ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20180919-50014044
1.1. Номер учетной системы 112
2. Дата выписки 19.09.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.09.2018
4. Исправление [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора с совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170140001669
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
18. Адрес места нахождения
Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170140001669
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
26.3 Адрес доставки Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 335
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 46
32.2 дата 19.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе				1	35 714 285,71	35 714 285,71	0	0	35 714 285,71	12%	4 285 714,29	40 000 000			1	
				Всего по счету				35 714 285,71			35 714 285,71		4 285 714,29	40 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Guz9ZyuOzYeMNDPXXKXy++H1dk4hVUmSaADJOVIVE8jzRF3Zgy4yX5O1wWKyOM8C Bti1byOli7ei48z608XWNQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Қумарова Бибігүл Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №335 от 13.11.2017 Актобе-Нур Сити	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000046	**19.09.2018**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Кумарова Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Брекин Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**237 313 660,12**			**211 887 196,54**			**25 426 463,58**	**237 313 660,12**
Итого с 1 августа по 31 августа месяц				**176 172 910,82**			**21 140 749,30**	**197 313 660,12**
Итого за отчетный месяц		**35 714 285,71**		**35 714 285,71**			**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

Всего к оплате сорок миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС №913-2-3 Улица №4

АКТ №1
выполненных работ с 1 по 15 сентября месяца 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Землянное работы					
				Сняти ПСП			
1	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2065,3459**		**39,39**	**81362**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**23724**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**81362**
		Накладные расходы	%	--		8,73	18027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	7951
		Сметная стоимость:				**51,97**	**107341**
2	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**2065,3459**		**132,36**	**273377**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**79714**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**273377**
		Накладные расходы	%	--		29,33	60572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	26716
		Сметная стоимость:				**174,63**	**360665**
				Выемка			
3	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**478,7739**		**39,39**	**18861**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**5500**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**18861**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,73	4179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1843
		Сметная стоимость:				**51,97**	**24883**
4	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**478,7739**		**132,36**	**63372**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**18479**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**63372**
		Накладные расходы	%	--		29,33	14041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6193
		Сметная стоимость:				**174,63**	**83607**
				Рыхление грунта			
5	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1702,7179**		**5,45**	**9281**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**2738**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**9281**
		Накладные расходы	%	--		1,22	2076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	909
		Сметная стоимость:				**7,20**	**12266**
6	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1702,7179**		**56,27**	**95809**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**30270**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**95809**
		Накладные расходы	%	--		13,31	22665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	9478
		Сметная стоимость:				**75,15**	**127952**
7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1702,7179**		**29,93**	**50956**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**13804**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**50956**
		Накладные расходы	%	--		6,25	10641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	4928
		Сметная стоимость:				**39,07**	**66525**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1702,7179**		**58,17**	**99042**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**31076**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**69921**
		Итого материалов:				**9,30**	**15835**
		Накладные расходы	%	--		13,68	23297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	9787
		Сметная стоимость:				**77,60**	**132127**
				Разработка грунта			
9	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**567,0162**		**122,90**	**69688**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**22454**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**65745**
		Итого материалов:				**0,12**	**71**
		Накладные расходы	%	--		29,55	16755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	6915
		Сметная стоимость:				**164,65**	**93358**
10	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**т**	**992,2784**		**250,82**	**248883**
		Накладные расходы	%	--		10,53	10453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	20747
		Сметная стоимость:				**282,26**	**280083**
11	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**567,0162**		**7,01**	**3972**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**697**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**3760**
		Итого материалов:				**0,37**	**212**
		Накладные расходы	%	--		1,05	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	365
		Сметная стоимость:				**8,70**	**4934**
12	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**567,0162**		**15,53**	**8807**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,52**	**3696**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**7429**
		Итого материалов:				**0,12**	**71**
		Накладные расходы	%	--		4,67	2646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	916
		Сметная стоимость:				**21,81**	**12369**
13	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**567,0162**		**51,28**	**29077**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**9314**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**29077**
		Накладные расходы	%	--		12,27	6957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	2883
		Сметная стоимость:				**68,63**	**38917**
14	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1045,7900**		**56,27**	**58845**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**18591**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**58845**
		Накладные расходы	%	--		13,31	13920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	5821
		Сметная стоимость:				**75,15**	**78586**
15	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1045,7900**		**29,93**	**31297**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**8478**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**31297**
		Накладные расходы	%	--		6,25	6535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	3027
		Сметная стоимость:				**39,07**	**40859**
16	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1045,7900**		**58,17**	**60831**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**19087**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**42945**
		Итого материалов:				**9,30**	**9726**
		Накладные расходы	%	--		13,68	14309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	6011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77,60**	**81151**
			Планировка				
17	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8513,5895**		**4,54**	**38673**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**9682**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**38673**
		Накладные расходы	%	--		0,89	7586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	3701
		Сметная стоимость:				**5,87**	**49960**
18	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**522,2988**		**73,87**	**38580**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**30474**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**13892**
		Накладные расходы	%	--		39,03	20387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	4717
		Сметная стоимость:				**121,93**	**63684**
19	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**149,6541**		**112,04**	**16767**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**14550**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**3784**
		Накладные расходы	%	--		64,58	9664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2114
		Сметная стоимость:				**190,74**	**28546**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1297481**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1297481**
Материалы -			Тенге				**25561**
Всего заработная плата -			Тенге				**342328**
Местные материалы -			Тенге				**354**
Транспортные расходы -			Тенге				**248883**
		Накладные расходы -	Тенге				**265307**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**202316**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				62991
		Сметная прибыль -	Тенге				125023
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1687811
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				342328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1687811
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				350
		Сметная заработная плата -	Тенге				342328
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда					
20	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1055,7580**		**2987,55**	**3154132**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**264341**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**856890**
		Итого материалов:				**2073,23**	**2188826**
		Накладные расходы	%	--		282,80	298566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	276216
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3728914**
21	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**7021,5500**		**122,08**	**857195**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**389548**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**632507**
21. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	73,726	93,00	6857
		Итого материалов:				**0,98**	**6857**
		Накладные расходы	%	--		39,99	280766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	91037
		Сметная стоимость:				**175,03**	**1228997**
22	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1053,2325**		**455,72**	**479978**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**160826**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**430115**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10,14**	**10677**
		Накладные расходы	%	--		115,08	121210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	48095
		Сметная стоимость:				**616,47**	**649283**
23	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**286,4792**		**3478,51**	**996521**
		Накладные расходы	%	--		146,10	41854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	83070
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**1121445**
24	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**286,4792**		**3117,91**	**893216**
		Накладные расходы	%	--		130,95	37515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	74459
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1005190**
25	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**429,7189**		**3117,91**	**1339825**
		Накладные расходы	%	--		130,95	56273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	111688
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1507785**
26	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**429,7189**		**2364,65**	**1016135**
		Накладные расходы	%	--		99,32	42678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	84705
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**1143517**
27	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3940**		**76113,79**	**258332**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1941**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**4122**
		Итого материалов:				**74899,39**	**254211**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	12070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	21632
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**292034**
28	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4848,6138**		**3028,95**	**14686227**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**460379**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**646948**
		Итого материалов:				**2837,97**	**13760241**
		Накладные расходы	%	--		186,88	906090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1247385
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**16839702**
29	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**4848,6138**		**704,66**	**3416641**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1495**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**311**
		Итого материалов:				**704,29**	**3414836**
		Накладные расходы	%	--		29,79	144438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	284886
		Сметная стоимость:				**793,21**	**3845966**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**27098203**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27098203**
		Материалы -	Тенге				**17453693**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1278531**
		Местные материалы -	Тенге				**6427649**
		Накладные расходы -	Тенге				**1941459**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**770954**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1170505**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2323173**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**31362834**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1278531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31362834
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1278531
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				28395684
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				710262
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3529281
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				910596
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23907257
		- перевозка грузов	Тенге				248883
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				973270
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29368953
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1233496
	ИТОГО:		Тенге				30602449
	Сметная прибыль		Тенге				2448196
	ИТОГО по смете:		Тенге				33050645
		Временные здания и сооружения 3,9%	3,90%				1 288 975
		Итого					34 339 620
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	1,701%				584 117
		Итого по смете:					34 923 737
		в 2017 г.-2018г	1,03296607				36 075 035
		НДС 12%	12%				4 329 004
		Итого с НДС					40 404 040
		Скидка 1%	1%				404 040
		Итого по акту					40 000 000

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.