Заказчик: "Отдел ЖКХ,Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**622 935 228,12**			**556 192 168**			**66 743 060**	**622 935 228**
Итого с 1 по 30 апрель месяц		**44 642 857**		**44 642 857**			**5 357 143**	**50 000 000**
Итого за отчетный месяц		**34 387 287**		**34 387 287**			**4 126 474**	**38 513 761**

Всего к оплате тридцать восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот шестьдесят один тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-2-1 улица №2

АКТ
выполненных работ с 15 по 30 мая месяца 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ул. №2. Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,293986**		**76113,79**	**98490**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**740**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1571**
		Итого материалов:				**74899,39**	**96919**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8247
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**111339**
2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6469,9300**		**1471,46**	**9520244**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**306402**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**429804**
		Итого материалов:				**1376,25**	**8904267**
		Накладные расходы	%	--		91,56	592371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	809009
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**10921624**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6469,9300**		**690,10**	**4464913**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1995**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**415**
		Итого материалов:				**689,73**	**4462503**
		Накладные расходы	%	--		29,18	188780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	372295
		Сметная стоимость:				**776,82**	**5025988**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14083647**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14083647**
Материалы -			Тенге				**112918**
Всего заработная плата -			Тенге				**309137**
Местные материалы -			Тенге				**13350771**
Накладные расходы -			Тенге				**785752**
Сметная прибыль -			Тенге				**1189552**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16058951**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**329**
Сметная заработная плата -			Тенге				**309137**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16058951**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**329**
Сметная заработная плата -			Тенге				**309137**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14083647**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**188167**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**431790**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**120970**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**13463689**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**186410**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14270056**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**599342**
ИТОГО:			Тенге				**14869399**
Сметная прибыль			Тенге				**1189552**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				16058992
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,90%**				**626301**
	Итого						**16 685 293**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**283 817**
	Итого по смете:						**16 969 110**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**17 528 514**
	НДС 12%		**12%**				**2 103 422**
	Итого с НДС						**19 631 936**
	Скидка 1%		**1%**				**196 319**
	Итого по акту						**19 435 617**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Бисембин Ж.Т.**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж.**

Зав. сек АД

_____**Аймаганбетов Д.**

Автонадзор

_____ **Адаев К.М.**

Тех. Надзор

_____**Абишев Н.А.**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____**Мусеев Б.М.**

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-2-2

АКТ
выполненных работ с 15 по 30 мая месяца 2019г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Установка бортовых камней ул. №2					
1	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**668,5470**		**905,35**	**605266**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**355901**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**13357**
		Итого материалов:				**360,37**	**240922**
		Накладные расходы	%	--		372,51	249043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	68345
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**922654**
2	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,0282**		**39705,60**	**398176**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	16723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	33192
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**448091**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1003442**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1003442**
Материалы -			Тенге				**240922**
Всего заработная плата -			Тенге				**355901**
Местные материалы -			Тенге				**398176**
Накладные расходы -			Тенге				**265767**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**101537**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1370745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**355901**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1370745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**355901**
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение проезжей части автодороги					
3	**ПРАЙС ТПРАЙС лист**	**Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-0,1, высотой 8,0 м (масса 81кг)**	**шт.**	**59,0000**		**43183,55**	**2547830**
		Накладные расходы	%	--		1813,71	107009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3599,78	212387
		Сметная стоимость:				**48597,04**	**2867225**
4	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**59,0000**		**91823,18**	**5417568**
		Накладные расходы	%	--		3856,57	227538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	451608
		Сметная стоимость:				**103334,13**	**6096714**
5	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,9019**		**518521,99**	**1504699**
		Накладные расходы	%	--		21777,92	63197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	125432
		Сметная стоимость:				**583523,91**	**1693328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9470096**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9470096**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9470096**
		Накладные расходы -	Тенге				**397744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**789427**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**10657267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10657267
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара и остановочных площадок ул.№6					
6	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**72,9000**		**2987,55**	**217793**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**18253**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**59168**
		Итого материалов:				**2073,23**	**151138**
		Накладные расходы	%	--		282,80	20616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	19073
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**257481**
7	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**486,0000**		**4,54**	**2208**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**553**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**2208**
		Накладные расходы	%	--		0,89	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	211
		Сметная стоимость:				**5,87**	**2852**
8	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3402**		**76113,79**	**25894**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**195**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**413**
		Итого материалов:				**74899,39**	**25481**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2168
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**29272**
9	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**486,0000**		**1280,50**	**622325**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**58195**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**978**
		Итого материалов:				**1159,41**	**563472**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		129,02	62703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	54802
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**739831**
10	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**486,0000**		**413,32**	**200872**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**18649**
		Итого материалов:				**374,94**	**182223**
		Накладные расходы	%	--		41,47	20154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	17682
		Сметная стоимость:				**491,17**	**238708**
11	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**58,2985**		**122,08**	**7117**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**5252**
		Итого материалов:				**0,98**	**57**
		Накладные расходы	%	--		39,99	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	756
		Сметная стоимость:				**175,03**	**10204**
12	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**8,744775**		**455,72**	**3985**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**1335**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**3571**
		Итого материалов:				**10,14**	**89**
		Накладные расходы	%	--		115,08	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	399
		Сметная стоимость:				**616,47**	**5391**
13	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5857192**		**3478,51**	**5516**
		Накладные расходы	%	--		146,10	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**6207**
14	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,5857**		**3117,91**	**4944**
		Накладные расходы	%	--		130,95	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	412
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**5564**
15	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,3785788**		**3117,91**	**7416**
		Накладные расходы	%	--		130,95	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	618
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**8346**
16	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**2,3785788**		**2364,65**	**5625**
		Накладные расходы	%	--		99,32	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	469
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**6330**
17	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**324,0000**		**905,35**	**293332**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**172481**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**6473**
		Итого материалов:				**360,37**	**116759**
		Накладные расходы	%	--		372,51	120695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	33122
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**447149**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,8600**		**39705,60**	**192969**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	8105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	16086
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**217160**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1589996**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1589996**
	Материалы -		Тенге				**168698**
	Всего заработная плата -		Тенге				**272895**
	Местные материалы -		Тенге				**1086991**
		Накладные расходы -	Тенге				**238240**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146259**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1974494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272895**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1974494**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**272895**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство покрытия на парковках и остановочных карманов ул №6					
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,18424**		**2987,55**	**105115**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**8809**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**28557**
		Итого материалов:				**2073,23**	**72945**
		Накладные расходы	%	--		282,80	9950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	9205
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**124270**
20	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**218,4000**		**122,08**	**26662**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,48**	**12117**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**19674**
		Итого материалов:				**0,98**	**213**
		Накладные расходы	%	--		39,99	8733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	2832
		Сметная стоимость:				**175,03**	**38227**
21	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**32,7600**		**455,72**	**14929**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**5002**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**13378**
		Итого материалов:				**10,14**	**332**
		Накладные расходы	%	--		115,08	3770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1496
		Сметная стоимость:				**616,47**	**20195**
22	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,91072**		**3478,51**	**30996**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	2584
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**34882**
23	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,91072**		**3117,91**	**27783**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2316
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**31266**
24	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,36608**		**3117,91**	**41674**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3474
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**46899**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**13,36608**		**2364,65**	**31606**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	2635
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**35568**
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1470**		**76113,79**	**11189**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**179**
		Итого материалов:				**74899,39**	**11010**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	937
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**12648**
27	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**3028,95**	**636080**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**19940**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**28020**
		Итого материалов:				**2837,97**	**595975**
		Накладные расходы	%	--		186,88	39244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	54026
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**729350**
28	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**704,66**	**147979**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**65**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**13**
		Итого материалов:				**704,29**	**147901**
		Накладные расходы	%	--		29,79	6256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	12339
		Сметная стоимость:				**793,21**	**166574**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0420**		**76113,79**	**3197**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**51**
		Итого материалов:				**74899,39**	**3146**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	268
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**3614**
30	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**210,0000**		**1471,46**	**309007**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**9945**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**13951**
		Итого материалов:				**1376,25**	**289013**
		Накладные расходы	%	--		91,56	19227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	26259
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**354492**
31	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**210,0000**		**690,10**	**144921**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**65**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**13**
		Итого материалов:				**689,73**	**144843**
		Накладные расходы	%	--		29,18	6127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	12084
		Сметная стоимость:				**776,82**	**163133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1531139**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1531139**
Материалы -			Тенге				**759325**
Всего заработная плата -			Тенге				**56051**
Местные материалы -			Тенге				**638112**
		Накладные расходы -	Тенге				**99526**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130453**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1761118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56051**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1761118**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				56051
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13594673
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				637097
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				195255
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47750
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12762320
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				412956
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14007629
	Накладные расходы II уровня		Тенге				588320
	ИТОГО:		Тенге				14595949
	Сметная прибыль		Тенге				1167676
	ИТОГО по смете:		Тенге				15763625
	Временные здания и сооружения 3,9%		**0,039**				**614 781**
	Итого						**16 378 406**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**0,01701**				**278 597**
	Итого по смете:						**16 657 003**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**17 206 118**
	НДС 12%		**0,12**				**2 064 734**
	Итого с НДС						**19 270 853**
	Скидка 1%		**0,01**				**192 709**
	Итого по акту						**19 078 144**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Бисембин Ж.Т.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Автор