Заказчик:ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**100 000 000,00**			**89 285 714**			**10 714 286**	**100 000 000**
Итого с 1 по 31 март месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**89 285 714**		**89 285 714**			**10 714 286**	**100 000 000**

Всего к оплате: Сто миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: Дорожная одежда

АКТ
выполненных работ за март месяц 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица №2					
				Земляные работы улица №2			
				Сняти ПСП			
1	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1142,9100**		**39,39**	**45024**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**13128**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**45024**
		Накладные расходы	%	--		8,73	9976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	4400
		Сметная стоимость:				**51,97**	**59400**
2	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1142,9100**		**132,36**	**151280**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**44112**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**151280**
		Накладные расходы	%	--		29,33	33519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	14784
		Сметная стоимость:				**174,63**	**199583**
				Дорожная одежда улица №2			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**79,8525**		**-2987,55**	**-238564**
		Итого оплата труда:				**-250,38**	**-19994**
		Итого эксплуатация машин:				**-811,63**	**-64811**
		Итого материалов:				**-2073,23**	**-165552**
		Накладные расходы	%	--		-282,80	-22582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-261,63	-20892
		Сметная стоимость:				**-3531,98**	**-282037**
4	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1702**		**76113,79**	**12955**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**97**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**207**
		Итого материалов:				**74899,39**	**12748**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1085
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**14645**
5	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**243,1463**		**3028,95**	**736479**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**23087**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**32443**
		Итого материалов:				**2837,97**	**690043**
		Накладные расходы	%	--		186,88	45438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	62553
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**844470**
6	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**243,1463**		**704,66**	**171336**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**16**
		Итого материалов:				**704,29**	**171246**
		Накладные расходы	%	--		29,79	7243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	14286
		Сметная стоимость:				**793,21**	**192866**
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3562**		**76113,79**	**27110**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**204**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**433**
		Итого материалов:				**74899,39**	**26677**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2270
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**30646**
8	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1780,8657**		**1471,46**	**2620473**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**84338**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**118305**
		Итого материалов:				**1376,25**	**2450923**
		Накладные расходы	%	--		91,56	163052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	222682
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**3006206**
9	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**1780,8657**		**690,10**	**1228979**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**114**
		Итого материалов:				**689,73**	**1228316**
		Накладные расходы	%	--		29,18	51962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	102475
		Сметная стоимость:				**776,82**	**1383417**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**220,7430**		**905,35**	**199849**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**117513**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**4410**
		Итого материалов:				**360,37**	**79548**
		Накладные расходы	%	--		372,51	82230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	22566
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**304645**
11	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,3000**		**39705,60**	**131028**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	5503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	10923
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**147454**
				Устройство дорожной одежды на перекрестках по типу основной ДО ул. №2			
12	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4407**		**76113,79**	**33543**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**252**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**535**
		Итого материалов:				**74899,39**	**33008**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2809
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**37920**
13	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**629,5740**		**3028,95**	**1906951**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**59778**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**84004**
		Итого материалов:				**2837,97**	**1786715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		186,88	117652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	161968
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**2186571**
14	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**629,5740**		**704,66**	**443638**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**194**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**40**
		Итого материалов:				**704,29**	**443403**
		Накладные расходы	%	--		29,79	18755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	36991
		Сметная стоимость:				**793,21**	**499384**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7470081**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7470081**
	Материалы -		Тенге				**3247273**
	Всего заработная плата -		Тенге				**323334**
	Местные материалы -		Тенге				**3640832**
		Накладные расходы -	Тенге				**516187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**638901**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8625169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**362**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8625169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**362**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323334**
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда, ул. №3					
15	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1959**		**76113,79**	**14911**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**112**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**238**
		Итого материалов:				**74899,39**	**14673**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**16856**
16	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**279,8600**		**3028,95**	**847683**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**26573**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**37342**
		Итого материалов:				**2837,97**	**794235**
		Накладные расходы	%	--		186,88	52299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	71999
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**971981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**862594**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**862594**
Материалы -			Тенге				**808908**
Всего заработная плата -			Тенге				**26685**
		Накладные расходы -	Тенге				**52996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73247**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**988837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26685**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**988837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26685**
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда, ул. №4					
17	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1763**		**76113,79**	**13417**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**101**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**214**
		Итого материалов:				**74899,39**	**13203**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	1124
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**15168**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**251,8296**		**3028,95**	**762780**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**23911**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**33602**
		Итого материалов:				**2837,97**	**714686**
		Накладные расходы	%	--		186,88	47061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	64787
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**874628**
19	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**251,8296**		**704,66**	**177455**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**16**
		Итого материалов:				**704,29**	**177361**
		Накладные расходы	%	--		29,79	7502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	14797
		Сметная стоимость:				**793,21**	**199754**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1488**		**76113,79**	**11329**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**85**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**181**
		Итого материалов:				**74899,39**	**11148**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	949
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**12807**
21	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**744,2190**		**1471,46**	**1095089**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**35245**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**49439**
		Итого материалов:				1376,25	1024234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		91,56	68139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	93058
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**1256286**
22	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**744,2190**		**690,10**	**513587**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**48**
		Итого материалов:				**689,73**	**513310**
		Накладные расходы	%	--		29,18	21715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	42824
		Сметная стоимость:				**776,82**	**578126**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2573657**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2573657**
	Материалы -		Тенге				**918239**
	Всего заработная плата -		Тенге				**59649**
	Местные материалы -		Тенге				**1535704**
		Накладные расходы -	Тенге				**145573**
		Сметная прибыль -	Тенге				**217538**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2936769**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59649**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2936769**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59649**
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда улица №5					
23	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**304,7488**		**2987,55**	**910453**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**76303**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**247345**
		Итого материалов:				**2073,23**	**631813**
		Накладные расходы	%	--		282,80	86182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	79731
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1076366**
24	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0683**		**76113,79**	**5197**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**39**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**83**
		Итого материалов:				**74899,39**	**5114**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	435
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**5875**
25	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**341,4190**		**1471,46**	**502384**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**16169**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**22681**
		Итого материалов:				**1376,25**	**469879**
		Накладные расходы	%	--		91,56	31259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	42692
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**576335**
26	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**341,4190**		**690,10**	**235614**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**105**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**22**
		Итого материалов:				**689,73**	**235487**
		Накладные расходы	%	--		29,18	9962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	19646
		Сметная стоимость:				**776,82**	**265222**
				Водопропускные трубы ул№5			
27	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1201**		**172880,85**	**20763**
		Итого оплата труда:				**40659,54**	**4883**
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**	**1395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**124871,95**	**14997**
		Накладные расходы	%	--		27809,11	3340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20	1928
		Сметная стоимость:				**216745,16**	**26031**
28	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**0,9000**		**4306,81**	**3876**
		Итого оплата труда:				**2078,46**	**1871**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**2**
		Итого материалов:				**2227,24**	**2005**
		Накладные расходы	%	--		1460,85	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	415
		Сметная стоимость:				**6229,07**	**5606**
				Укрепление на конце			
29	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,4800**		**51,28**	**2845**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**911**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**2845**
		Накладные расходы	%	--		12,27	681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	282
		Сметная стоимость:				**68,63**	**3808**
30	**Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**2,7000**		**4306,81**	**11628**
		Итого оплата труда:				**2078,46**	**5612**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**5**
		Итого материалов:				**2227,24**	**6014**
		Накладные расходы	%	--		1460,85	3944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,41	1246
		Сметная стоимость:				**6229,07**	**16818**
31	**Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015**	**Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**6,1300**		**1690,87**	**10365**
		Итого оплата труда:				**896,31**	**5494**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**106,10**	**650**
		Итого материалов:				**714,75**	**4381**
		Накладные расходы	%	--		622,98	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,11	1135
		Сметная стоимость:				**2498,96**	**15319**
32	**С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6253**		**18652,81**	**11663**
		Накладные расходы	%	--		783,42	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,90	972
		Сметная стоимость:				**20991,13**	**13125**
33	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1240**		**172880,85**	**21437**
		Итого оплата труда:				**40659,54**	**5042**
		Итого эксплуатация машин:				**11611,90**	**1440**
		Итого материалов:				**124871,95**	**15484**
		Накладные расходы	%	--		27809,11	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16055,20	1991
		Сметная стоимость:				**216745,16**	**26876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1736226**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1736226**
	Материалы -		Тенге				**40760**
	Всего заработная плата -		Тенге				**116430**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11663**
	Местные материалы -		Тенге				**1344414**
		Накладные расходы -	Тенге				**144683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150473**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2031382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116430**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2031382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116430**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда улица №6					
34	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**205,3995**		**455,72**	**93604**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**31364**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**83880**
		Итого материалов:				**10,14**	**2082**
		Накладные расходы	%	--		115,08	23638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	9379
		Сметная стоимость:				**616,47**	**126622**
35	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**55,8687**		**3478,51**	**194340**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	16200
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**218702**
36	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**55,8687**		**3117,91**	**174193**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14521
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**196030**
37	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**83,8030**		**3117,91**	**261290**
		Накладные расходы	%	--		130,95	10974

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	21781
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**294046**
38	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**83,8030**		**2364,65**	**198165**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16519
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**223007**
39	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1156**		**76113,79**	**8795**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**66**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**140**
		Итого материалов:				**74899,39**	**8655**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	737
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**9943**
40	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**577,7857**		**1471,46**	**850189**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**27363**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**38383**
		Итого материалов:				**1376,25**	**795180**
		Накладные расходы	%	--		91,56	52901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	72247
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**975336**
41	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**577,7857**		**690,10**	**398731**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**37**
		Итого материалов:				**689,73**	**398516**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,18	16859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	33247
		Сметная стоимость:				**776,82**	**448837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2179308**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2179308**
	Материалы -		Тенге				**12166**
	Всего заработная плата -		Тенге				**58971**
	Местные материалы -		Тенге				**2020255**
		Накладные расходы -	Тенге				**128584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**184631**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2492523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58971**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2492523**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58971**
		РАЗДЕЛ 6. Наружное освещение проезжей части автодороги					
42	**С123-070106-0312 23-070106-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,0000**		**91823,18**	**183646**
		Накладные расходы	%	--		3856,57	7713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7654,38	15309
		Сметная стоимость:				**103334,13**	**206668**
				Прокладка кабеля			
43	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**440,1170**		**332,77**	**146457**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**66650**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**123842**
		Накладные расходы	%	--		81,51	35876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	14587
		Сметная стоимость:				**447,43**	**196919**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**13,2035**		**1906,90**	**25178**
		Накладные расходы	%	--		80,09	1057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	2099
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**28334**
45	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,4401**		**18033,70**	**7937**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**3675**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**5454**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	793
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**10702**
46	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**440,1170**		**47,95**	**21104**
		Накладные расходы	%	--		2,01	886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1759
		Сметная стоимость:				**53,96**	**23749**
47	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**440,1170**		**213,10**	**93789**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**55652**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**41501**
		Итого материалов:				**24,60**	**10827**
		Накладные расходы	%	--		65,34	28759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	9804
		Сметная стоимость:				**300,72**	**132352**
48	**С123-060137-0305 23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4416**		**573903,35**	**253436**
		Накладные расходы	%	--		24103,94	10644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47840,58	21126
		Сметная стоимость:				**645847,87**	**285206**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**731547**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**685265**
Материалы -			Тенге				**10827**
Всего заработная плата -			Тенге				**125977**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**437082**
		Накладные расходы -	Тенге				**84964**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61618**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**831848**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125977**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46281**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21104**
Местные материалы -			Тенге				**25178**
		Накладные расходы -	Тенге				**1944**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**883931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125977**

РАЗДЕЛ 7. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №2

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0047**		**196669,39**	**916**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**226**
		Итого материалов:				**47,35**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	116
		Сметная стоимость:				**336031,80**	**1566**
50	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,6600**		**744,10**	**3468**
		Накладные расходы	%	--		31,25	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	289
		Сметная стоимость:				**837,38**	**3902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4384**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**916**
Материалы -			Тенге				**0**
Всего заработная плата -			Тенге				**765**
		Накладные расходы -	Тенге				**533**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1566**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**765**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3468**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3468**
		Накладные расходы -	Тенге				**146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3902**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**765**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15557797**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**416915**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1063010**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**294896**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14077873**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**405165**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15962962**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**670444**
ИТОГО:			Тенге				**16633407**
Сметная прибыль			Тенге				**1330673**
ИТОГО по смете:			Тенге				**17964079**
		Временные здания и сооружения 3,9%	3,90%				**700 599**
		Итого					**18 664 678**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	1,701%				**317 486**
		Итого по смете:					**18 982 164**
		в 2017 г.-2018г	1,0330				**19 607 932**
		НДС 12%	12%				**2 352 952**
		Итого с НДС					**21 960 883**
		Скидка 1%	1%				**219 609**
		Итого по акту					**21 741 274**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Автор.надзор

Адаев К.М.

Тех. Надзор

Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: Дорожная одежда

АКТ

выполненных работ за _____ месяц 2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №2					
1	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**364,5525**		**455,72**	**166133**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**55666**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**148874**
		Итого материалов:				**10,14**	**3695**
		Накладные расходы	%	--		115,08	41954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	16647
		Сметная стоимость:				**616,47**	**224735**
2	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**99,1583**		**3478,51**	**344923**
		Накладные расходы	%	--		146,10	14487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	28753
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**388163**
3	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**99,1583**		**3117,91**	**309167**
		Накладные расходы	%	--		130,95	12985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	25772
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**347924**
4	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**148,7374**		**3117,91**	**463750**
		Накладные расходы	%	--		130,95	19477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	38658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**521886**
5	**С121-010501-0103 21-010501-**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**148,7374**		**2364,65**	**351712**
		Накладные расходы	%	--		99,32	14772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	29319
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**395803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1635685**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1635685**
	Материалы -		Тенге				**3695**
	Всего заработная плата -		Тенге				**55666**
	Местные материалы -		Тенге				**1469551**
		Накладные расходы -	Тенге				**103675**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33567**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**70108**
		Сметная прибыль -	Тенге				**139149**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1878509**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55666**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1878509**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55666**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство покрытия на парковках и остановочных карманов улица №2					
6	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**207,4800**		**455,72**	**94553**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**31682**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**84730**
		Итого материалов:				**10,14**	**2103**
		Накладные расходы	%	--		115,08	23878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	9474
		Сметная стоимость:				**616,47**	**127905**
7	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**56,4346**		**3478,51**	**196308**
		Накладные расходы	%	--		146,10	8245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	16364
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**220917**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-010201-0503 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**56,4346**		**3117,91**	**175958**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14668
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**198016**
9	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**84,6518**		**3117,91**	**263937**
		Накладные расходы	%	--		130,95	11085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	22002
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**297024**
10	**С121-010501-0103 21-010501-**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**84,6518**		**2364,65**	**200172**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16686
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**225266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**930927**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**930927**
	Материалы -		Тенге				**2103**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31682**
	Местные материалы -		Тенге				**836375**
		Накладные расходы -	Тенге				**59005**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19104**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79195**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1069127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1069127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31682**

РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №2

11	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**84,9690**		**455,72**	**38722**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**12975**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**34699**
		Итого материалов:				**10,14**	**861**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		115,08	9779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	3880
		Сметная стоимость:				**616,47**	**52381**
12	**С121-010201-0502 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,4077**		**3478,51**	**53596**
		Накладные расходы	%	--		146,10	2251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	4468
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**60315**
13	**С121-010201-0503 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,4077**		**3117,91**	**48040**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4005
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**54062**
14	**С121-010201-0504 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,1116**		**3117,91**	**72060**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	6007
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**81093**
15	**С121-010501-0103 21-010501-**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**23,1116**		**2364,65**	**54651**
		Накладные расходы	%	--		99,32	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	4556
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**61502**
16	**С121-040508-9901 21-040508-**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**95,1539**		**39705,60**	**3778141**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	158682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	314946
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**4251768**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4045209**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4045209**
	Материалы -		Тенге				**861**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12975**
	Местные материалы -		Тенге				**4006487**
		Накладные расходы -	Тенге				**178051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**337861**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4561121**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4561121**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				12975
		РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №3					
17	С121-040508-9901 21-040508-	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**16,3485**		**39705,60**	**649127**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	27263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	54111
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**730502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**649127**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**649127**
	Местные материалы -		Тенге				**649127**
		Накладные расходы -	Тенге				**27263**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**730502**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**730502**
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №5					
18	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**39,0000**		**455,72**	**17773**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**5955**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**15927**
		Итого материалов:				**10,14**	**395**
		Накладные расходы	%	--		115,08	4488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1781
		Сметная стоимость:				**616,47**	**24042**
19	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**10,6080**		**3478,51**	**36900**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	3076
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**41526**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**10,6080**		**3117,91**	**33075**
		НР второго уровня	%	4,2		130,95	1389
		Накладные расходы	%	--		130,95	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2757
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**37221**
21	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,9120**		**3117,91**	**49612**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	4136
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**55832**
22	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**15,9120**		**2364,65**	**37626**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	3137
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**42343**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**174986**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**174986**
	Материалы -		Тенге				**395**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5955**
	Местные материалы -		Тенге				**157213**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**11091**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3591**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14886**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**200964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5955**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**200964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5955**
		РАЗДЕЛ 6. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №5					
23	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,8295**		**39705,60**	**390286**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	16392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	32534
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**439212**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**390286**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**390286**
	Местные материалы -		Тенге				**390286**
		Накладные расходы -	Тенге				**16392**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32534**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**439212**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**439212**
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда улица №6					
24	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**108,0200**		**455,72**	**49227**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**16494**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**44113**
		Итого материалов:				**10,14**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		115,08	12431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	4933
		Сметная стоимость:				**616,47**	**66591**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,3800**		**3478,51**	**102199**
		Накладные расходы	%	--		146,10	4292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	8519
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**115010**
26	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,3800**		**3117,91**	**91604**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	7636
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**103088**
27	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**44,0700**		**3117,91**	**137406**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	11454
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**154632**
28	**С121-010501-0103 21-010501-**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**44,0700**		**2364,65**	**104210**
		Накладные расходы	%	--		99,32	4377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	8687
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**117274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**484646**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**484646**
Материалы -			Тенге				**1095**
Всего заработная плата -			Тенге				**16494**
Местные материалы -			Тенге				**435419**
		Накладные расходы -	Тенге				**30719**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9946**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20773**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41229**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**556594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16494**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**556594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16494**

РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №6

1	2	3	4	5	6	7	8
29	E11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**200,4600**		**455,72**	**91353**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**30610**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**81863**
		Итого материалов:				**10,14**	**2032**
		Накладные расходы	%	--		115,08	23070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	9154
		Сметная стоимость:				**616,47**	**123577**
30	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**54,5251**		**3478,51**	**189666**
		Накладные расходы	%	--		146,10	7966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	15811
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**213443**
31	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**54,5251**		**3117,91**	**170004**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14172
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**191316**
32	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**81,7877**		**3117,91**	**255007**
		Накладные расходы	%	--		130,95	10710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	21257
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**286974**
33	С121-010501-0103 21-010501-	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**81,7877**		**2364,65**	**193399**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16122
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**217644**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**899430**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**899430**
Материалы -			Тенге				**2032**
Всего заработная плата -			Тенге				**30610**
Местные материалы -			Тенге				**808076**
Накладные расходы -			Тенге				**57009**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**18458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38551
		Сметная прибыль -	Тенге				76515
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1032954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33
		Сметная заработная плата -	Тенге				30610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1032954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33
		Сметная заработная плата -	Тенге				30610
		РАЗДЕЛ 9. Устройство покрытия на парковках и остановочных карманов улица №6					
34	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**103,7400**		**455,72**	**47276**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**15841**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**42365**
		Итого материалов:				**10,14**	**1052**
		Накладные расходы	%	--		115,08	11939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	4737
		Сметная стоимость:				**616,47**	**63952**
35	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,2173**		**3478,51**	**98154**
		Накладные расходы	%	--		146,10	4122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	8182
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**110459**
36	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,2173**		**3117,91**	**87979**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	7334
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**99008**
37	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**42,3259**		**3117,91**	**131968**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	11001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**148512**
38	**С121-010501-0103 21-010501-**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**42,3259**		**2364,65**	**100086**
		Накладные расходы	%	--		99,32	4204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	8343
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**112633**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**465464**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**465464**
	Материалы -		Тенге				**1052**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15841**
	Местные материалы -		Тенге				**418187**
		Накладные расходы -	Тенге				**29503**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9552**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**39597**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**534564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15841**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**534564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15841**

РАЗДЕЛ 10. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №6

39	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**40,5075**		**455,72**	**18460**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**6185**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**16542**
		Итого материалов:				**10,14**	**411**
		Накладные расходы	%	--		115,08	4662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1850
		Сметная стоимость:				**616,47**	**24972**
40	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,3454**		**3478,51**	**25551**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	2130
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**28754**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**7,3454**		**3117,91**	**22902**
		Накладные расходы	%	--		130,95	962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1909
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**25773**
42	**С121-010201-0504 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,0180**		**3117,91**	**34353**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2864
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**38660**
43	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**11,0180**		**2364,65**	**26054**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	2172
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**29320**
44	**С121-040508-9901 21-040508-**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**24,8370**		**39705,60**	**986168**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	41419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	82207
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**1109794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1113488**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1113488**
Материалы -			Тенге				**411**
Всего заработная плата -			Тенге				**6185**
Местные материалы -			Тенге				**1095028**
		Накладные расходы -	Тенге				**50653**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3730**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**46923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93131**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1257272**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1257272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6185

РАЗДЕЛ 11. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №7

45	С121-040508-9901 21-040508-	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,5574**		**39705,60**	**578008**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	24276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	48183
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**650467**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**578008**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**578008**
	Местные материалы -		Тенге				**578008**
		Накладные расходы -	Тенге				**24276**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48183**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**650467**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**650467**

РАЗДЕЛ 12. Устройство водовыпусков улица №2

46	С121-020101-0601 21-020101-	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,6200**		**17116,80**	**79080**
		Накладные расходы	%	--		718,91	3321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	6592
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**88993**
47	С121-040502-0102 21-040502-	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**231,0000**		**3978,78**	**919098**
		Накладные расходы	%	--		167,11	38602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	76616
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**1034316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**998178**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**998178**
	Местные материалы -		Тенге				**998178**
		Накладные расходы -	Тенге				**41923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83208**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1123309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1123309**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13. Устройство водовыпусков улица №3					
48	**С121-020101-0601 21-020101-**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8400**		**17116,80**	**14378**
		Накладные расходы	%	--		718,91	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	1199
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**16181**
49	**С121-040502-0102 21-040502-0102 РСНБ РК**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**42,0000**		**3978,78**	**167109**
		Накладные расходы	%	--		167,11	7019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	13930
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**188058**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**181487**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**181487**
Местные материалы -			Тенге				**181487**
		Накладные расходы -	Тенге				**7622**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15129**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204238**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**204238**
		РАЗДЕЛ 14. Устройство водовыпусков улица №4					
50	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4400**		**17116,80**	**24648**
		Накладные расходы	%	--		718,91	1035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	2055
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**27738**
51	**С121-040502-0102 21-040502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**72,0000**		**3978,78**	**286472**
		Накладные расходы	%	--		167,11	12032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	23880
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**322384**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**311120**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**311120**
Местные материалы -			Тенге				**311120**
		Накладные расходы -	Тенге				**13067**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25935**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**350122**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**350122**
		РАЗДЕЛ 15. Устройство водовыпусков улица №6					
52	**С121-020101-0601 21-020101-**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,4000**		**17116,80**	**23964**
		Накладные расходы	%	--		718,91	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	1998
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**26968**
53	**С121-040502-0102 21-040502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**70,0000**		**3978,78**	**278515**
		Накладные расходы	%	--		167,11	11698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	23217
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**313429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**302478**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**302478**
	Местные материалы -		Тенге				**302478**
		Накладные расходы -	Тенге				**12704**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25215**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**340397**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**340397**
		РАЗДЕЛ 16. Устройство водовыпусков улица №7					
54	**С121-020101-0601 21-020101-**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3800**		**17116,80**	**23621**
		Накладные расходы	%	--		718,91	992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1426,86	1969
		Сметная стоимость:				**19262,56**	**26582**
55	**С121-040502-0102 21-040502-**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**69,0000**		**3978,78**	**274536**
		Накладные расходы	%	--		167,11	11531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,67	22885
		Сметная стоимость:				**4477,56**	**308952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**298157**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298157**
	Местные материалы -		Тенге				**298157**
		Накладные расходы -	Тенге				**12523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24854**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**335534**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				335534
		РАЗДЕЛ 17.Земляные работы улица №3					
				Сняти ПСП			
56	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**39,39**	**90724**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**26454**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**90724**
		Накладные расходы	%	--		8,73	20102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	8866
		Сметная стоимость:				**51,97**	**119692**
57	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**2303,0000**		**132,36**	**304834**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**88887**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**304834**
		Накладные расходы	%	--		29,33	67541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	29790
		Сметная стоимость:				**174,63**	**402165**
				Выемка			
58	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**540,0000**		**39,39**	**21273**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**6203**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**21273**
		Накладные расходы	%	--		8,73	4713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	2079
		Сметная стоимость:				**51,97**	**28065**
59	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**540,0000**		**132,36**	**71476**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**20842**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**71476**
		Накладные расходы	%	--		29,33	15837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	6985
		Сметная стоимость:				**174,63**	**94298**
				Рыхление грунта			

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2096,9000**		**5,45**	**11430**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**3372**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**11430**
		Накладные расходы	%	--		1,22	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1119
		Сметная стоимость:				**7,20**	**15106**
61	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**56,27**	**117989**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**37277**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**117989**
		Накладные расходы	%	--		13,31	27912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	11672
		Сметная стоимость:				**75,15**	**157573**
62	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**29,93**	**62753**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**16999**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**62753**
		Накладные расходы	%	--		6,25	13104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6069
		Сметная стоимость:				**39,07**	**81925**
63	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2096,9000**		**58,17**	**121971**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**38270**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**86108**
		Итого материалов:				**9,30**	**19501**
		Накладные расходы	%	--		13,68	28691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12053
		Сметная стоимость:				**77,60**	**162714**
				Разработка грунта			
64	Е11-010102-0308 11-010102-	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**122,90**	**209365**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**67460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**197521**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		29,55	50336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	20776
		Сметная стоимость:				**164,65**	**280478**
65	**С341-020102-1006 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**2981,1250**		**162,89**	**485595**
		Накладные расходы	%	--		6,84	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	40479
		Сметная стоимость:				**183,31**	**546470**
66	**Е11-010102-0502 11-010102-**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**7,01**	**11934**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**2094**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**11296**
		Итого материалов:				**0,37**	**637**
		Накладные расходы	%	--		1,05	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	1098
		Сметная стоимость:				**8,70**	**14822**
67	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**15,53**	**26458**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**11105**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**22321**
		Итого материалов:				**0,12**	**212**
		Накладные расходы	%	--		4,67	7950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2753
		Сметная стоимость:				**21,81**	**37161**
68	**Е11-010105-0502 11-010105-**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1703,5000**		**51,28**	**87356**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**27982**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**87356**
		Накладные расходы	%	--		12,27	20901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	8661
		Сметная стоимость:				**68,63**	**116918**
69	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**56,27**	**126238**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**39884**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**126238**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,31	29863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	12488
		Сметная стоимость:				**75,15**	**168589**
70	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**29,93**	**67140**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**18188**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**67140**
		Накладные расходы	%	--		6,25	14020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	6493
		Сметная стоимость:				**39,07**	**87653**
71	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2243,5000**		**58,17**	**130498**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**40946**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**92128**
		Итого материалов:				**9,30**	**20865**
		Накладные расходы	%	--		13,68	30696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	12896
		Сметная стоимость:				**77,60**	**174090**
				Планировка			
72	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10484,5000**		**4,54**	**47626**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**11923**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47626**
		Накладные расходы	%	--		0,89	9343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	4557
		Сметная стоимость:				**5,87**	**61526**
73	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**284,0000**		**73,87**	**20978**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**16570**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**7554**
		Накладные расходы	%	--		39,03	11085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	2565
		Сметная стоимость:				**121,93**	**34628**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**148,5000**		**112,04**	**16638**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**14437**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**3755**
		Накладные расходы	%	--		64,58	9590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2098
		Сметная стоимость:				**190,74**	**28325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2032276**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2032276**
	Материалы -		Тенге				**40366**
	Всего заработная плата -		Тенге				**488894**
	Местные материалы -		Тенге				**1062**
	Транспортные расходы -		Тенге				**485595**
		Накладные расходы -	Тенге				**386427**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**288936**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97491**
		Сметная прибыль -	Тенге				**193496**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2612200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488894**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2612200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488894**
		РАЗДЕЛ 18.Земляные работы улица №4					
				Сняти ПСП			
75	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1398,6500**		**39,39**	**55098**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**16066**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**55098**
		Накладные расходы	%	--		8,73	12208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	5385
		Сметная стоимость:				**51,97**	**72691**
76	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1398,6500**		**132,36**	**185131**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**53982**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**185131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,33	41019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	18092
		Сметная стоимость:				**174,63**	**244242**
				Выемка			
77	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**324,2300**		**39,39**	**12773**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**3724**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**12773**
		Накладные расходы	%	--		8,73	2830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	1248
		Сметная стоимость:				**51,97**	**16851**
78	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**324,2300**		**132,36**	**42916**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**12514**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**42916**
		Накладные расходы	%	--		29,33	9509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	4194
		Сметная стоимость:				**174,63**	**56619**
				Рыхление грунта			
79	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**1153,0800**		**5,45**	**6285**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**1854**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**6285**
		Накладные расходы	%	--		1,22	1406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	615
		Сметная стоимость:				**7,20**	**8307**
80	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1153,0800**		**56,27**	**64882**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**20499**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**64882**
		Накладные расходы	%	--		13,31	15349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	6418
		Сметная стоимость:				**75,15**	**86649**
81	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1153,0800**		**29,93**	**34508**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**9348**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**34508**
		Накладные расходы	%	--		6,25	7206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	3337
		Сметная стоимость:				**39,07**	**45051**
82	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1153,0800**		**58,17**	**67071**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**21045**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**47350**
		Итого материалов:				**9,30**	**10724**
		Накладные расходы	%	--		13,68	15777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	6628
		Сметная стоимость:				**77,60**	**89476**
				Разработка грунта			
83	**Е11-010102-0308 11-010102-**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**383,9800**		**122,90**	**47192**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**15206**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**44522**
		Итого материалов:				**0,12**	**48**
		Накладные расходы	%	--		29,55	11346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	4683
		Сметная стоимость:				**164,65**	**63222**
84	**С341-020102-1010 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**671,9650**		**250,82**	**168542**
		Накладные расходы	%	--		10,53	7079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	14050
		Сметная стоимость:				**282,26**	**189671**
85	**Е11-010102-0502 11-010102-**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**383,9800**		**7,01**	**2690**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**472**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**2546**
		Итого материалов:				**0,37**	**144**
		Накладные расходы	%	--		1,05	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	247
		Сметная стоимость:				**8,70**	**3341**
86	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**383,9800**		**15,53**	**5964**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**2503**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**5031**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,12**	**48**
		Накладные расходы	%	--		4,67	1792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	620
		Сметная стоимость:				**21,81**	**8376**
87	**Е11-010105-0502 11-010105-**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**383,9800**		**51,28**	**19691**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**6307**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**19691**
		Накладные расходы	%	--		12,27	4711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1952
		Сметная стоимость:				**68,63**	**26354**
88	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**708,2100**		**56,27**	**39850**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**12590**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**39850**
		Накладные расходы	%	--		13,31	9427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	3942
		Сметная стоимость:				**75,15**	**53219**
89	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**708,2100**		**29,93**	**21194**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**5741**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**21194**
		Накладные расходы	%	--		6,25	4426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	2050
		Сметная стоимость:				**39,07**	**27670**
90	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**708,2100**		**58,17**	**41195**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**12926**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**29082**
		Итого материалов:				**9,30**	**6586**
		Накладные расходы	%	--		13,68	9690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	4071
		Сметная стоимость:				**77,60**	**54955**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5765,4100**		**4,54**	**26189**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**6556**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**26189**
		Накладные расходы	%	--		0,89	5138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2506
		Сметная стоимость:				**5,87**	**33833**
92	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**353,7000**		**73,87**	**26126**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**20637**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**9408**
		Накладные расходы	%	--		39,03	13806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	3195
		Сметная стоимость:				**121,93**	**43127**
93	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**101,3500**		**112,04**	**11355**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**9853**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**2563**
		Накладные расходы	%	--		64,58	6545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	1432
		Сметная стоимость:				**190,74**	**19332**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**878653**
В том числе:		
Материалы -	Тенге	**878653**
Всего заработная плата -	Тенге	**17310**
Местные материалы -	Тенге	**231825**
Транспортные расходы -	Тенге	**239**
Накладные расходы -	Тенге	**168542**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**179666**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**137008**
Сметная прибыль -	Тенге	**42658**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**84666**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**1142984**
Сметная заработная плата -	Тенге	**237**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	**231825**
		1142984

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				237
		Сметная заработная плата -	Тенге				231825

РАЗДЕЛ 19.Земляные работы улица №6

			Сняти ПСП				
94	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3013,2200**		**39,39**	**118703**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**34613**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**118703**
		Накладные расходы	%	--		8,73	26301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	11600
		Сметная стоимость:				**51,97**	**156604**
95	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**3013,2200**		**132,36**	**398841**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**116298**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**398841**
		Накладные расходы	%	--		29,33	88370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	38977
		Сметная стоимость:				**174,63**	**526189**
			Выемка				
96	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1658,4500**		**39,39**	**65333**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**19050**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**65333**
		Накладные расходы	%	--		8,73	14476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	6385
		Сметная стоимость:				**51,97**	**86193**
97	Е11-010104-0210 11-010104-	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с**	**м3 грунта**	**1658,4500**		**132,36**	**219519**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**64010**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**219519**
		Накладные расходы	%	--		29,33	48638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	21453
		Сметная стоимость:				**174,63**	**289610**
			Рыхление грунта				

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-010203-0603 11-010203-**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка**	**м3 грунта**	**2606,4900**		**5,45**	**14208**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**4192**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**14208**
		Накладные расходы	%	--		1,22	3178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	1391
		Сметная стоимость:				**7,20**	**18777**
99	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2606,4900**		**56,27**	**146663**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**46337**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**146663**
		Накладные расходы	%	--		13,31	34695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	14509
		Сметная стоимость:				**75,15**	**195866**
100	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2606,4900**		**29,93**	**78003**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**21130**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**78003**
		Накладные расходы	%	--		6,25	16289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	7543
		Сметная стоимость:				**39,07**	**101835**
101	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2606,4900**		**58,17**	**151612**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**47571**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**107034**
		Итого материалов:				**9,30**	**24240**
		Накладные расходы	%	--		13,68	35663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	14982
		Сметная стоимость:				**77,60**	**202257**
102	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**516,6600**		**56,27**	**29072**
		Итого оплата труда:				17,78	9185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**29072**
		Накладные расходы	%	--		13,31	6877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	2876
		Сметная стоимость:				**75,15**	**38825**
103	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**516,6600**		**29,93**	**15462**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**4188**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**15462**
		Накладные расходы	%	--		6,25	3229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	1495
		Сметная стоимость:				**39,07**	**20186**
104	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**516,6600**		**58,17**	**30053**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**9430**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**21216**
		Итого материалов:				**9,30**	**4805**
		Накладные расходы	%	--		13,68	7069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	2970
		Сметная стоимость:				**77,60**	**40092**
105	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	Планировка **13032,4600**		**4,54**	**59200**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**14821**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**59200**
		Накладные расходы	%	--		0,89	11613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	5665
		Сметная стоимость:				**5,87**	**76478**
106	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**408,7000**		**73,87**	**30189**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**23846**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**10870**
		Накладные расходы	%	--		39,03	15953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	3691
		Сметная стоимость:				**121,93**	**49833**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**Е11-010203-0115 11-010203-**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**210,5100**		**112,04**	**23585**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**20466**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**5323**
		Накладные расходы	%	--		64,58	13594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2974
		Сметная стоимость:				**190,74**	**40153**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**1380442**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1380442**
Материалы -			Тенге				**29045**
Всего заработная плата -			Тенге				**435136**
		Накладные расходы -	Тенге				**325945**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**257165**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**68780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**136511**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1842898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1842898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435136**

РАЗДЕЛ 20.Землянное работы улица №7

Сняти ПСП

108	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4876,0000**		**39,39**	**192085**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**56010**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**192085**
		Накладные расходы	%	--		8,73	42560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	18772
		Сметная стоимость:				**51,97**	**253417**
109	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**4876,0000**		**132,36**	**645406**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**188194**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**645406**
		Накладные расходы	%	--		29,33	143001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	63073
		Сметная стоимость:				**174,63**	**851480**

Выемка

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**Е11-010104-0202 11-010104-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1958,4000**		**39,39**	**77149**
		Итого оплата труда:				**11,49**	**22496**
		Итого эксплуатация машин:				**39,39**	**77149**
		Накладные расходы	%	--		8,73	17094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,85	7539
		Сметная стоимость:				**51,97**	**101782**
111	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с доведением до 50 м)**	**м3 грунта**	**1958,4000**		**132,36**	**259221**
		Итого оплата труда:				**38,60**	**75586**
		Итого эксплуатация машин:				**132,36**	**259221**
		Накладные расходы	%	--		29,33	57435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	25333
		Сметная стоимость:				**174,63**	**341989**
				Рыхление грунта			
112	**Е11-010203-0603 11-010203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**4103,6800**		**5,45**	**22369**
		Итого оплата труда:				**1,61**	**6599**
		Итого эксплуатация машин:				**5,45**	**22369**
		Накладные расходы	%	--		1,22	5004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,53	2190
		Сметная стоимость:				**7,20**	**29562**
113	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3943,6800**		**56,27**	**221904**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**70108**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**221904**
		Накладные расходы	%	--		13,31	52494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	21952
		Сметная стоимость:				**75,15**	**296350**
114	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4103,6800**		**29,93**	**122809**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**33268**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**122869**
		Накладные расходы	%	--		6,25	25645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	11876

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39,07**	**160330**
115	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5129,6000**		**58,17**	**298375**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**93620**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**210644**
		Итого материалов:				**9,30**	**47705**
		Накладные расходы	%	--		13,68	70185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	29485
		Сметная стоимость:				**77,60**	**398044**
				Разработка грунта			
116	**Е11-010102-0308 11-010102-**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1481,6000**		**122,90**	**182093**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**58672**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**171791**
		Итого материалов:				**0,12**	**185**
		Накладные расходы	%	--		29,55	43780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	18070
		Сметная стоимость:				**164,65**	**243943**
117	**С341-020102-1010 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2592,8000**		**250,82**	**650326**
		Накладные расходы	%	--		10,53	27314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	54211
		Сметная стоимость:				**282,26**	**731851**
118	**Е11-010102-0502 11-010102-**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1481,6000**		**7,01**	**10379**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**1821**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**9825**
		Итого материалов:				**0,37**	**554**
		Накладные расходы	%	--		1,05	1557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	955
		Сметная стоимость:				**8,70**	**12891**
119	**Е11-010102-0602 11-010102-**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1481,6000**		**15,53**	**23011**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**9659**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**19413**
		Итого материалов:				**0,12**	**185**
		Накладные расходы	%	--		4,67	6915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2394
		Сметная стоимость:				**21,81**	**32320**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**E11-010105-0502 11-010105-**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1481,6000**		**51,28**	**75977**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**24337**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**75977**
		Накладные расходы	%	--		12,27	18178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	7532
		Сметная стоимость:				**68,63**	**101688**
121	**E11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3440,0000**		**56,27**	**193563**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**61154**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**193563**
		Накладные расходы	%	--		13,31	45790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	19148
		Сметная стоимость:				**75,15**	**258501**
122	**E11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3440,0000**		**29,93**	**102947**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**27887**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**102947**
		Накладные расходы	%	--		6,25	21497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	9956
		Сметная стоимость:				**39,07**	**134400**
123	**E11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3440,0000**		**58,17**	**200095**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**62783**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**141261**
		Итого материалов:				**9,30**	**31992**
		Накладные расходы	%	--		13,68	47067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	19773
		Сметная стоимость:				**77,60**	**266936**
124	**E11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	Планировка **20519,0000**		**4,54**	**93208**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**23334**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**93208**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,89	18284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	8919
		Сметная стоимость:				**5,87**	**120412**
125	**Е11-010203-0118 11-010203-0118 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1212,8000**		**73,87**	**89585**
		Итого оплата труда:				**58,35**	**70761**
		Итого эксплуатация машин:				**26,60**	**32258**
		Накладные расходы	%	--		39,03	47339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	10954
		Сметная стоимость:				**121,93**	**147877**
126	**Е11-010203-0115 11-010203-0115 РСНБ РК 2015**	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**339,2000**		**112,04**	**38003**
		Итого оплата труда:				**97,22**	**32978**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**8578**
		Накладные расходы	%	--		64,58	21905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	4793
		Сметная стоимость:				**190,74**	**64700**
				Дорожная одежда улица №7			
127	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1524,3000**		**2987,55**	**4553926**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**381655**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**1237175**
		Итого материалов:				**2073,23**	**3160219**
		Накладные расходы	%	--		282,80	431069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	398800
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**5383794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**8052432**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8052432**
	Материалы -		Тенге				**89620**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1300925**
	Местные материалы -		Тенге				**3151220**
	Транспортные расходы -		Тенге				**650326**
		Накладные расходы -	Тенге				**1144112**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				773426
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				370686
		Сметная прибыль -	Тенге				735724
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9932268
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				9932268
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300925
		РАЗДЕЛ 21. Устройство велодорожек улица №2					
128	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2750,0000**		**122,08**	**335722**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**152567**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**247722**
		Итого материалов:				**0,98**	**2685**
		Накладные расходы	%	--		39,99	109962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	35655
		Сметная стоимость:				**175,03**	**481339**
129	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**412,5000**		**455,72**	**187984**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**62988**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**168455**
		Итого материалов:				**10,14**	**4182**
		Накладные расходы	%	--		115,08	47472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	18836
		Сметная стоимость:				**616,47**	**254293**
130	**С121-010201-0502 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**112,2000**		**3478,51**	**390289**
		Накладные расходы	%	--		146,10	16392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	32534
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**439215**
131	**С121-010201-0503 21-010201-**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**112,2000**		**3117,91**	**349830**
		Накладные расходы	%	--		130,95	14693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	29162
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**393684**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**168,3000**		**3117,91**	**524744**
		Накладные расходы	%	--		130,95	22039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	43743
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**590526**
133	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**168,3000**		**2364,65**	**397971**
		Накладные расходы	%	--		99,32	16715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	33175
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**447860**
134	**Е11-010203-0102 11-010203-**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланиров**	**2750,0000**		**4,54**	**12492**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**3127**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**12492**
		Накладные расходы	%	--		0,89	2451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1195
		Сметная стоимость:				**5,87**	**16138**
135	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**412,5000**		**56,27**	**23211**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**7333**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**23211**
		Накладные расходы	%	--		13,31	5491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	2296
		Сметная стоимость:				**75,15**	**30998**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**2222241**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2222241**
	Материалы -		Тенге				**6867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**226015**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				1662833
		Накладные расходы -	Тенге				235215
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				136162
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				99053
		Сметная прибыль -	Тенге				196596
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2654053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259
		Сметная заработная плата -	Тенге				226015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2654053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259
		Сметная заработная плата -	Тенге				226015
		РАЗДЕЛ 22. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №2					
136	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**405,8000**		**2987,55**	**1212349**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**101604**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**329361**
		Итого материалов:				**2073,23**	**841315**
		Накладные расходы	%	--		282,80	114759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	106169
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1433277**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1212349**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1212349**
		Материалы -	Тенге				**2642**
		Всего заработная плата -	Тенге				**101604**
		Местные материалы -	Тенге				**838674**
		Накладные расходы -	Тенге				**114759**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**61267**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**53492**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106169**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1433277**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101604**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1433277**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101604**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 23. Устройство покрытия на парковках и остановочных карманов улица №2					
137	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**222,9200**		**2987,55**	**665985**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**55815**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**180930**
		Итого материалов:				**2073,23**	**462164**
		Накладные расходы	%	--		282,80	63041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	58322
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**787349**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**665985**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**665985**
Материалы -			Тенге				**1451**
Всего заработная плата -			Тенге				**55815**
Местные материалы -			Тенге				**460712**
		Накладные расходы -	Тенге				**63041**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33656**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58322**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**787349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55815**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**787349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55815**
		РАЗДЕЛ 24. Дорожная одежда улица №3					
138	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном**	**883,0000**		**2987,55**	**2638009**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**221086**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**716674**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1830659**
		Накладные расходы	%	--		282,80	249710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	231018
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**3118737**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**2638009**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				2638009
		Материалы -	Тенге				5748
		Всего заработная плата -	Тенге				221086
		Местные материалы -	Тенге				1824911
		Накладные расходы -	Тенге				249710
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				133315
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				116395
		Сметная прибыль -	Тенге				231018
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3118737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				221086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3118737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				221086
		РАЗДЕЛ 25. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №3					
139	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**626,8200**		**2987,55**	**1872658**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**156944**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**508749**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1299540**
		Накладные расходы	%	--		282,80	177263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	163994
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**2213915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25							
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				1872658
		Материалы -	Тенге				4081
		Всего заработная плата -	Тенге				156944
		Местные материалы -	Тенге				1295459
		Накладные расходы -	Тенге				177263
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				94637
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				82626
		Сметная прибыль -	Тенге				163994
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2213915
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180
		Сметная заработная плата -	Тенге				156944

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2213915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156944**
		РАЗДЕЛ 26. Дорожная одежда улица №5					
140	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**304,7488**		**2987,55**	**910453**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**76303**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**247345**
		Итого материалов:				**2073,23**	**631813**
		Накладные расходы	%	--		282,80	86182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	79731
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**1076366**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**910453**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**910453**
	Материалы -		Тенге				**1984**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76303**
	Местные материалы -		Тенге				**629829**
		Накладные расходы -	Тенге				**86182**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46011**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40171**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79731**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1076366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**1076366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76303**
		РАЗДЕЛ 27. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №5					
141	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**41,9000**		**2987,55**	**125178**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**250,38**	**10491**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**34008**
		Итого материалов:				**2073,23**	**86868**
		Накладные расходы	%	--		282,80	11849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	10962
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**147990**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**125178**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125178**
	Материалы -		Тенге				**273**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10491**
	Местные материалы -		Тенге				**86595**
		Накладные расходы -	Тенге				**11849**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6326**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10962**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**147990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**147990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10491**
		РАЗДЕЛ 28. Дорожная одежда улица №6					
142	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**193,2500**		**2987,55**	**577344**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**48386**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**156848**
		Итого материалов:				**2073,23**	**400651**
		Накладные расходы	%	--		282,80	54651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	50560
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**682555**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**577344**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**577344**
	Материалы -		Тенге				**1258**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48386**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				**399393**
		Накладные расходы -	Тенге				**54651**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29177**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**25474**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50560**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**682555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48386**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**682555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48386**
		РАЗДЕЛ 29. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №6					
143	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**215,3700**		**2987,55**	**643429**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**53924**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**174802**
		Итого материалов:				**2073,23**	**446511**
		Накладные расходы	%	--		282,80	60906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	56347
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**760682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**643429**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**643429**
		Материалы -	Тенге				**1402**
		Всего заработная плата -	Тенге				**53924**
		Местные материалы -	Тенге				**445109**
		Накладные расходы -	Тенге				**60906**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32516**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28390**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56347**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**760682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**760682**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53924**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 30. Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды улица №7					
144	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**85,6500**		**2987,55**	**255884**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**21445**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**69517**
		Итого материалов:				**2073,23**	**177572**
		Накладные расходы	%	--		282,80	24222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	22408
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**302514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**255884**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**255884**
Материалы -			Тенге				**558**
Всего заработная плата -			Тенге				**21445**
Местные материалы -			Тенге				**177014**
		Накладные расходы -	Тенге				**24222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22408**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**302514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21445**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**302514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21445**
		РАЗДЕЛ 31. Устройство тротуара и остановочных площадок улица №2					
145	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**779,6050**		**2987,55**	**2329111**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**195198**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**632755**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1616298**
		Накладные расходы	%	--		282,80	220471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	203967
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**2753548**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**2329111**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2329111**
Материалы -			Тенге				**5075**
Всего заработная плата -			Тенге				**195198**
Местные материалы -			Тенге				**1611223**
		Накладные расходы -	Тенге				**220471**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117704**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**102767**
		Сметная прибыль -	Тенге				**203967**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2753548**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195198**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**2753548**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195198**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**39255121**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1034326**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11177552**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2765072**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25738779**
		- перевозка грузов	Тенге				**1304464**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2266010**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**41521131**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1743888**
ИТОГО:			Тенге				**43265019**
Сметная прибыль			Тенге				**3461202**
ИТОГО по смете:			Тенге				**46726221**
		Временные здания и сооружения 3,9%	3,90%				**1 822 323**
		Итого					**48 548 544**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	1,701%				**825 811**
		Итого по смете:					**49 374 354**
		в 2017 г.-2018г	1,0330				**51 002 033**
		НДС 12%	12%				**6 120 244**
		Итого с НДС					**57 122 276**
		Скидка 1%	1%				**571 223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту					56 551 060

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____ Аймаганбетов Д.

Автонадзор

_____ Адаев К.М.

Тех. Надзор

_____ Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.