ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

27

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20200729-69977285
2. Дата выписки 29.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 101
3. Дата совершения оборота 29.07.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ198560000004006333
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г. Актобе, ул. Маресьева 4а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E V Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
26.3 Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер №335
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 13.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Актобе, ул. Маресьева 4а
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 31
32.2 дата 29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	55 077 355,36	55 077 355,36	0	0	55 077 355,36	12%	6 609 282,64	61 686 638			1	
				Всего по счету				55 077 355,36			55 077 355,36		6 609 282,64	61 686 638				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

L4. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
L5. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
L6. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

4VDkNFP0Y1IELPeLvkIkEQUoFLBr3ROU0i45xpmz1Dx6iYs/7Na1m311DxY7Au2I
TRHyjQ0SQrc8mYtJ1YWz1g==

Кумарова Бибігүл Баймаханқызы

Р-1

и несть в КС-1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити	

Номер документа	Дата составления
31	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	61 686 638,00	61 686 638,00
				Итого	1	x	61 686 638,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Ахметов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 913-2-5 улица №6

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4612,1337**		**122,08**	**563052**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**255876**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**415465**
		Итого материалов:				**0,98**	**4504**
		Накладные расходы	%	--		39,99	184422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	59798
		Сметная стоимость:				**175,03**	**807272**
2	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**0,0238**		**455,72**	**11**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**10**
		Итого материалов:				**10,14**	**–**
		Накладные расходы	%	--		115,08	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	1
		Сметная стоимость:				616,47	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0077**		**3478,51**	**27**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	2
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**30**
4	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0077**		**3117,91**	**24**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**27**
5	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0115**		**3117,91**	**36**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**40**
6	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,0115**		**2364,65**	**27**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	2
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**31**
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,8337**		**76113,79**	**367912**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				572,01	2765
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	5870
		Итого материалов:				74899,39	362042
		Накладные расходы	%	--		3556,19	17190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	30808
		Сметная стоимость:				86043,57	415910
8	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6905,3000**		**3028,95**	**20915835**
		Итого оплата труда:				94,95	655662
		Итого эксплуатация машин:				133,43	921371
		Итого материалов:				2837,97	19597063
		Накладные расходы	%	--		186,88	1290435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1776502
		Сметная стоимость:				3473,10	23982771
9	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**6905,3000**		**704,66**	**4865913**
		Итого оплата труда:				0,31	2129
		Итого эксплуатация машин:				0,06	442
		Итого материалов:				704,29	4863341
		Накладные расходы	%	--		29,79	205706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	405729
		Сметная стоимость:				793,21	5477348
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3811**		**76113,79**	**105118**
		Итого оплата труда:				572,01	790
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	1677
		Итого материалов:				74899,39	103441
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8802
		Сметная стоимость:				86043,57	118831
11	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6905,3000**		**1471,46**	**10160873**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				47,36	327021
		Итого эксплуатация машин:				66,43	458726
		Итого материалов:				1376,25	9503446
		Накладные расходы	%	--		91,56	632232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	863448
		Сметная стоимость:				1688,06	11656554
12	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6905,3000**		**690,10**	**4765363**
		Итого оплата труда:				0,31	2129
		Итого эксплуатация машин:				0,06	442
		Итого материалов:				689,73	4762791
		Накладные расходы	%	--		29,18	201483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	397348
		Сметная стоимость:				776,82	5364193
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**41744189**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41744189**
Материалы -			Тенге				**24947467**
Всего заработная плата -			Тенге				**1246376**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**113**
Местные материалы -			Тенге				**14249162**
		Накладные расходы -	Тенге				**2536386**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3542446**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47823022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1246376**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**47823022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1246376**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**41744189**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**743443**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1804004**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**502933**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39196742**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				751565
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				42495754
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1784822
	ИТОГО:		Тенге				44280575
	Сметная прибыль		Тенге				3542446
	ИТОГО по смете:		Тенге				47823022
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**1 865 098**
	Итого						**49 688 120**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**845 195**
	Итого по смете:						**50 533 315**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**52 199 199**
	НДС 12%		**12%**				**6 263 904**
	Итого с НДС						**58 463 103**
	Скидка 1%		**1%**				**584 631**
	Итого по акту						**57 878 472**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Ажибаев М.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

Абишев Н.А.

Автор. Надзор

Адаев К.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 925-3-3 Пересечение с сетями ЛЭП-10 кВ

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Футляры КЛ-10кВ					
				Прокладка кабеля			
1	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**9,1800**		**42,90**	**394**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**134**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**394**
		Накладные расходы	%	--		10,78	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	39
		Сметная стоимость:				**57,97**	**532**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,2754**		**1378,15**	**380**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**380**
		Накладные расходы	%	--		906,57	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	50
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**680**
3	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**6,1200**		**24,03**	**147**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**43**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**147**
		Накладные расходы	%	--		5,32	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	14
		Сметная стоимость:				**31,70**	**194**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2754**		**658,98**	**181**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**181**
		Накладные расходы	%	--		433,49	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	24
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**325**
5	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**3,3354**		**11,58**	**39**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**39**
		Накладные расходы	%	--		2,57	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	4
		Сметная стоимость:				**15,28**	**51**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**5,8446**		**120,24**	**703**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**535**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**299**
		Накладные расходы	%	--		61,43	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	85
		Сметная стоимость:				**196,20**	**1147**
7	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**51,0000**		**332,77**	**16971**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**7723**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**14351**
		Накладные расходы	%	--		81,51	4157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	1690
		Сметная стоимость:				**447,43**	**22819**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**1,5300**		**1906,90**	**2918**
		Накладные расходы	%	--		80,09	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	243
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**3283**
9	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0510**		**18033,70**	**920**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**426**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**632**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	92
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**1240**
10	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**51,0000**		**47,95**	**2445**
		Накладные расходы	%	--		2,01	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	204
		Сметная стоимость:				**53,96**	**2752**
				Футляр			
11	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0510**		**513945,16**	**26211**
		Итого оплата труда:				**382351,35**	**19500**
		Итого эксплуатация машин:				**141330,90**	**7208**
		Итого материалов:				**40823,86**	**2082**
		Накладные расходы	%	--		268998,37	13719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62635,48	3194
		Сметная стоимость:				**845579,01**	**43125**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	51,0000		3408,29	173823
		Накладные расходы	%	--		143,15	7301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,12	14490
		Сметная стоимость:				3835,55	195613
13	Е11-220601-0105 11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0510		1077472,51	54951
		Итого оплата труда:				125724,10	6412
		Итого эксплуатация машин:				65369,30	3334
		Итого материалов:				898329,69	45815
		Накладные расходы	%	--		126607,65	6457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96326,41	4913
		Сметная стоимость:				1300406,57	66321
14	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	6,0000		22818,80	136913
		Итого оплата труда:				6415,32	38492
		Итого эксплуатация машин:				2113,41	12680
		Итого материалов:				14332,88	85997
		Накладные расходы	%	--		5109,63	30658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	13406
		Сметная стоимость:				30162,70	180976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				416995
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				17891
Всего заработная плата -			Тенге				8149
		Накладные расходы -	Тенге				4386
		Сметная прибыль -	Тенге				1782
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				24059
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				399104
	Материалы -		Тенге				133894
	Всего заработная плата -		Тенге				65688
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				179186
		Накладные расходы -	Тенге				59228
		Сметная прибыль -	Тенге				36667
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				494998
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				65688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				519057
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				73837
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				416995
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				64832
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				39083
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				9005
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				313080
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				44241
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				461237
	Накладные расходы II уровня		Тенге				19372
	ИТОГО:		Тенге				480609
	Сметная прибыль		Тенге				38449
	ИТОГО по смете:		Тенге				519057
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**20 243**
	Итого						**539 300**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**9 173**
	Итого по смете:						**548 474**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**566 555**
	НДС 12%		**12%**				**67 987**
	Итого с НДС						**634 541**
	Скидка 1%		**1%**				**6 345**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по акту						628 196

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Ажибаев М.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А.

Автор. Надзор

_____Адаев К.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: ЛС 9125-3-7 Светофорная сигнализация

АКТ №4
выполненных работ за июль месяц 2020г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №1					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**3,0600**		**42,90**	**131**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**45**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**131**
		Накладные расходы	%	--		10,78	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	13
		Сметная стоимость:				**57,97**	**177**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,0918**		**1148,45**	**105**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**105**
		Накладные расходы	%	--		755,48	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	14
		Сметная стоимость:				**2056,25**	**189**
3	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**2,0400**		**24,03**	**49**
		Итого оплата труда:				**7,01**	14
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	49
		Накладные расходы	%	--		5,32	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	5
		Сметная стоимость:				**31,70**	**65**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,0918**		**658,98**	**60**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**60**
		Накладные расходы	%	--		433,49	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	8
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**108**
5	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**1,1118**		**11,58**	**13**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**13**
		Накладные расходы	%	--		2,57	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	1
		Сметная стоимость:				**15,28**	**17**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,9482**		**120,24**	**234**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**100**
		Накладные расходы	%	--		61,43	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	28
		Сметная стоимость:				**196,20**	**382**
7	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,0170**		**18033,70**	**307**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**142**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**211**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	31
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**413**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**17,0000**		**47,95**	**815**
		Накладные расходы	%	--		2,01	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	68
		Сметная стоимость:				**53,96**	**917**
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0510**		**196669,39**	**10030**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**8371**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**2478**
		Итого материалов:				**47,35**	**2**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	5838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	1269
		Сметная стоимость:				**336031,80**	**17138**
10	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**51,0000**		**744,10**	**37949**
		Накладные расходы	%	--		31,25	1594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	3163
		Сметная стоимость:				**837,38**	**42706**
11	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**22818,80**	**45638**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**12831**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**4227**
		Итого материалов:				**14332,88**	**28666**
		Накладные расходы	%	--		5109,63	10219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	4469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**60325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**95332**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**307**
		Всего заработная плата -	Тенге				**142**
		Накладные расходы -	Тенге				**76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**413**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**95025**
		Материалы -	Тенге				**28668**
		Всего заработная плата -	Тенге				**21609**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**38764**
		Накладные расходы -	Тенге				**17961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9039**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**122025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21609**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**122439**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21751**

РАЗДЕЛ 2. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №5

Земляные работы

12	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**3,0600**		**42,90**	**131**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**45**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**131**
		Накладные расходы	%	--		10,78	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	13
		Сметная стоимость:				**57,97**	**177**
13	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**0,0918**		**1148,45**	**105**
		Итого оплата труда:				**1148,45**	**105**
		Накладные расходы	%	--		755,48	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,31	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2056,25	189
14	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	1,9482		24,03	47
		Итого оплата труда:				7,01	14
		Итого эксплуатация машин:				24,03	47
		Накладные расходы	%	--		5,32	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	5
		Сметная стоимость:				31,70	62
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,0918		658,98	60
		Итого оплата труда:				658,98	60
		Накладные расходы	%	--		433,49	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	8
		Сметная стоимость:				1179,86	108
16	Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	м3	1,1118		11,58	13
		Итого оплата труда:				3,38	4
		Итого эксплуатация машин:				11,58	13
		Накладные расходы	%	--		2,57	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	1
		Сметная стоимость:				15,28	17
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнениегрунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,9482		120,24	234
		Итого оплата труда:				91,56	178
		Итого эксплуатация машин:				51,16	100
		Накладные расходы	%	--		61,43	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	28
		Сметная стоимость:				196,20	382
18	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	км	0,0170		18033,70	307
		Итого оплата труда:				8349,46	142
		Итого эксплуатация машин:				12392,61	211
		Накладные расходы	%	--		4481,08	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	31
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**413**
19	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**17,0000**		**47,95**	**815**
		Накладные расходы	%	--		2,01	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	68
		Сметная стоимость:				**53,96**	**917**
20	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0340**		**196669,39**	**6687**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**5581**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**1652**
		Итого материалов:				**47,35**	**2**
		Накладные расходы	%	--		114471,17	3892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24891,24	846
		Сметная стоимость:				**336031,80**	**11425**
21	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,0000**		**744,10**	**25299**
		Накладные расходы	%	--		31,25	1063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,03	2109
		Сметная стоимость:				**837,38**	**28471**
22	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**22818,80**	**45638**
		Итого оплата труда:				**6415,32**	**12831**
		Итого эксплуатация машин:				**2113,41**	**4227**
		Итого материалов:				**14332,88**	**28666**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5109,63	10219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,27	4469
		Сметная стоимость:				**30162,70**	**60325**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**79337**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**307**
Всего заработная плата -			Тенге				**142**
		Накладные расходы -	Тенге				**76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**413**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**79030**
Материалы -			Тенге				**28667**
Всего заработная плата -			Тенге				**18818**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26115**
		Накладные расходы -	Тенге				**15483**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7561**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18818**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**102488**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18960**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**174669**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**38865**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13589**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1845**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**122214**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**25202**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**199870**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8395**
ИТОГО:			Тенге				**208265**
Сметная прибыль			Тенге				**16661**
ИТОГО по смете:			Тенге				**224926**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 3,9%	3,9%				8 772
		Итого					233 698
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	1,701%				3 975
		Итого по смете:					237 673
		в 2017 г.-2018г	1,032966065				245 508
		НДС 12%	12%				29 461
		Итого с НДС					274 969
		Скидка 1%	1%				2 750
		Итого по акту					272 220

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Ажибаев М.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Зав. сек АД

_____ Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____ Абишев Н.А.

Автор. Надзор

_____ Адаев К.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ Мусеев Б.М.