Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити

Номер документа	Дата составления
36	**28.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	50 473 909,00	50 473 909,00
				Итого	1	x	50 473 909,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2021

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 450 331 874,12**			**1 294 939 173**			**155 392 701**	**1 450 331 874**
Итого с 01 по 21 июня месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**45 065 990**		**45 065 990**			**5 407 919**	**50 473 909**

Всего к оплате: пятьдесят миллионов четыреста семьдесят три тысячи девятьсот девять 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица №2					
		Дорожная одежда на примыканиях и местных проездов облегченного типа					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**49,1820**		**2987,55**	**146934**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**12314**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**39918**
		Итого материалов:				**2073,23**	**101965**
		Накладные расходы	%	--		282,80	13909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	12867
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**173710**
2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**318,9000**		**122,08**	**38931**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**17692**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**28727**
		Итого материалов:				**0,98**	**311**
		Накладные расходы	%	--		39,99	12752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	4135
		Сметная стоимость:				**175,03**	**55818**
3	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**47,8350**		**455,72**	**21799**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**7304**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**19535**
		Итого материалов:				**10,14**	**485**
		Накладные расходы	%	--		115,08	5505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	2184
		Сметная стоимость:				**616,47**	**29489**
4	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,0111**		**3478,51**	**45259**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	3773
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**50933**
5	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,0111**		**3117,91**	**40568**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3382
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**45653**
6	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**19,5167**		**3117,91**	**60851**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	5073
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**68480**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**19,5167**		**2364,65**	**46150**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	3847
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**51935**
		Устройство водовыпусков					
8	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**57,7500**		**78,37**	**4526**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**1800**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**4292**
		Накладные расходы	%	--		22,48	1298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	466
		Сметная стоимость:				**108,92**	**6290**
9	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,8750**		**24,03**	**694**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**202**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**694**
		Накладные расходы	%	--		5,32	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	68
		Сметная стоимость:				**31,70**	**915**
10	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**9,2400**		**3408,94**	**31499**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**13583**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**1256**
		Итого материалов:				**1863,43**	**17218**
		Накладные расходы	%	--		1053,02	9730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	3298
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**44527**
11	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**231,0000**		**2599,35**	**600450**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**368715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**274092**
		Итого материалов:				**249,43**	**57619**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	256892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	68587
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**925929**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1037661**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1037661**
	Материалы -		Тенге				**58735**
	Всего заработная плата -		Тенге				**421610**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**192828**
	Местные материалы -		Тенге				**118863**
		Накладные расходы -	Тенге				**308338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107680**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1453679**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421610**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1453679**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421610**
		РАЗДЕЛ 2.Улица №3					
		Устройство водовыпусков					
12	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**10,5000**		**78,37**	**823**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**780**
		Накладные расходы	%	--		22,48	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	85
		Сметная стоимость:				**108,92**	**1144**
13	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,2500**		**24,03**	**126**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**126**
		Накладные расходы	%	--		5,32	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	12
		Сметная стоимость:				**31,70**	**166**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,6800**		**3408,94**	**5727**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**2470**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**228**
		Итого материалов:				**1863,43**	**3131**
		Накладные расходы	%	--		1053,02	1769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	600
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**8096**
15	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**42,0000**		**2599,35**	**109173**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**67039**
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**49835**
		Итого материалов:				**249,43**	**10476**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	46708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	12470
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**168351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**115849**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**115849**
	Материалы -		Тенге				**10476**
	Всего заработная плата -		Тенге				**69873**
	Местные материалы -		Тенге				**3131**
		Накладные расходы -	Тенге				**48741**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13167**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**177757**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69873**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**177757**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69873**
		РАЗДЕЛ 3.Улица №4					
		Устройство водовыпусков					
16	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**18,0000**		**78,37**	**1411**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**1338**
		Накладные расходы	%	--		22,48	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	145
		Сметная стоимость:				**108,92**	**1961**
17	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,0000**		**24,03**	**216**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**216**
		Накладные расходы	%	--		5,32	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	21
		Сметная стоимость:				**31,70**	**285**
18	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**2,8800**		**3408,94**	**9818**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**4234**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**392**
		Итого материалов:				**1863,43**	**5367**
		Накладные расходы	%	--		1053,02	3033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	1028
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**13878**
19	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**72,0000**		**2599,35**	**187153**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**114924**
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**85431**
		Итого материалов:				**249,43**	**17959**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	80070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	21378
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**288601**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**198598**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**198598**
Материалы -			Тенге				**17959**
Всего заработная плата -			Тенге				**119782**
Местные материалы -			Тенге				**5367**
		Накладные расходы -	Тенге				**83556**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22572**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**304726**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119782**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**304726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119782**
		РАЗДЕЛ 4. Улица №5					
		Дорожная одежда					
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8398**		**76113,79**	**63922**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**480**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1020**
		Итого материалов:				**74899,39**	**62902**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	5353
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**72261**
21	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4199,1000**		**1839,53**	**7724370**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**199113**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**279575**
		Итого материалов:				**1744,18**	**7323966**
		Накладные расходы	%	--		107,05	449532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	653912
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**8827814**
22	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**4199,1000**		**435,94**	**1830575**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**647**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**142**
		Итого материалов:				**435,76**	**1829785**
		Накладные расходы	%	--		18,41	77291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	152629
		Сметная стоимость:				**490,70**	**2060495**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9618867**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9618867**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**87119**
	Всего заработная плата -		Тенге				**200241**
	Местные материалы -		Тенге				**9129534**
		Накладные расходы -	Тенге				**529809**
		Сметная прибыль -	Тенге				**811894**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10960570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200241**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10960570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200241**
		РАЗДЕЛ 5. Улица №6					
		Дорожная одежда					
23	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4400**		**76113,79**	**109604**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**824**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1749**
		Итого материалов:				**74899,39**	**107855**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	5121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	9178
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**123903**
24	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7200,0000**		**1839,53**	**13244616**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**341410**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**479374**
		Итого материалов:				**1744,18**	**12558061**
		Накладные расходы	%	--		107,05	770791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	1121233
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**15136639**
25	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**7200,0000**		**435,94**	**3138800**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**1110**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**244**
		Итого материалов:				**435,76**	**3137446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,41	132527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	261706
		Сметная стоимость:				**490,70**	**3533034**
		Дорожная одежда на перекрестках по типу основной дорожной одежды					
26	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**706,1600**		**122,08**	**86208**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**39177**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**63612**
		Итого материалов:				**0,98**	**690**
		Накладные расходы	%	--		39,99	28237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	9156
		Сметная стоимость:				**175,03**	**123601**
		Устройство водовыпусков					
27	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**17,5000**		**78,37**	**1371**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**545**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**1301**
		Накладные расходы	%	--		22,48	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	141
		Сметная стоимость:				**108,92**	**1906**
28	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,7500**		**24,03**	**210**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**210**
		Накладные расходы	%	--		5,32	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	21
		Сметная стоимость:				**31,70**	**277**
29	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**2,8000**		**3408,94**	**9545**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**4116**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**381**
		Итого материалов:				**1863,43**	**5218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1053,02	2948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	999
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**13493**
30	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**70,0000**		**2599,35**	**181954**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**111732**
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**83058**
		Итого материалов:				**249,43**	**17460**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	77846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	20784
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**280585**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**16772310**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16772310**
	Материалы -		Тенге				**167529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**498975**
	Местные материалы -		Тенге				**15659202**
		Накладные расходы -	Тенге				**1017910**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1423218**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19213437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19213437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498975**
		РАЗДЕЛ 6. Улица №7					
		Устройство водовыпусков					
31	**Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**17,2500**		**78,37**	**1352**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**538**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		22,48	388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	139
		Сметная стоимость:				**108,92**	**1879**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,6250**		**24,03**	**207**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**60**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**207**
		Накладные расходы	%	--		5,32	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	20
		Сметная стоимость:				**31,70**	**273**
33	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчано-гравийные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**2,7600**		**3408,94**	**9409**
		Итого оплата труда:				**1469,99**	**4057**
		Итого эксплуатация машин:				**135,98**	**375**
		Итого материалов:				**1863,43**	**5143**
		Накладные расходы	%	--		1053,02	2906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,96	985
		Сметная стоимость:				**4818,92**	**13300**
34	**Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**69,0000**		**2599,35**	**179355**
		Итого оплата труда:				**1596,17**	**110136**
		Итого эксплуатация машин:				**1186,55**	**81872**
		Итого материалов:				**249,43**	**17211**
		Накладные расходы	%	--		1112,09	76734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,91	20487
		Сметная стоимость:				**4008,35**	**276576**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**190323**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**190323**
Материалы -			Тенге				**17211**
Всего заработная плата -			Тенге				**114791**
Местные материалы -			Тенге				**5143**
		Накладные расходы -	Тенге				**80074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21632**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**292029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114791**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**292029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114791**
		РАЗДЕЛ 7.Наружное электроосвещение дороги					
		Садово-парковые светильники					
35	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**222,0000**		**652,14**	**144775**
		Итого оплата труда:				**255,17**	**56648**
		Итого эксплуатация машин:				**561,23**	**124594**
		Накладные расходы	%	--		184,53	40966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,93	14859
		Сметная стоимость:				**903,60**	**200600**
36	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**33,3000**		**23105,77**	**769422**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**129461**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**23004**
		Итого материалов:				**18698,11**	**622647**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	97741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	69373
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**936537**
37	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка**	**опора**	**222,0000**		**16388,10**	**3638158**
		Итого оплата труда:				**12029,68**	**2670589**
		Итого эксплуатация машин:				**6034,46**	**1339651**
		Итого материалов:				**545,08**	**121007**
		Накладные расходы	%	--		8422,35	1869761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,84	440634
		Сметная стоимость:				**26795,28**	**5948553**
38	**Ц13-080205-0904 13-080205-0904 РСНБ РК 2015**	**Светильник.Установка вне зданий**	**шт.**	**222,0000**		**4239,00**	**941059**
		Итого оплата труда:				**1679,98**	**372955**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,73**	**375564**
		Итого материалов:				**1351,20**	**299967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		927,27	205853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,30	91753
		Сметная стоимость:				**5579,57**	**1238665**
		Рытье траншеи Т1					
39	**Е11-010101-0502 11-010101-0502 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**м3**	**54,0000**		**42,90**	**2317**
		Итого оплата труда:				**14,58**	**787**
		Итого эксплуатация машин:				**42,90**	**2317**
		Накладные расходы	%	--		10,78	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	232
		Сметная стоимость:				**57,97**	**3131**
40	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**1,6200**		**1378,15**	**2233**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**2233**
		Накладные расходы	%	--		906,57	1469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,78	296
		Сметная стоимость:				**2467,50**	**3997**
41	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**36,0000**		**24,03**	**865**
		Итого оплата труда:				**7,01**	**252**
		Итого эксплуатация машин:				**24,03**	**865**
		Накладные расходы	%	--		5,32	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,35	85
		Сметная стоимость:				**31,70**	**1141**
42	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,6200**		**658,98**	**1068**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**1068**
		Накладные расходы	%	--		433,49	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,40	142
		Сметная стоимость:				**1179,86**	**1911**
43	**Е11-010104-0508 11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)**	**м3**	**19,6200**		**11,58**	**227**
		Итого оплата труда:				**3,38**	**66**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**227**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2,57	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	22
		Сметная стоимость:				**15,28**	**300**
44	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**34,3800**		**120,24**	**4134**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**3148**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1759**
		Накладные расходы	%	--		61,43	2112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,53	500
		Сметная стоимость:				**196,20**	**6745**
45	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**300,0000**		**332,77**	**99831**
		Итого оплата труда:				**151,44**	**45431**
		Итого эксплуатация машин:				**281,38**	**84415**
		Накладные расходы	%	--		81,51	24454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,14	9943
		Сметная стоимость:				**447,43**	**134228**
46	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**9,0000**		**1906,90**	**17162**
		Накладные расходы	%	--		80,09	721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,96	1431
		Сметная стоимость:				**2145,95**	**19314**
47	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300**	**км**	**0,3000**		**18033,70**	**5410**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**2505**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		4481,08	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,18	540
		Сметная стоимость:				**24315,95**	**7295**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-130809-1303 21-130809-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**300,0000**		**47,95**	**14385**
		Накладные расходы	%	--		2,01	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,00	1199
		Сметная стоимость:				**53,96**	**16188**
49	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**300,0000**		**213,10**	**63930**
		Итого оплата труда:				**126,45**	**37935**
		Итого эксплуатация машин:				**94,30**	**28289**
		Итого материалов:				**24,60**	**7380**
		Накладные расходы	%	--		65,34	19603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,28	6683
		Сметная стоимость:				**300,72**	**90216**
50	**С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3060**		**518521,99**	**158668**
		Накладные расходы	%	--		21777,92	6664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43223,99	13227
		Сметная стоимость:				**583523,91**	**178558**
51	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**666,0000**		**548,54**	**365325**
		Итого оплата труда:				**179,74**	**119706**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**169486**
		Итого материалов:				**191,28**	**127395**
		Накладные расходы	%	--		103,20	68730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,14	34724
		Сметная стоимость:				**703,87**	**468779**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6793**		**60862,61**	**41345**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	1736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	3447
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**46528**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6270313**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1475554**
Материалы -			Тенге				**434742**
Всего заработная плата -			Тенге				**578531**
Накладные расходы -			Тенге				**319984**
Сметная прибыль -			Тенге				**143643**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1939182**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**626**
Сметная заработная плата -			Тенге				**578531**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4794758**
Материалы -			Тенге				**743654**
Всего заработная плата -			Тенге				**2864251**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**231560**
Накладные расходы -			Тенге				**2023301**
Сметная прибыль -			Тенге				**545445**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7363504**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3424**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2864251**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9302686**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4050**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3442782**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**34203919**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**3665715**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3655151**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1202339**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**26883053**
- перевозка грузов			Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2855228
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				37059147
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1556484
		ИТОГО:	Тенге				38615632
		Сметная прибыль	Тенге				3089251
		ИТОГО по смете:	Тенге				41704882
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**1 626 490**
		Итого					**43 331 372**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**737 067**
		Итого по смете:					**44 068 439**
		в 2017 г.-2018г	**1,032966065**				**45 521 202**
		НДС 12%	**12%**				**5 462 544**
		Итого с НДС					**50 983 746**
		Скидка 1%	**1%**				**509 837**
		Итого по акту					**50 473 909**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Кусмухамбетов Ж.**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж.**

Зав. сек АД

_____**Амирбеков Н.А.**

Автонадзор

_____ **Сандібай К.О.**

Тех. Надзор

_____**Абишев Н.А.**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____**Мусеев Б.М.**