02203243 2
6052702

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20210929-27728873
1.1. Номер учетной системы 190
2. Дата выписки 29.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.09.2021
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 29.09.2021
4.2 Номер 188
4.3 Регистрационный номер ESF-070340012412-20210929-27370473
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ198560000004006333
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Актобе, ул. Маресьева 4а
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 070340012412

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответстве[illegible]стью "Прогресс KZ"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41

26.1 ИИН/БИН 190240037042

26.2 Наименование ГУ[illegible]ел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

26.3 Адрес доставки г. Актобе, ул. Маресьева 4а

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №335

27.4. Дата 13.11.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения г. Актобе, ул. Маресьева 4а

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 82

32.2 Дата 29.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			Тенге казахский	1	93052934.82	93052934.82			93052934.82	12%	11166352.18	104219287.00			1	
							Всего по счету:	93052934.82		0.00	93052934.82		11166352.18	104219287.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

VnTpEpbNdFhXQVJt3HFs/epgk3wkKm6lOLbiQ5w+9TF
eXnkDEyrhzhfNWbuFqWhB
IXpv5y6m1m62MbL2H/KYRw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Құмарова Бибігүл Баймаханқызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г. Нурсити	

Номер документа	Дата составления
82	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	104 219 287,00	104 219 287,00
				Итого	1	x	104 219 287,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2 .	3	4	5	6	7	8
Всего	**1 705 715 824,12**			**1 522 960 557**			**182 755 267**	**1 705 715 824**
Итого с 01 по 31 сентябрь месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**93 052 935**		**93 052 935**			**11 166 352**	**104 219 287**

Всего к оплате: сто четыре миллиона двести девятнадцать тысяч двести восемьдесят семь тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2021г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №2					
		Дорожная одежда					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7210**		**76113,79**	**54878**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**412**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**876**
		Итого материалов:				**74899,39**	**54002**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	2564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	4595
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**62037**
2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3605,0000**		**1839,53**	**6631505**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**170942**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**240020**
		Итого материалов:				**1744,18**	**6287752**
		Накладные расходы	%	--		107,05	385931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	561395
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**7578831**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3605,0000**		**435,94**	**1571580**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**556**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**122**
		Итого материалов:				**435,76**	**1570902**
		Накладные расходы	%	--		18,41	66356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	131035
		Сметная стоимость:				**490,70**	**1768970**
		Дорожная одежда на примыканиях и местных проездов облегченного типа					
4	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**49,1820**		**-2987,55**	**-146934**
		Итого оплата труда:				**-250,38**	**-12314**
		Итого эксплуатация машин:				**-811,63**	**-39918**
		Итого материалов:				**-2073,23**	**-101965**
		Накладные расходы	%	--		-282,80	-13909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-261,63	-12867
		Сметная стоимость:				**-3531,98**	**-173710**
5	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1705,2234**		**-122,08**	**-208175**
		Итого оплата труда:				**-55,48**	**-94604**
		Итого эксплуатация машин:				**-90,08**	**-153608**
		Итого материалов:				**-0,98**	**-1665**
		Накладные расходы	%	--		-39,99	-68186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12,97	-22109
		Сметная стоимость:				**-175,03**	**-298469**
6	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**255,7835**		**-455,72**	**-116565**
		Итого оплата труда:				**-152,70**	**-39058**
		Итого эксплуатация машин:				**-408,38**	**-104456**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	471
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**6356**
27	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**1,8115**		**2364,65**	**4284**
		Накладные расходы	%	--		99,32	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	357
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**4821**
28	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**296,0000**		**751,29**	**222383**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**157576**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**5914**
		Итого материалов:				**206,32**	**61069**
		Накладные расходы	%	--		366,04	108349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,39	26459
		Сметная стоимость:				**1206,73**	**357191**
29	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,4400**		**39705,60**	**176293**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	7404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	14696
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**198393**
		Обустройство дороги					
				Дорожные знаки			
30	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**20,6000**		**3355,97**	**69133**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**17004**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**13961**
		Итого материалов:				**2111,54**	**43498**
		Накладные расходы	%	--		577,90	11905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	6483

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4248,58**	**87521**
31	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек.Устройство**	**м3**	**6,7000**		**21679,59**	**145253**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**26048**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**4629**
		Итого материалов:				**17271,92**	**115722**
		Накладные расходы	%	--		2875,28	19264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,39	13161
		Сметная стоимость:				**26519,26**	**177679**
32	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	**м3**	**30,1000**		**20002,47**	**602074**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**48374**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**30307**
		Итого материалов:				**17637,79**	**530897**
		Накладные расходы	%	--		1652,30	49734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,38	52145
		Сметная стоимость:				**23387,14**	**703953**
33	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5762**		**13766,44**	**7932**
	Изм. и доп. вып. 1						
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**7490**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**396**
		Итого материалов:				**275,40**	**159**
		Накладные расходы	%	--		7147,71	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,13	964
		Сметная стоимость:				**22587,28**	**13015**
34	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5762**		**150409,31**	**86666**
		Накладные расходы	%	--		6317,19	3640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,12	7224
		Сметная стоимость:				**169264,62**	**97530**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**86,0000**		**3500,66**	**301056**
		Итого оплата труда:				**2588,36**	**222599**
		Итого эксплуатация машин:				**718,65**	**61804**
		Итого материалов:				**354,68**	**30502**
		Накладные расходы	%	--		1773,36	152509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,92	36285
		Сметная стоимость:				**5695,94**	**489851**
36	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**8,0000**		**622,51**	**4980**
		Итого оплата труда:				**523,39**	**4187**
		Итого материалов:				**99,12**	**793**
		Накладные расходы	%	--		355,01	2840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	626
		Сметная стоимость:				**1055,72**	**8446**
37	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6011,85**	**12024**
		Накладные расходы	%	--		252,50	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	1002
		Сметная стоимость:				**6765,50**	**13531**
38	**С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**6650,70**	**19952**
		Накладные расходы	%	--		279,33	838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,40	1663
		Сметная стоимость:				**7484,43**	**22453**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С124-010201-0203 24-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**7299,23**	**29197**
		Накладные расходы	%	--		306,57	1226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		608,46	2434
		Сметная стоимость:				**8214,26**	**32857**
40	**С124-010201-0210 24-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9296,77**	**9297**
		Накладные расходы	%	--		390,46	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		774,98	775
		Сметная стоимость:				**10462,21**	**10462**
41	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10657,97**	**85264**
		Накладные расходы	%	--		447,63	3581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,45	7108
		Сметная стоимость:				**11994,05**	**95952**
42	**С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**16158,75**	**48476**
		Накладные расходы	%	--		678,67	2036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,99	4041
		Сметная стоимость:				**18184,41**	**54553**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**13434,10**	**107473**
		Накладные расходы	%	--		564,23	4514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,87	8959
		Сметная стоимость:				**15118,20**	**120946**
44	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2 а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**36,0000**		**10118,84**	**364278**
		Накладные расходы	%	--		424,99	15300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	30366
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**409944**
45	**С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**8884,04**	**53304**
		Накладные расходы	%	--		373,13	2239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		740,57	4443
		Сметная стоимость:				**9997,74**	**59986**
46	**С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**22,0000**		**10021,62**	**220476**
		Накладные расходы	%	--		420,91	9260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,40	18379
		Сметная стоимость:				**11277,93**	**248114**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**10118,84**	**10119**
		Накладные расходы	%	--		424,99	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	844
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**11387**
48	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/стойки/**	**м**	**434,3000**		**1262,13**	**548143**
		Накладные расходы	%	--		53,01	23022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,21	45693
		Сметная стоимость:				**1420,35**	**616858**
49	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**159,1000**		**394,88**	**62826**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**46312**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**108**
		Итого материалов:				**103,45**	**16458**
		Накладные расходы	%	--		182,80	29084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,21	7353
		Сметная стоимость:				**623,90**	**99262**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5396250**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5396250**
Материалы -			Тенге				**842136**
Всего заработная плата -			Тенге				**165035**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**757768**
Местные материалы -			Тенге				**4746972**
		Накладные расходы -	Тенге				**316018**
		Сметная прибыль -	Тенге				**456981**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6169249**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165035**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6169249**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165035**
		РАЗДЕЛ 2.УЛИЦА №3					
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
50	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**188,5950**		**-2987,55**	**-563437**
		Итого оплата труда:				**-250,38**	**-47221**
		Итого эксплуатация машин:				**-811,63**	**-153070**
		Итого материалов:				**-2073,23**	**-391000**
		Накладные расходы	%	--		-282,80	-53334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-261,63	-49342
		Сметная стоимость:				**-3531,98**	**-666113**
51	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1257,3000**		**-4,54**	**-5711**
		Итого оплата труда:				**-1,14**	**-1430**
		Итого эксплуатация машин:				**-4,54**	**-5711**
		Накладные расходы	%	--		-0,89	-1120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,43	-547
		Сметная стоимость:				**-5,87**	**-7378**
		Обустройство дороги					
				Дорожные знаки			
52	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,6000**		**3355,97**	**15437**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**3797**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**3118**
		Итого материалов:				**2111,54**	**9713**
		Накладные расходы	%	--		577,90	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	1448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4248,58**	**19543**
53	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек.Устройство**	**м3**	**1,5000**		**21679,59**	**32519**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**5832**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1036**
		Итого материалов:				**17271,92**	**25908**
		Накладные расходы	%	--		2875,28	4313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,39	2947
		Сметная стоимость:				**26519,26**	**39779**
54	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	**м3**	**6,7000**		**20002,47**	**134017**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**10768**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**6746**
		Итого материалов:				**17637,79**	**118173**
		Накладные расходы	%	--		1652,30	11070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,38	11607
		Сметная стоимость:				**23387,14**	**156694**
55	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1273**		**13766,44**	**1752**
	Изм. и доп. вып. 1						
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**1655**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**87**
		Итого материалов:				**275,40**	**35**
		Накладные расходы	%	--		7147,71	910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,13	213
		Сметная стоимость:				**22587,28**	**2875**
56	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1273**		**150409,31**	**19147**
		Накладные расходы	%	--		6317,19	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,12	1596
		Сметная стоимость:				**169264,62**	**21547**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**19,0000**		**3500,66**	**66512**
		Итого оплата труда:				**2588,36**	**49179**
		Итого эксплуатация машин:				**718,65**	**13654**
		Итого материалов:				**354,68**	**6739**
		Накладные расходы	%	--		1773,36	33694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,92	8017
		Сметная стоимость:				**5695,94**	**108223**
58	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**9,0000**		**622,51**	**5603**
		Итого оплата труда:				**523,39**	**4711**
		Итого материалов:				**99,12**	**892**
		Накладные расходы	%	--		355,01	3195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	704
		Сметная стоимость:				**1055,72**	**9501**
59	**С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6650,70**	**26603**
		Накладные расходы	%	--		279,33	1117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,40	2218
		Сметная стоимость:				**7484,43**	**29938**
60	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**10118,84**	**60713**
		Накладные расходы	%	--		424,99	2550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	5061
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**68324**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**13434,10**	**26868**
		Накладные расходы	%	--		564,23	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,87	2240
		Сметная стоимость:				**15118,20**	**30236**
62	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**10118,84**	**80951**
		Накладные расходы	%	--		424,99	3400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	6748
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**91099**
63	С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8884,04**	**35536**
		Накладные расходы	%	--		373,13	1493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		740,57	2962
		Сметная стоимость:				**9997,74**	**39991**
64	С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**10021,62**	**40086**
		Накладные расходы	%	--		420,91	1684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,40	3342
		Сметная стоимость:				**11277,93**	**45112**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/стойки/**	**м**	**95,9500**		**1262,13**	**121101**
		Накладные расходы	%	--		53,01	5086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,21	10095
		Сметная стоимость:				**1420,35**	**136283**
66	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**35,1500**		**394,88**	**13880**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**10232**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**24**
		Итого материалов:				**103,45**	**3636**
		Накладные расходы	%	--		182,80	6425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,21	1624
		Сметная стоимость:				**623,90**	**21930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**111578**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111578**
Материалы -			Тенге				**163869**
Всего заработная плата -			Тенге				**37522**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**411006**
Местные материалы -			Тенге				**-389772**
		Накладные расходы -	Тенге				**25074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10932**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147584**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37522**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**147584**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37522**

РАЗДЕЛ 3.УЛИЦА №4

Устройство тротуара и остановочных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,1470		76113,79	11189
		Итого оплата труда:				572,01	84
		Итого эксплуатация машин:				1214,40	179
		Итого материалов:				74899,39	11010
		Накладные расходы	%	--		3556,19	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	937
		Сметная стоимость:				86043,57	12648
68	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	210,0000		1280,50	268906
		Итого оплата труда:				119,74	25146
		Итого эксплуатация машин:				2,01	423
		Итого материалов:				1159,41	243476
		Накладные расходы	%	--		129,02	27094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	23680
		Сметная стоимость:				1522,29	319680
69	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	210,0000		413,32	86797
		Итого оплата труда:				38,37	8058
		Итого материалов:				374,94	78738
		Накладные расходы	%	--		41,47	8709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	7640
		Сметная стоимость:				491,17	103145
70	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	7,4000		122,08	903
		Итого оплата труда:				55,48	411
		Итого эксплуатация машин:				90,08	667
		Итого материалов:				0,98	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,99	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	96
		Сметная стоимость:				**175,03**	**1295**
71	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1,1100**		**455,72**	**506**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**453**
		Итого материалов:				**10,14**	**11**
		Накладные расходы	%	--		115,08	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	51
		Сметная стоимость:				**616,47**	**684**
72	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,3019**		**3478,51**	**1050**
		Накладные расходы	%	--		146,10	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	88
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**1182**
73	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,3019**		**3117,91**	**941**
		Накладные расходы	%	--		130,95	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	78
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1059**
74	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,4529**		**3117,91**	**1412**
		Накладные расходы	%	--		130,95	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	118
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**1589**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,4529**		**2364,65**	**1071**
		Накладные расходы	%	--		99,32	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	89
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**1205**
76	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**74,0000**		**751,29**	**55596**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**39394**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**1478**
		Итого материалов:				**206,32**	**15267**
		Накладные расходы	%	--		366,04	27087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,39	6615
		Сметная стоимость:				**1206,73**	**89298**
77	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,1100**		**39705,60**	**44073**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	1851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	3674
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**49598**
		Обустройство дороги					
				Дорожные знаки			
78	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,6000**		**3355,97**	**12082**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**2972**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**2440**
		Итого материалов:				**2111,54**	**7602**
		Накладные расходы	%	--		577,90	2080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	1133
		Сметная стоимость:				**4248,58**	**15295**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек.Устройство**	м3	1,2000		21679,59	26016
		Итого оплата труда:				3887,72	4665
		Итого эксплуатация машин:				690,82	829
		Итого материалов:				17271,92	20726
		Накладные расходы	%	--		2875,28	3450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,39	2357
		Сметная стоимость:				26519,26	31823
80	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	м3	5,3000		20002,47	106013
		Итого оплата труда:				1607,12	8518
		Итого эксплуатация машин:				1006,89	5337
		Итого материалов:				17637,79	93480
		Накладные расходы	%	--		1652,30	8757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,38	9182
		Сметная стоимость:				23387,14	123952
81	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1005		13766,44	1384
		Итого оплата труда:				12999,43	1306
		Итого эксплуатация машин:				686,88	69
		Итого материалов:				275,40	28
		Накладные расходы	%	--		7147,71	718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,13	168
		Сметная стоимость:				22587,28	2270
82	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1005		150409,31	15116
		Накладные расходы	%	--		6317,19	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12538,12	1260
		Сметная стоимость:				169264,62	17011

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**15,0000**		**3500,66**	**52510**
		Итого оплата труда:				**2588,36**	**38825**
		Итого эксплуатация машин:				**718,65**	**10780**
		Итого материалов:				**354,68**	**5320**
		Накладные расходы	%	--		1773,36	26600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,92	6329
		Сметная стоимость:				**5695,94**	**85439**
84	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**5,0000**		**622,51**	**3113**
		Итого оплата труда:				**523,39**	**2617**
		Итого материалов:				**99,12**	**496**
		Накладные расходы	%	--		355,01	1775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	391
		Сметная стоимость:				**1055,72**	**5279**
85	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**6011,85**	**18036**
		Накладные расходы	%	--		252,50	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	1503
		Сметная стоимость:				**6765,50**	**20296**
86	**С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**13434,10**	**26868**
		Накладные расходы	%	--		564,23	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,87	2240
		Сметная стоимость:				**15118,20**	**30236**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8066
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**108897**
115	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1808,0000**		**1280,50**	**2315152**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**216495**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**3638**
		Итого материалов:				**1159,41**	**2096209**
		Накладные расходы	%	--		129,02	233266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,76	203873
		Сметная стоимость:				**1522,29**	**2752292**
116	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1808,0000**		**413,32**	**747277**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**69376**
		Итого материалов:				**374,94**	**677900**
		Накладные расходы	%	--		41,47	74977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	65780
		Сметная стоимость:				**491,17**	**888034**
117	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**125,9536**		**122,08**	**15376**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**6988**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**11346**
		Итого материалов:				**0,98**	**123**
		Накладные расходы	%	--		39,99	5036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1633
		Сметная стоимость:				**175,03**	**22046**
118	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**700,0000**		**905,35**	**633742**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**372645**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**13985**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**360,37**	**252257**
		Накладные расходы	%	--		372,51	260760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	71560
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**966062**
119	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**14,8000**		**122,08**	**1807**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1333**
		Итого материалов:				**0,98**	**14**
		Накладные расходы	%	--		39,99	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	192
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2590**
120	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**2,2200**		**455,72**	**1012**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**907**
		Итого материалов:				**10,14**	**23**
		Накладные расходы	%	--		115,08	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	101
		Сметная стоимость:				**616,47**	**1369**
121	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6038**		**3478,51**	**2100**
		Накладные расходы	%	--		146,10	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	175
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**2364**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6038**		**3117,91**	**1883**
		Накладные расходы	%	--		130,95	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	157
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2119**
123	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,9058**		**3117,91**	**2824**
		Накладные расходы	%	--		130,95	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	235
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**3178**
124	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,9058**		**2364,65**	**2142**
		Накладные расходы	%	--		99,32	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	179
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**2410**
125	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**148,0000**		**751,29**	**111192**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**78788**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2957**
		Итого материалов:				**206,32**	**30535**
		Накладные расходы	%	--		366,04	54174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,39	13229
		Сметная стоимость:				**1206,73**	**178595**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2200**		**39705,60**	**88146**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	3702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	7348
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**99196**
		Обустройство дороги					
				Дорожные знаки			
127	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**11,0000**		**3355,97**	**36916**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**9080**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**7455**
		Итого материалов:				**2111,54**	**23227**
		Накладные расходы	%	--		577,90	6357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	3462
		Сметная стоимость:				**4248,58**	**46734**
128	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек.Устройство**	**м3**	**3,6000**		**21679,59**	**78047**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**13996**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**2487**
		Итого материалов:				**17271,92**	**62179**
		Накладные расходы	%	--		2875,28	10351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,39	7072
		Сметная стоимость:				**26519,26**	**95469**
129	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	**м3**	**16,1000**		**20002,47**	**322040**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**25875**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**16211**
		Итого материалов:				**17637,79**	**283968**
		Накладные расходы	%	--		1652,30	26602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,38	27891
		Сметная стоимость:				**23387,14**	**376533**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3082		13766,44	4243
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				12999,43	4006
		Итого материалов:				686,88	212
		Накладные расходы	%	--		275,40	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7147,71	2203
		Сметная стоимость:				1673,13	516
131	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3082		22587,28	6961
		Накладные расходы	%	--		150409,31	46356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6317,19	1947
		Сметная стоимость:				12538,12	3864
132	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	шт	46,0000		169264,62	52167
		Итого оплата труда:				3500,66	161030
		Итого эксплуатация машин:				2588,36	119064
		Итого материалов:				718,65	33058
		Накладные расходы	%	--		354,68	16315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1773,36	81575
		Сметная стоимость:				421,92	19408
133	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	16,0000		5695,94	262013
		Итого оплата труда:				622,51	9960
		Итого материалов:				523,39	8374
		Накладные расходы	%	--		99,12	1586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,01	5680
		Сметная стоимость:				78,20	1251
						1055,72	16892

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**С124-010201-0122 24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**15305,80**	**15306**
		Накладные расходы	%	--		642,84	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1275,89	1276
		Сметная стоимость:				**17224,54**	**17225**
135	**С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**6650,70**	**19952**
		Накладные расходы	%	--		279,33	838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,40	1663
		Сметная стоимость:				**7484,43**	**22453**
136	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6011,85**	**24047**
		Накладные расходы	%	--		252,50	1010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,15	2005
		Сметная стоимость:				**6765,50**	**27062**
137	**С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**13434,10**	**53736**
		Накладные расходы	%	--		564,23	2257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1119,87	4479
		Сметная стоимость:				**15118,20**	**60473**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**24,0000**		**10118,84**	**242852**
		Накладные расходы	%	--		424,99	10200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	20244
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**273296**
139	**С124-010201-0240 24-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8884,04**	**44420**
		Накладные расходы	%	--		373,13	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		740,57	3703
		Сметная стоимость:				**9997,74**	**49989**
140	**С124-010201-0127 24-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**16,0000**		**10021,62**	**160346**
		Накладные расходы	%	--		420,91	6735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,40	13366
		Сметная стоимость:				**11277,93**	**180447**
141	**С124-010201-0133 24-010201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**3188,40**	**6377**
		Накладные расходы	%	--		133,91	268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,79	532
		Сметная стоимость:				**3588,10**	**7176**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**10118,84**	**10119**
		Накладные расходы	%	--		424,99	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,51	844
		Сметная стоимость:				**11387,34**	**11387**
143	**С124-010201-0233 24-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**4874,46**	**9749**
		Накладные расходы	%	--		204,73	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,33	813
		Сметная стоимость:				**5485,52**	**10971**
144	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/стойки/**	**м**	**232,3000**		**1262,13**	**293193**
		Накладные расходы	%	--		53,01	12314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,21	24441
		Сметная стоимость:				**1420,35**	**329947**
145	**Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**85,1000**		**394,88**	**33605**
		Итого оплата труда:				**291,09**	**24772**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**58**
		Итого материалов:				**103,45**	**8803**
		Накладные расходы	%	--		182,80	15556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,21	3933
		Сметная стоимость:				**623,90**	**53094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**15327991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15327991**
		Материалы -	Тенге				**964772**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1092605**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1023549**
		Местные материалы -	Тенге				**12170472**
		Накладные расходы -	Тенге				**1322604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1332048**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17982642**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1092605**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17982642**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1092605**
		РАЗДЕЛ 6.Улица №7					
		Устройство тротуара и остановочных площадок					
146	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1285,4175**		**-2987,55**	**-3840252**
		Итого оплата труда:				**-250,38**	**-321844**
		Итого эксплуатация машин:				**-811,63**	**-1043290**
		Итого материалов:				**-2073,23**	**-2664962**
		Накладные расходы	%	--		-282,80	-363513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-261,63	-336301
		Сметная стоимость:				**-3531,98**	**-4540067**
147	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8569,4500**		**-4,54**	**-38927**
		Итого оплата труда:				**-1,14**	**-9745**
		Итого эксплуатация машин:				**-4,54**	**-38927**
		Накладные расходы	%	--		-0,89	-7636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,43	-3725
		Сметная стоимость:				**-5,87**	**-50288**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**14,8000**		**122,08**	**1807**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**1333**
		Итого материалов:				**0,98**	**14**
		Накладные расходы	%	--		39,99	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	192
		Сметная стоимость:				**175,03**	**2590**
149	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**2,2200**		**455,72**	**1012**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**339**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**907**
		Итого материалов:				**10,14**	**23**
		Накладные расходы	%	--		115,08	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	101
		Сметная стоимость:				**616,47**	**1369**
150	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6038**		**3478,51**	**2100**
		Накладные расходы	%	--		146,10	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	175
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**2364**
151	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,6038**		**3117,91**	**1883**
		Накладные расходы	%	--		130,95	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	157
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**2119**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,9058**		**3117,91**	**2824**
		Накладные расходы	%	--		130,95	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	235
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**3178**
153	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**0,9058**		**2364,65**	**2142**
		Накладные расходы	%	--		99,32	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	179
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**2410**
154	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**148,0000**		**751,29**	**111192**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**78788**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**2957**
		Итого материалов:				**206,32**	**30535**
		Накладные расходы	%	--		366,04	54174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,39	13229
		Сметная стоимость:				**1206,73**	**178595**
155	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2200**		**39705,60**	**88146**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	3702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	7348
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**99196**
		Обустройство дороги					
		Дорожные знаки					

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,5000**		**3355,97**	**21814**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**5365**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**4405**
		Итого материалов:				**2111,54**	**13725**
		Накладные расходы	%	--		577,90	3756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	2046
		Сметная стоимость:				**4248,58**	**27616**
157	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек.Устройство**	**м3**	**2,1000**		**21679,59**	**45527**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**8164**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**1451**
		Итого материалов:				**17271,92**	**36271**
		Накладные расходы	%	--		2875,28	6038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,39	4125
		Сметная стоимость:				**26519,26**	**55690**
158	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Устройство**	**м3**	**9,5000**		**20002,47**	**190023**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**15268**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**9565**
		Итого материалов:				**17637,79**	**167559**
		Накладные расходы	%	--		1652,30	15697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1732,38	16458
		Сметная стоимость:				**23387,14**	**222178**
159	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1809**		**13766,44**	**2490**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2352**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**124**
		Итого материалов:				**275,40**	**50**
		Накладные расходы	%	--		7147,71	1293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,13	303
		Сметная стоимость:				**22587,28**	**4086**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**С123-060131-0901 23-060131-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1163**		**60862,61**	**7077**
		Накладные расходы	%	--		2556,23	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5073,51	590
		Сметная стоимость:				**68492,35**	**7964**
222	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1470**		**1260655,48**	**185316**
		Итого оплата труда:				**292565,46**	**43007**
		Итого эксплуатация машин:				**2292,06**	**337**
		Итого материалов:				**966751,23**	**142112**
		Накладные расходы	%	--		242261,37	35612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120233,35	17674
		Сметная стоимость:				**1623150,20**	**238603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9631726**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**495864**
Накладные расходы -			Тенге				**20826**
Сметная прибыль -			Тенге				**41335**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**558026**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1897375**
Материалы -			Тенге				**779414**
Всего заработная плата -			Тенге				**2100015**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-2498753**
Накладные расходы -			Тенге				**1016246**
Сметная прибыль -			Тенге				**233090**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3146710**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2370**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2100015**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6853058**
Материалы -			Тенге				**810416**
Всего заработная плата -			Тенге				**1960409**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3352661**
Накладные расходы -			Тенге				**1543724**
Сметная прибыль -			Тенге				**671743**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9068525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2313**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1960409**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**385429**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**385429**
		Накладные расходы -	Тенге				**16188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32129**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**433746**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**13207007**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4060424**
		РАЗДЕЛ 8.Улица №2 (дополнительный объем)					
		Тротуары					
223	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4452,0000**		**121,10**	**539155**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**246992**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**401040**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	177836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	57359
		Сметная стоимость:				**173,93**	**774351**
224	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**667,8000**		**445,58**	**297560**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**101971**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**272713**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	76569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	29930
		Сметная стоимость:				**605,06**	**404059**

1	2	3	4	5	6	7	8
225	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**181,6416**		**3478,51**	**631842**
		Накладные расходы	%	--		146,10	26537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	52670
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**711050**
226	С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**181,6416**		**3117,91**	**566342**
		Накладные расходы	%	--		130,95	23786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	47210
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**637339**
227	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**272,4624**		**3117,91**	**849513**
		Накладные расходы	%	--		130,95	35680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	70815
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**956008**
228	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**272,4624**		**2364,65**	**644278**
		Накладные расходы	%	--		99,32	27060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	53707
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**725045**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3528691**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**3528691**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		146,10	7946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	15770
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**212900**
232	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**54,3864**		**3117,91**	**169572**
		Накладные расходы	%	--		130,95	7122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	14136
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**190829**
233	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**81,5796**		**3117,91**	**254358**
		Накладные расходы	%	--		130,95	10683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	21203
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**286244**
234	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**81,5796**		**2364,65**	**192907**
		Накладные расходы	%	--		99,32	8102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	16081
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**217090**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1056546**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1056546**
	Всего заработная плата -		Тенге				**104485**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**806021**
		Накладные расходы -	Тенге				**110026**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93326**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1259898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1259898**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104485**
		РАЗДЕЛ 10.Улица №4(дополнительный объем)					
		Тротуары					
235	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**210,0000**		**121,10**	**25432**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**11651**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**18917**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	8389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	2706
		Сметная стоимость:				**173,93**	**36526**
236	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**31,5000**		**445,58**	**14036**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**4810**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**12864**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	3612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	1412
		Сметная стоимость:				**605,06**	**19059**
237	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,5680**		**3478,51**	**29804**
		Накладные расходы	%	--		146,10	1252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	2484
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**33540**

1	2	3	4	5	6	7	8
238	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,5680**		**3117,91**	**26714**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	2227
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**30063**
239	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**12,8520**		**3117,91**	**40071**
		Накладные расходы	%	--		130,95	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	3340
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**45095**
240	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**12,8520**		**2364,65**	**30390**
		Накладные расходы	%	--		99,32	1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	2533
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**34200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**166448**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**166448**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16461**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**126980**
		Накладные расходы -	Тенге				**17333**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14702**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**198484**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16461**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**198484**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				16461
		РАЗДЕЛ 11.Улица №5(дополнительный объем)					
		Тротуары					
241	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1115,7000**		**121,10**	**135116**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**61898**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**100503**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	44567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	14375
		Сметная стоимость:				**173,93**	**194057**
242	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**167,3550**		**445,58**	**74570**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**25555**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**68344**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	19189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	7501
		Сметная стоимость:				**605,06**	**101260**
243	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**45,5206**		**3478,51**	**158344**
		Накладные расходы	%	--		146,10	6650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	13200
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**178194**
244	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**45,5206**		**3117,91**	**141929**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	5961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	11831
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**159721**
245	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**68,2808**		**3117,91**	**212894**
		Накладные расходы	%	--		130,95	8942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	17747
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**239582**
246	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**68,2808**		**2364,65**	**161460**
		Накладные расходы	%	--		99,32	6781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	13459
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**181701**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**884313**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**884313**
Всего заработная плата -			Тенге				**87453**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**674627**
		Накладные расходы -	Тенге				**92090**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78112**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1054515**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1054515**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87453**

РАЗДЕЛ 12.Улица №6(дополнительный объем)

Тротуары

1	2	3	4	5	6	7	8
247	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2520,5000**		**121,10**	**305243**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**139835**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**227049**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	100682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	32474
		Сметная стоимость:				**173,93**	**438399**
248	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**378,0750**		**445,58**	**168463**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**57731**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**154397**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	43349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	16945
		Сметная стоимость:				**605,06**	**228758**
249	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**102,8364**		**3478,51**	**357717**
		Накладные расходы	%	--		146,10	15024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	29819
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**402561**
250	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**102,8364**		**3117,91**	**320635**
		Накладные расходы	%	--		130,95	13467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	26728
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**360829**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**154,2546**		**3117,91**	**480952**
		Накладные расходы	%	--		130,95	20200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	40092
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**541244**
252	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**154,2546**		**2364,65**	**364758**
		Накладные расходы	%	--		99,32	15320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	30406
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**410484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1997768**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1997768**
	Всего заработная плата -		Тенге				**197566**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1524062**
		Накладные расходы -	Тенге				**208042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176465**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2382275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2382275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197566**
		РАЗДЕЛ 13.Улица №7(дополнительный объем)					
		Тротуары					
253	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3751,4700**		**121,10**	**454318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,48**	**208128**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**337936**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		39,95	149853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	48334
		Сметная стоимость:				**173,93**	**652505**
254	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**562,7205**		**445,58**	**250738**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**85926**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**229801**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	64521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	25221
		Сметная стоимость:				**605,06**	**340479**
255	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**153,0600**		**3478,51**	**532421**
		Накладные расходы	%	--		146,10	22362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	44383
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**599165**
256	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**153,0600**		**3117,91**	**477227**
		Накладные расходы	%	--		130,95	20044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	39782
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**537052**
257	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**229,5900**		**3117,91**	**715841**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,95	30065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	59672
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**805579**
258	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**229,5900**		**2364,65**	**542900**
		Накладные расходы	%	--		99,32	22802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	45256
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**610958**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2973445**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2973445**
	Всего заработная плата -		Тенге				**294054**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2268389**
		Накладные расходы -	Тенге				**309646**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262647**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3545739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294054**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3545739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294054**

РАЗДЕЛ 14. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №1

Арка/2шт/ исключить

259	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,3543**		**-172880,85**	**-61255**
		Итого оплата труда:				**-40659,54**	**-14406**
		Итого эксплуатация машин:				**-11611,90**	**-4114**
		Итого материалов:				**-124871,95**	**-44245**
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-9853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-5689
		Сметная стоимость:				**-216745,16**	**-76797**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**-11112,33**	**-88899**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-3734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-7411
		Сметная стоимость:				**-12505,37**	**-100043**
261	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0212**		**-182702,58**	**-3873**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-323
		Сметная стоимость:				**-205606,18**	**-4359**
262	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**-148250,36**	**-640**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-53
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-721**
263	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**8,5702**		**-254072,64**	**-2177443**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-58823**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-74162**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-2063090**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-128781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-184498
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-2490722**
264	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**8,5702**		**-2060,82**	**-17662**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-12082**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-3267**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-2319**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-8409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-2086
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-28156**
265	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**248,5346**		**-68,19**	**-16947**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-4319**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-204**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-12467**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-3151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-1608
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-21706**
		УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/2 ШТ/исключить		Колонка транспортная /2шт/ исключить			
266	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1772**		**-172880,85**	**-30628**
		Итого оплата труда:				**-40659,54**	**-7203**
		Итого эксплуатация машин:				**-11611,90**	**-2057**
		Итого материалов:				**-124871,95**	**-22122**
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-4927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-2844
		Сметная стоимость:				**-216745,16**	**-38399**
267	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**-11112,33**	**-44449**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-1867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-3705
		Сметная стоимость:				**-12505,37**	**-50021**

1	2	3	4	5	6	7	8
268	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0106**		**-182702,58**	**-1937**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-161
		Сметная стоимость:				**-205606,18**	**-2179**
269	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**-148250,36**	**-320**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-27
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-360**
270	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5644**		**-254072,64**	**-143399**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-3874**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-4884**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-135868**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-8481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-12150
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-164030**
271	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5644**		**-2060,82**	**-1163**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-796**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-215**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-153**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-137
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1854**
272	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,3676**		**-68,19**	**-1116**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-284**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-13**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-821**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-106
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-1429**
				Колонка пешеходная/8 шт/исключить			
273	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3742**		**-254072,64**	**-95064**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-2568**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-3238**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-90071**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-5622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-8055
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-108741**
274	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3742**		**-2060,82**	**-771**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-528**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-143**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-101**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-91
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1229**
275	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,8506**		**-68,19**	**-740**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-189**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-9**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-544**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-70
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**-2686305**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-250804**
	Материалы -		Тенге				**-80199**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-26402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-140119
		Накладные расходы -	Тенге				-24161
		Сметная прибыль -	Тенге				-21997
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-296962
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-31
		Сметная заработная плата -	Тенге				-26402
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-2435501
		Материалы -	Тенге				-2291602
		Всего заработная плата -	Тенге				-78671
		Накладные расходы -	Тенге				-152214
		Сметная прибыль -	Тенге				-207017
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-2794732
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-90
		Сметная заработная плата -	Тенге				-78671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-3091695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-121
		Сметная заработная плата -	Тенге				-105072
		РАЗДЕЛ 15. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №1 (дополнительный объем)					
			УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА				
276	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**2494,10**	**9976**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**6773**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**484**
		Итого материалов:				**699,89**	**2800**
		Накладные расходы	%	--		859,87	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	1073
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**14489**
277	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**12,0000**		**2552,56**	**30631**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**20078**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**776**
		Итого материалов:				**814,73**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		853,39	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	3270

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**44141**
278	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**4,0000**		**121400,00**	**485600**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	40480
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**546475**
279	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010 /поворот на лево/**	**шт.**	**12,0000**		**60702,00**	**728424**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	30594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	60721
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**819739**
280	**Т**	**Экран на светофор Т.1.2**	**шт**	**12,0000**		**10030,28**	**120363**
		Накладные расходы	%	--		421,27	5055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,12	10033
		Сметная стоимость:				**11287,68**	**135452**
				Арка/2шт/			
281	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**6,0640**		**395266,83**	**2396898**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**181940**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**159913**
		Итого материалов:				**346297,00**	**2099945**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	217642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	209163
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**2823703**
282	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**6,0640**		**466337,00**	**2827868**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**521335**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**159540**
		Итого материалов:				**362095,30**	**2195746**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	449598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	262197
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**3539663**
283	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1900**		**376111,79**	**71461**
284	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,6400**		**366589,97**	**234618**
285	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**1,7000**		**457047,24**	**776980**
286	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**2,0740**		**359924,70**	**746484**
287	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,4600**		**359924,70**	**525490**
288	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**6,0640**		**2060,82**	**12497**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**8549**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**2312**
		Итого материалов:				**270,62**	**1641**
		Накладные расходы	%	--		981,20	5950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	1476
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**19923**
289	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1406,8480**		**68,19**	**95929**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**24447**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1153**
		Итого материалов:				**50,16**	**70570**
		Накладные расходы	%	--		12,68	17836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	9101
		Сметная стоимость:				**87,33**	**122866**

УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/2 ШТ/

1	2	3	4	5	6	7	8
290	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,5940**		**395266,83**	**234788**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**17822**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**15664**
		Итого материалов:				**346297,00**	**205700**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	21319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	20489
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**276596**
291	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5940**		**466337,00**	**277004**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**51067**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**15628**
		Итого материалов:				**362095,30**	**215085**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	44040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	25684
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**346728**
292	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0244**		**366589,97**	**8945**
293	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0270**		**359924,70**	**9704**
294	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,0067**		**452286,33**	**3034**
295	**Прас ТПРАС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,4755**		**452286,33**	**215076**
296	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5940**		**2060,82**	**1224**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**837**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**226**
		Итого материалов:				**270,62**	**161**
		Накладные расходы	%	--		981,20	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	145
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**1952**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,9506**		**68,19**	**1838**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**468**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**22**
		Итого материалов:				**50,16**	**1352**
		Накладные расходы	%	--		12,68	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	174
		Сметная стоимость:				**87,33**	**2354**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-3/8 ШТ/			
298	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,2076**		**395266,83**	**82063**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**6229**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**5475**
		Итого материалов:				**346297,00**	**71896**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	7451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	7161
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**96676**
299	**Прайс ТПРАЙС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,2076**		**452286,33**	**93901**
300	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0522**		**2060,82**	**108**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**20**
		Итого материалов:				**270,62**	**14**
		Накладные расходы	%	--		981,20	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	13
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**172**
301	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0613**		**68,19**	**618**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**50,16**	**455**
		Накладные расходы	%	--		12,68	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	59
		Сметная стоимость:				**87,33**	**791**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**9991521**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1214024**
		Накладные расходы -	Тенге				**50989**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101201**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1366214**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**40607**
		Материалы -	Тенге				**12576**
		Всего заработная плата -	Тенге				**26850**
		Накладные расходы -	Тенге				**13680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4343**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**58630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26850**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2932497**
		Материалы -	Тенге				**2449918**
		Всего заработная плата -	Тенге				**231064**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**120363**
		Накладные расходы -	Тенге				**269760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**256181**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3458438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231064**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3118700**
		Материалы -	Тенге				**2412646**
		Всего заработная плата -	Тенге				**581863**
		Накладные расходы -	Тенге				**500223**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289514**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3908437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**581863**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**2685692**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2685692**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**2685692**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**11477411**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**839777**

РАЗДЕЛ 16. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №2

1	2	3	4	5	6	7	8
				Колонка транспортная /2шт/			
		УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1					
302	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1772**		**-172880,85**	**-30628**
		Итого оплата труда:				**-40659,54**	**-7203**
		Итого эксплуатация машин:				**-11611,90**	**-2057**
		Итого материалов:				**-124871,95**	**-22122**
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-4927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-2844
		Сметная стоимость:				**-216745,16**	**-38399**
303	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**-11112,33**	**-44449**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-1867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-3705
		Сметная стоимость:				**-12505,37**	**-50021**
304	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0106**		**-182702,58**	**-1937**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-161
		Сметная стоимость:				**-205606,18**	**-2179**
305	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**		**-148250,36**	**-320**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-27
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-360**

1	2	3	4	5	6	7	8
306	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5644**		**-254072,64**	**-143399**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-3874**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-4884**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-135868**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-8481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-12150
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-164030**
307	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5644**		**-2060,82**	**-1163**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-796**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-215**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-153**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-137
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1854**
308	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,3676**		**68,19**	**1116**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**284**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13**
		Итого материалов:				**50,16**	**821**
		Накладные расходы	%	--		12,68	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	106
		Сметная стоимость:				**87,33**	**1429**
				Колонка пешеходная/8 шт/			
309	**Е11-010203-0504 11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**8,0000**		**-652,14**	**-5217**
		Итого оплата труда:				**-255,17**	**-2041**
		Итого эксплуатация машин:				**-561,23**	**-4490**
		Накладные расходы	%	--		-184,53	-1476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,93	-535
		Сметная стоимость:				**-903,60**	**-7229**
310	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5760**		**-21679,59**	**-12487**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-3887,72**	**-2239**
		Итого эксплуатация машин:				**-690,82**	**-398**
		Итого материалов:				**-17271,92**	**-9949**
		Накладные расходы	%	--		-2875,28	-1656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1964,39	-1131
		Сметная стоимость:				**-26519,26**	**-15275**
311	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3742**		**-254072,64**	**-95064**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-2568**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-3238**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-90071**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-5622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-8055
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-108741**
312	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3742**		**-2060,82**	**-771**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-528**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-143**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-101**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-91
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1229**
313	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,8506**		**-68,19**	**-740**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-189**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-9**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-544**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-70
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**-335059**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-94662**
	Материалы -		Тенге				**-31794**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-11388**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-46706**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				-9951
		Сметная прибыль -	Тенге				-8369
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-112982
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11388
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-240397
	Материалы -		Тенге				-226193
	Всего заработная плата -		Тенге				-7765
		Накладные расходы -	Тенге				-15024
		Сметная прибыль -	Тенге				-20434
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-275855
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-388837
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-22
		Сметная заработная плата -	Тенге				-19153
		РАЗДЕЛ 17. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №2 (дополнительный объем)					
				УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА			
314	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**2494,10**	**9976**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**6773**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**484**
		Итого материалов:				**699,89**	**2800**
		Накладные расходы	%	--		859,87	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	1073
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**14489**
315	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**12,0000**		**2552,56**	**30631**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**20078**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**776**
		Итого материалов:				**814,73**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		853,39	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	3270
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**44141**

1	2	3	4	5	6	7	8
316	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**4,0000**		**121400,00**	**485600**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	40480
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**546475**
317	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010 /поворот на лево/**	**шт.**	**12,0000**		**60702,00**	**728424**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	30594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	60721
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**819739**
318	**Т**	**Экран на светофор Т.1.2**	**шт**	**12,0000**		**10030,28**	**120363**
		Накладные расходы	%	--		421,27	5055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,12	10033
		Сметная стоимость:				**11287,68**	**135452**
				Арка/2шт/			
319	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**6,0640**		**395266,83**	**2396898**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**181940**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**159913**
		Итого материалов:				**346297,00**	**2099945**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	217642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	209163
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**2823703**
320	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**6,0640**		**466337,00**	**2827868**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**521335**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**159540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**362095,30**	**2195746**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	449598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	262197
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**3539663**
321	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1900**		**376111,79**	**71461**
322	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,6400**		**366589,97**	**234618**
323	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**1,7000**		**457047,24**	**776980**
324	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**2,0740**		**359924,70**	**746484**
325	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт"**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,4600**		**359924,70**	**525490**
326	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**6,0640**		**2060,82**	**12497**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**8549**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**2312**
		Итого материалов:				**270,62**	**1641**
		Накладные расходы	%	--		981,20	5950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	1476
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**19923**
327	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1406,8480**		**68,19**	**95929**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**24447**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1153**
		Итого материалов:				**50,16**	**70570**
		Накладные расходы	%	--		12,68	17836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	9101
		Сметная стоимость:				**87,33**	**122866**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/2 ШТ/			
328	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,5940**		**395266,83**	**234788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**17822**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**15664**
		Итого материалов:				**346297,00**	**205700**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	21319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	20489
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**276596**
329	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,5940**		**466337,00**	**277004**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**51067**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**15628**
		Итого материалов:				**362095,30**	**215085**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	44040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	25684
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**346728**
330	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0244**		**366589,97**	**8945**
331	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0270**		**359924,70**	**9704**
332	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,0067**		**452286,33**	**3034**
333	**Прас ТПРАС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,4755**		**452286,33**	**215076**
334	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5940**		**2060,82**	**1224**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**837**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**226**
		Итого материалов:				**270,62**	**161**
		Накладные расходы	%	--		981,20	583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	145
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**1952**
335	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,9506**		**68,19**	**1838**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**22**
		Итого материалов:				**50,16**	**1352**
		Накладные расходы	%	--		12,68	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	174
		Сметная стоимость:				**87,33**	**2354**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-3/8 ШТ/			
336	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,2076**		**395266,83**	**82063**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**6229**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**5475**
		Итого материалов:				**346297,00**	**71896**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	7451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	7161
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**96676**
337	**Прайс ТПРАЙС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,2076**		**452286,33**	**93901**
338	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0522**		**2060,82**	**108**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**20**
		Итого материалов:				**270,62**	**14**
		Накладные расходы	%	--		981,20	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	13
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**172**
339	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0613**		**68,19**	**618**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**50,16**	**455**
		Накладные расходы	%	--		12,68	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	59
		Сметная стоимость:				**87,33**	**791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**9991521**
			В том числе:				
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1214024**
	Накладные расходы -		Тенге				**50989**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль -		Тенге				**101201**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1366214**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**40607**
	Материалы -		Тенге				**12576**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26850**
		Накладные расходы -	Тенге				**13680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4343**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**58630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26850**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2932497**
	Материалы -		Тенге				**2449918**
	Всего заработная плата -		Тенге				**231064**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120363**
		Накладные расходы -	Тенге				**269760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**256181**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3458438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**231064**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3118700**
	Материалы -		Тенге				**2412646**
	Всего заработная плата -		Тенге				**581863**
		Накладные расходы -	Тенге				**500223**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289514**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3908437**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**664**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**581863**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**2685692**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2685692**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**2685692**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**11477411**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**839777**

РАЗДЕЛ 18. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №3

Колонка транспортная /4шт/

УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1

1	2	3	4	5	6	7	8
340	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,3543**		**-172880,85**	**-61255**
		Итого оплата труда:				**-40659,54**	**-14406**
		Итого эксплуатация машин:				**-11611,90**	**-4114**
		Итого материалов:				**-124871,95**	**-44245**
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-9853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-5689
		Сметная стоимость:				**-216745,16**	**-76797**
341	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**-11112,33**	**-88899**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-3734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-7411
		Сметная стоимость:				**-12505,37**	**-100043**
342	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0212**		**-182702,58**	**-3873**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-323
		Сметная стоимость:				**-205606,18**	**-4359**
343	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**-148250,36**	**-640**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-53
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-721**
344	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1288**		**-254072,64**	**-286797**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-7748**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-9768**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-271735**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-16962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-24301
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-328060**
345	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1288**		**-2060,82**	**-2326**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-1591**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-430**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-305**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-275
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-3709**
346	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,7352**		**-68,19**	**-2232**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-569**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-27**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-1642**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-212
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-2859**
				Колонка пешеходная/8 шт/			
347	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3742**		**-254072,64**	**-95064**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-2568**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-3238**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-90071**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-5622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-8055
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-108741**
348	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3742**		**-2060,82**	**-771**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-528**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-270,62**	**-101**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-91
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1229**
349	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,8506**		**-68,19**	**-740**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-189**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-9**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-544**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-70
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**-542598**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-157640**
Материалы -			Тенге				**-46431**
Всего заработная плата -			Тенге				**-15164**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-93412**
		Накладные расходы -	Тенге				**-14329**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-13757**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-185726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15164**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-384958**
Материалы -			Тенге				**-362214**
Всего заработная плата -			Тенге				**-12435**
		Накладные расходы -	Тенге				**-24059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-32721**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-441739**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-12435**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**-627465**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-27599**

РАЗДЕЛ 19. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №3 (дополнительный объем)

УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА

1	2	3	4	5	6	7	8
350	Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**2494,10**	**9976**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**6773**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**484**
		Итого материалов:				**699,89**	**2800**
		Накладные расходы	%	--		859,87	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	1073
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**14489**
351	Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**12,0000**		**2552,56**	**30631**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**20078**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**776**
		Итого материалов:				**814,73**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		853,39	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	3270
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**44141**
352	51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**4,0000**		**121400,00**	**485600**
		Накладные расходы	%	--		5098,80	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	40480
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**546475**
353	51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010 /поворот на лево/**	**шт.**	**12,0000**		**60702,00**	**728424**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	30594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	60721
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**819739**
354	Т	**Экран на светофор Т.1.2**	**шт**	**12,0000**		**10030,28**	**120363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		421,27	5055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,12	10033
		Сметная стоимость:				**11287,68**	**135452**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/4 ШТ/			
355	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**1,1880**		**395266,83**	**469577**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**35644**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**31329**
		Итого материалов:				**346297,00**	**411401**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	42638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	40977
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**553192**
356	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,1880**		**466337,00**	**554008**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**102135**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**31255**
		Итого материалов:				**362095,30**	**430169**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	88081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	51367
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**693456**
357	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0488**		**366589,97**	**17890**
358	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0539**		**359924,70**	**19407**
359	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,0134**		**452286,33**	**6068**
360	**Прас ТПРАС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,9511**		**452286,33**	**430151**
361	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1880**		**2060,82**	**2448**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**1675**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**453**
		Итого материалов:				**270,62**	**322**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		981,20	1166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	289
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**3903**
362	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**53,9012**		**68,19**	**3675**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**937**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**44**
		Итого материалов:				**50,16**	**2704**
		Накладные расходы	%	--		12,68	683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	349
		Сметная стоимость:				**87,33**	**4707**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-3/8 ШТ/			
363	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,2076**		**395266,83**	**82063**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**6229**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**5475**
		Итого материалов:				**346297,00**	**71896**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	7451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	7161
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**96676**
364	**Прайс ТПРАЙС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,2076**		**452286,33**	**93901**
365	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0522**		**2060,82**	**108**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**20**
		Итого материалов:				**270,62**	**14**
		Накладные расходы	%	--		981,20	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	13
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**172**
366	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0613**		**68,19**	**618**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**50,16**	**455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,68	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	59
		Сметная стоимость:				**87,33**	**791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**3054909**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1214024**
Накладные расходы -			Тенге				**50989**
Сметная прибыль -			Тенге				**101201**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1366214**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40607**
Материалы -			Тенге				**12576**
Всего заработная плата -			Тенге				**26850**
		Накладные расходы -	Тенге				**13680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4343**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**58630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26850**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**676297**
Материалы -			Тенге				**486455**
Всего заработная плата -			Тенге				**42967**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**120363**
		Накладные расходы -	Тенге				**55943**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58579**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**790819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42967**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**556564**
Материалы -			Тенге				**430505**
Всего заработная плата -			Тенге				**103883**
		Накладные расходы -	Тенге				**89298**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51669**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**697531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103883**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**567417**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**567417**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**567417**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**3480611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				173701
		РАЗДЕЛ 20. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №4					
				Колонка транспортная /3шт/			
		УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1					
367	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,2657**		**-172880,85**	**-45941**
		Итого оплата труда:				**-40659,54**	**-10805**
		Итого эксплуатация машин:				**-11611,90**	**-3086**
		Итого материалов:				**-124871,95**	**-33183**
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-7390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-4267
		Сметная стоимость:				**-216745,16**	**-57598**
368	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**-11112,33**	**-66674**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-2800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-5558
		Сметная стоимость:				**-12505,37**	**-75032**
369	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0159**		**-182702,58**	**-2905**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-242
		Сметная стоимость:				**-205606,18**	**-3269**
370	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**-148250,36**	**-480**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-40
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-541**
371	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8466**		**-254072,64**	**-215098**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-5811**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-7326**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-203802**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-12722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-18226
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-246045**
372	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8466**		**-2060,82**	**-1745**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-1194**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-323**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-229**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-206
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-2781**
373	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,5514**		**-68,19**	**-1674**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-427**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-20**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-1232**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-159
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-2144**
				Колонка пешеходная/6 шт/			
374	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2806**		**-254072,64**	**-71298**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-1926**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-2428**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-67554**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-4217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-6041
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-81556**

1	2	3	4	5	6	7	8
375	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2806**		**-2060,82**	**-578**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-396**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-107**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-76**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-68
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-922**
376	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,1380**		**-68,19**	**-555**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-141**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-7**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-408**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-53
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**-406948**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-118230**
Материалы -			Тенге				**-34823**
Всего заработная плата -			Тенге				**-11373**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-70059**
Накладные расходы -			Тенге				**-10747**
Сметная прибыль -			Тенге				**-10318**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-139295**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-13**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-11373**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-288719**
Материалы -			Тенге				**-271660**
Всего заработная плата -			Тенге				**-9326**
Накладные расходы -			Тенге				**-18044**
Сметная прибыль -			Тенге				**-24541**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-331304**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-11**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-9326**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**-470599**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20699
		РАЗДЕЛ 21. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №4 (дополнительный объем)					
			УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА				
377	Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	шт.	4,0000		2494,10	9976
		Итого оплата труда:				1693,19	6773
		Итого эксплуатация машин:				121,07	484
		Итого материалов:				699,89	2800
		Накладные расходы	%	--		859,87	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	1073
		Сметная стоимость:				3622,29	14489
378	Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.	12,0000		2552,56	30631
		Итого оплата труда:				1673,14	20078
		Итого эксплуатация машин:				64,68	776
		Итого материалов:				814,73	9777
		Накладные расходы	%	--		853,39	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	3270
		Сметная стоимость:				3678,42	44141
379	51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	шт.	4,0000		121400,00	485600
		Накладные расходы	%	--		5098,80	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	40480
		Сметная стоимость:				136618,70	546475
380	51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010 /поворот на лево/**	шт.	12,0000		60702,00	728424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2549,48	30594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	60721
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**819739**
381	**Т**	**Экран на светофор Т.1.2**	**шт**	**12,0000**		**10030,28**	**120363**
		Накладные расходы	%	--		421,27	5055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,12	10033
		Сметная стоимость:				**11287,68**	**135452**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/3 ШТ/			
382	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,8910**		**395266,83**	**352183**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**26733**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**23496**
		Итого материалов:				**346297,00**	**308551**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	31979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	30733
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**414894**
383	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,8910**		**466337,00**	**415506**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**76601**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**23442**
		Итого материалов:				**362095,30**	**322627**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	66061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	38525
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**520092**
384	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0366**		**366589,97**	**13417**
385	**прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0404**		**359924,70**	**14555**
386	**Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,0101**		**452286,33**	**4551**
387	**Прас ТПРАС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	**т**	**0,7133**		**452286,33**	**322614**

1	2	3	4	5	6	7	8
388	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8910**		**2060,82**	**1836**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**1256**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**340**
		Итого материалов:				**270,62**	**241**
		Накладные расходы	%	--		981,20	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	217
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**2927**
389	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,4259**		**68,19**	**2757**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**702**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**33**
		Итого материалов:				**50,16**	**2028**
		Накладные расходы	%	--		12,68	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	262
		Сметная стоимость:				**87,33**	**3531**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-3/6 ШТ/			
390	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,1557**		**395266,83**	**61547**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**4672**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**4106**
		Итого материалов:				**346297,00**	**53922**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	5589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	5371
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**72507**
391	**Прайс ТПРАЙС ИП**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,1557**		**452286,33**	**70426**
392	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0392**		**2060,82**	**81**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**15**
		Итого материалов:				**270,62**	**11**
		Накладные расходы	%	--		981,20	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	10
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**129**

1	2	3	4	5	6	7	8
393	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,7960**		**68,19**	**463**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**6**
		Итого материалов:				**50,16**	**341**
		Накладные расходы	%	--		12,68	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	44
		Сметная стоимость:				**87,33**	**594**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**2634931**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1214024**
Накладные расходы -			Тенге				**50989**
Сметная прибыль -			Тенге				**101201**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1366214**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40607**
Материалы -			Тенге				**12576**
Всего заработная плата -			Тенге				**26850**
		Накладные расходы -	Тенге				**13680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4343**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**58630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26850**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**537313**
Материалы -			Тенге				**364842**
Всего заработная плата -			Тенге				**32225**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**120363**
		Накладные расходы -	Тенге				**43221**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46443**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**626977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32225**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**417423**
Материалы -			Тенге				**322879**
Всего заработная плата -			Тенге				**77913**
		Накладные расходы -	Тенге				**66973**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38752**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**523148**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				77913
	Стоимость прочих работ -		Тенге				425563
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				425563
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				425563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3000533
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				136988
		РАЗДЕЛ 22. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №5					
				Колонка транспортная /4шт/			
		УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1					
394	**Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,3543**		**-172880,85**	**-61255**
		Итого оплата труда:				-40659,54	-14406
		Итого эксплуатация машин:				-11611,90	-4114
		Итого материалов:				-124871,95	-44245
		Накладные расходы	%	--		-27809,11	-9853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16055,20	-5689
		Сметная стоимость:				-216745,16	-76797
395	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**-11112,33**	**-88899**
		Накладные расходы	%	--		-466,72	-3734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-926,32	-7411
		Сметная стоимость:				-12505,37	-100043
396	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0212**		**-182702,58**	**-3873**
		Накладные расходы	%	--		-7673,51	-163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15230,09	-323
		Сметная стоимость:				-205606,18	-4359

1	2	3	4	5	6	7	8
397	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043**		**-148250,36**	**-640**
		Накладные расходы	%	--		-6226,52	-27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-12358,15	-53
		Сметная стоимость:				**-166835,03**	**-721**
398	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1288**		**-254072,64**	**-286797**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-7748**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-9768**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-271735**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-16962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-24301
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-328060**
399	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1288**		**-2060,82**	**-2326**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-1591**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-430**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-305**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-275
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-3709**
400	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,7352**		**-68,19**	**-2232**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-569**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-27**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-1642**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-212
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-2859**

Колонка пешеходная/8 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8
401	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3742**		**-254072,64**	**-95064**
		Итого оплата труда:				**-6863,73**	**-2568**
		Итого эксплуатация машин:				**-8653,52**	**-3238**
		Итого материалов:				**-240729,47**	**-90071**
		Накладные расходы	%	--		-15026,62	-5622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21527,94	-8055
		Сметная стоимость:				**-290627,20**	**-108741**
402	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановыебалки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3742**		**-2060,82**	**-771**
		Итого оплата труда:				**-1409,83**	**-528**
		Итого эксплуатация машин:				**-381,22**	**-143**
		Итого материалов:				**-270,62**	**-101**
		Накладные расходы	%	--		-981,20	-367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-243,36	-91
		Сметная стоимость:				**-3285,38**	**-1229**
403	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,8506**		**-68,19**	**-740**
		Итого оплата труда:				**-17,38**	**-189**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-9**
		Итого материалов:				**-50,16**	**-544**
		Накладные расходы	%	--		-12,68	-138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,47	-70
		Сметная стоимость:				**-87,33**	**-948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**-542598**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-157640**
Материалы -			Тенге				**-46431**
Всего заработная плата -			Тенге				**-15164**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-93412**
		Накладные расходы -	Тенге				**-14329**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-13757**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-185726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-15164**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-384958**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				-362214
		Всего заработная плата -	Тенге				-12435
		Накладные расходы -	Тенге				-24059
		Сметная прибыль -	Тенге				-32721
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-441739
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				-627465
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-32
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27599
		РАЗДЕЛ 23. СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ №5 (дополнительный объем)					
			УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРА				
404	**Ц13-080303-2301 13-080303-2301 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**2494,10**	**9976**
		Итого оплата труда:				**1693,19**	**6773**
		Итого эксплуатация машин:				**121,07**	**484**
		Итого материалов:				**699,89**	**2800**
		Накладные расходы	%	--		859,87	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,32	1073
		Сметная стоимость:				**3622,29**	**14489**
405	**Ц13-080303-2302 13-080303-2302 РСНБ РК 2015**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	**шт.**	**12,0000**		**2552,56**	**30631**
		Итого оплата труда:				**1673,14**	**20078**
		Итого эксплуатация машин:				**64,68**	**776**
		Итого материалов:				**814,73**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		853,39	10241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,48	3270
		Сметная стоимость:				**3678,42**	**44141**
406	**51-110201-0105 51-110201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**4,0000**		**121400,00**	**485600**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5098,80	20395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10119,90	40480
		Сметная стоимость:				**136618,70**	**546475**
407	**51-110201-0205 51-110201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2010**	**шт.**	**12,0000**		**60702,00**	**728424**
		Накладные расходы	%	--		2549,48	30594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5060,12	60721
		Сметная стоимость:				**68311,60**	**819739**
408	**Т**	**Экран на светофор Т.1.2**	**шт**	**12,0000**		**10030,28**	**120363**
		Накладные расходы	%	--		421,27	5055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,12	10033
		Сметная стоимость:				**11287,68**	**135452**
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-1/4 ШТ/			
409	**Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**1,1880**		**395266,83**	**469577**
		Итого оплата труда:				**30003,34**	**35644**
		Итого эксплуатация машин:				**26370,89**	**31329**
		Итого материалов:				**346297,00**	**411401**
		Накладные расходы	%	--		35890,77	42638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	40977
		Сметная стоимость:				**465650,21**	**553192**
410	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,1880**		**466337,00**	**554008**
		Итого оплата труда:				**85972,12**	**102135**
		Итого эксплуатация машин:				**26309,30**	**31255**
		Итого материалов:				**362095,30**	**430169**
		Накладные расходы	%	--		74142,17	88081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43238,33	51367
		Сметная стоимость:				**583717,50**	**693456**
411	**прайс ТПРАЙС ИП**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0488**		**366589,97**	**17890**

1	2	3	4	5	6	7	8
412	прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0539		359924,70	19407
413	Прайс ТПРАЙС ИП "МеталОпт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	т	0,0134		452286,33	6068
414	Прас ТПРАС ИП	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	т	0,9511		452286,33	430151
415	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1880		2060,82	2448
		Итого оплата труда:				1409,83	1675
		Итого эксплуатация машин:				381,22	453
		Итого материалов:				270,62	322
		Накладные расходы	%	--		981,20	1166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	289
		Сметная стоимость:				3285,38	3903
416	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,9012		68,19	3675
		Итого оплата труда:				17,38	937
		Итого эксплуатация машин:				0,82	44
		Итого материалов:				50,16	2704
		Накладные расходы	%	--		12,68	683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	349
		Сметная стоимость:				87,33	4707
				УСТАНОВКА СТОЙКИ МС-3/8 ШТ/			
417	Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,2076		395266,83	82063
		Итого оплата труда:				30003,34	6229
		Итого эксплуатация машин:				26370,89	5475
		Итого материалов:				346297,00	71896
		Накладные расходы	%	--		35890,77	7451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34492,61	7161
		Сметная стоимость:				465650,21	96676
418	Прайс ТПРАЙС ИП	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,2076		452286,33	93901

1	2	3	4	5	6	7	8
419	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0522**		**2060,82**	**108**
		Итого оплата труда:				**1409,83**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**381,22**	**20**
		Итого материалов:				**270,62**	**14**
		Накладные расходы	%	--		981,20	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,36	13
		Сметная стоимость:				**3285,38**	**172**
420	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0613**		**68,19**	**618**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**157**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**50,16**	**455**
		Накладные расходы	%	--		12,68	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	59
		Сметная стоимость:				**87,33**	**791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**3054909**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1214024**
Накладные расходы -			Тенге				**50989**
Сметная прибыль -			Тенге				**101201**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1366214**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40607**
Материалы -			Тенге				**12576**
Всего заработная плата -			Тенге				**26850**
Накладные расходы -			Тенге				**13680**
Сметная прибыль -			Тенге				**4343**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**58630**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26850**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**676297**
Материалы -			Тенге				**486455**
Всего заработная плата -			Тенге				**42967**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**120363**
Накладные расходы -			Тенге				**55943**
Сметная прибыль -			Тенге				**58579**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**790819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				42967
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				556564
		Материалы -	Тенге				430505
		Всего заработная плата -	Тенге				103883
		Накладные расходы -	Тенге				89298
		Сметная прибыль -	Тенге				51669
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				697531
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118
		Сметная заработная плата -	Тенге				103883
		Стоимость прочих работ -	Тенге				567417
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				567417
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				567417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3480611
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				173701
		РАЗДЕЛ 24.Наружное электроосвещение дороги (дополнительные работы)					
		Опора металлическая СТ-8 255 шт					
421	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опор.Устройство**	**м3**	**38,9997**		**23105,77**	**901118**
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**151620**
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**26942**
		Итого материалов:				**18698,11**	**729221**
		Накладные расходы	%	--		2935,18	114471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2083,28	81247
		Сметная стоимость:				**28124,23**	**1096837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**901118**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**901118**
		Материалы -	Тенге				**729221**
		Всего заработная плата -	Тенге				**151620**
		Накладные расходы -	Тенге				**114471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81247**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1096837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151620**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**1096837**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				151620

РАЗДЕЛ 25.УЛИЦА №3 (Дополнительный объем работ)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				--

РАЗДЕЛ 26.Земляные работы

422	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**538,0000**		**122,90**	**66122**
		Итого оплата труда:				**39,60**	**21305**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**62381**
		Итого материалов:				**0,12**	**67**
		Накладные расходы	%	--		29,55	15897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	6562
		Сметная стоимость:				**164,65**	**88581**
423	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**941,5000**		**162,89**	**153361**
		Накладные расходы	%	--		6,84	6441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,58	12784
		Сметная стоимость:				**183,31**	**172586**
424	**Е11-010102-0502 11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**538,0000**		**7,01**	**3769**
		Итого оплата труда:				**1,23**	**661**
		Итого эксплуатация машин:				**6,63**	**3568**
		Итого материалов:				**0,37**	**201**
		Накладные расходы	%	--		1,05	566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	347
		Сметная стоимость:				**8,70**	**4681**
425	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**538,0000**		**15,53**	**8356**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,52**	**3507**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**7049**
		Итого материалов:				**0,12**	**67**
		Накладные расходы	%	--		4,67	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	869
		Сметная стоимость:				**21,81**	**11736**
426	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**538,0000**		**51,28**	**27589**
		Итого оплата труда:				**16,43**	**8837**
		Итого эксплуатация машин:				**51,28**	**27589**
		Накладные расходы	%	--		12,27	6601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	2735
		Сметная стоимость:				**68,63**	**36925**
427	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**342,0000**		**56,27**	**19244**
		Итого оплата труда:				**17,78**	**6080**
		Итого эксплуатация машин:				**56,27**	**19244**
		Накладные расходы	%	--		13,31	4552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	1904
		Сметная стоимость:				**75,15**	**25700**
428	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**342,0000**		**29,93**	**10235**
		Итого оплата труда:				**8,11**	**2773**
		Итого эксплуатация машин:				**29,93**	**10235**
		Накладные расходы	%	--		6,25	2137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	990
		Сметная стоимость:				**39,07**	**13362**
429	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**342,0000**		**58,17**	**19893**
		Итого оплата труда:				**18,25**	**6242**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**14044**
		Итого материалов:				**9,30**	**3181**
		Накладные расходы	%	--		13,68	4679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,75	1966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77,60**	**26538**
			Планировка				
430	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1140,0000**		**4,54**	**5178**
		Итого оплата труда:				**1,14**	**1296**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5178**
		Накладные расходы	%	--		0,89	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	496
		Сметная стоимость:				**5,87**	**6690**
			Дорожная одежда				
431	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,0000**		**2987,55**	**239004**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**20030**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**64931**
		Итого материалов:				**2073,23**	**165858**
		Накладные расходы	%	--		282,80	22624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	20930
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**282558**
432	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**525,0000**		**122,08**	**64092**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**29126**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**47292**
		Итого материалов:				**0,98**	**513**
		Накладные расходы	%	--		39,99	20993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	6807
		Сметная стоимость:				**175,03**	**91892**
433	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**78,7500**		**455,72**	**35888**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**12025**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**32160**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10,14**	**798**
		Накладные расходы	%	--		115,08	9063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	3596
		Сметная стоимость:				**616,47**	**48547**
434	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**21,4200**		**3478,51**	**74510**
		Накладные расходы	%	--		146,10	3129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	6211
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**83850**
435	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**21,4200**		**3117,91**	**66786**
		Накладные расходы	%	--		130,95	2805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	5567
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**75158**
436	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**32,1300**		**3117,91**	**100178**
		Накладные расходы	%	--		130,95	4207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	8351
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**112737**
437	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**32,1300**		**2364,65**	**75976**
		Накладные расходы	%	--		99,32	3191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	6333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**85501**
438	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3500**		**76113,79**	**26640**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**425**
		Итого материалов:				**74899,39**	**26215**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2231
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**30115**
439	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**500,0000**		**3028,95**	**1514477**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**47475**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**66715**
		Итого материалов:				**2837,97**	**1418987**
		Накладные расходы	%	--		186,88	93438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	128633
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**1736548**
440	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1000**		**76113,79**	**7611**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**57**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**121**
		Итого материалов:				**74899,39**	**7490**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	637
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**8604**
441	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**500,0000**		**1471,46**	**735730**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**23679**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**33216**
		Итого материалов:				**1376,25**	**688127**
		Накладные расходы	%	--		91,56	45779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	62521
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**844030**

1	2	3	4	5	6	7	8
442	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**500,0000**		**690,10**	**345051**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**32**
		Итого материалов:				**689,73**	**344865**
		Накладные расходы	%	--		29,18	14589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	28771
		Сметная стоимость:				**776,82**	**388411**
443	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1000**		**76113,79**	**7611**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**57**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**121**
		Итого материалов:				**74899,39**	**7490**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	637
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**8604**
444	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**500,0000**		**1839,53**	**919765**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**23709**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**33290**
		Итого материалов:				**1744,18**	**872088**
		Накладные расходы	%	--		107,05	53527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	77863
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**1051155**
445	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**500,0000**		**435,94**	**217972**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**17**
		Итого материалов:				**435,76**	**217878**
		Накладные расходы	%	--		18,41	9203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	18174
		Сметная стоимость:				**490,70**	**245350**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда на примыканиях и местных проездов облегченного типа			
446	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**102,0000**		**2987,55**	**304730**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**25539**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**82787**
		Итого материалов:				**2073,23**	**211469**
		Накладные расходы	%	--		282,80	28845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	26686
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**360262**
447	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**672,0000**		**122,08**	**82038**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**37282**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**60534**
		Итого материалов:				**0,98**	**656**
		Накладные расходы	%	--		39,99	26871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	8713
		Сметная стоимость:				**175,03**	**117622**
448	Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**100,8000**		**455,72**	**45936**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**15392**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**41164**
		Итого материалов:				**10,14**	**1022**
		Накладные расходы	%	--		115,08	11600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	4603
		Сметная стоимость:				**616,47**	**62140**
449	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**27,4176**		**3478,51**	**95372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		146,10	4006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	7950
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**107328**
450	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**27,4176**		**3117,91**	**85486**
		Накладные расходы	%	--		130,95	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	7126
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**96202**
451	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**41,1264**		**3117,91**	**128228**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	10689
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**144303**
452	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**~~Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010~~**	**м3**	**41,1264**		**2364,65**	**97250**
		Накладные расходы	%	--		99,32	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	8107
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**109441**
453	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4480**		**76113,79**	**34099**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**544**
		Итого материалов:				**74899,39**	**33555**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	2855
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**38548**

1	2	3	4	5	6	7	8
454	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**640,0000**		**1471,46**	**941734**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**30309**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**42516**
		Итого материалов:				**1376,25**	**880803**
		Накладные расходы	%	--		91,56	58597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	80027
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**1080358**
455	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**640,0000**		**690,10**	**441665**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**197**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**41**
		Итого материалов:				**689,73**	**441427**
		Накладные расходы	%	--		29,18	18674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	36827
		Сметная стоимость:				**776,82**	**497166**
456	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1280**		**76113,79**	**9743**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**73**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**155**
		Итого материалов:				**74899,39**	**9587**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	816
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**11014**
457	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**640,0000**		**1839,53**	**1177299**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**30348**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**42611**
		Итого материалов:				**1744,18**	**1116272**
		Накладные расходы	%	--		107,05	68515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	99665
		Сметная стоимость:				**2102,31**	**1345479**

1	2	3	4	5	6	7	8
458	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**640,0000**		**435,94**	**279004**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**99**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**22**
		Итого материалов:				**435,76**	**278884**
		Накладные расходы	%	--		18,41	11780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	23263
		Сметная стоимость:				**490,70**	**314047**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**8467625**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8467625**
Материалы -			Тенге				**1520072**
Всего заработная плата -			Тенге				**346787**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**723786**
Местные материалы -			Тенге				**5207428**
Транспортные расходы -			Тенге				**153361**
Накладные расходы -			Тенге				**572902**
Сметная прибыль -			Тенге				**723242**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9763769**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**378**
Сметная заработная плата -			Тенге				**346787**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**9763769**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**378**
Сметная заработная плата -			Тенге				**346787**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**72653566**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**7170104**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**4396655**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1702587**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**54367462**
- перевозка грузов			Тенге				**153361**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			**6565984,00**	**6565984**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4951818**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**77605384**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2968291**
ИТОГО:			Тенге				**80573676**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				5891352
	ИТОГО по смете:		Тенге				86465027
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**3 116 063**
	Итого						**89 581 090**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**1 412 087**
	Итого по смете:						**90 993 177**
	в 2017 г.-2018г		**1,032966065**				**93 992 864**
	НДС 12%		**12%**				**11 279 144**
	Итого с НДС						**105 272 007**
	Скидка 1%		**1%**				**1 052 720**
	Итого по акту						**104 219 287**

И.о.руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Кусмухамбетов Ж.

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист

_____Амирбеков Н.А.

Авторский надзор

_____Сандібаев К.О.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А.

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.