Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,г. Актобе, ул. Маресьева 4а** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №335 от 13.11.2017г.

Номер документа	Дата составления
19	27.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	55 642 146,00	55 642 146,00
				Итого	1	x	55 642 146,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.

Заказчик: "ЖКХ", "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**2 046 352 483,46**			**1 827 100 432**			**219 252 052**	**2 046 352 483,46**
Итого с 01 по 06 декабря месяц		**0**		**-**				
Итого за отчетный месяц		**49 680 488**		**49 680 488**			**5 961 659**	**55 642 146,00**

Всего к оплате: пятьдесят пять миллионов шестьсот сорок две тысячи сто сорок шесть тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

АКТ
выполненных работ за май месяц 2022г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда продолжение ул 6 - подъезд к поселку Кызылжар (Дополнительный лбъем работ)					
				ТИП 1			
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,5150**		**76113,79**	**343654**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**2583**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**5483**
		Итого материалов:				**74899,39**	**338171**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	16056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	28777
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**388487**
2	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6450,0000**		**1471,46**	**9490917**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**305459**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**428480**
		Итого материалов:				**1376,25**	**8876838**
		Накладные расходы	%	--		91,56	590546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	806517
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**10887981**
3	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=12**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6450,0000**		**2070,31**	**13353477**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,92**	**5966**
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**1240**
		Итого материалов:				**2069,19**	**13346272**
		Накладные расходы	%	--		87,53	564594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,63	1113446
		Сметная стоимость:				**2330,47**	**15031517**
4	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,2900**		**76113,79**	**98187**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**738**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1567**
		Итого материалов:				**74899,39**	**96620**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8222
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**110996**
5	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. м/з**	**м2 покрытия**	**6450,0000**		**1597,60**	**10304514**
		Итого оплата труда:				**47,42**	**305847**
		Итого эксплуатация машин:				**66,58**	**429439**
		Итого материалов:				**1502,24**	**9689476**
		Накладные расходы	%	--		96,89	624961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,56	874358
		Сметная стоимость:				**1830,05**	**11803833**
6	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**6450,0000**		**375,34**	**2420921**
		Итого оплата труда:				**0,15**	**994**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**219**
		Итого материалов:				**375,15**	**2419708**
		Накладные расходы	%	--		15,86	102303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,30	201858
		Сметная стоимость:				**422,49**	**2725082**
		Устройство тротуаров,пандусов и остановочных площадок					
7	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1010,0000**		**277,08**	**279852**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**209,47**	**211562**
		Итого эксплуатация машин:				**94,31**	**95252**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		143,25	144684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,63	33963
		Сметная стоимость:				**453,96**	**458499**
8	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**3030,0000**		**7,46**	**22618**
		Итого оплата труда:				**4,92**	**14902**
		Итого эксплуатация машин:				**3,40**	**10312**
		Накладные расходы	%	--		3,40	10313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,87	2635
		Сметная стоимость:				**11,74**	**35566**
9	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**151,5000**		**445,58**	**67506**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**23134**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**61869**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		114,66	17371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,82	6790
		Сметная стоимость:				**605,06**	**91666**
10	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**41,2080**		**3478,51**	**143342**
		Накладные расходы	%	--		146,10	6020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	11949
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**161312**
11	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**41,2080**		**3117,91**	**128483**
		Накладные расходы	%	--		130,95	5396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	10710
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**144589**
12	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**61,8120**		**3117,91**	**192724**
		Накладные расходы	%	--		130,95	8094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	16065
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**216884**
13	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**61,8120**		**2364,65**	**146164**
		Накладные расходы	%	--		99,32	6139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	12184
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**164487**
14	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9030**		**1214,40**	**1097**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**517**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1097**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		410,42	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,99	117
		Сметная стоимость:				**1754,80**	**1585**
15	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1290,0000**		**1236,87**	**1595567**
		Итого оплата труда:				**119,74**	**154469**
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**2595**
		Итого материалов:				**1115,78**	**1439352**
		Накладные расходы	%	--		127,19	164070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	140771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1473,19**	**1900409**
16	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1290,0000**		**413,32**	**533179**
		Итого оплата труда:				**38,37**	**49500**
		Итого материалов:				**374,94**	**483679**
		Накладные расходы	%	--		41,47	53495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,38	46934
		Сметная стоимость:				**491,17**	**633608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39122202**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39122202**
Материалы -			Тенге				**505492**
Всего заработная плата -			Тенге				**1075667**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**610713**
Местные материалы -			Тенге				**36184624**
		Накладные расходы -	Тенге				**2319002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3315296**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44756501**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1075667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44756501**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1075667**

РАЗДЕЛ 2.Улица №2

Устройство тротуара и остановочных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**100,6481**		**122,08**	**12287**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**5584**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**9066**
		Итого материалов:				**0,98**	**98**
		Накладные расходы	%	--		39,99	4025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	1305
		Сметная стоимость:				**175,03**	**17617**
18	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**15,0972**		**455,72**	**6880**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**2305**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**6165**
		Итого материалов:				**10,14**	**153**
		Накладные расходы	%	--		115,08	1737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	689
		Сметная стоимость:				**616,47**	**9307**
19	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,7376**		**3478,51**	**9523**
		Накладные расходы	%	--		146,10	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	794
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**10717**
20	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,7376**		**3117,91**	**8536**
		Накладные расходы	%	--		130,95	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	712
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**9606**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**4,1064**		**3117,91**	**12804**
		Накладные расходы	%	--		130,95	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	1067
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**14409**
22	**С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**4,1064**		**2364,65**	**9710**
		Накладные расходы	%	--		99,32	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	809
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**10928**
23	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8 мм при других видах покрытий**	**м**	**559,0000**		**905,35**	**506088**
		Итого оплата труда:				**532,35**	**297584**
		Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**11168**
		Итого материалов:				**360,37**	**201445**
		Накладные расходы	%	--		372,51	208235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,23	57146
		Сметная стоимость:				**1380,09**	**771470**
24	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,3850**		**39705,60**	**332931**
		Накладные расходы	%	--		1667,64	13983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3309,86	27753
		Сметная стоимость:				**44683,09**	**374668**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**898759**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**898759**
		Материалы -	Тенге				**201696**
		Всего заработная плата -	Тенге				**305473**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**373504**
		Накладные расходы -	Тенге				**229684**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90276**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1218719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305473**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1218719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305473**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**40020962**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1080981**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1063952**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**300160**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37876029**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**832828**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**40853789**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1715859**
		ИТОГО:	Тенге				**42569649**
		Сметная прибыль	Тенге				**3405572**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**45975221**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**3,9%**				**1 793 034**
		Итого					**47 768 255**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	**1,701%**				**812 538**
		Итого по смете:					**48 580 793**
		в 2017 г.-2018г	**1,032966065**				**50 182 310**
		НДС 12%	**12%**				**6 021 877**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС						**56 204 187**
	Скидка 1%		**1%**				**562 042**
	Итого по акту						**55 642 146**

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Танкиев А.**

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Торегали Р.Ж.**

Главный специалист

_____**Амирбеков Н.А.**

Авторский надзор

_____**Сандібай К.О.**

Тех. Надзор

_____**Кусаинов А.К.**

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____**Каскулаков К.К.**