Тараз қаласы өкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
«Таразтрансэнерго»
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8а
тел:8 (7262) 34-35-87, эл. пошта: taraztrans1@mail.ru
БСН 0409400001314

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Таразтрансэнерго»
отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз

080000, город Тараз, улица Исатая, 8а
тел:8 (7262) 34-35-87, эл.почта: taraztrans1@mail.ru
БИН 0409400001314

№ 760-61
11.09.2025

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект Департамент казначейство по ж.о мкр Акбулак 34

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:

Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Сулейманов С.

«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Сарсеков В.

Қысқадайындықбойыншакелесіжұмыстарорындалғанытуралы осы актініжасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкіжылужүйесінжәнеыстықсуменжабдықтаудыжәнесыртқыжылутрассасынағымдағыжөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкіжылужүйесінжәнесыртқыжылутрассасын су толықағарғанғадейінгидропневматикалықжуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 30 минут
   а) сыртқыжылужелісі/наружной теплотрассы 9,0 кг/см^2
   б) ішкіжылужүйесі/внутренней системы отопления 6,5 кг/см^2
   бұлреттетөмендегеніанықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,1-0,2 кг/см^2

Қорытынды/Заключение: Внутренняя и наружная система теплоснабжения опрессована без потерь.

Ескертпе/Примечание: необходимо заменить манометры. 2 шт.

ЖАЛПЫ БӨЛІМ

Тапсырысберуші/Заказчик: Сулейманов Е.

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Сарсеков В.