Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района Форма КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		21	24.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области	**59 772 152**	**26 785 714**							**3 214 286**	**30 000 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кулаков Н. И.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 060140008861

Эксперт технического надзора:
ТОО "Ордаинжиниринг"
_____ **Баймаганбетов С. С.**
ИИН 730415350272, №KZ06VJE00034912,
№KZ33VJE00034911, №KZ60VJE00034910

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"
БИН 000140014647

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Хромтау-Архитектура"
_____ **Шудабаев К. С.**
ИИН 640431300344 Приказ №2 от 15.04.19г.

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, тел 8 (71641) 22-7-78
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
БИН 000140014647, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД-4, 3В, тел 8 (7162) 52-31-61
Стройка: с.Старый Колутон Астраханский район, Акмолинская область
Объект: Реконструкция водопроводных сетей в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области

Договор подряда №21 от 24 мая 2019г.

Акт выполненных работ №3
за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ № п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-1-1 На строительство водовода								
			Раздел 1 Прокладка водовода диаметром 110								
1	1	11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39583,86	107,24	101,87	4244973	4032408	564966	0,00796	315,09
					5,37	18,78	212565	743385	59,1	0,01681	665,40
			м3 грунта								
2	2	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	504,06	1370,51	–	690819	–	408274	1,89	952,67
					1370,51	–	690819	–	59,1	–	–
			м3 грунта								
3	4	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	8,07	409004,17	138649	3300664	1118897	1457801	306	2469,42
					243205,76	47687,1	1962670	384835	62,1	63,4	511,64
			км трубопровода								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	41	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	37871,28	21,42	21,42	811203	811203	173012	–	–
					–	7,73	–	292745	59,1	0,00806	305,24
			м3 грунта								
5	42	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	37868,60	116,2	49,04	4400331	1857076	1992522	0,108	4089,81
			м3 уплотненного грунта		67,17	21,86	2543634	827808	59,1	0,02625	994,05
			Локальная смета 2-5-1 - Разведочно-эксплуатационная рабочая скважина								
6	1	11-040101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	5	7885,6	5726	39428	28630	12035	2,548	12,74
					2121,8	1465,4	10609	7327	67,1	1,46762	7,3381
			м бурения								
7	2	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	0,075	189247,74		14194				
			шт.								
8	3	11-040101-0106	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5	12657,6	9091,4	63288	45457	18410	4,191	20,955
					3490	1997,2	17450	9986	67,1	1,91092	9,5546
			м бурения								
9	4	11-040101-0108	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы т.ч.п 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	7	25269,29	18043,57	176885	126305	50179	8,448	59,136
					7034,86	3648,29	49244	25538	67,1	3,38965	23,72755
			м бурения								
10	5	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	0,52	189247,74		98409				
			шт.								
11	6	21-130703-1406	Вода с открытых источников	0,05	0,01		–				
			м3								
12	7	11-040201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости т.ч. п.3.52:	17	1514,18	907,41	25741	15426	8766	0,7152	12,1584
					595,59	172,88	10125	2939	67,1	0,1572	2,6724
			м закрепленной скважины								
13	8	23-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из	17	27080,58		460370				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм								
			м								
14	9	11-040301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	1	326003	208498	326003	208498	113079	141,11	141,11
					117505	51018	117505	51018	67,1	49,234	49,234
			колонна								
15	10	21-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	0,1	27406,21		2741				
			т								
16	11	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.92:	7	820,14	553,14	5741	3872	1635	0,29	2,03
					235,86	112,14	1651	785	67,1	0,105	0,735
			м труб								
17	12	23-010301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	7	8099,13		56694				
			м								
18	13	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	2	37849,14		75698				
			шт.								
19	14	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	251220	198445	753660	595335	198920	57,3	171,9
					52775	46042,67	158325	138128	67,1	47,51	142,53
			сутки откачки								
20	15	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	30	1793,53	119,13	53806	3574	21056	2	60
					1665,43	63,3	49963	1899	40,6	0,0725	2,175
			м трубопровода								
21	16	23-010301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	30	1622,11		48663				
			м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	17	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,005	74400	1200	372	6	203	86,5	0,4325
			т конструкций		66200	400	331	2	60,9	0,31	0,00155
23	18	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,005	346300,74		1732				
			т								
24	19	11-040701-0401	Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения	17	6258,88	4198,94	106401	71382	31340	2,39	40,63
			м		1990,18	757,29	33833	12874	67,1	0,678	11,526
		Локальная смета 2-5-2 - Разведочно-эксплуатационная резервная скважина									
25	1	11-040101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	5	7885,6	5726	39428	28630	12035	2,548	12,74
					2121,8	1465,4	10609	7327	67,1	1,46762	7,3381
			м бурения								
26	2	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	0,075	189247,74		14194				
			шт.								
27	3	11-040101-0106	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5	12657,6	9091,4	63288	45457	18410	4,191	20,955
					3490	1997,2	17450	9986	67,1	1,91092	9,5546
			м бурения								
28	4	11-040101-0108	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы т.ч.п 3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	7	25269,29	18043,57	176885	126305	50179	8,448	59,136
					7034,86	3648,29	49244	25538	67,1	3,38965	23,72755
			м бурения								
29	5	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	0,52	189247,74		98409				
			шт.								
30	6	21-130703-1406	Вода с открытых источников	0,05	0,01		–				
			м3								
31	7	11-040201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.	17	1514,18	907,41	25741	15426	8766	0,7152	12,1584

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Грунты 2 группы по устойчивости т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;		595,59	172,88	10125	2939	67,1	0,1572	2,6724
			м закрепленной скважины								
32	8	23-010303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	17	27080,58		460370				
			м								
33	9	11-040301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	1	326003	208498	326003	208498	113079	141,11	141,11
					117505	51018	117505	51018	67,1	49,234	49,234
			колонна								
34	10	21-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	0,1	27406,21		2741				
			т								
35	11	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.92:	7	820,14	553,14	5741	3872	1635	0,29	2,03
					235,86	112,14	1651	785	67,1	0,105	0,735
			м труб								
36	12	23-010301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	7	8099,13		56694				
			м								
37	13	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	2	37849,14		75698				
			шт.								
38	14	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	251220	198445	753660	595335	198920	57,3	171,9
					52775	46042,67	158325	138128	67,1	47,51	142,53
			сутки откачки								
39	15	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	30	1793,53	119,13	53806	3574	21056	2	60
					1665,43	63,3	49963	1899	40,6	0,0725	2,175
			м трубопровода								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	16	23-010301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	30	1622,11		48663				
			м								
41	17	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,005	74400	1200	372	6	203	86,5	0,4325
			т конструкций		66200	400	331	2	60,9	0,31	0,00155
42	18	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,005	346300,74		1732				
			т								
43	19	11-040701-0401	Скважины глубиной до 50 м на воду. Ликвидация станками роторного бурения	17	6258,88	4198,94	106401	71382	31340	2,39	40,63
			м		1990,18	757,29	33833	12874	67,1	0,678	11,526
			Всего прямые затраты				**18 067 642**				**8 869**
											2 975

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 409 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 819 584
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 248 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 838 370
Накладные расходы I уровня, тенге	5 507 821
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 575 463
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	943 019
Итого, тенге	24 518 482
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 961 479
Всего	**26 479 961**
Временные здания и сооружения (1,3%, к=0,8)	275 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1 059 512
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. (ноябрь)	**27 814 865**
в текущих и прогнозных ценах 2017г. (Иинф = 1,070)	**29 761 906**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ценовая скидка согласно Договора				**-2 976 192**				
			Итого в текущих ценах				**26 785 714**				
			НДС (12 %)				3 214 286				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**30 000 000**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 060140008861

_____ **Кулаков Н. И.**

Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Ордаинжиниринг"

_____ **Баймаганбетов С. С.**

ИИН 730415350272, №KZ06VJE00034912, №KZ33VJE00034911, №KZ60VJE00034910

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Таир"
БИН 000140014647

_____ **Мырзахметов Е. К.**

Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Хромтау-Архитектура"

_____ **Шудабаев К. С.**

ИИН 640411300344 Приказ №2 от 15.04.19г.