Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за октябрь 2025 года
по договору №57 от 21.08.2025

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетісу	тенге	178 145 693,43	110 581 171,93	0,00	26 291 765,37	84 289 406,56	0,00	84 289 406,56
2	в т.ч. на 2025 г.		178 145 693,43	110 581 171,93	0,00	26 291 765,37	84 289 406,56	0,00	84 289 406,56

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____Досжанов А.М.
М.П.

Технадзор:
Руководитель ТОО "КВС Company - 9001"

Мамедов И.И.

Поставщик:

Директор ТОО "Алакол жолдары"

Шайзанов С.М.
М.П.

Представитель заказчика _____Далдыбаев Н.Б.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.

Адрес: область Жетiсу, Алакольский район

Основной договор № 57 от 21.08.2025 г

Ф2

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за октябрь 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетiсу

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть**				
		Исправление профиля с доблавлением нового материала				
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**9 240**	**636**	**5876640**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			219	2023560
		в том числе оплата труда рабочих			108	997920
1.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	480,038	4 265	2047362
1.2		машины и механизмы			416	3843840
		в том числе оплата труда машинистов			97	896280
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	87,11665	12 484	1087564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*87,11665*	*3 221*	280603
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	63,35756	15 739	997185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	63,35756	*3 848*	243800
1.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,83939	11 037	174819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	15,83939	*3 221*	51019
1.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	57,41779	20 559	1180452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	57,41779	*3 848*	220944
1.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	30,68882	12 228	375263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	30,68882	*2 694*	82676
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,90965	8 224	73273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	8,90965	*2 694*	24003
1.3		материалы, изделия и конструкции			1	9240
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	140,088	36	5043
2	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** Формула объема =19800.0,06.1,26	**м^3**	**706,048**	**4 735,6**	**3343561**
3	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 19800.0,09.1,26	**м^3**	**1 059,072**	**4 712,86**	**4991258**

1	2	3	4	5	6	7
		Розлив битумных вяжущих				
4	**1127-0602-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Формула объема = 18000.0,0008	**т**	**14,4**	**6 272**	**90317**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			6 272	90317
		в том числе оплата труда машинистов			2 018	29059
4.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	4,810752	20 027	96345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*9,621504*	*6 442*	*61982*
5	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 1,03.18000.0,0008	**т**	**14,83**	**196 590,64**	**2915439**
		Устройство из асфальтобетонного покрытия				
6	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**12 000**	**453**	**5436000**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			100	1200000
		в том числе оплата труда рабочих			49	588000
6.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	233,9436	5 149	1917900
6.2		машины и механизмы			353	4236000
		в том числе оплата труда машинистов			51	612000
6.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,30236	1 533	1997
6.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	49,89917	154	7684
6.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	49,89917	22 953	1145336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	49,89917	*3 221*	160725
6.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	74,2349	20 954	1555518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	74,2349	*3 848*	285656
6.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	15,6283	8 303	129762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	15,6283	*2 694*	42103
6.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,4178	12 228	127389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	10,4178	*2 694*	28066
6.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,5209	10 506	5473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,5209	*3 221*	1678
6.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	27,3497	47 730	1305401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	27,3497	*3 848*	105242
7	**216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000108.12000	**т**	**0,1296**	**196 590,64**	**25478**
8	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0976.12000	**т**	**1 171,2**	**25 560**	**29935872**
9	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**12 000**	**35**	**420000**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
9.1		затраты на труд рабочих			35	420000
		в том числе оплата труда рабочих			17	204000
9.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	108,5414	5 823	632037
10	**216-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** Формула объема = 0,0000014.4.12000	**т**	**0,0672**	**196 590,64**	**13211**
11	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** Формула объема = 0,0121.4.12000	**т**	**580,8**	**25 560**	**14845248**

Всего по смете	**67 893 024,00**
Сметная прибыль 5%	3 394 651,20
Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,00
ИТОГО	71 287 675,20
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	75 258 398,71
НДС 12%	9 031 007,85
Всего по акту	**84 289 406,56**

ГУ "УПТиАД области Жетісу"

Заместитель руководителя _____ **Досжанов А.М.**

М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"

Директор _____ **Шайзанов С.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "КВС Company - 9001"

_____ **Бестюбаев Ж.А.**

М.П.

Представитель заказчика _____Далдыбаев Н.Б.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.