Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа села Есенгельды" отдела образования по Атбасарскому району, управления образования Акмолинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
060140000456	030340000977			103	22.04.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа села Есенгельды" отдела образования по Атбасарскому району, управления образования Акмолинской области	**260 773 328,84**	**81 009 261,00**	**72 329 697,00**				**8 679 564,00**	**81 009 261,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Наймушина Н. Г.**
Руководитель ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

ПОДРЯДЧИК: _____ **Сабиров Ж. Ж.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
БИН 160340002503

Эксперт_____ **Серікбай Т.Е.**
аттестат № KZ07VJE00084170 от 08.12.2023г.
аттестат № KZ34VJE00084169 от 08.12.2023г.
аттестат № KZ77VJE00084171 от 08.12.2023г.

SANA-2015 22.4.1D от 07.11.2022 г. Цена региона Акмолинская область Атбасарский район Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 060140000456, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ЛУКА БЕЛАШ, 109В; тел 87164325531

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 303, тел 87777582555

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная школа села Есенгельды" отдела образования по Атбасарскому району, управления образования Акмолинской области

Договор подряда №103 от 22.04.2024г.

Акт выполненных работ №2
за июнь 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-01-01 - Общестроительные работы												
Раздел 2 Отделочные работы												
2.1 1-й этаж												
1	73	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	2356,32	1 837,00	38,62	4 328 560	91 001	668 394	2 624 156	7 508 933
						1 514,72	32,04	3 569 165	75 496	-	556 217	
2	74	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1494,4	441,88	1,12	660 345	1 674	125 604	384 400	1 128 325
						356,71	0,55	533 067	822	-	83 580	
3	75	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1494,4	219,41	0,48	327 886	717	47 178	201 841	572 105
						187,36	0,23	279 991	344	-	42 378	
4	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	768,6	2 320,12	42,98	1 783 244	33 034	253 015	1 097 952	3 111 692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 947,95	36,09	1 497 194	27 739	-	230 496	
5	79	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	768,6	510,71	1,12	392 532	861	64 601	235 795	678 593
						425,54	0,55	327 070	423	-	50 266	
6	80	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	768,6	265,74	0,48	204 248	369	24 265	129 450	360 394
						233,69	0,23	179 614	177	-	26 696	
2.2 2-й этаж												
7	81	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1263,3	1 837,00	38,62	2 320 682	48 789	358 348	1 406 896	4 025 784
						1 514,72	32,04	1 913 546	40 476	-	298 206	
8	82	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1263,3	441,88	1,12	558 227	1 415	106 180	324 955	953 837
						356,71	0,55	450 632	695	-	70 655	
9	83	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1263,3	219,41	0,48	277 181	606	39 882	170 628	483 634
						187,36	0,23	236 692	291	-	35 825	
10	84	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,7	1 647,79	104,86	47 292	3 009	10 705	25 978	79 132
						1 169,92	87,24	33 577	2 504	-	5 862	
11	85	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	28,7	5 075,13	21,88	145 656	628	67 939	55 713	217 479
						2 686,03	10,10	77 089	290	-	16 110	
12	86	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	708,6	2 320,12	42,98	1 644 037	30 456	233 264	1 012 241	2 868 780
						1 947,95	36,09	1 380 317	25 573	-	212 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	87	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	510,71	1,12	361 889	794	59 558	217 388	625 619
						425,54	0,55	301 538	390	-	46 342	
14	88	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	265,74	0,48	188 303	340	22 371	119 344	332 259
						233,69	0,23	165 593	163	-	24 612	
2.3 3-й этаж												
15	89	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1225,3	1 837,00	38,62	2 250 876	47 321	347 569	1 364 576	3 904 688
						1 514,72	32,04	1 855 986	39 259	-	289 236	
16	90	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1225,3	441,88	1,12	541 436	1 372	102 986	315 181	925 146
						356,71	0,55	437 077	674	-	68 529	
17	91	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1225,3	219,41	0,48	268 843	588	38 683	165 495	469 085
						187,36	0,23	229 572	282	-	34 747	
18	92	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,4	1 647,79	104,86	94 583	6 019	21 411	51 956	158 262
						1 169,92	87,24	67 153	5 008	-	11 723	
19	93	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	57,4	5 075,13	21,88	291 312	1 256	135 878	111 426	434 957
						2 686,03	10,10	154 178	580	-	32 219	
20	94	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	708,6	2 320,12	42,98	1 644 037	30 456	233 264	1 012 241	2 868 780
						1 947,95	36,09	1 380 317	25 573	-	212 502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	95	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	510,71	1,12	361 889	794	59 558	217 388	625 619
						425,54	0,55	301 538	390	-	46 342	
22	96	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	265,74	0,48	188 303	340	22 371	119 344	332 259
						233,69	0,23	165 593	163	-	24 612	
Раздел 3 Полы 1-й этаж												
3.2 Тип2												
23	104	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	435,8	4 030,00	-	1 756 274	-	1 756 274	-	1 896 776
						-	-	-	-	-	140 502	
Раздел 4 Полы 2-го этажа												
4.1 Тип1												
24	107	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	52,05	1 152,33	35,95	59 979	1 871	31 709	19 787	86 147
						507,17	20,83	26 398	1 084	-	6 381	
25	108	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	52,05	328,97	12,32	17 123	641	15 829	729	19 280
						12,54	6,89	653	359	-	1 428	
26	109	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	52,05	6 206,79	197,52	323 063	10 281	231 591	61 754	415 602
						1 559,87	87,95	81 191	4 578	-	30 785	
27	110	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	66,65	2 442,21	17,45	162 773	1 163	134 506	19 833	197 214
						406,66	6,63	27 104	442	-	14 608	
4.2 Тип2												
28	111	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	22,3	2 623,75	15,94	58 510	355	46 379	8 607	72 486
						528,02	8,04	11 775	179	-	5 369	
29	112	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	263,2	6 041,04	68,94	1 590 002	18 145	1 312 465	193 206	1 925 865
						985,53	34,01	259 391	8 951	-	142 657	
30	113	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	445,5	137,29	36,75	61 163	16 372	-	37 866	106 951
						100,54	17,51	44 791	7 801	-	7 922	
31	114	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	445,5	4 030,00	-	1 795 365	-	1 795 365	-	1 938 994
						-	-	-	-	-	143 629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5 Полы 3-го этажа												
5.1 Тип1												
32	117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	52,6	1 152,33	35,95	60 613	1 891	32 044	19 997	87 059
						507,17	20,83	26 677	1 096	-	6 449	
33	118	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	52,6	328,97	12,32	17 304	648	15 996	736	19 483
						12,54	6,89	660	362	-	1 443	
34	119	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	52,6	6 206,79	197,52	326 477	10 390	234 038	62 406	419 994
						1 559,87	87,95	82 049	4 626	-	31 111	
35	120	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	60,72	2 442,21	17,45	148 291	1 060	122 539	18 068	179 668
						406,66	6,63	24 692	403	-	13 309	
5.2 Тип2												
36	121	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	23,5	2 623,75	15,94	61 658	375	48 875	9 070	76 386
						528,02	8,04	12 408	189	-	5 658	
37	122	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	298,4	6 041,04	68,94	1 802 646	20 572	1 487 992	219 046	2 183 427
						985,53	34,01	294 082	10 149	-	161 735	
38	123	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	437,4	137,29	36,75	60 051	16 074	-	37 177	105 006
						100,54	17,51	43 976	7 659	-	7 778	
39	124	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	437,4	4 030,00	-	1 762 722	-	1 762 722	-	1 903 740
						-	-	-	-	-	141 018	
Раздел 6 Проемы												
6.3 Откосы												
40	155	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%	м2	63,6	8 116,88	31,51	516 234	2 004	68 813	321 595	904 855
						7 003,40	19,56	445 416	1 244	-	67 026	
Раздел 8 Демонтажные работы												
41	167	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	73,4	1 217,27	39,11	89 348	2 871	-	63 546	165 126
						1 178,16	24,28	86 477	1 782	-	12 232	
42	168	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.ДМ НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	280,7	434,50	28,76	121 964	8 073	-	85 368	223 919
						405,74	16,66	113 891	4 676	-	16 587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	169	1111-0101-1102	Стяжки цементные. ДМ. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=0;	м2 стяжки	280,7	19,89	9,86	5 583	2 768	-	3 141	9 422
						10,03	5,51	2 815	1 547	-	698	
44	170	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	558	164,18	3,53	91 612	1 970	-	65 423	169 598
						160,65	2,19	89 643	1 222	-	12 563	
45	171	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	45,8	108,18	-	4 955	-	-	3 568	9 205
						108,18	-	4 955	-	-	682	
46	172	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	561,6	497,27	23,36	279 267	13 119	-	197 490	514 898
						473,91	14,50	266 148	8 143	-	38 141	
47	173	1212-0104-0504	СтеныОчистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72%	м2	2488,6	362,49	-	902 093	-	-	649 507	1 675 728
						362,49	-	902 093	-	-	124 128	
48	174	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	30,07	330,72	-	9 945	-	-	7 160	18 473
						330,72	-	9 945	-	-	1 368	
49	175	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	300,7	1 153,18	84,96	346 761	25 547	-	239 702	633 380
						1 068,22	38,93	321 214	11 706	-	46 917	
50	176	1212-0104-0504	Потолки Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72%	м2	1417,2	362,49	-	513 721	-	-	369 879	954 288
						362,49	-	513 721	-	-	70 688	
51	177	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	747,9	53,17	-	39 766	-	-	28 632	73 870
						53,17	-	39 766	-	-	5 472	
52	178	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	200,7	201,41	-	40 423	-	-	29 105	75 090
						201,41	-	40 423	-	-	5 562	
53	186	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	52,2	1 639,14	216,03	85 563	11 277	-	58 527	155 617
						1 423,11	134,11	74 286	7 001	-	11 527	
54	187	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	6,5	36 342,31	7 262,53	236 225	47 206	-	151 210	418 430
						29 079,78	3 229,93	189 019	20 995	-	30 995	
55	189	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	918	330,72	-	303 601	-	-	218 593	563 970
						330,72	-	303 601	-	-	41 776	
56	190	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	0,277	36 342,31	7 262,53	10 067	2 012	-	6 444	17 832
						29 079,78	3 229,93	8 055	895	-	1 321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	200	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	100	170,00	-	17 000	-	-	-	18 360
						-	-	-	-	-	1 360	
58	201	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1000	58,00	-	58 000	-	-	-	62 640
						-	-	-	-	-	4 640	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**								**50 964 141**

Локальная смета 02-01-02 - Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Раздел 7 Кабельно-проводниковая продукция и трубы

1	38	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	3689	496,67	4,60	1 832 216	16 969	52 347	1 269 633	3 349 997
						477,88	0,13	1 762 899	480	-	248 148	
2	39	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	75	616,82	5,42	46 262	407	3 191	30 746	83 169
						568,85	0,52	42 664	39	-	6 161	
3	40	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	3725,89	111,00	-	413 574	-	413 574	-	446 660
						-	-	-	-	-	33 086	
4	41	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	75,75	239,00	-	18 104	-	18 104	-	19 552
						-	-	-	-	-	1 448	
5	42	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	3689	122,77	1,14	452 899	4 205	89 016	260 270	770 223
						97,50	0,49	359 678	1 808	-	57 054	
6	43	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	45	145,93	2,28	6 567	103	1 199	3 822	11 220
						117,00	0,98	5 265	44	-	831	
7	44	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	30	172,13	4,55	5 164	137	932	2 991	8 807
						136,50	1,96	4 095	59	-	652	
8	45	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,368	249 386,00	-	91 774	-	91 774	-	99 116
						-	-	-	-	-	7 342	
9	46	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	2,28	372 858,00	-	850 116	-	850 116	-	918 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	68 009	
10	47	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,018	574 495,00	-	584 836	-	584 836	-	631 623
						-	-	-	-	-	46 787	
11	48	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,023	956 170,00	-	21 992	-	21 992	-	23 751
						-	-	-	-	-	1 759	
12	49	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,045	2 160 751,00	-	97 234	-	97 234	-	105 013
						-	-	-	-	-	7 779	
13	50	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	1 км	0,03	3 620 918,00	-	108 628	-	108 628	-	117 318
						-	-	-	-	-	8 690	
Раздел 10 Демонтажные работы												
14	67	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	220	89,95	0,81	19 789	178	-	14 201	36 709
						89,14	0,51	19 611	112	-	2 719	
15	68	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	145	82,38	-	11 945	-	-	8 600	22 189
						82,38	-	11 945	-	-	1 644	
16	69	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	1700	136,24	0,27	231 608	459	-	166 635	430 102
						135,97	0,17	231 149	289	-	31 859	
17	70	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72%	шт.	164	2 322,84	1 021,15	380 946	167 469	-	205 296	633 141
						1 301,69	436,93	213 477	71 657	-	46 899	
18	71	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72%	м3 заделки	0,38622	238 525,31	1 952,46	92 123	754	45 795	33 062	135 200
						118 001,54	890,00	45 575	344	-	10 015	
19	72	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	1695	452,97	191,93	767 784	325 321	-	421 124	1 284 021
						261,04	84,03	442 463	142 431	-	95 113	
20	73	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,655	170,00	-	111	-	-	-	120
						-	-	-	-	-	9	
21	74	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	6,55	58,00	-	380	-	-	-	410
						-	-	-	-	-	30	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**								**9 126 466**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета № 02-01-01 - Общестроительные работы

Раздел 4 Полы 2-го этажа												
4.1 Тип1												
1	1	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками - засыпка из песка НР=94%	м3 подстилающего слоя	48	14 514,28	1 534,30	696 685	73 646	407 165	229 437	1 000 212
						4 497,38	587,66	215 874	28 208	-	74 090	
2	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	211,15	1 152,33	35,95	243 314	7 591	128 635	104 798	375 961
						507,17	20,83	107 089	4 398	-	27 849	
3	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	211,15	328,97	12,32	69 462	2 601	64 213	3 857	79 185
						12,54	6,89	2 648	1 455	-	5 866	
4	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,574	479 181,50	2 141,60	275 050	1 229	261 606	11 601	309 583
						21 280,90	928,26	12 215	533	-	22 932	
5	5	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	211,15	6 206,79	197,52	1 310 564	41 706	939 491	327 062	1 768 636
						1 559,87	87,95	329 367	18 571	-	131 010	
Раздел 5 Полы 3-го этажа												
5.1 Тип1												
6	6	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками - засыпка из песка НР=94%	м3 подстилающего слоя	43	14 514,28	1 534,30	624 114	65 975	364 752	205 537	896 023
						4 497,38	587,66	193 387	25 269	-	66 372	
7	7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	218,6	1 152,33	35,95	251 899	7 859	133 173	108 495	389 226
						507,17	20,83	110 867	4 553	-	28 832	
8	8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	218,6	328,97	12,32	71 913	2 693	66 478	3 992	81 977
						12,54	6,89	2 741	1 506	-	6 072	
9	9	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,591	479 181,50	2 141,60	283 196	1 266	269 354	11 945	318 752
						21 280,90	928,26	12 577	549	-	23 611	
10	10	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	218,6	6 206,79	197,52	1 356 804	43 178	972 639	338 601	1 831 037
						1 559,87	87,95	340 988	19 226	-	135 632	
Раздел 9 Прочие												
9.1 Прочие работы												
11	11	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	78	3 376,43	20,90	263 362	1 630	144 619	106 000	398 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 501,44	8,54	117 112	666	-	29 549	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**								**7 449 503**

Всего	**67 540 110**
в том числе оборудование	**0**
Итого	**67 540 110**
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	810 481
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	888 558
Итого	**69 239 149**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 384 783**
Итого в текущих ценах 2022г.	**70 623 932**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023г. К = 1,045053870	**73 805 813**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-1 476 116,00
Итого в текущих ценах	**72 329 697**
НДС (12 %)	8 679 564
Итого	**81 009 261**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Сабиров Ж. Ж.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140000456

Руководитель _____ **Наймушина Н. Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
БИН 160340002503

_____ **Серікбай Т.Е.**

аттестат № KZ07VJE00084170 от 08.12.2023г.
аттестат № KZ34VJE00084169 от 08.12.2023г.
аттестат № KZ77VJE00084171 от 08.12.2023г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TecnoPlast", БИН 130540023369

_____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280
Атестат № KZ21VJE00090515 от 10.01.2025 г.