Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"
Договор №186 от 08.08.2017 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства на 2017г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2017г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"	60 147,030	19 236,285	50 399,99888	19 236,285	50 399,99888	19 236,285	50 399,99888	19 236,285	30 489,01988	11 636,815
Итого к оплате в тыс.тенге									**30 489,01988**	

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
И.О.руководителя_____Акпанбетов М.А.

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"
Директор_____Динаев Н.С.

Технадзор:
ТОО "Жан и К Строй Сервис"
Директор_____Жусупбеков Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"

Договор №186 от 8.08.2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Фасад								
1	Е0161-10-3	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм** м2	100	452,39	15,70	45239	1570	27155	1,71	171
				284,92	2,43	28492	243	94,5	0,01	1
2	Е0115-155-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая** м2	201	15,41	1,13	3097	226	2195	0,07	13
				11,13	0,43	2238	85	94,5	--	--
		Крыльцо главного входа								
3	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе** 1м2	20,4	424,27	14,85	8655	303	5561	1,54	31
				243,95	2,32	4977	47	110,7	0,02	--
4	С11011-530	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм** м2	20,4	1300,00	--	26520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	42,2	452,39	15,70	19091	663	11459	1,71	72
		м2		284,92	2,43	12024	103	94,5	0,01	1
6	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	84,5	15,41	1,13	1302	95	923	0,07	6
		м2		11,13	0,43	941	36	94,5	--	--
		Отмостка								
7	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	12,6	1163,01	310,44	14654	3911	2040	0,25	3
		м3		37,01	98,23	466	1238	119,7	0,34	4
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	84	496,95	--	41744	--	2862	0,17	14
		м2		28,46	--	2391	--	119,7	--	--
9	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	90	816,83	9,53	73515	857	4810	0,27	24
		м2		46,32	3,57	4169	322	107,1	0,02	2
10	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки М100	90	208,88	14,18	18799	1276	6895	0,43	38
		м2		69,30	2,23	6237	201	107,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**252616**	**8902**			**374**
			Тенге			**61934**	**2274**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**252616**				
		Материалы -	Тенге			**70942**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**64208**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**26520**				
		Местные материалы -	Тенге			**84319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63899**				**32**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**9585**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**18991**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**335506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**416**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73793**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**335506**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**416**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73793**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочное покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тип1 53 м2								
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	53	33,43	29,06	1772	1540	796	0,01	--
		м2		1,03	10,26	55	544	133	0,05	3
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,95	830,06	68,13	6599	542	361	0,14	1
		м3		21,38	12,76	170	101	133	0,04	--
13	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	53	213,19	36,34	11299	1926	1408	0,05	3
		м2		7,58	12,40	402	657	133	0,04	2
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	53	622,48	15,35	32991	814	775	0,03	2
		м2		5,94	5,06	315	268	133	0,02	1
15	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	53	149,84	--	7941	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	29	541,89	6,63	15715	192	4260	0,70	20
		м		108,68	1,76	3152	51	133	0,01	--
17	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,305	10663,00	--	13915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Заложение асфальта и щебня 1318 м2								
18	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1318	213,19	36,34	280990	47895	35024	0,05	65
		м2		7,58	12,40	9990	16343	133	0,04	57
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1318	622,48	15,35	820423	20233	19282	0,03	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	7829	6669	133	0,02	23
20	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1318	149,84	--	197486	--	35	--	--
		м2		0,02	--	26	--	133	--	--
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	621	541,89	6,63	336517	4118	91213	0,70	433
		м		108,68	1,76	67490	1091	133	0,01	4
22	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	27,945	10663,00	--	297978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие волейбольной и баскетбольной площадки 448 м2								
23	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	448	33,43	29,06	14977	13019	6727	0,01	4
		м2		1,03	10,26	461	4596	133	0,05	22
24	Е0127-29-1к=2	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	448	426,39	72,68	191022	32560	23810	0,10	44
		м2		15,16	24,80	6792	11110	133	0,04	20
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	448	622,48	15,35	278869	6877	6554	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2661	2267	133	0,02	8
26	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	448	149,84	--	67127	--	12	--	--
		м2		0,02	--	9	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	88	541,89	6,63	47687	584	12926	0,70	61
		м		108,68	1,76	9564	155	133	0,01	1
28	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,408	10663,00	--	15014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип IV 542 м2								
29	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	542	33,43	29,06	18119	15751	8139	0,01	5
		м2		1,03	10,26	558	5561	133	0,05	27
30	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	54,2	556,64	73,75	30170	3997	2382	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1159	632	133	0,04	2
31	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	542	99,80	42,08	54090	22807	52068	0,38	207
		м2		57,38	14,85	31100	8049	133	0,07	39
32	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	542	1430,00	--	775060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	320	541,89	6,63	173406	2122	47002	0,70	223
		м		108,68	1,76	34778	562	133	0,01	2
34	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	14,4	10663,00	--	153547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3842714**	**174976**			**1137**
			Тенге			**176512**	**58657**			**212**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3842714**				
		Материалы -	Тенге			**29180**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**235169**			
		Местные материалы -	Тенге			**3462046**				
		Накладные расходы -	Тенге			**312775**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**156**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46916**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**249329**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4404818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282085**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4404818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282085**			
		РАЗДЕЛ 3.Внеплощадочное покрытие								
		Покрытие тип1 38 м2								
35	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**38**	**33,43**	**29,06**	**1270**	**1104**	**571**	**0,01**	**--**
		м2		**1,03**	**10,26**	**39**	**390**	**133**	**0,05**	**2**
36	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**5,7**	**830,06**	**68,13**	**4731**	**388**	**259**	**0,14**	**1**
		м3		**21,38**	**12,76**	**122**	**73**	**133**	**0,04**	**--**
37	**Е0127-29-1**	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**38**	**213,19**	**36,34**	**8101**	**1381**	**1010**	**0,05**	**2**
		м2		**7,58**	**12,40**	**288**	**471**	**133**	**0,04**	**2**
38	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**38**	**622,48**	**15,35**	**23654**	**583**	**556**	**0,03**	**1**
		м2		**5,94**	**5,06**	**226**	**192**	**133**	**0,02**	**1**
39	**Е0127-54-1 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**38**	**149,84**	**--**	**5694**	**--**	**1**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**--**	**1**	**--**	**133**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	541,89	6,63	10838	133	2938	0,70	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	--
41	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,9	10663,00	--	9597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Заложение асфальта и щебня 38 м2								
42	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	38	33,43	29,06	1270	1104	571	0,01	--
		м2		1,03	10,26	39	390	133	0,05	2
43	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	38	213,19	36,34	8101	1381	1010	0,05	2
		м2		7,58	12,40	288	471	133	0,04	2
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	38	622,48	15,35	23654	583	556	0,03	1
		м2		5,94	5,06	226	192	133	0,02	1
45	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	38	149,84	--	5694	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	541,89	6,63	10838	133	2938	0,70	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,9	10663,00	--	9597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие тип IV 20 м2								
48	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	20	33,43	29,06	669	581	300	0,01	--
		м2		1,03	10,26	21	205	133	0,05	1
49	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	556,64	73,75	1113	148	88	0,14	--
		м3		21,38	11,67	43	23	133	0,04	--
50	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	20	99,80	42,08	1996	842	1921	0,38	8
		м2		57,38	14,85	1148	297	133	0,07	1
51	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	20	1430,00	--	28600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	14	541,89	6,63	7587	93	2056	0,70	10
		м		108,68	1,76	1522	25	133	0,01	--
53	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,224	10663,00	--	2389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			165393	8454			54
			Тенге			8309	2800			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165393				
		Материалы -	Тенге			1577				
		Всего заработная плата -	Тенге				11109			
		Местные материалы -	Тенге			147053				
		Накладные расходы -	Тенге			14775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			190977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13325			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
54	У1-32-19	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы**	547,9	1978,06	133,70	1083779	73254	101037	0,53	290
		м		87,45	44,27	47914	24256	140	0,22	118
55	У1-32-20	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	547,9	1326,14	2,31	726592	1266	77546	0,91	499
		м		156,55	0,71	85774	389	90	--	2
56	У1-34-5	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы**	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26,00	52
		ворота		4207,50	600,66	8415	1201	140	2,90	6
57	У1-34-6	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций**	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15,00	30
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	--
58	У1-43-21	**Скамья типа II, строительные работы**	2	12389,94	303,60	24780	607	4128	11,00	22
		скамья		1881,00	84,60	3762	169	105	0,41	1
59	У1-49-2	**Урна типа 2, строительные работы**	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,20	10
		урна		864,60	19,74	1729	39	105	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1984128**	**79433**			**903**
			Тенге			**152629**	**26077**			**127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215302				
	Материалы -		Тенге			1075387				
	Всего заработная плата -		Тенге				87486			
		Накладные расходы -	Тенге			120485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1415934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				105558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			768825				
		Материалы -	Тенге			676679				
		Всего заработная плата -	Тенге				91220			
		Накладные расходы -	Тенге			82098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51055				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			901979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				103535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2317914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				209093			
		РАЗДЕЛ 5.МАФ								
60	У1-11-9	**Стойка баскетбольная, тип I строительные работы**	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
		стойка		2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
61	У1-11-10	**Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций**	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26,00	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	--
62	У1-12-6	**Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы**	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
63	У1-12-7	**Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций**	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
		Покрытие под спортплощадку 800 м2								
64	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	800	33,43	29,06	2674[illegible]	23248	12013	0,01	7
		м2		1,03	10,26	824	8208	133	0,05	40
65	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	56	556,64	73,75	31172	4130	2461	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1197	653	133	0,04	2
66	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	56	9164,51	196,62	513212	11011	20375	1,79	100
		м3		272,25	74,27	15246	4159	105	0,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	12,288	67700,00	--	831898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	800	6,09	--	4872	--	6469	0,04	33
		м2		6,08	--	4864	--	133	--	--
69	СПрайс-лист	Стоимость искуственного газона	800	815,54	--	652435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,12	218,93	--	26	--	30	1,54	--
		м3		218,93	--	26	--	113	--	--
		Ограждение стройплощадки								
71	У1-15-4	Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, строительные работы	1	463965,52	1386,28	463966	1386	68173	293,00	293
		огражд.		48345,00	349,68	48345	350	140	1,70	2
72	У1-15-5	Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций	1	395536,28	7431,60	395536	7432	18913	109,00	109
		огражд.		18807,68	2206,60	18808	2207	90	8,20	8
73	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,50	9
		ворота		749,10	558,36	1498	1117	140	2,70	5
74	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50,00	100
		ворота		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3218522	55786			772
			Тенге			126902	18291			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2638164				
		Материалы -	Тенге			525472				
		Всего заработная плата -	Тенге				95490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1484332				
		Местные материалы -	Тенге			500800				
		Накладные расходы -	Тенге			122634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2926446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				113885			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			580358				
	Материалы -		Тенге			525230				
	Всего заработная плата -		Тенге				49703			
		Накладные расходы -	Тенге			44733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			662596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				56413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3589042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				170299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9463371**	**327551**			**3240**
			Тенге			**526285**	**108100**			**446**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8114188				
	Материалы -		Тенге			1702558				
	Всего заработная плата -		Тенге				493461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1510852				
	Местные материалы -		Тенге			4194217				
		Накладные расходы -	Тенге			634568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9273681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				588647			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1349183				
	Материалы -		Тенге			1201908				
	Всего заработная плата -		Тенге				140924			
		Накладные расходы -	Тенге			126831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1564576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							877
		Сметная заработная плата -	Тенге				159948			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10838256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4067
		Сметная заработная плата -	Тенге				748595			

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**10 838 256,00**	**0,00**		**10 838 256,00**			
		Временные здания и сооружения 1,44%	**Тенге**	**155 782,89**			**155 782,89**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**10 974 038,89**	**0,00**		**10 974 038,89**			
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**	**148 149,52**			**148 149,52**			
		Выслуга лет-1%	**Тенге**			**109 740,39**	**109 740,39**			
		Доп.отпуска-0,4%	**Тенге**			**43 896,16**	**43 896,16**			
		Оплата в зоне экологического бедствия	**Тенге**			**360 990,10**	**360 990,10**			
		Итого в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**11 122 188,41**	**0,00**	**514 626,64**	**11 636 815,06**			
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,737	**Тенге**	**30 441 429,68**	**0,00**	**1 408 533,13**	**31 849 962,81**			
		Налоги обязательные платежи-2%	**Тенге**			**636 999,26**	**636 999,26**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**30 441 429,68**	**0,00**	**2 045 532,38**	**32 486 962,06**			
		Итого с понижающим коэф.к=0,837946593	**Тенге**	**25 508 292,29**	**0,00**	**1 714 046,89**	**27 222 339,18**			
		НДС-12%	**Тенге**			**3 266 680,70**	**3 266 680,70**			
		ИТОГО:	**Тенге**	**25 508 292,29**	**0,00**	**4 980 727,59**	**30 489 019,88**			

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
И.О.руководителя_____Акпанбетов М.А.

Технадзор:
ТОО "Жан и К Строй Сервис"
Директор_____Жусупбеков Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Жанарту"
Директор_____Динаев Н.С.