Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«29» 05 **2017 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанарту»**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Динаев Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: "**Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Шиелийский районный отдел образования"**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ер Дан и К»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ школа **№157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Сейсмичность площадки – 5баллов;толщина снегового покрова с 5% вероятностью –20см, нормативная глубина промерзания грунтов (суглинки) – 1,09м, нормативная глубина промерзания грунтов (пески мелкие) – 1,33м, расчетная температура наиболее холодной пятидневки – 24С

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **толщина стен наружных – 510мм;внутренних – 380мм, перегородок – 120мм, перекрытие и покрытие вспомогательных помещений из сборных железобетонных плит, кровля чердачное,двухскатная,выполненная из асбест-шифер по деревянному настилу,полы во всех помещениях цементная стяжка, местами сверху из линолеума и кафель, внутренняя отделка- штукатурка поверх известковая побелка, наружная отделка силикатный кирпич, фундаменты ленточные,монолитные бетонные**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.08.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 29.09.2017г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "**Капитальный ремонт здания средней школы №157 им.Б.Паримбетова в селе Алгабас Шиелийского района Кызылординской области"** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Жанарту» директор Динаев Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Республика Казахстан Кызылорда қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кызылорда Тов-во с ограниченной ответственностью БИН 890540000020 ЖШС "Жанарту" ТОО 1