Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ЖАНАРТУ"
Объект: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код					
		Договор о государственных закупках работ №77	03.09.2018г						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мон работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Дополнительные затраты: стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	48 630 756									
в том числе за отчетный	18,56%	48 630 756							5 210 438	48 630 756
Итого к оплате:		**48 630 756**							**5 210 438**	**48 630 756**

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Жанділов Г.С.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖАНАРТУ"

_____ **Динаев Н.С.**
(подпись)

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Наурызбаев Б.**
(подпись)

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" ФОРМА 2

Подрядчик : ТОО "ЖАНАРТУ"

Наименование объекта : Реконструкция внутриквартальных самотечных канализациионных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

АКТ № 1
Выполненных работ за Сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СУХОЙ ГРУНТ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**663,5423**		**86,69**	**57522**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	5,892	671,19	3955
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	12,806	1111,02	14228
		Итого оплата труда:				**27,40**	**18183**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	12,806	4182,87	53567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	12,806	1111,02	14228
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**53567**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	10746
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	2895
		Накладные расходы	%	--		20,56	13641
		Сметная прибыль	%	8		8,58	5693
		Сметная стоимость:				**115,83**	**76856**
2	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**20,5219**		**2285,05**	**46894**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,168	65,013	721,29	46894
		Итого оплата труда:				**2285,05**	**46894**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1350,46	27714
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	3163
		Накладные расходы	%	--		1504,61	30877
		Сметная прибыль	%	8		303,17	6222
		Сметная стоимость:				**4092,83**	**83993**
		МОКРЫЙ ГРУНТ					
3	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2543,3005**		**95,36**	**242525**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	24,843	671,19	16674
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	49,086	1222,12	59989
		Итого оплата труда:				**30,14**	**76663**
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	53,994	4182,87	225851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	53,994	1111,02	59988
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**225851**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	45308
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	12204
		Накладные расходы	%	--		22,61	57512
		Сметная прибыль	%	8		9,44	24003
		Сметная стоимость:				**127,41**	**324040**
4	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**78,6588**		**2627,80**	**206700**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,643	286,57	721,29	206700
		Итого оплата труда:				**2627,80**	**206700**
		НР первого уровня	%	59,1		1553,03	122160
		НР второго уровня	%	4,24		177,27	13944
		Накладные расходы	%	--		1730,30	136103
		Сметная прибыль	%	8		348,65	27424
		Сметная стоимость:				**4706,75**	**370227**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**567,2700**		**5247,01**	**2976469**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	194,006	634,69	123134
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	49,126	1056,50	51901
		Итого оплата труда:				**308,56**	**175035**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	6,297	3114,94	19614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	6,297	1111,02	6996
5. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	33,355	3890,96	129785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	33,355	1111,02	37058
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	9,473	1767,51	16744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	9,473	828,31	7847
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**166143**
5. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,964359	7906,24	7624
5. 7	23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	567,27	4723,62	2679568
		Итого материалов:				**4737,06**	**2687192**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	103446
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	130588
		Накладные расходы	%	--		412,56	234034
		Сметная прибыль	%	8		452,77	256840
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**3467344**
6	**11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**567,2700**		**319,83**	**181430**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	131,039	618,61	81062
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	32,221	1027,90	33120
		Итого оплата труда:				**201,28**	**114182**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	6,297	3114,94	19614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	6,297	1111,02	6996
6. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	16,451	3890,96	64010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	16,451	1111,02	18277
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	9,473	1767,51	16744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	9,473	828,31	7847
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**100368**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	67482
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	10554
		Накладные расходы	%	--		137,56	78035
		Сметная прибыль	%	8		36,59	20757
		Сметная стоимость:				**493,98**	**280223**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**283,6900**		**2568,51**	**728661**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,55	723,409	771,40	558038
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	20,426	730,12	14913
		Итого оплата труда:				**2019,64**	**572951**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	1,986	3370,50	6693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,986	828,31	1645
7. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	5,674	3337,04	18934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	5,674	828,31	4700
7. 5	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	42,554	1211,66	51560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	12,7662	671,20	8569
7. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	5,106	165,76	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	152,909	17,05	2607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**284,26**	**80641**
7. 8	21-010102-0101	Глина	м3	0,015	4,255	1307,28	5563
7. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	11,348	1492,97	16942
7.10	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000454	592740,09	269
7.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	1,56	181,00	282
7.12	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002837	397675,56	1128
7.13	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,28369	9427,43	2674
7.14	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	17,021	1449,80	24678
7.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,84	1373,06	28,00	38446
		Итого материалов:				**317,18**	**89982**
		НР первого уровня	%	59,1		1193,61	338614
		НР второго уровня	%	4,24		159,51	45252
		Накладные расходы	%	--		1353,12	383867
		Сметная прибыль	%	8		313,73	89002
		Сметная стоимость:				**4235,36**	**1201530**
8	**11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**283,6900**		**1053,95**	**298994**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	184,398	733,67	135288
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	45,39	1075,68	48826
		Итого оплата труда:				**648,99**	**184113**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	39,717	3869,37	153678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	39,717	1111,02	44126
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	5,674	1767,51	10028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	5,674	828,31	4700
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**163707**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	108811
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	17291
		Накладные расходы	%	--		444,51	126102
		Сметная прибыль	%	8		119,88	34008
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**459104**
9	**23-030103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**44,0000**		**1491,24**	**65615**
		НР второго уровня	%	4,24		63,23	2782
		Накладные расходы	%	--		63,23	2782
		Сметная прибыль	%	8		124,36	5472
		Сметная стоимость:				**1678,83**	**73868**
		ВОДООТЛИВ					
10	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**38,4080**		**980,95**	**37676**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	32,954	671,20	22119
		Итого оплата труда:				**575,89**	**22119**
10. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	109,847	342,99	37676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	32,9541	671,20	22119
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**37676**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	13072
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	2152
		Накладные расходы	%	--		396,37	15224
		Сметная прибыль	%	8		110,19	4232
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**57132**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
11	**11-230301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. ДЕМОНТАЖ**	**м трубопровода**	**373,0000**		**745,71**	**278152**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,013	377,849	462,84	174884

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1199	44,723	663,22	29661
		Итого оплата труда:				**548,38**	**204544**
11. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0705	26,297	3890,96	102319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0705	26,297	1111,02	29216
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,53712	1767,51	949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,53712	828,31	445
		Итого эксплуатация машин:				**276,86**	**103268**
		НР первого уровня	%	62,1		340,54	127022
		НР второго уровня	%	4,24		46,06	17179
		Накладные расходы	%	--		386,60	144201
		Сметная прибыль	%	8		90,59	33788
		Сметная стоимость:				**1222,90**	**456141**
12	**12-160101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 250 мм. Разборка**	**м**	**213,0000**		**1215,32**	**258864**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,811	385,679	671,19	258864
		Итого оплата труда:				**1215,32**	**258864**
		НР первого уровня	%	59,1		718,26	152989
		НР второго уровня	%	4,24		81,98	17463
		Накладные расходы	%	--		800,24	170451
		Сметная прибыль	%	8		161,25	34345
		Сметная стоимость:				**2176,81**	**463660**
13	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	**106,3860**		**10772,61**	**1146055**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	11,16	1187,268	625,04	742090
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	190,75	807,58	154046
		Итого оплата труда:				**8423,44**	**896136**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9192	97,79	3114,94	304610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9192	97,79	1111,02	108647
13. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0488	5,192	477,18	2477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5152	54,81	1767,51	96877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5152	54,81	828,31	45400
		Итого эксплуатация машин:				**3797,16**	**403965**
		НР первого уровня	%	62,1		5230,96	556501
		НР второго уровня	%	4,24		678,55	72188
		Накладные расходы	%	--		5909,51	628689
		Сметная прибыль	%	8		1334,57	141979
		Сметная стоимость:				**18016,68**	**1916723**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	**42,1800**		**15512,59**	**654321**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	669,312	625,04	418347
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	102,961	844,34	86935
		Итого оплата труда:				**11979,17**	**505282**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,569	66,172	3114,94	206122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,569	66,172	1111,02	73518
14. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0608	2,565	477,18	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,384	16,197	1767,51	28629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384	16,197	828,31	13416
		Итого эксплуатация машин:				**5594,45**	**235974**
		НР первого уровня	%	62,1		7439,07	313780
		НР второго уровня	%	4,24		973,15	41047
		Накладные расходы	%	--		8412,22	354827
		Сметная прибыль	%	8		1913,98	80732
		Сметная стоимость:				**25838,79**	**1089880**
15	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**39,9030**		**393,00**	**15682**
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	665
		Накладные расходы	%	--		16,66	665
		Сметная прибыль	%	8		32,77	1308
		Сметная стоимость:				**442,44**	**17655**
16	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**39,9030**		**393,00**	**15682**
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	665
		Накладные расходы	%	--		16,66	665
		Сметная прибыль	%	8		32,77	1308
		Сметная стоимость:				**442,44**	**17655**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	354,6525		364,00	129094
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	5474
		Накладные расходы	%	--		15,43	5474
		Сметная прибыль	%	8		30,35	10765
		Сметная стоимость:				409,79	145332
18	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	354,6525		364,00	129094
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	5474
		Накладные расходы	%	--		15,43	5474
		Сметная прибыль	%	8		30,35	10765
		Сметная стоимость:				409,79	145332
19	41-080101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	39,9030		525,53	20970
		Сметная прибыль	%	8		42,04	1678
		Сметная стоимость:				567,57	22648
20	41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	354,6525		324,81	115195
		Сметная прибыль	%	8		25,98	9216
		Сметная стоимость:				350,79	124410
		ТРУБОПРОВОДЫ					
21	23-010503-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	376,7300		3921,04	1477173
		НР второго уровня	%	4,24		166,25	62632
		Накладные расходы	%	--		166,25	62632
		Сметная прибыль	%	8		326,98	123184

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**86,0000**		**8393,82**	**721869**
		НР второго уровня	%	4,24		355,90	30607
		Накладные расходы	%	--		355,90	30607
		Сметная прибыль	%	8		699,98	60198
		Сметная стоимость:				**9449,70**	**812674**
27	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**45,0000**		**11060,73**	**497733**
		НР второго уровня	%	4,24		468,97	21104
		Накладные расходы	%	--		468,97	21104
		Сметная прибыль	%	8		922,38	41507
		Сметная стоимость:				**12452,08**	**560344**
28	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**51,0000**		**8835,87**	**450629**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	19107
		Накладные расходы	%	--		374,64	19107
		Сметная прибыль	%	8		736,84	37579
		Сметная стоимость:				**9947,35**	**507315**
29	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**97,0000**		**9216,85**	**894034**
		НР второго уровня	%	4,24		390,79	37907
		Накладные расходы	%	--		390,79	37907
		Сметная прибыль	%	8		768,61	74555
		Сметная стоимость:				**10376,26**	**1006497**
30	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**150,0000**		**16762,62**	**2514393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		710,74	106610
		Накладные расходы	%	--		710,74	106610
		Сметная прибыль	%	8		1397,87	209680
		Сметная стоимость:				**18871,22**	**2830684**
31	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**52,0000**		**15415,47**	**801604**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	33988
		Накладные расходы	%	--		653,62	33988
		Сметная прибыль	%	8		1285,53	66847
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**902440**
32	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**98,0000**		**16030,21**	**1570961**
		НР второго уровня	%	4,24		679,68	66609
		Накладные расходы	%	--		679,68	66609
		Сметная прибыль	%	8		1336,79	131006
		Сметная стоимость:				**18046,68**	**1768575**
33	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**127,0000**		**11260,34**	**1430063**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	60635
		Накладные расходы	%	--		477,44	60635
		Сметная прибыль	%	8		939,02	119256
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**1609954**
34	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**201,0000**		**14406,16**	**2895638**
		НР второго уровня	%	4,24		610,82	122775
		Накладные расходы	%	--		610,82	122775
		Сметная прибыль	%	8		1201,36	241473
		Сметная стоимость:				**16218,34**	**3259886**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**25801,93**	**25802**
		НР второго уровня	%	4,24		1094,00	1094
		Накладные расходы	%	--		1094,00	1094
		Сметная прибыль	%	8		2151,67	2152
		Сметная стоимость:				**29047,61**	**29048**
36	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**13786,11**	**13786**
		НР второго уровня	%	4,24		584,53	585
		Накладные расходы	%	--		584,53	585
		Сметная прибыль	%	8		1149,65	1150
		Сметная стоимость:				**15520,29**	**15520**
37	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**5,0000**		**19761,61**	**98808**
		НР второго уровня	%	4,24		837,89	4189
		Накладные расходы	%	--		837,89	4189
		Сметная прибыль	%	8		1647,96	8240
		Сметная стоимость:				**22247,46**	**111237**
38	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**		**23325,92**	**23326**
		НР второго уровня	%	4,24		989,02	989
		Накладные расходы	%	--		989,02	989
		Сметная прибыль	%	8		1945,20	1945
		Сметная стоимость:				**26260,13**	**26260**
39	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**121,0000**		**1398,04**	**169163**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		59,28	7173
		Накладные расходы	%	--		59,28	7173
		Сметная прибыль	%	8		116,59	14107
		Сметная стоимость:				**1573,90**	**190442**
40	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2237,10**	**4474**
		НР второго уровня	%	4,24		94,85	190
		Накладные расходы	%	--		94,85	190
		Сметная прибыль	%	8		186,56	373
		Сметная стоимость:				**2518,51**	**5037**
41	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**104,0000**		**10020,26**	**1042107**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	44185
		Накладные расходы	%	--		424,86	44185
		Сметная прибыль	%	8		835,61	86903
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**1173196**
42	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**195,0000**		**15691,41**	**3059825**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	129737
		Накладные расходы	%	--		665,32	129737
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	255165
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**3444726**
43	**21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С1-01-С1-13**	**т**	**3,8321**		**389064,73**	**1490919**
		НР второго уровня	%	4,24		16496,34	63215
		Накладные расходы	%	--		16496,34	63215
		Сметная прибыль	%	8		32444,89	124331
		Сметная стоимость:				**438005,96**	**1678465**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**23-020308-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**13,0000**		**2644,15**	**34374**
		НР второго уровня	%	4,24		112,11	1457
		Накладные расходы	%	--		112,11	1457
		Сметная прибыль	%	8		220,50	2867
		Сметная стоимость:				**2976,76**	**38698**
45	**23-020308-1905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**9,0000**		**4175,73**	**37582**
		НР второго уровня	%	4,24		177,05	1593
		Накладные расходы	%	--		177,05	1593
		Сметная прибыль	%	8		348,22	3134
		Сметная стоимость:				**4701,00**	**42309**
46	**23-020308-1906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**3,0000**		**14125,37**	**42376**
		НР второго уровня	%	4,24		598,92	1797
		Накладные расходы	%	--		598,92	1797
		Сметная прибыль	%	8		1177,94	3534
		Сметная стоимость:				**15902,23**	**47707**
47	**23-020308-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**13,0000**		**2096,33**	**27252**
		НР второго уровня	%	4,24		88,88	1155
		Накладные расходы	%	--		88,88	1155
		Сметная прибыль	%	8		174,82	2273
		Сметная стоимость:				**2360,03**	**30680**
48	**23-020308-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**9,0000**		**3354,85**	**30194**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		142,25	1280
		Накладные расходы	%	--		142,25	1280
		Сметная прибыль	%	8		279,77	2518
		Сметная стоимость:				**3776,86**	**33992**
49	**23-020308-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**3,0000**		**7882,61**	**23648**
		НР второго уровня	%	4,24		334,22	1003
		Накладные расходы	%	--		334,22	1003
		Сметная прибыль	%	8		657,35	1972
		Сметная стоимость:				**8874,18**	**26623**
50	**23-020308-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**13,0000**		**856,32**	**11132**
		НР второго уровня	%	4,24		36,31	472
		Накладные расходы	%	--		36,31	472
		Сметная прибыль	%	8		71,41	928
		Сметная стоимость:				**964,04**	**12532**
51	**23-020308-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**9,0000**		**1275,92**	**11483**
		НР второго уровня	%	4,24		54,10	487
		Накладные расходы	%	--		54,10	487
		Сметная прибыль	%	8		106,40	958
		Сметная стоимость:				**1436,42**	**12928**
52	**23-020308-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**3,0000**		**2096,78**	**6290**
		НР второго уровня	%	4,24		88,90	267
		Накладные расходы	%	--		88,90	267
		Сметная прибыль	%	8		174,85	525
		Сметная стоимость:				**2360,54**	**7082**
		Для выпусков К1					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**1478,6400**		**982,62**	**1452941**
		НР второго уровня	%	4,24		41,66	61605
		Накладные расходы	%	--		41,66	61605
		Сметная прибыль	%	8		81,94	121164
		Сметная стоимость:				**1106,23**	**1635710**
54	**51-010102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**283005,00**	**566010**
		НР второго уровня	%	4,24		11999,41	23999
		Накладные расходы	%	--		11999,41	23999
		Сметная прибыль	%	8		23600,35	47201
		Сметная стоимость:				**318604,76**	**637210**
55	**23-040105-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300**	**шт.**	**2,0000**		**12558,25**	**25117**
		НР второго уровня	%	4,24		532,47	1065
		Накладные расходы	%	--		532,47	1065
		Сметная прибыль	%	8		1047,26	2095
		Сметная стоимость:				**14137,98**	**28276**
56	**23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**9794,28**	**39177**
		НР второго уровня	%	4,24		415,28	1661
		Накладные расходы	%	--		415,28	1661
		Сметная прибыль	%	8		816,76	3267
		Сметная стоимость:				**11026,32**	**44105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39239812**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**566010**
Накладные расходы -			Тенге				**23999**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				47201
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				637210
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21219521
		Материалы -	Тенге				2777174
		Всего заработная плата -	Тенге				3281666
		Местные материалы -	Тенге				13679543
		Транспортные расходы -	Тенге				425716
		Накладные расходы -	Тенге				2965854
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1987644
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				978210
		Сметная прибыль -	Тенге				1934830
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26120205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4816
		Сметная заработная плата -	Тенге				3281666
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1490919
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1490919
		Накладные расходы -	Тенге				63215
		Сметная прибыль -	Тенге				124331
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1678465
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15963361
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15963361
		Накладные расходы -	Тенге				676847
		Сметная прибыль -	Тенге				1331217
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				17971424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46407304
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4816
		Сметная заработная плата -	Тенге				3281666
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				39239812
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2765929
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1571160
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				515737
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				33910998
		- перевозка грузов	Тенге				425716
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				566010
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1987644
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				41227456
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1742271
	ИТОГО:		Тенге				42969726

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				3437578
	ИТОГО по смете:		Тенге				46407304
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге				482636
		Всего по главе 2-8	Тенге				46889940
		Удорожание строительства в зимнее время -2,25%	Тенге				1055024
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1424358
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.	Тенге				49369321
		ИТОГО с учетом конкурсной скидки К=0,8795					43420318
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				5210438
	ИТОГО С НДС 12%		Тенге				48630756

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист

КГУ "Кызылординский горолекой отдел строительства" _____ Жанәділов Ғ.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ЖАНАРТУ" _____ Динаев Н.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СтройСити LTD" _____ Наурызбаев Б.

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	3281,666
2	З/плата от временных зданий 14,1%	тыс. тенге	4,432
3	З/плата от зимнего удорожания 46%	тыс. тенге	20,227
4	Всего: $С_з$	тыс. тенге	3306,325
5	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	991,898
6	Затраты на доп. отпуска $С_{д.о.}$: $С_з$x9x8x1,3/1972	тыс. тенге	156,933
7	Затраты на мат. Помощь $С_{м.п.}$: $С_з$/12	тыс. тенге	275,527
8	Итого:		
9	**$С_з$x50%+$С_{д.о.}$+$С_{м.п.}$**	**тыс. тенге**	**1424,358**