Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ЖАНАРТУ"
Объект: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код					
		Договор о государственных закупках работ №77	03.09.2018г						
					Дополнительные затраты				
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	70 000 000									
в том числе за отчетный	26,71%	21 369 244							2 289 562	21 369 244
Итого к оплате:		**21 369 244**							**2 289 562**	**21 369 244**

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Жанәділов Ғ.С.**
(подпись)

Технадзор:

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Наурызбаев Б.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖАНАРТУ"

_____ **Динаев Н.С.**
(подпись)

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" ФОРМА 2

Подрядчик : ТОО "ЖАНАРТУ"

Наименование объекта : Реконструкция внутриквартальных самотечных канализациионных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

АКТ № 2
Выполненных работ за Сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СУХОЙ ГРУНТ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**696,7200**		**86,69**	**60398**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	6,187	671,19	4153
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,447	1111,02	14940
		Итого оплата труда:				**27,40**	**19092**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	13,447	4182,87	56246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	13,447	1111,02	14940
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**56246**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	11283
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	3039
		Накладные расходы	%	--		20,56	14323
		Сметная прибыль	%	8		8,58	5978
		Сметная стоимость:				**115,83**	**80699**
2	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**21,5500**		**2285,05**	**49243**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,168	68,27	721,29	49243
		Итого оплата труда:				**2285,05**	**49243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1350,46	29102
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	3322
		Накладные расходы	%	--		1504,61	32424
		Сметная прибыль	%	8		303,17	6533
		Сметная стоимость:				**4092,83**	**88200**
		МОКРЫЙ ГРУНТ					
3	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2670,4700**		**95,36**	**254652**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	26,085	671,19	17508
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	51,54	1222,12	62988
		Итого оплата труда:				**30,14**	**80496**
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	56,694	4182,87	237144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	56,694	1111,02	62988
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**237144**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	47573
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	12814
		Накладные расходы	%	--		22,61	60388
		Сметная прибыль	%	8		9,44	25203
		Сметная стоимость:				**127,41**	**340243**
4	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**82,5900**		**2627,80**	**217030**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,643	300,892	721,29	217030
		Итого оплата труда:				**2627,80**	**217030**
		НР первого уровня	%	59,1		1553,03	128265
		НР второго уровня	%	4,24		177,27	14641
		Накладные расходы	%	--		1730,30	142905
		Сметная прибыль	%	8		348,65	28795
		Сметная стоимость:				**4706,75**	**388731**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**4920,4059**		**21,91**	**107818**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	39,658	953,89	37830
		Итого оплата труда:				**7,69**	**37830**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	39,658	2718,66	107818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	39,658	953,89	37829
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**107818**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	22357
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	5519
		Накладные расходы	%	--		5,67	27877
		Сметная прибыль	%	8		2,21	10856
		Сметная стоимость:				**29,78**	**146550**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**370,3531**		**637,36**	**236048**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	359,983	655,72	236048
		Итого оплата труда:				**637,36**	**236048**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	139504
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	15923
		Накладные расходы	%	--		419,67	155428
		Сметная прибыль	%	8		84,56	31318
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**422794**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
7	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**693,6165**		**5247,01**	**3639410**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	237,217	634,69	150559
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	60,067	1056,50	63461
		Итого оплата труда:				**308,56**	**214020**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	7,699	3114,94	23982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	7,699	1111,02	8554
7. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	40,785	3890,96	158691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	40,785	1111,02	45313
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	11,583	1767,51	20474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	11,583	828,31	9594
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**203148**
7. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	1,179	7906,24	9323
7. 7	23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	693,616	4723,62	3276381

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4737,06**	**3285703**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	126486
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	159674
		Накладные расходы	%	--		412,56	286160
		Сметная прибыль	%	8		452,77	314046
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**4239616**
8	**11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**693,6165**		**319,83**	**221839**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	160,225	618,61	99117
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	39,397	1027,90	40497
		Итого оплата труда:				**201,28**	**139614**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	7,699	3114,94	23982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	7,699	1111,02	8554
8. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	20,115	3890,96	78266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	20,115	1111,02	22348
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	11,583	1767,51	20474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	11,583	828,31	9594
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**122722**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	82512
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	12904
		Накладные расходы	%	--		137,56	95416
		Сметная прибыль	%	8		36,59	25380
		Сметная стоимость:				**493,98**	**342636**
9	**11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**346,8755**		**2568,51**	**890954**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,55	884,533	771,40	682328
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	24,975	730,12	18235
		Итого оплата труда:				**2019,64**	**700563**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	2,428	3370,50	8184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,428	828,31	2011
9. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	6,938	3337,04	23151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	6,938	828,31	5747
9. 5	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	52,031	1211,66	63044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	15,6093	671,20	10477
9. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	6,244	165,76	1035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	186,966	17,05	3188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**284,26**	**98602**
9. 8	21-010102-0101	Глина	м3	0,015	5,203	1307,28	6802
9. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	13,875	1492,97	20715
9.10	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000555	592740,09	329
9.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	1,908	181,00	345
9.12	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003469	397675,56	1379
9.13	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,346876	9427,43	3270
9.14	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	20,813	1449,80	30174
9.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,84	1678,877	28,00	47009
		Итого материалов:				**317,18**	**110023**
		НР первого уровня	%	59,1		1193,61	414033
		НР второго уровня	%	4,24		159,51	55331
		Накладные расходы	%	--		1353,12	469364
		Сметная прибыль	%	8		313,73	108825
		Сметная стоимость:				**4235,36**	**1469143**
10	**11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**346,8755**		**1053,95**	**365589**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	225,469	733,67	165420
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	55,5	1075,68	59700
		Итого оплата труда:				**648,99**	**225120**
10. 3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	48,563	3869,37	187907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	48,563	1111,02	53954
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	6,938	1767,51	12262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	6,938	828,31	5747
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**200169**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	133046
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	21142
		Накладные расходы	%	--		444,51	154188
		Сметная прибыль	%	8		119,88	41582
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**561359**
11	**23-030103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**53,8000**		**1491,24**	**80229**
		НР второго уровня	%	4,24		63,23	3402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3797,16**	**538620**
		НР первого уровня	%	62,1		5230,96	742001
		НР второго уровня	%	4,24		678,55	96251
		Накладные расходы	%	--		5909,51	838252
		Сметная прибыль	%	8		1334,57	189306
		Сметная стоимость:				**18016,68**	**2555631**
15	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	**56,2400**		**15512,59**	**872428**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	892,416	625,04	557796
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	137,282	844,34	115913
		Итого оплата труда:				**11979,17**	**673709**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,569	88,229	3114,94	274829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,569	88,229	1111,02	98024
15. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0608	3,419	477,18	1632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,384	21,596	1767,51	38171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384	21,596	828,31	17888
		Итого эксплуатация машин:				**5594,45**	**314632**
		НР первого уровня	%	62,1		7439,07	418373
		НР второго уровня	%	4,24		973,15	54730
		Накладные расходы	%	--		8412,22	473103
		Сметная прибыль	%	8		1913,98	107642
		Сметная стоимость:				**25838,79**	**1453174**
16	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**11,4046**		**393,00**	**4482**
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	190
		Накладные расходы	%	--		16,66	190
		Сметная прибыль	%	8		32,77	374
		Сметная стоимость:				**442,44**	**5046**
17	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**11,4046**		**393,00**	**4482**
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	190
		Накладные расходы	%	--		16,66	190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32,77	374
		Сметная стоимость:				**442,44**	**5046**
18	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**472,8700**		**364,00**	**172125**
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	7298
		Накладные расходы	%	--		15,43	7298
		Сметная прибыль	%	8		30,35	14354
		Сметная стоимость:				**409,79**	**193777**
19	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**472,8700**		**364,00**	**172125**
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	7298
		Накладные расходы	%	--		15,43	7298
		Сметная прибыль	%	8		30,35	14354
		Сметная стоимость:				**409,79**	**193777**
20	**41-080101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**11,4046**		**525,53**	**5993**
		Сметная прибыль	%	8		42,04	479
		Сметная стоимость:				**567,57**	**6473**
21	**41-010105-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**472,8700**		**324,81**	**153593**
		Сметная прибыль	%	8		25,98	12287
		Сметная стоимость:				**350,79**	**165880**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
22	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,8284**		**351703,02**	**643054**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	286	522,922	790,58	413412
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	91,219	744,86	67946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**263267,18**	**481358**
22. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	81,181	2283,23	185355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	81,181	733,67	59560
22. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,566804	2858,39	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,566804	953,89	541
22. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	63,994	128,74	8239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	6,363	1170,50	7448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	6,363	828,31	5271
22. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	3,108	1767,51	5494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	3,108	828,31	2574
		Итого эксплуатация машин:				**113845,52**	**208155**
22. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	6,271	215,22	1350
22. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	135,302	148,83	20137
		Итого материалов:				**11751,62**	**21487**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	298923
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	39940
		Накладные расходы	%	--		185333,06	338863
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	78553
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**1060470**
		Ж/б колодцы					
23	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**15,0917**		**42168,92**	**636400**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	239,475	781,30	187102
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	36,839	1055,43	38881
		Итого оплата труда:				**14973,97**	**225982**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	29,595	3114,94	92186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	29,595	1111,02	32881
23. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	1,147	477,18	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	7,244	1767,51	12804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	7,244	828,31	6000
		Итого эксплуатация машин:				**6993,07**	**105537**
23. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	1,886	19074,03	35982
23. 7	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	6,188	22185,76	137276
23. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	1,087	15897,22	17274

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 9	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,316925	17810,82	5645
23.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,012073	17348,88	209
23.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,150917	108490,23	16373
23.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,027165	49868,82	1355
23.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,0072	0,10866	1083774,62	117763
23.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,025656	463189,18	11884
		Итого материалов:				**22778,19**	**343761**
		НР первого уровня	%	62,1		9298,83	140335
		НР второго уровня	%	4,24		2182,23	32934
		Накладные расходы	%	--		11481,07	173269
		Сметная прибыль	%	8		4292,00	64774
		Сметная стоимость:				**57941,99**	**874442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11959584**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11879355**
Материалы -			Тенге				**3760975**
Всего заработная плата -			Тенге				**6114530**
Транспортные расходы -			Тенге				**512800**
Накладные расходы -			Тенге				**4344379**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3690964**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**653415**
Сметная прибыль -			Тенге				**1297899**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17521633**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8724**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6114530**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**80229**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80229**
Накладные расходы -			Тенге				**3402**
Сметная прибыль -			Тенге				**6690**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**90321**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17611954**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8724**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6114530**

РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление

Вскрытие существующей автомобильной дороги и тротуаров

24	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**149,5200**		**1907,55**	**285216**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	231,756	715,11	165731
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	58,103	838,20	48703
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**214434**
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,033	6158,58	12523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,033	1111,02	2259
24. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	56,07	1874,05	105078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	56,07	828,31	46443
24. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	112,14	16,80	1884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**119485**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	129303
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	17576
		Накладные расходы	%	--		982,34	146879
		Сметная прибыль	%	8		231,19	34568
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**466663**
25	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**448,5600**		**231,50**	**103844**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	52,482	671,19	35225
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	15,341	968,84	14863
		Итого оплата труда:				**111,66**	**50088**
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	7,626	6158,58	46962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	7,626	1111,02	8473
25. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	2,063	3337,04	6886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,063	828,31	1709
25. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	5,652	139,84	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	5,652	2473,57	13980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,652	828,31	4682
		Итого эксплуатация машин:				**152,98**	**68619**
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	30203
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	5684
		Накладные расходы	%	--		80,00	35887
		Сметная прибыль	%	8		24,92	11178
		Сметная стоимость:				**336,43**	**150909**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**288,8726**		**73,00**	**21088**
		НР второго уровня	%	4,24		3,10	894
		Накладные расходы	%	--		3,10	894
		Сметная прибыль	%	8		6,09	1759
		Сметная стоимость:				**82,18**	**23740**
27	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**288,8726**		**247,19**	**71406**
		Сметная прибыль	%	8		19,78	5713
		Сметная стоимость:				**266,97**	**77119**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**481554**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**481554**
Всего заработная плата -			Тенге				**264521**
Транспортные расходы -			Тенге				**92494**
		Накладные расходы -	Тенге				**183660**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159506**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24154**
		Сметная прибыль -	Тенге				**53217**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**718431**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264521**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**718431**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264521**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12441138**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5555517**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2439123**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**823534**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3841203**
		- перевозка грузов	Тенге				**605294**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3850470**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16291608**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**680970**
	ИТОГО:		Тенге				**16972578**
	Сметная прибыль		Тенге				**1357806**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18330384**
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге				**190636**
		Всего по главе 2-8	Тенге				**18521020**
		Удорожание строительства в зимнее время -2,25%	Тенге				**416723**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**2758705**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.	Тенге				**21696448**
		ИТОГО с учетом конкурсной скидки К=0,879					**19079682**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				**2289562**
	ИТОГО С НДС 12%		Тенге				**21369244**

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Жанәділов Ғ.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СтройСити LTD" _____ **Наурызбаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖАНАРТУ"

_____ **Динаев Н.С.**

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	6379,051
2	З/плата от временных зданий 14,1%	тыс. тенге	4,432
3	З/плата от зимнего удорожания 46%	тыс. тенге	20,227
4	Всего: Сз	тыс. тенге	6403,710
5	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	1921,113
6	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1972	тыс. тенге	303,949
7	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	533,643
8	Итого:		
9	**Сзх50%+Сд.о.+См.п.**	**тыс. тенге**	**2758,705**