Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ЖАНАРТУ"
Объект: Реконструкция внутриквартальных самотечных канализационных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			Договор о государственных	03.09.2018г						
						Дополнительные затраты				
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутриквартальных самотечных канализациионных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда										
Всего по стройке:	111 438 937									
в том числе за отчетный месяц	42,52%	41 438 937							4 439 886	41 438 937
Итого к оплате:		**41 438 937**							**4 439 886**	**41 438 937**

Заказчик:
Главный специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Жанәділов Ғ.С.**
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖАНАРТУ"

_____ **Динаев Н.С.**
(подпись)

Технадзор:
ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Наурызбаев Б.**
(подпись)

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" ФОРМА 2

Подрядчик : ТОО "ЖАНАРТУ"

Наименование объекта : Реконструкция внутриквартальных самотечных канализациионных сетей мкр. Акмешит, г. Кызылорда

АКТ № 3
Выполненных работ за Октябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СУХОЙ ГРУНТ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1628,6947**		**86,69**	**141191**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	14,463	671,19	9707
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	31,434	1111,02	34924
		Итого оплата труда:				**27,40**	**44631**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	31,434	4182,87	131484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	31,434	1111,02	34924
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**131484**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	26377
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	7105
		Накладные расходы	%	--		20,56	33482
		Сметная прибыль	%	8		8,58	13974
		Сметная стоимость:				**115,83**	**188646**
2	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**50,3720**		**2285,05**	**115102**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,168	159,579	721,29	115102
		Итого оплата труда:				**2285,05**	**115102**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1350,46	68026
		НР второго уровня	%	4,24		154,15	7765
		Накладные расходы	%	--		1504,61	75790
		Сметная прибыль	%	8		303,17	15271
		Сметная стоимость:				**4092,83**	**206164**
		МОКРЫЙ ГРУНТ					
3	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**6242,6466**		**95,36**	**595290**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	60,978	671,19	40928
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	120,483	1222,12	147245
		Итого оплата труда:				**30,14**	**188173**
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	132,531	4182,87	554362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	132,531	1111,02	147245
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**554362**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	111210
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	29956
		Накладные расходы	%	--		22,61	141166
		Сметная прибыль	%	8		9,44	58916
		Сметная стоимость:				**127,41**	**795372**
4	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**193,0715**		**2627,80**	**507354**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	3,643	703,398	721,29	507354
		Итого оплата труда:				**2627,80**	**507354**
		НР первого уровня	%	59,1		1553,03	299846
		НР второго уровня	%	4,24		177,27	34225
		Накладные расходы	%	--		1730,30	334072
		Сметная прибыль	%	8		348,65	67314
		Сметная стоимость:				**4706,75**	**908740**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**7497,2986**		**21,91**	**164284**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	60,428	953,89	57642
		Итого оплата труда:				**7,69**	**57642**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	60,428	2718,66	164284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	60,428	953,89	57642
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**164284**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	34066
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	8410
		Накладные расходы	%	--		5,67	42476
		Сметная прибыль	%	8		2,21	16541
		Сметная стоимость:				**29,78**	**223301**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**564,3128**		**637,36**	**359670**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	548,512	655,72	359670
		Итого оплата труда:				**637,36**	**359670**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	212565
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	24263
		Накладные расходы	%	--		419,67	236828
		Сметная прибыль	%	8		84,56	47720
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**644218**
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**7497,2986**		**117,21**	**878752**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	809,708	618,61	500894
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	196,804	828,31	163015
		Итого оплата труда:				**88,55**	**663908**
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	196,804	1874,05	368821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	196,804	828,31	163015
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	787,216	11,48	9037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**377858**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	392370
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	53896
		Накладные расходы	%	--		59,52	446265
		Сметная прибыль	%	8		14,14	106001
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1431018**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010205-1001 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**1376,4600**		**242,85**	**334267**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,26	357,88	733,67	262566
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	9,911	942,18	9337
		Итого оплата труда:				**197,54**	**271903**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,992	3114,94	12434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,992	1111,02	4435
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	5,919	1767,51	10461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	5,919	828,31	4903
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**22896**
8. 5	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,151411	322340,02	48806
		Итого материалов:				**35,46**	**48806**
		НР первого уровня	%	59,1		116,74	160695
		НР второго уровня	%	4,24		15,25	20986
		Накладные расходы	%	--		131,99	181681
		Сметная прибыль	%	8		29,99	41276
		Сметная стоимость:				**404,82**	**557224**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
9	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1392,3900**		**5247,01**	**7305879**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=634,69)	чел-ч	0,342	476,197	634,69	302238
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	120,581	1056,50	127394
		Итого оплата труда:				**308,56**	**429632**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	15,456	3114,94	48143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	15,456	1111,02	17172
9. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	81,873	3890,96	318563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	81,873	1111,02	90963
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	23,253	1767,51	41100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	23,253	828,31	19261
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**407806**
9. 6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	2,367	7906,24	18715
9. 7	23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	1392,39	4723,62	6577121
		Итого материалов:				**4737,06**	**6595836**
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	253912
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	320535
		Накладные расходы	%	--		412,56	574448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		452,77	630426
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**8510753**
10	**11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1392,3900**		**319,83**	**445328**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	321,642	618,61	198971
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	79,088	1027,90	81294
		Итого оплата труда:				**201,28**	**280265**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	15,456	3114,94	48143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	15,456	1111,02	17172
10. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	40,379	3890,96	157114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	40,379	1111,02	44862
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	23,253	1767,51	41100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	23,253	828,31	19261
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**246357**
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	165637
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	25905
		Накладные расходы	%	--		137,56	191542
		Сметная прибыль	%	8		36,59	50950
		Сметная стоимость:				**493,98**	**687819**
11	**11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**696,3300**		**2568,51**	**1788531**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,55	1775,641	771,40	1369730
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	50,136	730,12	36605
		Итого оплата труда:				**2019,64**	**1406335**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	4,874	3370,50	16429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	4,874	828,31	4037
11. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	13,927	3337,04	46474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	13,927	828,31	11536
11. 5	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	104,45	1211,66	126557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	31,335	671,20	21032
11. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	12,534	165,76	2078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	375,322	17,05	6399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**284,26**	**197937**
11. 8	21-010102-0101	Глина	м3	0,015	10,445	1307,28	13654
11. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	27,853	1492,97	41584
11.10	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,001114	592740,09	660

1	2	3	4	5	6	7	8
11.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	3,83	181,00	693
11.12	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,006963	397675,56	2769
11.13	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,69633	9427,43	6565
11.14	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	41,78	1449,80	60572
11.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,84	3370,237	28,00	94367
		Итого материалов:				**317,18**	**220865**
		НР первого уровня	%	59,1		1193,61	831144
		НР второго уровня	%	4,24		159,51	111074
		Накладные расходы	%	--		1353,12	942218
		Сметная прибыль	%	8		313,73	218460
		Сметная стоимость:				**4235,36**	**2949209**
12	**11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**696,3300**		**1053,95**	**733895**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,65	452,614	733,67	332070
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	111,413	1075,68	119845
		Итого оплата труда:				**648,99**	**451914**
12. 3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	97,486	3869,37	377210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	97,486	1111,02	108309
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	13,927	1767,51	24615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	13,927	828,31	11536
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**401826**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	267081
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	42441
		Накладные расходы	%	--		444,51	309523
		Сметная прибыль	%	8		119,88	83473
		Сметная стоимость:				**1618,33**	**1126891**
13	**23-030103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**108,0000**		**1491,24**	**161054**
		НР второго уровня	%	4,24		63,23	6829
		Накладные расходы	%	--		63,23	6829
		Сметная прибыль	%	8		124,36	13431
		Сметная стоимость:				**1678,83**	**181313**
		ВОДООТЛИВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**94,2743**		**980,95**	**92478**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	80,887	671,20	54292
		Итого оплата труда:				**575,89**	**54292**
14. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	269,624	342,99	92478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	80,8872	671,20	54291
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**92478**
		НР первого уровня	%	59,1		340,35	32086
		НР второго уровня	%	4,24		56,02	5282
		Накладные расходы	%	--		396,37	37368
		Сметная прибыль	%	8		110,19	10388
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**140234**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
15	**12-160101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка**	**м**	**1417,0100**		**1010,88**	**1432426**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,506	2134,159	671,19	1432426
		Итого оплата труда:				**1010,88**	**1432426**
		НР первого уровня	%	59,1		597,43	846564
		НР второго уровня	%	4,24		68,19	96629
		Накладные расходы	%	--		665,62	943193
		Сметная прибыль	%	8		134,12	190050
		Сметная стоимость:				**1810,62**	**2565668**
16	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	**99,2936**		**10772,61**	**1069651**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	11,16	1108,117	625,04	692617
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	178,033	807,58	143777
		Итого оплата труда:				**8423,44**	**836394**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9192	91,271	3114,94	284303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9192	91,271	1111,02	101404
16. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0488	4,846	477,18	2312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5152	51,156	1767,51	90419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5152	51,156	828,31	42373
		Итого эксплуатация машин:				**3797,16**	**377034**
		НР первого уровня	%	62,1		5230,96	519401
		НР второго уровня	%	4,24		678,55	67376
		Накладные расходы	%	--		5909,51	586776

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1334,57	132514
		Сметная стоимость:				**18016,68**	**1788941**
17	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж**	**м3 конструкций колодца**	**39,3680**		**15512,59**	**610700**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	624,691	625,04	390457
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	96,097	844,34	81139
		Итого оплата труда:				**11979,17**	**471596**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,569	61,761	3114,94	192380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,569	61,761	1111,02	68618
17. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0608	2,394	477,18	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,384	15,117	1767,51	26720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,384	15,117	828,31	12522
		Итого эксплуатация машин:				**5594,45**	**220242**
		НР первого уровня	%	62,1		7439,07	292861
		НР второго уровня	%	4,24		973,15	38311
		Накладные расходы	%	--		8412,22	331172
		Сметная прибыль	%	8		1913,98	75350
		Сметная стоимость:				**25838,79**	**1017222**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
18	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3256**		**351703,02**	**466214**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	286	379,119	790,58	299724
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	66,134	744,86	49261
		Итого оплата труда:				**263267,18**	**348984**
18. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	58,856	2283,23	134382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	58,856	733,67	43181
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,410933	2858,39	1175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,410933	953,89	392
18. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	46,396	128,74	5973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	4,613	1170,50	5400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	4,613	828,31	3821
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	2,254	1767,51	3983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	2,254	828,31	1867
		Итого эксплуатация машин:				**113845,52**	**150912**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	4,547	215,22	979
18. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	98,094	148,83	14599
		Итого материалов:				**11751,62**	**15578**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	216719
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	28956
		Накладные расходы	%	--		185333,06	245676
		Сметная прибыль	%	8		42962,89	56951
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**768841**
		Ж/б колодцы					
19	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**57,3909**		**42168,92**	**2420114**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	910,679	781,30	711514
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	140,091	1055,43	147856
		Итого оплата труда:				**14973,97**	**859370**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	112,544	3114,94	350567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	112,544	1111,02	125039
19. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	4,362	477,18	2081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	27,548	1767,51	48691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	27,548	828,31	22818
		Итого эксплуатация машин:				**6993,07**	**401339**
19. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	7,174	19074,03	136835
19. 7	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	23,53	22185,76	522037
19. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	4,132	15897,22	65690
19. 9	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	1,205	17810,82	21466
19.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,045913	17348,88	797
19.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,573909	108490,23	62264
19.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,103304	49868,82	5152
19.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,0072	0,413215	1083774,62	447832
19.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,097565	463189,18	45191
		Итого материалов:				**22778,19**	**1307261**
		НР первого уровня	%	62,1		9298,83	533669
		НР второго уровня	%	4,24		2182,23	125240
		Накладные расходы	%	--		11481,07	658909
		Сметная прибыль	%	8		4292,00	246322
		Сметная стоимость:				**57941,99**	**3325345**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**147,5901**		**36908,38**	**5447312**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	11,16	1647,106	781,30	1286884
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	264,629	1009,48	267137
		Итого оплата труда:				**10529,30**	**1554021**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	169,581	3114,94	528235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	169,581	1111,02	188408
20. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	9,003	477,18	4296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	95,048	1767,51	167998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	95,048	828,31	78729
		Итого эксплуатация машин:				**4746,45**	**700529**
20. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	14,907	19074,03	284329
20. 7	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	76,747	22185,76	1702687
20. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	12,102	15897,22	192394
20. 9	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	2,804	17810,82	49945
20.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,103313	17348,88	1792
20.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	1,181	108490,23	128097
20.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,221385	49868,82	11040
20.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,006	0,885541	1083774,62	959726
20.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,280421	463189,18	129888
		Итого материалов:				**23442,63**	**3459900**
		НР первого уровня	%	62,1		6538,70	965047
		НР второго уровня	%	4,24		1842,16	271884
		Накладные расходы	%	--		8380,85	1236931
		Сметная прибыль	%	8		3623,14	534739
		Сметная стоимость:				**48912,38**	**7218983**
21	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,9856**		**42820,77**	**85024**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,9	27,6	799,86	22076
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	4,43	1005,72	4455
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**26531**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,78	3114,94	8659

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,78	1111,02	3089
21. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,295851	477,18	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	1,65	1767,51	2916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	1,65	828,31	1367
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**11717**
21. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,540078	18451,84	9965
21. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,200544	19544,69	3920
21. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,019856	15897,22	316
21. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,178702	20323,03	3632
21.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,007942	24437,72	194
21.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	41,896	100,83	4224
21.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000218	23886,67	5
21.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,158846	196,55	31
21.14	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,003971	161883,18	643
21.15	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,007942	1083774,62	8608
21.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000616	28,00	0
21.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,23827	914,15	218
21.18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,127077	153261,74	19476
		Итого материалов:				**25801,90**	**51232**
		НР первого уровня	%	62,1		8297,68	16476
		НР второго уровня	%	4,24		2167,42	4304
		Накладные расходы	%	--		10465,10	20779
		Сметная прибыль	%	8		4262,87	8464
		Сметная стоимость:				**57548,74**	**114268**
22	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1237,23**	**8661**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,611	4,277	781,30	3342
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	2,331	734,90	1713
		Итого оплата труда:				**722,10**	**5055**
22. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	2,31	2283,23	5274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	2,31	733,67	1695
22. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,007	2858,39	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	953,89	7
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,014	1767,51	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,014	828,31	12
		Итого эксплуатация машин:				**759,86**	**5319**
		НР первого уровня	%	62,1		448,42	3139
		НР второго уровня	%	4,24		71,47	500
		Накладные расходы	%	--		519,89	3639
		Сметная прибыль	%	8		140,57	984
		Сметная стоимость:				**1897,70**	**13284**
23	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы и прочистки. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**839,53**	**10074**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,414	4,968	781,30	3881
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	735,06	1993
		Итого оплата труда:				**489,58**	**5875**
23. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,688	2283,23	6137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,688	733,67	1972
23. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	2858,39	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	953,89	11
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	1767,51	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	828,31	10
		Итого эксплуатация машин:				**516,07**	**6193**
		НР первого уровня	%	62,1		304,03	3648
		НР второго уровня	%	4,24		48,49	582
		Накладные расходы	%	--		352,52	4230
		Сметная прибыль	%	8		95,36	1144
		Сметная стоимость:				**1287,41**	**15449**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**25173251**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25012197**
Материалы -			Тенге				**11699477**
Всего заработная плата -			Тенге				**10371073**
		Накладные расходы -	Тенге				**7578164**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6252539**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1325625**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2607229**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35197590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10371073**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**161054**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**161054**
		Накладные расходы -	Тенге				**6829**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**13431**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**181313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**35378903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10371073**
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление					
		Вскрытие существующей автомобильной дороги и тротуаров					
24	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**138,8400**		**1907,55**	**264844**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	1,55	215,202	715,11	153893
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	53,953	838,20	45224
		Итого оплата труда:				**1434,15**	**199117**
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,888	6158,58	11629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,888	1111,02	2098
24. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	52,065	1874,05	97572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	52,065	828,31	43126
24. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	104,13	16,80	1749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**799,13**	**110951**
		НР первого уровня	%	60,3		864,79	120068
		НР второго уровня	%	4,24		117,55	16320
		Накладные расходы	%	--		982,34	136388
		Сметная прибыль	%	8		231,19	32099
		Сметная стоимость:				**3121,07**	**433330**
25	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**416,5200**		**231,50**	**96426**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,117	48,733	671,19	32709
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	14,245	968,84	13801
		Итого оплата труда:				**111,66**	**46510**
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	7,081	6158,58	43608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	7,081	1111,02	7867
25. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	1,916	3337,04	6394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,916	828,31	1587
25. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	5,248	139,84	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	5,248	2473,57	12982

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,248	828,31	4347
		Итого эксплуатация машин:				**152,98**	**63717**
		НР первого уровня	%	60,3		67,33	28046
		НР второго уровня	%	4,24		12,67	5278
		Накладные расходы	%	--		80,00	33323
		Сметная прибыль	%	8		24,92	10380
		Сметная стоимость:				**336,43**	**140129**
26	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**957,9960**		**73,00**	**69934**
		НР второго уровня	%	4,24		3,10	2965
		Накладные расходы	%	--		3,10	2965
		Сметная прибыль	%	8		6,09	5832
		Сметная стоимость:				**82,18**	**78731**
27	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**957,9960**		**247,19**	**236807**
		Сметная прибыль	%	8		19,78	18945
		Сметная стоимость:				**266,97**	**255752**
		Восстановление дорожной одежды на основной автомобильной дороге					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**668011**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**668011**
Всего заработная плата -			Тенге				**245627**
Транспортные расходы -			Тенге				**306741**
		Накладные расходы -	Тенге				**172676**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148113**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24563**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67255**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**907942**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245627**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**907942**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**332**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245627**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**25841261**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9028752**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4645238**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1587948**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11860531**
		- перевозка грузов	Тенге				**306741**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6400652**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**32241914**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1357017**
	ИТОГО:		Тенге				**33598930**
	Сметная прибыль		Тенге				**2687914**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**36286844**
		Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге				**377383**
		Всего по главе 2-8	Тенге				**36664227**
		Удорожание строительства в зимнее время -2,25%	Тенге				**824945**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**4584275**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.	Тенге				**42073447**
		ИТОГО с учетом конкурсной скидки К=0,879					**36999051**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				**4439886**
	ИТОГО С НДС 12%		Тенге				**41438937**

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ **Жанәділов Ғ.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖАНАРТУ"

_____ **Динаев Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтройСити LTD" _____ **Наурызбаев Б.**

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	10616,700
2	З/плата от временных зданий 14,1%	тыс. тенге	4,432
3	З/плата от зимнего удорожания 46%	тыс. тенге	20,227
4	Всего: Сз	тыс. тенге	10641,359
5	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	3192,408
6	Затраты на доп. отпуска Сд.о.: Сзх9х8х1,3/1972	тыс. тенге	505,087
7	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс. тенге	886,780
8	Итого:		
9	**Сзх50%+Сд.о.+См.п.**	**тыс. тенге**	**4584,275**