ФОРМА №3

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
					43	14.06.2022г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из графы 1					налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»	27 682 086,19	24 716 148,38		27 682 086,19					2 965 937,81	27 682 086,19

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

Утегенов А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

Сандибай К. О.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

Исаев А.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

Алжанов А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
90159
Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__43___ от ___14.06.2022_____

Акт приемки выполненных работ №1

за август
на Перенос проекта в натуру

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 951--10-0-01							
	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осейзданий и сооружений проложением ходов полигонометрии1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии междузнаками по разбивочной линии 100 м:	км	6,9965	58595	409960	–	–	409960
				–	–	–	–	
2	2 951--10-0-01							
	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осейзданий и сооружений проложением теодолитных ходов(1:2000), при длине разбивочных сторон 100 м:	км	6,9965	13951	97608	–	–	97608
				–	–	–	–	

Итого	**507 568**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	507 568
Всего	**507 568**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Итого со скидкой Тенге ***482 189,60***

НДС -12%	Тенге	57 862,75
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**540 052,35**

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____ Утегенов А.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.

"SANA-2015" Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

90159

Форма 2

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова,

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 14.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1

за август

на Наружные сети водопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 УЗЛЫ подключения к индивидуальным потребителям

1	1 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	141	1992,91	1265,92	281000	178495	–	152079	467726
					726,99	362,48	102506	51110	–	34646	
2	2 241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	40	1223		48920		48920	–	52834
					–		–		–	3914	
3	7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	15	2937,33	1864,4	44060	27966	–	23862	73356
					1072,93	533,94	16094	8009	–	5434	
4	8 241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x15x25 мм	шт.	15	480		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
5	11 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	15	2937,33	1864,4	44060	27966	–	23862	73356
					1072,93	533,94	16094	8009	–	5434	

6	12 241-209-1101	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110мм	шт.	15	5865		87975		87975	–	95013
					–		–		–	7038	
7	13 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	1800		23400		23400	–	25272
					–		–		–	1872	
8	14 241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13	712		9256		9256	–	9996
					–		–		–	740	
9	15 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	10	1695,42	42,97	16954	430	–	14946	34452
					1490,6	19,1	14906	191	–	2552	

10	16 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	18557		185570		185570	–	200416
					–		–		–	14846	
11	17 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	3291		85566		85566	–	92411
					–		–		–	6845	
12	18 241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	1623		42198		42198	–	45574
					–		–		–	3376	
13	21 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	2	3676,85	266,98	7354	534	–	5986	14406
					2911,11	111,9	5822	224	–	1067	

14	22 244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	56794		113588		113588	–	122675
					–		–		–	9087	
15	23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,399	1431093,9	692387,24	571006	276263	–	366757	1012784
					713978,53	214496	284877	85584	–	75021	
16	24 241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	5	151884		759420		759420	–	820174
					–		–		–	60754	
17	29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	10	1992,91	1265,92	19929	12659	–	10786	33172
					726,99	362,48	7270	3625	–	2457	
18	30 241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1093		1093		1093	–	1180

19	31	241-215-0115	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	10	– / 1204		– / 12040		– / 12040	87 / –	13003
						–		–		–	963	
		Раздел 2 Укладка трубопрвода ф110x5,3мм -3942.5м										
20	45	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	13050,44	210,57	210,57	2748032	2748032	–	459104	3463707
						–	48,86	–	637645	–	256571	
21	46	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	403,738	2377,78	–	960000	–	–	691200	1783296
						2377,78	–	960000	–	–	132096	

22	47	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	26908,3617	67,06	67,06	1804475	1804475	–	360163	2337809
						–	18,59	–	500226	–	173171	
23	48	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	399,2198	1240,76	–	495336	–	–	356642	920136
						1240,76	–	495336	–	–	68158	
24	49	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12906,9532	54,65	54,65	705365	705365	–	143112	916355
						–	15,4	–	198767	–	67878	

25	50 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	12906,9532	122,29	122,29	1578391	1578391	–	327207	2058046
					–	35,21	–	454454	–	152448	
26	51 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	25813,9063	9,04	9,04	233358	233358	–	70999	328705
					–	3,82	–	98609	–	24349	
27	52 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	114,3325	9194,64	217,87	1051246	24910	–	176986	1326491
					1496,77	66,86	171129	7644	–	98259	
28	53 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	1,115485	564148,56	265501,6	629299	296163	–	416860	1129851
					298646,96	78830,31	333136	87934	–	83693	

29	54	241-201-0812									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	1154,7583	1369		1580864		1580864	–	1707333
					–		–		–	126469	
		Раздел 4 Укладка трубопрвода ф63х3мм -538,5м									
30	71	1101-0101-0362									
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	965,31	210,57	210,57	203265	203265	–	33959	256202
					–	48,86	–	47165	–	18978	
31	72	1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	29,85	2377,78	–	70977	–	–	51103	131846
					2377,78	–	70977	–	–	9766	

32	73 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	1990,331	67,06	67,06	133472	133472	–	26640	172921
					–	18,59	–	37000	–	12809	
33	74 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29,464	1240,76	–	36558	–	–	26322	67910
					1240,76	–	36558	–	–	5030	
34	75 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	952,45	54,65	54,65	52051	52051	–	10561	67621
					–	15,4	–	14668	–	5009	

35	76	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	952,45	122,29	122,29	116475	116475	–	24146	151871
						–	35,21	–	33536	–	11250	
36	77	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1904,9	9,04	9,04	17220	17220	–	5239	24256
						–	3,82	–	7277	–	1797	
37	78	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,84	9194,64	217,87	7723	183	–	1300	9746
						1496,77	66,86	1257	56	–	722	
38	79	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,084	443803,89	115871,4	37280	9733	–	29918	72574
						325652,91	34114,13	27355	2866	–	5376	

39	80	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,0 мм К=1,010;	м	84,84	446		37839		37839	–	40866
						–		–		–	3027	
		Раздел 5 Укладка трубопрвода ф25х1,5мм -1500,4м										
40	83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	978,083	210,57	210,57	205955	205955	–	34408	259592
						–	48,86	–	47789	–	19229	
41	84	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	122,015	2377,78	–	290125	–	–	208890	538936
						2377,78	–	290125	–	–	39921	

42	85	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	8133,458	67,06	67,06	545430	545430	–	108865	706638
						–	18,59	–	151201	–	52344	
43	86	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	121,5	1240,76	–	150752	–	–	108542	280038
						1240,76	–	150752	–	–	20744	
44	87	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3928,723	54,65	54,65	214705	214705	–	43562	278928
						–	15,4	–	60502	–	20661	

45	88 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3928,723	122,29	122,29	480444	480444	–	99598	626445
					–	35,21	–	138330	–	46403	
46	89 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	7257,334	9,04	9,04	65606	65606	–	19961	92412
					–	3,82	–	27723	–	6845	
47	90 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	26,257	9194,64	217,87	241424	5721	589207	40646	304635
					1496,77	66,86	39301	1756	–	22566	
48	91 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,12524	418649,77	102481,36	52432	12835	2147	42772	102820
					314737,17	30229,31	39418	3786	–	7616	

49	92	241-201-0602									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм К=1,010;	м	124	92		11408		11408	–	12321
					–		–		–	913	
		Раздел 10 Колодец водопроводный ф 1500мм-54шт									
50	120	1101-0101-0362									
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	847,40643	210,57	210,57	178438	178438	–	29811	224909
					–	48,86	–	41404	–	16660	
51	121	1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,4694	2377,78	–	8249	–	–	5940	15324
					2377,78	–	8249	–	–	1135	

52	122	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	693,9	67,06	67,06	46533	46533	–	9288	60286
						–	18,59	–	12900	–	4466	
53	123	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,208	1240,76	–	3980	–	–	2866	7394
						1240,76	–	3980	–	–	548	
54	124	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	317,69	54,65	54,65	17362	17362	–	3523	22555
						–	15,4	–	4892	–	1671	
55	125	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	317,69	236,84	115,88	75242	36814	–	39139	123531
						120,96	50,15	38428	15932	–	9150	

56	126	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	26,052	67,06	67,06	1747	1747	–	349	2263
						–	18,59	–	484	–	168	
57	127	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	26,052	236,84	115,88	6170	3019	–	3210	10130
						120,96	50,15	3151	1307	–	750	
58	128	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ф1500мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5	33111,26	13211,84	165556	66059	–	99526	286289
						14722,4	5383,92	73612	26920	–	21207	
59	129	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	21324		106620		106620	–	115150
						–		–		–	8530	
60	130	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	20571		205710		205710	–	222167

						–		–		–	16457	
61	131	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	15775		78875		78875	–	85185
						–		–		–	6310	
62	133	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5638		28190		28190	–	30445
						–		–		–	2255	
63	134	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7461		37305		37305	–	40289
						–		–		–	2984	
64	138	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,94	1180,14	1,47	3470	4	4713	2436	6378
						1035,09	0,69	3043	2	–	472	

65	139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	69,506	1185,84	28,63	82423	1990	–	26030	117129
						398,87	3,82	27724	266	–	8676	
66	140	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,256	10030,96	2592,55	12599	3256	–	2697	16519
						1247,31	1061,4	1567	1333	–	1224	

Итого **24 751 826**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 675 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 961 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 390 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 937 023
- накладные расходы, тенге 4 741 793
  в т.ч. зарплата, тенге 344 416
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 833 469

Всего **24 751 826**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	257 418,994

Технотор: ТОО

Итого по главе 8:	Тенге	25 009 245,378
Итого по главам 1-9	Тенге	25 009 245,378
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	500 184,908
Итого по сметному расчету:	Тенге	25 509 430,285
Итого со скидкой к=0,9500000004	Тенге	24 233 958,781
НДС -12%	Тенге	2 908 075,05
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**27 142 033,83**

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____ Утегенов А.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.