ФОРМА №3

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

			Код	Код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
					43	14.06.2022г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из графы 1					налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»	171 701 394,25	40 996 108,95		45 915 642,03					4 919 533,07	45 915 642,03

Заказчик: Заместитель акима Каргалинского района
(И.О. руководитель Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог")

_____ Айдосов Б.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
90159
Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и

(наименование)

Договор подряда (контракт) №__43___ от ___14.06.2022_____

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь
на Наружные сети водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 УЗЛЫ подключения к индивидуальным потребителям									
1	1	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	41	1992,91	1265,92	81709	51903	–	44222	136005
						726,99	362,48	29807	14862	–	10074	

2	2 241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	12	1223		14676		14676	–	15850
					–		–		–	1174	
3	3 241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	шт.	29	144		4176		4176	–	4510
					–		–		–	334	
4	4 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	шт.	29	1695,42	42,97	49167	1246	–	43343	99912
					1490,6	19,1	43227	554	–	7401	
5	5 242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	7217		108255		108255	–	116915
					–		–		–	8660	
6	6 242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	6586		98790		98790	–	106693
					–		–		–	7903	
7	7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	15	2937,33	1864,4	44060	27966	–	23862	73356
					1072,93	533,94	16094	8009	–	5434	
8	8 241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x15x25 мм	шт.	15	480		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	

9	9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1992,91	1265,92	3986	2532	–	2157	6634
					726,99	362,48	1454	725	–	491	
10	10 241-209-0802	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2362		4724		4724	–	5102
					–		–		–	378	
11	11 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	2	2937,33	1864,4	5875	3729	–	3182	9781
					1072,93	533,94	2146	1068	–	725	
12	12 241-209-1101	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110мм	шт.	2	5865		11730		11730	–	12668
					–		–		–	938	
13	13 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1800		10800		10800	–	11664
					–		–		–	864	
14	14 241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	712		4272		4272	–	4614
					–		–		–	342	
15	15 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	1695,42	42,97	5086	129	–	4484	10336
					1490,6	19,1	4472	57	–	766	

16	16 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557		55671		55671	–	60125
					–		–		–	4454	
17	17 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	3291		32910		32910	–	35543
					–		–		–	2633	
18	18 241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	1623		16230		16230	–	17528
					–		–		–	1298	
19	19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	28	2807,46	128,9	78609	3609	–	67324	157607
					2371,4	57,31	66399	1605	–	11675	
20	20 242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	28	37572		1052016		1052016	–	1136177
					–		–		–	84161	
21	21 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	2	3676,85	266,98	7354	534	–	5986	14406
					2911,11	111,9	5822	224	–	1067	
22	22 244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	56794		113588		113588	–	122675

					–		–		–	9087	
23	29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	3	1992,91	1265,92	5979	3798	–	3236	9952
						726,99	362,48	2181	1087	–	737	
24	31	241-215-0115	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	3	1204		3612		3612	–	3901
						–		–		–	289	
		Раздел 2 Укладка трубопрвода ф110х5,3мм -3942.5м										
25	45	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8100,310	210,57	210,57	1705682	1705682	–	284962	2149896
						–	48,86	–	395781	–	159252	
26	46	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	250,602	2377,78	–	595876	–	–	429031	1106900
						2377,78	–	595876	–	–	81993	
27	47	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	16701,75	67,06	67,06	1120019	1120019	–	223550	1451054
						–	18,59	–	310486	–	107486	
28	48	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	247,80	1240,76	–	307461	–	–	221372	571139
						1240,76	–	307461	–	–	42307	

29	49	1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8011,222	54,65	54,65	437813	437813	–	88828	568773
					–	15,4	–	123373	–	42131	
30	50	1101-0201-0301									
		Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8011,222	122,29	122,29	979692	979692	–	203094	1277409
					–	35,21	–	282075	–	94623	
31	51	1101-0201-0307									
		Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	16022,4337	9,04	9,04	144843	144843	–	44068	204024
					–	3,82	–	61206	–	15113	
32	52	1123-0101-0101									
		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	основания	70,9675	9194,64	217,87	652521	15462	–	109857	823368
					1496,77	66,86	106222	4745	–	60990	
33	53	1122-0501-0401									
		Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,693015	564148,56	265501,6	390963	183997	–	258981	701940
					298646,96	78830,31	206967	54631	–	51996	
34	54	241-201-0812									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	716,74675	1369		981226		981226	–	1059724
					–		–		–	78498	
35	55	1116-1101-0102									
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	3942,5	116,59	1,51	459656	5953	1735	442929	974792

					114,64	–	451968	–	–	72207		
36	56	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	3,9425	96269,37	–	379542	–	54779	321515	757141
						82374,77	–	324763	–	–	56085	
37	57	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	3,9425	310058,43	67731,3	1222405	267031	408435	635863	2006929
						138729,13	24184,1	546940	95346	–	148661	
		Раздел 3 Укладка трубопровода 2ф110х5,3мм-912,5м										
38	58	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2983,74	210,57	210,57	628286	628286	–	104966	791912
						–	48,86	–	145786	–	58660	
39	59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	91,7	2377,78	–	218042	–	–	156991	405036
						2377,78	–	218042	–	–	30003	
40	60	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	6150,88	67,06	67,06	412478	412478	–	82328	534391
						–	18,59	–	114345	–	39585	
41	61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	91	1240,76	–	112909	–	–	81295	209740
						1240,76	–	112909	–	–	15536	
42	62	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2932,40	54,65	54,65	160256	160256	–	32514	208192
						–	15,4	–	45159	–	15422	

43	63	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2932,36	122,29	122,29	358598	358598	–	74339	467572
						–	35,21	–	103248	–	34635	
44	64	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	5865,72	9,04	9,04	53026	53026	–	16133	74692
						–	3,82	–	22407	–	5533	
45	65	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	16,25	9194,64	217,87	149413	3540	–	25155	188533
						1496,77	66,86	24323	1086	–	13965	
46	66	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,319	564148,56	265501,6	179963	84695	–	119211	323108
						298646,96	78830,31	95268	25147	–	23934	
47	67	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	331,25	1369		453481		453481	–	489760
						–		–		–	36279	
48	68	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1825	116,59	1,51	212777	2756	803	205034	451235
						114,64	–	209218	–	–	33425	
49	69	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	1,825	96269,37	–	175692	–	25358	148831	350484
						82374,77	–	150334	–	–	25962	

50	70	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,325	310058,43	67731,3	100769	22013	–	52417	165441
						138729,13	24184,1	45087	7860	–	12255	
		Раздел 4 Укладка трубопрвода ф63х3мм -538,5м										
51	71	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	868,1531	210,57	210,57	182807	182807	–	30541	230416
						–	48,86	–	42418	–	17068	
52	72	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	26,0825	2377,78	–	62018	–	–	44653	115205
						2377,78	–	62018	–	–	8534	
53	73	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	1790,43191	67,06	67,06	120066	120066	–	23965	155553
						–	18,59	–	33284	–	11522	
54	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	26,43404	1240,76	–	32798	–	–	23615	60926
						1240,76	–	32798	–	–	4513	
55	75	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	856,4415	54,65	54,65	46805	46805	–	9496	60805

					–	15,4	–	13189	–	4504	
56	76 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	856,4415	122,29	122,29	104734	104734	–	21712	136562
					–	35,21	–	30155	–	10116	
57	77 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1713,883	9,04	9,04	15494	15494	–	4714	21824
					–	3,82	–	6547	–	1617	
58	78 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	9,0024	9194,64	217,87	82774	1961	–	13936	104446
					1496,77	66,86	13475	602	–	7737	
59	79 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,09142	443803,89	115871,4	40573	10593	–	32561	78984
					325652,91	34114,13	29771	3119	–	5851	
60	80 241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,0 мм К=1,010;	м	97,2774	446		43386		43386	–	46857
					–		–		–	3471	
61	81 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,5385	85863,2	–	46237	–	1879	43915	97365
					82374,77	–	44359	–	–	7212	

62	82	1122-0601-0602	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,5385	280701,39	67214,67	151158	36195	40257	86780	256973
						138729,13	24050,38	74706	12951	–	19035	
		Раздел 5 Укладка трубопрвода ф25х1,5мм -1500,4м										
63	83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2126,146	210,57	210,57	447703	447703	–	74796	564299
						–	48,86	–	103883	–	41800	
64	84	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	65,029	2377,78	–	154625	–	–	111330	287231
						2377,78	–	154625	–	–	21276	
65	85	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	4391,916	67,06	67,06	294522	294522	–	58785	381571
						–	18,59	–	81646	–	28265	
66	86	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	65	1240,76	–	80649	–	–	58068	149814
						1240,76	–	80649	–	–	11097	
67	87	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2346,0306	54,65	54,65	128211	128211	–	26013	166561
						–	15,4	–	36129	–	12338	
68	88	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2346,0306	122,29	122,29	286896	286896	–	59475	374080
						–	35,21	–	82604	–	27710	

69	89 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	4033,4476	9,04	9,04	36462	36462	–	11094	51360
					–	3,82	–	15408	–	3804	
70	90 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	14,514	9194,64	217,87	133451	3162	111727	22468	168392
					1496,77	66,86	21724	970	–	12473	
71	91 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,27007	418649,77	102481,36	113065	27677	28064	92233	221722
					314737,17	30229,31	85001	8164	–	16424	
72	92 241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм К=1,010;	м	272,404	92		25061		25061	–	27066
					–		–		–	2005	
73	93 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	1,5004	85863,2	–	128829	–	5234	122359	271283
					82374,77	–	123595	–	–	20095	
74	94 1122-0601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	1,5004	260830,29	67128,74	391350	100720	82481	241735	683732
					138729,13	24012,18	208149	36028	–	50647	

Раздел 6 Прокладка футляров ф377х6 (длиной 19,7,23*2,17,25,28,)

75	95 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра ф377*6мм НР=99 %	км трубопровода	0,036	2604600,85	1134221,65	93766	40832	6535	59685	165726

76	96	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм			1288843,2	385807,47	46398	13889	–	12276	
				м	36	31914		1148904		1148904	–	1240816
77	97	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм . Протаскивание в футляр НР=99 %			–		–		–	91912	
				м трубы, уложенной в футляре	36	1862,28	11,64	67042	419	8580	57578	134590
						1612,3	3,25	58043	117	–	9970	
78	98	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью применен коэф к диаметру трубы 0,47 НР=99 % К=0,470;	футляр	0,8415	43224,97	5418,63	36374	4560	20216	11561	51770
						13782,27	95,52	11598	80	–	3835	
79	99	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,036	7125008,82	1000549,09	256500	36020	199981	30351	309799
						569437,77	282159,46	20500	10158	–	22948	
		Раздел 7 Прокладка футляров ф325х6мм длиной 14,6 и 16м										
80	100	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров НР=99 %	км трубопровода	0,0306	2164448,14	953503,4	66232	29177	4734	41883	116764
						1056222,72	326326,02	32320	9986	–	8649	
81	101	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	30,6	22814		698108		698108	–	753957

						–		–		–	55849	
82	102	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	30,6	1862,28	11,64	56986	356	7293	48941	114401
						1612,3	3,25	49336	99	–	8474	
83	103	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью применен коэф к диаметру трубы 0,41 НР=99 % К=0,410;	футляр	0,82	43224,97	5418,63	35444	4443	19700	11266	50447
						13782,27	95,52	11301	78	–	3737	
84	104	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0306	5852418,54	413762,53	179084	12661	146209	22342	217540
						660582,09	76935,97	20214	2354	–	16114	
		Раздел 8 Прокладка гильз длиной 200мм										
85	105	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,0032	652094,75	98453,27	2087	315	75	1794	4191
						530207,04	35970,05	1697	115	–	310	
86	106	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,92	1810		5285		5285	–	5708
						–		–		–	423	

87	107	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	29	3974	–	115246	–	28537	84975	216239
						2989,98	–	86709	–	–	16018	
88	108	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00292	1276861,25	53079,61	3728	155	2477	1086	5200
						375625,11	191,03	1097	1	–	385	
89	109	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,00079	931504,73	184213,31	736	146	47	593	1435
						687383,04	70421,48	543	56	–	106	
90	110	241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	0,79	4188		3308,52		3309	–	3573
						–		–		–	265	
91	111	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	8	7240,9	–	57927	–	26566	30734,368	95754
						3920,2	–	31362	–		7093	

92	112	1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00079	2451692,27	59835,1	1937	47	1556	330	2448
						421884,36	420,27	333	0	–	181	
93	113	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,0034	1172209,87	328386,03	3986	1117		2932	7471
						754444,8	116658,83	2565	397		553	
94	114	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,4	6714		22827,6		22827,6		24654
						–		–			1826	
95	115	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	33	7240,9	–	238950	–	109583	126779	394987
						3920,2	–	129367	–	–	29258	
96	116	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0038	3092696,7	285108,44	11752	1083	8869	1987	14839
						473694,72	54521,48	1800	207	–	1099	

Раздел 10 Колодец водопроводный ф 1500мм-54шт

97	120	1101-0101-0362									
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	667,3116	210,57	210,57	140516	140516	–	23475	177111
					–	48,86	–	32605	–	13119	
98	121	1101-0205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,1436	2377,78	–	14608	–	–	10518	27136
					2377,78	–	14608	–	–	2010	
99	122	1101-0104-0106									
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	550,7631	67,06	67,06	36934	36934	–	7372	47851
					–	18,59	–	10239	–	3544	
100	123	1101-0205-0502									
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,85	1240,76	–	8499	–	–	6119	15788
					1240,76	–	8499	–	–	1169	
101	124	1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	617,36	54,65	54,65	33739	33739	–	6845	43831
					–	15,4	–	9507	–	3247	
102	125	1101-0201-0501									
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	617,36	236,84	115,88	146216	71540	–	76058	240056
					120,96	50,15	74676	30961	–	17782	
103	126	1101-0104-0106									
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	123,835	67,06	67,06	8304	8304	–	1658	10759

104	127	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	уплотненного грунта	123,835	– / 236,84	18,59 / 115,88	– / 29329	2302 / 14350	– / –	797 / 15256	48152
105	128	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ф1500мм НР=99 %	м3 железобетонных	15,47	120,96 / 33111,26	50,15 / 13211,84	14979 / 512231	6210 / 204387	– / –	3567 / 307934	885779
106	129	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	14722,4 / 21324	5383,92	227756 / 191916	83289	– / 191916	65613 / –	207269
107	130	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	– / 20571		– / 390849		– / 390849	15353 / –	422117
108	131	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	– / 15775		– / 173525		– / 173525	31268 / –	187407
109	133	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	50	– / 5638		– / 281900		– / 281900	13882 / –	304452
110	134	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	56	– / 7461		– / 417816		– / 417816	22552 / –	451241
111	135	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	53	– / 25559		– / 1354627		– / 1354627	33425 / –	1462997
112	136	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	– / 76624		– / 153248		– / 153248	108370 / –	165508
113	137	222-506-0501	Стремянка	т	1,31304	– / 905120		– / 1188459		– / 1188459	12260 / –	1283535

114	138	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности		–		–		–	95077	
					5,63	1180,14	1,47	6644	8	808	4665	12214
						1035,09	0,69	5828	4	–	905	
115	139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	134,8474	1185,84	28,63	159907	3861	–	50501	227241
						398,87	3,82	53787	515	–	16833	
116	140	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,4408	10030,96	2592,55	24484	6328	–	5241	32102
						1247,31	1061,4	3044	2591	–	2378	
117	141	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=91 %	м3	2,956	32387,33	1788,18	95737	5286	85865	5220	109033
						1551,52	388,94	4586	1150	–	8077	
		Раздел 11 Колодец водопроводный ф 2000мм-12шт										
118	142	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	745,82	210,57	210,57	157047	157047	-	26237	197947
						–	48,86	–	36441	–	14663	
119	143	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,53	2377,78	–	17905	–	–	12891	33260
						2377,78	–	17905	–	–	2464	
120	144	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	1506,7	67,06	67,06	101039	101039	–	20167	130903

						–	18,59	–	28010	–	9696	
121	145	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,67	1240,76	–	8276	–	–	5959	15373
						1240,76	–	8276	–	–	1139	
122	146	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	659,7	54,65	54,65	36053	36053	–	7315	46837
						–	15,4	–	10159	–	3469	
123	147	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	659,7	236,84	115,88	156243	76446	–	81275	256519
						120,96	50,15	79797	33084	–	19001	
124	148	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	86,99	67,06	67,06	5834	5834	–	1164	7558
						–	18,59	–	1617	–	560	
125	149	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	86,99	236,84	115,88	20603	10080	–	10717	33825
						120,96	50,15	10522	4363	–	2506	
126	150	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ф2000мм НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,66	33111,26	13211,84	154298	61567	–	92758	266822
						14722,4	5383,92	68606	25089	–	19765	
127	151	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32394		32394		32394	–	34986

						–		–		–	2592	
128	152	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	21399		21399		21399	–	23111
						–		–		–	1712	
129	153	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30772		61544		61544	–	66468
						–		–		–	4924	
130	154	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	70297		70297		70297	–	75921
						–		–		–	5624	
131	155	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7461		7461		7461	–	8058
						–		–		–	597	
132	156	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5638		5638		5638	–	6089
						–		–		–	451	
133	157	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5638		5638		5638	–	6089
						–		–		–	451	
134	158	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	–	27604
						–		–		–	2045	
135	159	222-506-0501	Стремянка	т	0,04	905120		36205		36205	–	39101
						–		–		–	2896	
136	160	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,96	1180,14	1,47	1133	1	–	795	2083
						1035,09	0,69	994	1	–	154	
137	161	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	13,55	1185,84	28,63	16068	388	–	5074	22834

						398,87	3,82	5405	52	–	1691	
138	162	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,51	10030,96	2592,55	5116	1322	–	1095	6708
						1247,31	1061,4	636	541	–	497	
139	163	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=91 %	м3	0,64	32387,33	1788,18	20728	1144	–	1130	23607
						1551,52	388,94	993	249	–	1749	
140	164	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,56	64681,42	13389,68	1976664	409189	794670	928716	3137811
						25288,13	5408,76	772805	165292	–	232430	
141	165	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	32394		161970		161970	–	174928
						–		–		–	12958	
142	166	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 К=10,000;	шт.	15	30772		461580		461580	–	498506
						–		–		–	36926	
143	167	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 К=10,000;	шт.	10	21399		213990		213990	–	231109
						–		–		–	17119	
144	168	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	5	70297		351485		351485	–	379604
						–		–		–	28119	
145	169	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7461		37305		37305	–	40289
						–		–		–	2984	
146	170	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	5638		28190		28190	–	30445

						–		–		–	2255	
147	171	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	25559		127795		127795	–	138019
						–		–		–	10224	
148	172	222-506-0501	Стремянка	т	0,25	905120		226280		226280	–	244382
						–		–		–	18102	
149	173	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,15	1180,14	1,47	7258	9	883	5095	13341
						1035,09	0,69	6366	4	–	988	
150	174	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,57	10030,96	2592,55	25780	6663	15911	5519	33803
						1247,31	1061,4	3206	2728	–	2504	
151	175	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=91 %	м3	3,21	32387,33	1788,18	103963	5740	93243	5668	118401
						1551,52	388,94	4980	1248	–	8771	

Итого	**41 872 175**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 389 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 795 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 853 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 290 397
- накладные расходы, тенге	7 975 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 101 643
Всего	**41 872 175**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	435 470,624
Итого по главе 8:	Тенге	42 307 645,962
Итого по главам 1-9	Тенге	42 307 645,962
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	846 152,919
Итого по сметному расчету:	Тенге	43 153 798,881

Итого со скидкой к=0,9500000004	Тенге	40 996 108,954
НДС -12%	Тенге	4 919 533,07
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**45 915 642,03**

Заказчик: Заместитель акима Каргалинского района.

(И.О. руководитель Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог")

_____ Айдосов Б.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй"

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.