ФОРМА №3

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
					43	14.06.2022г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из графы 1					налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»	125 785 752,22	54 550 182,14		61 096 203,99					6 546 021,86	61 096 203,99

Заказчик: Заместитель акима Каргалинского района
(И.О. руководитель Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог")

Айдосов Б.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

Сандибай К. О.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

Исаев А.

Технадзор: ТОО "АДС САПА"

Алжанов А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
90159
Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 14.06.2022

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь

на Наружные сети водопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 УЗЛЫ подключения к индивидуальным потребителям

1	1 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	4	1992,91	1265,92	7972	5064	–	4314	13269
					726,99	362,48	2908	1450	–	983	
2	2 241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1"	шт.	2	1223		2446		2446	–	2642
					–		–		–	196	
3	3 241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x3/4"	шт.	133	144		19152		19152	–	20684
					–		–		–	1532	
4	4 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	шт.	133	1695,42	42,97	225491	5715	–	198782	458215
					1490,6	19,1	198250	2540	–	33942	
5	5 242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	66	7217		476322		476322	–	514428
					–		–		–	38106	
6	6 242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	66	6586		434676		434676	–	469450
					–		–		–	34774	

7	7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	41	2937,33	1864,4	120431	76440	–	65223	200506
					1072,93	533,94	43990	21892	–	14852	
8	8 241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x15x25 мм	шт.	41	480		19680		19680	–	21254
					–		–		–	1574	
9	9 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	10	1992,91	1265,92	19929	12659	–	10786	33172
					726,99	362,48	7270	3625	–	2457	
10	10 241-209-0802	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2362		23620		23620	–	25510
					–		–		–	1890	
13	13 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1800		16200		16200	–	17496
					–		–		–	1296	
14	14 241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	712		6408		6408	–	6921
					–		–		–	513	
15	15 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	1695,42	42,97	5086	129	–	4484	10336
					1490,6	19,1	4472	57	–	766	

16	16 242-101-0601										
		Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557		55671		55671	–	60125
					–		–		–	4454	
17	17 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	3291		32910		32910	–	35543
					–		–		–	2633	
18	18 241-214-0405										
		Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	1623		16230		16230	–	17528
					–		–		–	1298	
19	21 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	3	3676,85	266,98	11031	801	–	8978	21610
					2911,11	111,9	8733	336	–	1601	
20	22 244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	3	56794		170382		170382	–	184013
					–		–		–	13631	
21	29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	3	1992,91	1265,92	5979	3798	–	3236	9952
					726,99	362,48	2181	1087	–	737	

22	31.241.215-0115	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	2	1204		2408		2408	–	2601
					–		–		–	193	
	Раздел 2 Укладка трубопрвода ф110x5,3мм -3942.5м										
23	45 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	900,0	210,57	210,57	189513	189513	–	31661	238868
					–	48,86	–	43974	–	17694	
24	46 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	27,840	2377,78	–	66197	–	–	47662	122968
					2377,78	–	66197	–	–	9109	
25	47 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	1855,74	67,06	67,06	124446	124446	–	24839	161227
					–	18,59	–	34498	–	11943	
26	48 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,52	1240,76	–	34146	–	–	24585	63429
					1240,76	–	34146	–	–	4698	

27	49 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	890,130	54,65	54,65	48646	48646	–	9870	63197
					–	15,4	–	13708	–	4681	
28	50 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	890,130	122,29	122,29	108854	108854	–	22566	141933
					–	35,21	–	31341	–	10514	
29	51 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1780,2700	9,04	9,04	16094	16094	–	4896	22669
					–	3,82	–	6801	–	1679	
30	52 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	основания	7,8800	9194,64	217,87	72454	1717	–	12198	91424
					1496,77	66,86	11795	527	–	6772	
31	53 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,07800	564148,56	265501,6	44004	20709	–	29149	79005
					298646,96	78830,31	23294	6149	–	5852	
32	54 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	79,64000	1369		109027		109027	–	117749
					–		–		–	8722	

Раздел 3 Укладка трубопровода 2ф110х5,3мм-912,5м

33	58	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	13593	210,57	210,57	2862278	2862278	–	478191	3607706
						–	48,86	–	664154	–	267238	
34	59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	421	2377,78	–	1001045	–	–	720753	1859542
						2377,78	–	1001045	–	–	137744	
35	60	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000.	м3 грунта	28028	67,06	67,06	1879558	1879558	–	375149	2435083
						–	18,59	–	521041	–	180377	
36	61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	413	1240,76	–	512434	–	–	368952	951897
						1240,76	–	512434	–	–	70511	
37	62	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13362	54,65	54,65	730233	730233	–	148158	948662
						–	15,4	–	205775	–	70271	
38	63	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	13362	122,29	122,29	1634039	1634039	–	338743	2130604

					–	35,21	–	470476	–	157823	
39	64 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	26723	9,04	9,04	241576	241576	–	73499	340281
					–	3,82	–	102082	–	25206	
40	65 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	75	9194,64	217,87	689598	16340	–	116100	870153
					1496,77	66,86	112258	5015	–	64456	
41	66 1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	1,46	564148,56	265501,6	823657	387632	–	545606	1478804
					298646,96	78830,31	436025	115092	–	109541	
42	67 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	1512	1369		2069928		2069928	–	2235522
					–		–		–	165594	
43	70 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	1,5	310058,43	67731,3	465088	101597	–	241926	763575
					138729,13	24184,1	208094	36276	–	56561	

Раздел 4 Укладка трубопрвода ф63х3мм -538,5м

44	71 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	686	210,57	210,57	144451	144451	–	24133	182071
					–	48,86	–	33518	–	13487	
45	72 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	22	2377,78	–	52311	–	–	37664	97173
					2377,78	–	52311	–	–	7198	
46	73 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 %. К=2,000;	м3 грунта	1414	67,06	67,06	94823	94823	–	18926	122849
					–	18,59	–	26286	–	9100	
47	74 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	21	1240,76	–	26056	–	–	18760	48402
					1240,76	–	26056	–	–	3585	
48	75 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	677	54,65	54,65	36998	36998	–	7507	48065
					–	15,4	–	10426	–	3560	
49	76 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	677	122,29	122,29	82790	82790	–	17163	107949

					–	35,21	–	23837	–	7996		
50	77	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %. К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1353	9,04	9,04	12231	12231	–	3721	17229
						–	3,82	–	5168	–	1276	
51	78	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	42	9194,64	217,87	386175	9151	–	65016	487286
						1496,77	66,86	62864	2808	–	36095	
52	79	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,13172	443803,89	115871,4	58458	15263	–	46915	113802
						325652,91	34114,13	42895	4494	–	8430	
53	80	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм. К=1,010;	м	159	446		70914		70914	–	76587
						–		–		–	5673	
		Раздел 5 Укладка трубопрвода ф25х1,5мм -1500,4м										
54	83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8729,914	210,57	210,57	1838258	1838258	–	307111	2316999
						–	48,86	–	426544	–	171630	
55	84	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	179	2377,78	–	425623	–	–	306448	790637

					2377,78	–	425623	–	–	58566	
56	85 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 %. К=2,000;	м3 грунта	11875	67,06	67,06	796338	796338	–	158945	1031705
					–	18,59	–	220756	–	76423	
57	86 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	178	1240,76	–	220855	–	–	159016	410261
					1240,76	–	220855	–	–	30390	
58	87 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5511,4154	54,65	54,65	301199	301199	–	61111	391294
					–	15,4	–	84876	–	28985	
59	88 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5511,4154	122,29	122,29	673991	673991	–	139721	878809
					–	35,21	–	194057	–	65097	
60	89 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %. К=2,000;	м3 уплотненного грунта	12281,5564	9,04	9,04	111025	111025	–	33779	156389
					–	3,82	–	46916	–	11584	
61	90 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	38	9194,64	217,87	349396	8279	589207	58824	440878

62	91 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода		1496,77	66,86	56877	2541	–	32658	
				1,10509	418649,77	102481,36	462646	113251	2147	377407	907257
63	92 241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм К=1,010;			314737,17	30229,31	347813	33406	–	67204	
			м	1119	92		102948		102948	–	111184
					–		–		–	8236	

Раздел 6 Прокладка футляров ф377х6 (длиной 19,7,23*2,17,25,28,)

64	95 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра ф377*6мм НР=99 %	км трубопровода								
				0,106	2604600,85	1134221,65	276088	120227	2147	175738	487972
65	96 241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм			1288843,2	385807,47	136617	40896	–	36146	
			м	106	31914		3382884		3382884	–	3653515
					–		–		–	270631	
66	97 1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм . Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре								
				106	1862,28	11,64	197402	1234	2147	169536	396292
					1612,3	3,25	170904	345	–	29355	

67	98	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью применен коэф к диаметру трубы 0,47 НР=99 % К=0,470;	футляр	2,4485	43224,97	5418,63	105836	13268	2147	33640	150634
						13782,27	95,52	33746	234	–	11158	
68	99	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,106	7125008,82	1000549,09	755251	106058	2147	89367	912187
						569437,77	282159,46	60360	29909	–	67569	
		Раздел 8 Прокладка гильз длиной 200мм										
69	105	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,013	652094,75	98453,27	8477	1280	380	7287	17025
						530207,04	35970,05	6893	468	–	1261	
70	106	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	13,28	1810		24036,8		24036,8	–	25960
						–		–		–	1923	
71	107	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	133	3974	–	528542	–	159411	389713,993	991716
						2989,98	–	397667	–	–	73460	

72	108	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,01328	1276861,25	53079,61	16957	705	13740	4941	23649
						375625,11	191,03	4988	3	–	1752	
73	109	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,00361	931504,73	184213,31	3363	665	264	2708	6557
						687383,04	70421,48	2481	254	–	486	
74	110	241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	3,61	4188		15118,68		15119	–	16328
						–		–		–	1209	
75	111	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	36	7240,9	–	260672	–	146111	138304,656	430895
						3920,2	–	141127	–		31918	
76	112	1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00361	2451692,27	59835,1	8851	216	8668	1509	11189

					421884,36	420,27	1523	2	–	829	
77	113	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,0154	1172209,87	328386,03	18052	5057	13281	33840
						754444,8	116658,83	11618	1797	2507	
78	114	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	15,4	6714		103395,6		103395,6	111667
						–		–		8272	
79	115	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	155	7240,9	–	1122340	–	624292	595478	1855243
						3920,2	–	607631	–		137425
80	116	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,015	3092696,7	285108,44	46390	4277	43877	7844	58573
						473694,72	54521,48	7105	818	–	4339

Раздел 10 Колодец водопроводный ф 1500мм-54шт

81	120 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1714	210,57	210,57	360917	360917	–	60297	454911
					–	48,86	–	83746	–	33697	
82	121 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	23	2377,78	–	54689	–	–	39376	101590
					2377,78	–	54689	–	–	7525	
83	122 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в отвал и обратно) НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	5277,9969	67,06	67,06	353942	353942	–	70645	458554
					–	18,59	–	98118	–	33967	
84	123 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20,1	1240,76	–	24939	–	–	17956	46327
					1240,76	–	24939	–	–	3432	
85	124 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	746	54,65	54,65	40769	40769	–	8272	52964
					–	15,4	–	11488	–	3923	
86	125 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	746	236,84	115,88	176683	86446	–	91907	290076

					120,96	50,15	90236	37412	–	21487		
87	126	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	95	67,06	67,06	6371	6371	–	1272	8254
						–	18,59	–	1766	–	611	
88	127	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	уплотненного грунта	95	236,84	115,88	22500	11009	–	11704	36940
						120,96	50,15	11491	4764	–	2736	
89	128	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих ф1500мм НР=99 %	м3 железобетонных	55	33111,26	13211,84	1821119	726651	–	1094789	3149181
						14722,4	5383,92	809732	296116	–	233273	
90	129	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	21324		639720		639720	–	690898
						–		–		–	51178	
91	130	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	20571		1234260		1234260	–	1333001
						–		–		–	98741	
92	131	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	15775		473250		473250	–	511110
						–		–		–	37860	
93	138	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20	1180,14	1,47	23603	29	4713	16572	43389
						1035,09	0,69	20702	14	–	3214	

94	139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	449	1185,84	28,63	532442	12855	–	168151	756641
						398,87	3,82	179093	1715	–	56047	
95	140	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	8,11	10030,96	2592,55	81351	21026	–	17413	106665
						1247,31	1061,4	10116	8608	–	7901	
96	141	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки НР=91 %	м3	14	32387,33	1788,18	453423	25035	492532	24721	516396
						1551,52	388,94	21721	5445	–	38252	

Итого	**47 326 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 823 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 159 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 058 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 028 491
- накладные расходы, тенге	9 143 886
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 537 059
Всего	**47 326 516**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	492 195,769
Итого по главе 8:	Тенге	47 818 712,061
Итого по главам 1-9	Тенге	47 818 712,061

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	492 195,769
Итого по главе 8:	Тенге	47 818 712,067
Итого по главам 1-9	Тенге	47 818 712,067
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	956 374,241
Итого по сметному расчету:	Тенге	48 775 086,308
Итого со скидкой к=0,9500000004	Тенге	46 336 332,013
НДС -12%	Тенге	5 560 359,84
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**51 896 691,85**

Заказчик: Заместитель акима Каргалинского района.
(И.О. руководитель Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог")

_____ Айдосов Б.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

90159

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе
(наименование, адрес)

Объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 14.06.2022

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь

Устройство пересечения водопроводных сетей с желедорозными путями станции Кемпирсай

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы рабочего и приемного котлованов

1	1 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	293,85	210,57	210,57	61876	61876	–	10337	77990
					–	48,86	–	14358	–	5777	
2	2 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72 %	м3 грунта	7,92	4570,27	–	36197	–	–	26062	67239
					4570,27	–	36197	–	–	4981	
3	3 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	293,85	60,07	60,07	17652	17652	–	3523	22868
					–	16,65	–	4893	–	1694	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,92	1240,76	–	9827	–	–	7075	18254
					1240,76	–	9827	–	–	1352	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	293,85	236,84	115,88	69595	34051	–	36202	114261
					120,96	50,15	35544	14737	–	8464	

Раздел 2 Арматура водопроводная

6	6 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт	1	2937,33	1864,4	2937	1864	–	1591	4890
					1072,93	533,94	1073	534	–	362	
7	7 241-209-1101	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110мм	шт.	1	5865		5865		5865	–	6334
					–		–		–	469	
8	8 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1800		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
9	9 241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	712		1424		1424	–	1538
					–		–		–	114	
10	10 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	1695,42	42,97	1695	43	–	1495	3445
					1490,6	19,1	1491	19	–	255	
11	11 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557		18557		18557	–	20042
					–		–		–	1485	

12	12 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3291		19746		19746	–	21326
					–		–		–	1580	
13	13 241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	1623		9738		9738	–	10517
					–		–		–	779	
14	14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	2807,46	128,9	8422	387	–	7213	16887
					2371,4	57,31	7114	172	–	1251	
15	15 242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	37572		112716		112716	–	121733
					–		–		–	9017	
16	16 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2937,33	1864,4	2937	1864	–	1591	4890
					1072,93	533,94	1073	534	–	362	
17	17 241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2468		2468		2468	–	2665
					–		–		–	197	
18	18 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	3121,59	85,94	3122	86	–	2854	6454

					2844,75	38,21	2845	38	–	478	
19	19	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	145221		145221		145221	–	156839
						–		–		–	11618	
		Раздел 3 Прокладка водопровода методом ГНБ										
20	20	1122-1401-1202	Трубопроводы из стальных труб диаметром 377 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	74,6	35272,45	15368,25	2631325	1146471	–	385101	3257739
						2567,1	2647,27	191504	197486	–	241314	
21	21	261-301-1413	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	74,6	36982		2758857		2758857	–	2979566
						–		–		–	220709	
22	22	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	75,6	1862,28	11,64	140788	880	–	120914	282639
						1612,3	3,25	121890	246	–	20936	

23	23 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1,010;	м	76,356	1369		104531		104531	–	112894
					–		–		–	8363	
24	24 241-229-0404	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	70	8121		568470		568470	–	613948
					–		–		–	45478	
25	25 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % К=0,471.	футляр	0,471	43224,97	5418,63	20359	2552	–	6471	28976
					13782,27	95,52	6491	45	–	2146	
26	26 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,0756	96269,37	–	7278	–	1050	6165	14519
					82374,77	–	6228	–	–	1075	
27	27 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	75,6	116,59	1,51	8814	114	33	8494	18693
					114,64	–	–	8667	–	1385	
28	28 1122-0601-1109	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,0746	473528,51	57718,03	35325	4305,765	–	8999	47870

					97249,32	24601,29	7255	1835,256	–	3546	
29	29 1122-0601-1103	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,0756	206337,42	40755,38	15599	3081,107	–	6636	24014
					71250,01	17415,23	5387	1316,591	–	1779	
30	30 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	2	1635,39	40,39	3271	81	184	1834	5513
					1502,93	–	3006	-	–	408	
31	31 1339-0201-0106	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений НР=61 %	стык	7	666,47	–	4665	–	–	2846	8112
					666,47	–	4665	–	–	601	
32	32 1339-0201-0520	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61 %	стык	7	4654,74	95,04	32583	665	1859	18336	54992
					4294,08	–	30059	–	–	4074	

Раздел 4 Арматура ,гильзы и дренаж

33	33 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,008	443803,89	115871,4	3550	927	–	2849	6912
					325652,91	34114,13	2605	273	–	512	
34	34 241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм-дренажная К=1,010,	м	8,08	446		3604		3604	–	3892
					–		–		–	288	
35	35 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	3302,53	–	6605	–	5779	810	8008
					413,03	–	826	–	–	593	
36	36 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка отборного устройства НР=98 %	шт.	2	2868,09	122,6	5736	245	607	4822	11403
					2441,82	18,07	4884	36	–	845	
37	37 245-405-1301	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, T 120 °C, PN 10 проходной, DN 15	шт.	2	8278		16556		16556	–	17880
					–		–		–	1324	
38	38 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,0008	931504,73	184213,31	745	147	–	600	1453
					687383,04	70421,48	550	56	–	108	

39	39 241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x3,0 мм	м	0,8	4188		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
40	40 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	8	7240,9	–	57927	–	26566	30735	95755
					3920,2	–	31362	–	–	7093	
41	41 1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0008	2451692,27	59835,1	1961	48	–	334	2479
					421884,36	420,27	338	0	–	184	
42	42 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильз НР=99 %	км трубопровода	0,0008	1172209,87	328386,03	938	263	–	690	1758
					754444,8	116658,83	604	93	–	130	
43	43 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм	м	0,8	6714		5371		5371	–	5801
					–		–		–	430	

44	44 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	8	7240,9	–	57927	–	26566	30735	95755
					3920,2	–	31362	–	–	7093	
45	45 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0008	3092696,7	285108,44	2474	228	–	418	3124
					473694,72	54521,48	379	44	–	231	

Итого	**8 389 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	553 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 277 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 201 153
- накладные расходы, тенге	735 736
в т.ч. зарплата, тенге	66 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	621 436
Всего	**8 389 376**

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Временные здания и сооружения - (1,3 %), К=0,8	Тенге	87 249,51
Итого по главе 8:	Тенге	8 476 625,51
Итого по главам 1-9	Тенге	8 476 625,51
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	169 532,51

Итого по сметному расчету:	Тенге	8 646 158,02
Итого со скидкой к=0,9500000004	Тенге	8 213 850,12
НДС -12%	Тенге	985 662,01
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**9 199 512,14**

Заказчик: Заместитель акима Каргалинского района.

(И.О. руководитель Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог")

_____ Айдосов Б.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор

_____ Исаев А.

Авторский надзор: ТОО " Макет Строй "

_____ Сандибай К. О.

Технадзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ Алжанов А.