Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"23" 05 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таужар-Құрылыс», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Ниеткалиева Е. 5, кв 1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Есенбаев С.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт крыши здания специализированной пожарной части №1 расположенного по адресу: г. Тараз, мкр.Каратау №42)».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» в лице Заместителя руководителя Акилбеков Е.Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Синдикат Групп» 20018085 от 02.12.2020 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Дауренбаев Д.К.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Нарымбетов Т.М.** ;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "BS ARHI GROUP" ГСЛ№ 21030308 22.10.2021 БИН 070940020514**
(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Отдел архитектуры и градостроительства г. Тараз, № KZ66VUA00857438 от 16.03.2023 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3377,9	3377,9
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	14281,72	14281,72
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Архитектурно-строительная часть**

Здание (лит. А) четырехэтажное без подвала, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 48,0×15,0 м. Высота этажей составляет 3,3 м.(Лит А2) стоянка для гаражной техники. (Лит. А4) башня для тренировки.Расчетно-конструктивная система здания - сборный железобетонный каркас по серии ИИС-04 состоящий из колонн, ригелей, соединенных в уровне перекрытий жесткими дисками по серии ИИС-04. Шаг поперечных рам - 6,0м и 3,0м, шаг продольных рам - 6,0м. Каркас запроектирован по рамно-связевой схеме. Здание решено в конструкциях: Фундаменты под колонны – сборные железобетонные стаканного типа. Под панели выполнены из сборных железобетонных рандбалок. Колонны каркаса сборные железобетонные сечением 300х300 мм. В колоннах наружных рядов предусмотрены железобетонные столики, на которые опираются и фиксируются стеновые панели. Ригели сборные железобетонные таврового сечения с полками для опирания панелей перекрытия. Панели перекрытий предварительно - напряженные многопустотные рядовые и доборные. Стеновые панели в обследуемом здании легкобетонные толщиной 320 мм. Швы между панелями снаружи загерметизированы.Внутренние стены и перегородки здания выполнены из обыкновенного жженого кирпича на цементно-песчаном растворе. Лестницы из сборных железобетонных ступеней по железобетонным косоурам, сборных железобетонных площадок. Соединение панелей стен и перекрытий, крепление элементов лестничных клеток и перегородок выполнено при помощи сварки закладных деталей и арматурных выпусков. Оконные и дверные блоки деревянные и из ПВХ . Полы линолеумные, керамическая плитка, мозаично бетонные. Крыша здания совмещенная рулонная с организованным наружным водостоком. Проектируемая кровля блока ЛИТ А двускатная конвертного типа, покрытая

металлочерепицей по деревянному основанию с организованным водостоком. Прогон 100х140мм, лежень закреплен анкерами к плите покрытия с шагом не более 3000 мм. На прогон уложены стропильные ноги сечением 50х150 с шагом 800мм, диагональные ноги сечением 50х150 мм. обрешетки 100х30мм шагом 350мм. До укладки лежней производится демонтаж существующего слоя стяжки и керамзита шириной 400мм. После заполняется пенобетоном. Дополнительно по теплотехническому расчету заливается 80мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« » 20 года**

месяц, год

окончание работ **« » 20 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: _____

фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Таужар Құрылыс»**
считает объект: **«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт крыши здания специализированной пожарной части №1 расположенного по адресу: г. Тараз, мкр.Каратау №42)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Таужар Құрылыс» Есенбаев С.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)