Форма КС-3

Наименование объекта: Реконструкция межхозяйственного канала "К-25-12" Жетысайского района Туркестанской области

Полная сметная стоимость **1 244 927 489,12 тенге**
Лимит финансирования на 2025 год **331 159 750,88 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **60 267 723,00 тенге**
б) за отчетный месяц **60 267 723,00 тенге**
НДС облагается

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидро құрылыс»
Адрес: РК, Туркестанская область, район Байдибек, с.Боралдай, ул.Д.Батыршаева 84
БИН: 081140002918
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК IRTYKZKA АО "ForteBank"

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31гз-375 (Инвест)	**11.07.2025 г.**						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь 2025 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция межхозяйственного канала "К-25-12" Жетысайского района Туркестанской области**	**тенге**	**331 159 750,88**	**85 835 900,0**	**15 621 273,0**	**70 214 627,0**	**0**	**60 267 723,0**		**44 646 450,0**	**60 267 723,0**
	ИТОГО:		**331 159 750,88**	**85 835 900,0**	**15 621 273,0**	**70 214 627,0**	**0**	**60 267 723,0**		**44 646 450,0**	**60 267 723,0**

Заказчик:
Директор
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
Казводхоз МСХ РК
_____ К.Бадебаев

Технадзор:
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
_____ А.Абишев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Т.Абдазимов

Форма №2в

Заказчик : **Туркестанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК БИН: 110941005020, РК, г.Шымкент, ул. М.Х.Дулати, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гидро құрылыс", БИН: 081140002918, РК, Туркестанская область, Байдибекский район, Боралдайский с/о, с.Боралдай,улица Батыршаева Д, 84**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция межхозяйственного канала "К-25-12" Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№31гз-375 (Инвест) от 11.07.2025 г.**

АКТ №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-1 Земляные работы				
		ВСЕГО:				**41809276**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1778769
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*860854*
		машины и механизмы	тенге			16422192
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3817150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70446
		перевозки	тенге			23537870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 557		
	Раздел 1.	**Канал К-25-12**				**41809276**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1778769
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*860854*
		машины и механизмы	тенге			16422192
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3817150*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			70446
		перевозки	тенге			23537870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 557		
		Земляные работы				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1**	**$м^3$**	**4 618,14**	**87**	**401778**
2	У6101-0102-0113 6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка растительного слоя одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Грунт группы 1**	**$м^3$ грунта**	**1 726,53**	**448**	**773485**
3	У6101-0104-0402 6101-0104-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с),глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка до 200 м**	**$м^3$**	**2 589,795**	**27**	**69924**
4	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**2 589,795**	**216**	**559396**
5	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2**	**$м^3$**	**17 611,575**	**396**	**6974184**
6	С3412-102-0217 412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 30 км**	**т·км**	**871 772,9625**	**27**	**23537870**
7	Е11-360101-103 1136-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Качественная насыпь.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**$м^3$ грунта**	**17 611,575**	**539**	**9492639**

Итого прямые затраты:					41 809 276	
в том числе оборудование:					0	
- / - / - / - / - / -прочие работы:					0	
Наименование затрат:	Тенге		Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
			41 809 276	0	0	41 809 276
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	тенге		3 428 361			3 428 361
Итого:	тенге		45 237 637	0	0	45 237 637
Сметная прибыль 5%	тенге		2 261 882			2 261 882
Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге		1 357 129	0		1 357 129
Итого:	тенге		48 856 648	0	0	48 856 648

Стоимость в текущих ценах на 2024 год, 4-квартал - 20%, К=1,075	тенге		10 504 179	0	0	10 504 179
Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 1-квартал - 35%, К=1,0944	тенге		18 714 050	0	0	18 714 050
Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 2-квартал - 35%, К=1,1141	тенге		19 050 917	0	0	19 050 917
Стоимость в текущих ценах на 2025 год, 3-квартал - 10%, К=1,1342	тенге		5 541 321	0	0	5 541 321
Всего стоимость в текущих ценах:	тенге		53 810 467	0	0	53 810 467
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				6 457 256	6 457 256
Всего по акту:	тенге		**53 810 467**	**0**	**6 457 256**	**60 267 723**

Заказчик:
И.о.заместителя директора
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" МВРИ РК
_____М.Жунисов

Технадзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ЗКА Проект"
_____У.Жаксыбай

Авторский надзор:
ГИП "Онтустиксушаржоба"
ТФ РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____О.Жанболатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Гидро құрылыс"
_____Т.Аблазимов

И.о.начальника ПТО
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" МВРИ РК
_____Б.Устемиров

Старший инженер-гидротехник ПУ
Туркестанского филиала РГП на ПХВ
"Казводхоз" МВРИ РК
_____Е.Кобеев