Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5, тел.: 5-94-91** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI", 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20** — **081140002928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
2	**24.04.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1-очередь			Тенге	1,00	51 054 408,00	51 054 408,00
				Итого			51 054 408,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бровкин С. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Усубалиев Т. О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2023г.

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма №3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Снипстрой"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1- очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.04.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**245 175 354**	**26 268 788**		**17 767 600**	**17 767 600**				**5 470 115**	**51 054 408**
Услуги технического надзора без НДС	7 057 135									1 469 552
Услуги авторского надзора	2 759 636	295 675							61 570	574 656
Всего по стройке	**254 992 125**	**26 564 463**							**5 531 685**	**53 098 616**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ **Усубалиев Т. О.**

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ **Каримбаев Б. С.**
Инженер -эксперт
_____ **Усербеков А. И.**

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ **Мурзахмедов Ф. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ **Бровкин С. В.**
Начальник участка
_____ **Абдурахманов А. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **апрель месяц 2023г.** (месяц, год) на **05-01 Внутриквартальные сети связи** работы

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**937,64145**		**266,17**	**266,17**	**249572**	**249572**	**--**	**78227**	**354025**
						--	**115,88**	**--**	**108654**		**26226**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**24,51855**		**3524,80**	**--**	**86423**	**--**	**--**	**62225**	**160539**
						3524,80	**--**	**86423**	**--**		**11892**	
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**703,575**		**38,24**	**38,24**	**26905**	**26905**	**--**	**6487**	**36066**
						--	**12,80**	**--**	**9006**		**2674**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**78,175**		**1532,49**	**--**	**119802**	**--**	**--**	**86258**	**222544**
						1532,49	**--**	**119802**	**--**		**16485**	
5	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**78,175**		**121,25**	**101,07**	**9479**	**7901**	**258**	**2570**	**13013**
						16,88	**28,78**	**1320**	**2250**		**964**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/лишний грунт	$м^3$ грунта	180,42	68,54	68,54	12366	12366	--	2981	16573
					--	22,95	--	4141		1227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				504547	296744	258	238748	802760
							207545	124051	--	59468	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				504547				
Материалы			Тенге				258				
Всего заработная плата			Тенге					331596			
		Накладные расходы	Тенге				238748				
		Сметная прибыль	Тенге				59468				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				802763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					331596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				802763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					331596			
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
7	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	57	21110,85	4432,65	1203318	252661	81433	746733	2106055
					15249,54	1988,06	869224	113319		156004	
8	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	57	77262,00	--	4403934	--	4403934	--	4756249
					--	--	--	--		352315	
9	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	1346,00	--	76722	--	76722	--	82860
					--	--	--	--		6138	
10	С1244-202-0203 244-202-0203 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л (95495)	комплект	57	95495,00	--	5443215	--	5443215	--	5878672
					--	--	--	--		435457	
11	Ц13-100902-0210 1310-0902-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт.	232	1489,82	265,43	345638	61580	159177	92707	473412
					538,28	116,80	124881	27098		35067	
12	С1244-201-0601 244-201-0601 РСНБ РК 2022	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2(11663)	шт.	57	11663,00	--	664791	--	664791	--	717974
					--	--	--	--		53183	
13	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	57	5952,00	--	339264	--	339264	--	366405
					--	--	--	--		27141	
14	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	4606	516,82	156,60	2380473	721299	6679	1201613	3868672
					358,77	68,91	1652495	317399		286585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0001 0,4606	2773,00				1277		
15	С1243-501-0151 243-501-0151 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047	км	2,336	542376,00	--	1266990	--	1266990	--	1368349
					--	--	--	--		101359	
16	С1243-501-0149 243-501-0149 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-32-G.652.D-CF-4,0-3047	км	0,081	451270,00	--	36553	--	36553	--	39477
					--	--	--	--		2924	
17	С1243-502-0110 243-502-0110 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,162	415011,00	--	67232	--	67232	--	72611
					--	--	--	--		5379	
18	С1243-502-0108 243-502-0108 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,244	344095,00	--	83959	--	83959	--	90676
					--	--	--	--		6717	
19	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,802	264038,00	--	211758	--	211758	--	228699
					--	--	--	--		16941	
20	С1243-502-0103 243-502-0103 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ П-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,981	234753,00	--	230293	--	230293	--	248716
					--	--	--	--		18423	
21	Ц13-100904-501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС	муфта	57	100351,59	70848,11	5720041	4038342	83848	1706518	8020684
					28032,48	21047,72	1597851	1199720		594125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,07 3,99	3479,00				13881		
22	ПРАЙС	Муфта для оптического кабеля FOSC A8 24C	шт	57	19671,43	--	1121272	--	1121272	--	1210973
					--	--	--	--		89701	
23	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная	шт.	38	5170,00	--	196460	--	196460	--	212177
					--	--	--	--		15717	
24	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	4,606	268997,12	--	1239001	--	51443	902544	2312869
					257828,48	--	1187558	--		171324	
25	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4606	1456,00	--	6706336	--	6706336	--	7242843

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		536507	
26	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром более 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	144		2117,38	198,38	304903	28566	22282	191802	536442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1764,27	85,67	254055	12336		39737	
26.1	316030 С	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00038	0,05472	32020,00				1752		
27	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	144		9488,00	--	1366272	--	1366272	--	1475574
						--	--	--	--		109302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					33408425	5102448	22619913	4841917	41310389
								5686064	1669872	--	3060046	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					8751055				
	Материалы		Тенге					271985				
	Всего заработная плата		Тенге						5185835			
		Накладные расходы	Тенге					3192640				
		Сметная прибыль	Тенге					955514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					12899209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2030
		Сметная заработная плата	Тенге						5185835			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24657370				
	Материалы		Тенге					132877				
	Всего заработная плата		Тенге						2170101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22215051				
		Накладные расходы	Тенге					1649277				
		Сметная прибыль	Тенге					2104532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					28411179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1082
		Сметная заработная плата	Тенге						2170101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41310388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3112
		Сметная заработная плата	Тенге						7355936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									42113151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5893609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5399192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1793923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22620171		
		- Накладные расходы	Тенге								5080665	
		- Сметная прибыль	Тенге								3119514	
		СМР				42 113 151						
		Временные здания и сооружения		1,3%	547 471							
		Итого с временными зданиями и сооружениями				42 660 622						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,31%	132 248							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				42 792 870						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**855 857**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				43 648 727						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		**0,5%**	**218 244**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				43 430 484						
		НДС		**12 %**	**5 211 658**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				48 642 142						

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ Каримбаев Б. С.

Инженер эксперт ТОО "Снипстрой"
_____ Усербеков А. И.

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ Мурзахмедов Ф. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ Бровкин С. В.

Начальник участка
_____ Абдурахманов А. Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **апрель месяц 2023г.** (месяц, год) на **06-03 Внутриквартальные сети газоснабжения** работы

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)										
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА										
1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		26586,54	1578,70	26587	1578	345	24715	55406
						24664,42	555,21	24664	555		4104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	315968 С	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	0,00001	1026563,00				10		
1.2	315996 С	Ветошь	кг	0,002	0,002	1117,00				2		
1.3	316037 С	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1.0 — 4.0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	0,001	10580,00				11		
2	513-302-0250 513-302-0250 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100	шт.	1		976822,00	--	976822	--		--	976822
						--	--	--	--	976822	--	
3	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022 К=1.004 к об.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008		1711,00	--	3436	--	3436	--	3711
						--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	
		Подраздел 1. ОБВЯЗКА ДО ГРПШ-13-2НУ1 (ГСН-6)									
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3405,21	140,49	3405	141	903	2408	6278
					2361,36	70,76	2361	71		465	
6	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00	--	42414	--	42414	--	45807
					--	--	--	--		3393	
7	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4103,00	--	8206	--	8206	--	8862
					--	--	--	--		656	
8	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1293998,08	344251,78	2588	689	160	2049	5008
					869406,72	165299,31	1739	331		371	
9	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022 К=1.004 к об.	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1711,00	--	3436	--	3436	--	3711
					--	--	--	--		275	
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	1829598,44	754099,55	2013	829	214	1249	3522
					881638,89	264864,22	970	291		261	
10.1	315952 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 0,099	2154,00				213		
11	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405,00	--	405	--	405	--	437
					--	--	--	--		32	
12	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ DN 50 (ГСН-9)									
13	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,157	2544,94	--	400	--	--	288	743
					2544,94	--	400	--		55	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	$м^3$ грунта	0,157	1532,49	--	241	--	--	173	447
					1532,49	--	241	--		33	
15	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,159	16586,21	2661,36	2637	424	828	1360	4317
					8709,57	688,95	1385	110		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153 0,024327	7094,00				173		
16	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,16218	17976,00	--	2915	--	2915	--	3148
					--	--	--	--		233	
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0184234	176728,40	11327,88	3256	209	107	2038	5718
					159594,24	748,05	2940	14		424	
18	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01491	1089090,00	--	16238	--	16238	--	17537
					--	--	--	--		1299	
19	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00334	1041212,00	--	3478	--	3478	--	3756
					--	--	--	--		278	
20	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001734	1528659,00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
21	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,51	589,00	--	3834	--	3834	--	4141
					--	--	--	--		307	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	$м^2$	0,58	143,04	3,26	83	2	36	31	123
					77,48	0,46	45	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,58	250,95 90,60	4,79 0,93	146 53	3 1	90	37 15	197
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2НУ1 (ГСН-7)									
24	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,0441563	4627,17 4627,17	-- --	204 204	-- --	--	147 28	379
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м^3 грунта	0,0441563	1532,49 1532,49	-- --	68 68	-- --	--	49 9	126
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,206	16586,21 8709,57	2661,36 688,95	3417 1794	548 142	1075	1762 414	5593
26.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153 0,031518	7094,00				224		
27	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,21012	17976,00 --	-- --	3777 --	-- --	3777	-- 302	4079
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05554	63035,97 39510,43	12933,93 3756,53	3501 2194	719 209	588	1658 413	5572
29	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05554	1041284,00 --	-- --	57833 --	-- --	57833	-- 4627	62460
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м^2	1,7	143,04 77,48	3,26 0,46	243 132	6 1	105	91 27	361
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,7	250,95 90,60	4,79 0,93	427 154	9 2	264	107 43	577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14680				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3579			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1172			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						147942		
	Накладные расходы		Тенге							13447	
	Сметная прибыль		Тенге							14372	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								194019
		Подраздел 2. ОБВЯЗКА ПОСЛЕ ГРПШ-13-2НУ1 (ГСН-6)									
32	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	6410,88	234,16	6411	234	1697	4552	11840
					4479,97	117,94	4480	118		877	
33	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	66037,00	--	66037	--	66037	--	71320
					--	--	--	--		5283	
34	С1241-116-0609 241-116-0609 РСНБ РК 2022	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	6537,00	--	13074	--	13074	--	14120
					--	--	--	--		1046	
35	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	1346960,78	369336,96	673	185	52	519	1288
					871994,24	177116,38	436	89		95	
36	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022 К=1,004 к об.	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	0,502	2717,00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0029	1829598,44	754099,55	5306	2187	562	3292	9285
					881638,89	264864,22	2557	768		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	315952 С	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм**	кг	90 0,261	2154,00				562		
38	С1241-114-0202 241-114-0202 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм**	шт.	1	3673,00	--	3673	--	3673	--	3967
					--	--	--	--		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ DN 80 (ГСН-9)									
39	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,157	2544,94	--	400	--	--	288	743
					2544,94	--	400	--		55	
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	$м^3$ грунта	0,157	1532,49	--	241	--	--	173	447
					1532,49	--	241	--		33	
41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,159	16586,21	2661,36	2637	424	828	1360	4317
					8709,57	688,95	1385	110		320	
41.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153 0,024327	7094,00				173		
42	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,16218	17976,00	--	2915	--	2915	--	3148
					--	--	--	--		233	
43	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0190034	176728,40	11327,88	3358	215	110	2102	5897
					159594,24	748,05	3033	14		437	
44	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01491	1089090,00	--	16238	--	16238	--	17537
					--	--	--	--		1299	
45	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00392	1041212,00	--	4082	--	4082	--	4409
					--	--	--	--		327	
46	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001734	1528659,00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
47	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,612	589,00	--	3894	--	3894	--	4206
					--	--	--	--		312	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	$м^2$	0,58	143,04	3,26	83	2	36	31	123
					77,48	0,46	45	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,58	250,95	4,79	146	3	90	37	197
					90,60	0,93	53	1		15	
		СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ-13-2НУ1 -14м (ГСН-10)									
50	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	14	5330,22	1672,88	74623	23421	5014	66251	152144
					3299,17	711,19	46188	9957		11270	
51	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1983,69	51,27	1984	51	531	1664	3940
					1402,22	8,02	1402	8		292	
52	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,366	17620,00	–	6449	–	6449	–	6965
					–	–	–	–		516	
53	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/СТОЙКИ,КРЕПЛЕНИЕ	т	0,07116	1058907,00	–	75352	–	75352	–	81380
					–	–	–	–		6028	
54	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,186	1041284,00	–	193679	–	193679	–	209173
					–	–	–	–		15494	
55	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	18,3	1066,00	–	19508	–	19508	–	21069
					–	–	–	–		1561	
56	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/МС-11,МС-12	т	0,00528	1083235,00	–	5719	–	5719	–	6177
					–	–	–	–		458	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м^2	7,61076	250,95	4,79	1910	36	1184	481	2582
					90,60	0,93	690	7		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1	4971,00	--	4971	--	4971	--	5369
					--	--	--	--		398	
59	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,7	10748,20	2758,25	29020	7447	6701	17209	49927
					5508,20	1272,35	14872	3435		3698	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ-13-2НУ1 (ГСН-8)									
60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,35	4627,17	--	1620	--	--	1166	3009
					4627,17	--	1620	--		223	
61	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,35	1532,49	--	536	--	--	386	996
					1532,49	--	536	--		74	
62	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ССЦ В7,5	м³	0,3	32818,55	1770,14	9846	531	6412	2771	13626
					9677,30	472,15	2903	142		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,075 0,0225	7094,00				160		
63	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	256336,75	163235,38	19538	12442	361	8144	29896
					88358,40	45199,81	6735	3445		2215	
64	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0741	1089090,00	--	80702	--	80702	--	87158
					--	--	--	--		6456	
65	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм/(3мм)	т	0,00212	391363,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м²	2,21038	250,95	4,79	555	11	344	140	750
					90,60	0,93	200	2		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5/40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8384,16	282,31	8384	283	6065	1543	10722
					2035,69	107,79	2036	108		794	
68	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/(40х40х4мм)	т	0,0121	494281,00	--	5981	--	5981	--	6459
					--	--	--	--		478	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземного)									
69	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	33645,16	31367,69	33645	31368	13	8561	45583
					2264,37	7143,55	2264	7144		3377	
70	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,55	419,00	--	230	--	230	--	248
					--	--	--	--		18	
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА									
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	143,04	3,26	172	4	75	65	255
					77,48	0,46	93	1		19	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2	250,95	4,79	301	6	186	76	407
					90,60	0,93	109	1		30	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				92278				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78850			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25350			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						535227		
	Накладные расходы		Тенге							120811	
	Сметная прибыль		Тенге							66174	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								893337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1880026	84007	687575	158973	2123969
							131622	27077	976822	84975	
	Стоимость оборудования		Тенге				976822				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				976822				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8384				
	Материалы		Тенге				6066				
	Всего заработная плата		Тенге					2144			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1543				
		Сметная прибыль	Тенге					794				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2144			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					858118				
	Материалы		Тенге					27764				
	Всего заработная плата		Тенге						122932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					652599				
		Накладные расходы	Тенге					126917				
		Сметная прибыль	Тенге					78803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1063838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						122932			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10115				
	Материалы		Тенге					805				
	Всего заработная плата		Тенге						8404			
		Накладные расходы	Тенге					5798				
		Сметная прибыль	Тенге					1274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						8404			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					26587				
	Материалы		Тенге					343				
	Всего заработная плата		Тенге						25219			
		Накладные расходы	Тенге					24715				
		Сметная прибыль	Тенге					4104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					55406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						25219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2122845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
		Сметная заработная плата	Тенге						158699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2122845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					131622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						84007			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							687577		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							976822		
		- Накладные расходы	Тенге								158973	
		- Сметная прибыль	Тенге								84975	
		СМР				2 122 845						
		Временные здания и сооружения		**1,3%**	**14 898**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 137 743**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,31%**	**3 599**							**2123976**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**2 141 342**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**23 290**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 164 633**						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		**0,5%**	**10 823**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**2 153 809**						
		НДС		**12 %**	**258 457**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**2 412 266**						

Технадзор:
Директор ТОО "Сниипстрой"
_____ Каримбаев Б. С.

Инженер эксперт ТОО "Сниипстрой"
_____ Усербеков А. И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ Бровкин С. В.

Начальник участка
_____ Абдурахманов А. Р.

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ Мурзахмедов Ф. М.