Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5, тел.: 5-94-91** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI", 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20** — **081140002928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
13	03.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1-очередь			Тенге	1,00	70 923 030,00	70 923 030,00
				Итого			70 923 030,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бровкин С. В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Усубалиев Т. О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2024г.

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма №3КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Снипстрой"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан 1- очередь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 03.10.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**410 660 030**	**43 999 289**		**38 622 817**	**38 622 817**				**7 598 896**	**70 923 030**
Услуги технического надзора без НДС	11 819 736									2 040 736
Услуги авторского надзора	4 622 310	495 248							85 533	798 310
Всего по стройке	**427 102 076**	**44 494 536**							**7 684 429**	**73 762 076**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Усубалиев Т. О.

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
Каримбаев Б. С.
Инженер - эксперт
Усербеков А. И.

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
Мурзахмедов Ф. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
Бровкин С. В.
Начальник участка
Абдурахманов А. Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь месяц 2024г. (месяц, год) на 04-01 Внутриквартальные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ работы

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОПОРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -38шт (ЭСН-10)												
1	**С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ЗФ 1**	**т**	**0,0032984**		**1080957,00**	**--**	**3565**	**--**	**3565**	**--**	**3850**
						--	--	--	--		285	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**3565**	**--**	**3565**	**--**	**3850**
								--	--	--	285	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3565				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3565				
		Сметная прибыль	Тенге					285				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3850				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					3850				
РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ПАРКОВАЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -32шт (ЭСН-11)												
2	**Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**32**		**15508,32**	**10177,61**	**496266**	**325683**	**--**	**259217**	**815921**
						5330,71	4794,94	170583	153438		60439	
3	**С1247-105-0809 247-105-0809 РСНБ РК 2022**	**Парковый столб типа ипа НФ-4-0,2-ц,с закладными элементами**	**шт.**	**32**		**100980,00**	**--**	**3231360**	**--**	**3231360**	**--**	**3489869**
						--	--	--	--		258509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство/В15ССЦ	м^3	5,12	20932,78	37,44	107176	192	92019	11972	128680
					2922,94	--	14965	--		9532	
5	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	32	9084,42	4855,48	290701	155375	872	156474	482949
					4201,70	1910,56	134454	61138		35774	
6	С1247-103-0258 247-103-0258 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа GALAD "Светлячок" LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	32	32243,00	--	1031776	--	1031776	--	1114318
					--	--	--	--		82542	
7	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	32	507,82	2,98	16250	95	1185	10783	29195
					467,80	0,20	14970	6		2163	
8	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	32	1342,00	--	42944	--	42944	--	46380
					--	--	--	--		3436	
9	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж	шт.	32	2636,00	299,96	84352	9599	--	56887	152538
					2336,04	133,02	74753	4257		11299	
10	С1247-213-0404 247-213-0404 РСНБ РК 2022	Основание предохранителя Е27П-25/380-У3	шт.	32	562,00	--	17984	--	17984	--	19423
					--	--	--	--		1439	
11	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель резьбовый ПАР 10-А	шт.	32	1421,00	--	45472	--	45472	--	49110
					--	--	--	--		3638	
12	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	192	171,64	2,42	32955	465	6434	18916	56020
					135,71	1,13	26056	217		4149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	315972 С	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006 0,001152	546258,00				629		
12.2	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,0016 0,3072	3479,00				1069		
13	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,192	345657,00	--	66366	--	66366	--	71675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5309	
14	С1241-101-0205 241-101-0205 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х4 мм**	м	22,4	1075,00	--	24080	--	24080	--	26006
					--	--	--	--		1926	
15	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П**	т	0,030976	510794,00	--	15822	--	15822	--	17088
					--	--	--	--		1266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5503504	491409	4576314	514249	6499172
							435781	219056	--	481421	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				133557				
		Материалы	Тенге				7619				
		Всего заработная плата	Тенге					120259			
		Накладные расходы	Тенге				86586				
		Сметная прибыль	Тенге				17611				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				237754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					120259			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5369947				
		Материалы	Тенге				92891				
		Всего заработная плата	Тенге					534578			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4475804				
		Накладные расходы	Тенге				427663				
		Сметная прибыль	Тенге				463810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6261420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					534578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6499174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					654837			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								6503060
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				435781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					491409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					219056			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4579879		
		- Накладные расходы	Тенге							514249	
		- Сметная прибыль	Тенге							481706	
		СМР			6 503 060						
		Временные здания и сооружения		**1,3%** 84 540							
		Итого с временными зданиями и сооружениями			6 587 600						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,31%** 20 422							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**6 608 021**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**132 160**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 740 182**						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		**0,5%**	**33 701**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**6 706 481**						
		НДС		**12 %**	**804 778**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**7 511 256**						

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ Каримбаев Б. С.

Инженер эксперт ТОО "Снипстрой"
_____ Усербеков А. И.

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ Мурзахмедов Ф. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ Бровкин Е. В.
Начальник участка
_____ Абдурахманов А. Р.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные улицы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь месяц 2024г.** (месяц, год) на **07-01 Внутриквартальные улицы** работы
(минусовая корректировка формы 2В за март месяц 2023г.)

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА до 50м в кучи**	**$м^3$ грунта**	**-744**		**55,35**	**55,35**	**41180**	**41180**	**--**	**9925**	**-55197**
						--	**18,53**	**--**	**13786**		**4092**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**-744**		**191,62**	**191,62**	**142565**	**142565**	**--**	**34373**	**-191096**
						--	**64,16**	**--**	**47735**		**14158**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ВЫЕМКЕ до 50м в насыпь**	**$м^3$ грунта**	**-89**		**68,54**	**68,54**	**6100**	**6101**	**--**	**1470**	**-8175**
						--	**22,95**	**--**	**2043**		**605**	
4	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**-89**		**216,98**	**216,98**	**19311**	**19311**	**--**	**4656**	**-25884**
						--	**72,65**	**--**	**6466**		**1917**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА до 50м в зеленые зоны	м^3 грунта	-744	55,35	55,35	41180	41180	--	9925	-55197
					--	18,53	--	13786		4092	
6	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	-744	191,62	191,62	142565	142565	--	34373	-191096
					--	64,16	--	47735		14158	
7	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группыв карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	-6429	335,67	311,79	2158022	2004498	1478	616734	-2996749
					23,65	109,58	152046	704490		221993	
8	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	-61879,125	82,00	--	5074088	--		--	-5480015
					--	--	--	--		405927	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА в насыпи	м^3 грунта	-7262	38,24	38,24	277699	277699	--	66956	-372250
					--	12,80	--	92954		27596	
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 6 ПРОХОДОВ	м^3 уплотненного грунта	-7262	137,71	137,71	1000050	1000050	--	242841	-1342308
					--	46,45	--	337320		99417	
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	-7262	47,47	47,47	344727	344727	--	92155	-471812
					--	17,62	--	127956		34930	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	-7262	121,25	101,07	880518	733970	23965	238775	-1208833
					16,88	28,78	122583	209000		89540	
13	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом .Группа грунтов 2/ДНА "КОРЫТА" дороги	м^2 спланированной площади	-1640,58	11,64	11,64	19096	19097	--	3937	-24871
					--	3,34	--	5480		1837	
14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ЗА 6 ПРОХОДОВ	м^3 уплотненного грунта	-492,174	137,71	137,71	67777	67777	--	16458	-90973
					--	46,45	--	22861		6738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	-492,174	47,47	47,47	23363	23363	--	6246	-31976
					--	17,62	--	8672		2367	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	-492,174	121,25	101,07	59676	49744	1624	16183	-81927
					16,88	28,78	8308	14165		6069	
17	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2/ДНА "КОРЫТА" тротуаров	$м^2$ спланированн ой площади	-710	242,92	--	172473	--	--	124179	-320387
					242,92	--	172473	--		23735	
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	-106,5	272,05	122,66	28973	13063	--	16203	-48791
					149,39	61,92	15910	6594		3615	
19	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укрепление посевом многолетних трав, вручную/ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ	$м^2$	-3280	613,91	0,27	2013625	886	144090	1345423	-3627779
					569,71	--	1868649	--		268730	
20	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированн ой площади	-783,23	77,69	32,95	60849	25808	--	29982	-98099
					44,74	8,42	35042	6595		7268	
21	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированн ой площади	-0,62	148,93	32,82	92	20	--	56	-160
					116,11	8,86	72	5		12	
22	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированн ой площади	-5233,45	11,64	11,64	60917	60918	--	12560	-79339
					--	3,34	--	17480		5861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-16802913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2375083				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5014522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1685123			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						171158		
		- Перевозка грузов	Тенге				5074088				
		- Накладные расходы	Тенге							2923410	
		- Сметная прибыль	Тенге							1244657	
		СМР			-16 802 913						
		Временные здания и сооружения		1,3% -218 438							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**-17 021 351**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,31%**	**-52 766**							
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**-17 074 117**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**-341 482**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**-17 415 599**						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		**0,5%**	**-87 078**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**-17 328 521**						
		НДС		**12 %**	**-2 079 423**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**-19 407 944**						

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ **Каримбаев Б. С.**

Инженер эксперт ТОО "Снипстрой"
_____ **Усербеков А. И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ **Бровкин С. В.**
Начальник участка
_____ **Абдурахманов А. Р.**

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ **Мурзахмедов Ф. М.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" БИН 060240004644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI" БИН 081140002928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к коттеджному городку №1 в городе Туркестан (1-очередь, корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 24.03.2023г. к Договору № 305 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за октябрь месяц 2024г. (месяц, год) на 07-02 Благоустройство работы

Составлен(а) в текущих ценах редакции 2023.1 от 31.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=7117+408м^2										
1	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,08**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.25см**	**м^2 основания или покрытия**	**7525**		**1030,53**	**442,98**	**7754738**	**3333425**	**3179462**	**2525766**	**11102912**
						165,03	**145,76**	**1241851**	**1096844**		**822407**	
2	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**2335,885417**		**1361,00**	**--**	**3179140**	**--**	**3179140**	**--**	**3433471**
						--	**--**	**--**	**--**		**254331**	
3	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство/ марки II, ТОЛЩ.6см**	**м^2 покрытия**	**7525**		**2175,96**	**218,00**	**16374099**	**1640450**	**14434681**	**671305**	**18409010**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**39,73**	**42,87**	**298968**	**322597**		**1363605**	
3.1	**102750 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**0,0959**	**721,6475**	**19981,00**				**14419239**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	7525	942,22	0,08	7090206	602	6984404	113628	7780173
					13,98	--	105200	--		576340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464 349,16	19981,00				6976566		
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство/тип Б, марки II	$м^2$	7525	2352,95	227,12	17705949	1709078	15697903	662802	19838233
					39,73	41,83	298968	314771		1469482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 734,44	21353,00				15682497		
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1723	2496,42	47,70	4301332	82188	1887735	2557931	7408004
					1353,11	21,50	2331409	37045		548741	
7	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	$м^3$	74,089	42791,00	--	3170342	--	3170342	--	3423969
					--	--	--	--		253627	
		Подраздел 1. НАВЕС ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ -2шт									
8	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	2	137626,00	272,00	275252	544	264488	9444	307472
					5110,00	79,00	10220	158		22776	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					10220				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						544			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						158			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							264488		
	Накладные расходы	Тенге								9444	
	Сметная прибыль	Тенге								22776	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									307472
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									71703243
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4286616				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6766287			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1771415			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							48798157		
	- Накладные расходы	Тенге								6540876	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								5311309	
		СМР				**71 703 243**						
		Временные здания и сооружения		**1,3%**	**932 142**							
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**72 635 385**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,31%**	**225 170**							
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**72 860 555**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**1 457 211**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**74 317 766**						
		Договорная понижающая скидка К=0,995		**0,5%**	**371 589**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**73 946 177**						
		НДС		**12 %**	**8 873 541**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**82 819 718**						

Технадзор:
Директор ТОО "Снипстрой"
_____ **Каримбаев Б. С.**

Инженер эксперт ТОО "Снипстрой"
_____ **Усербеков А. И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
_____ **Бровкин С. В.**

Начальник участка
_____ **Абдурахманов А. Р.**

Авторский надзор:
ТОО "CIVIL INDUSTRIAL PROJECT GROUP (CIP GROUP)"
_____ **Мурзахмедов Ф. М.**