# Счет-фактура № 22 от 17 апреля 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1564 от 19.02.2013 г. ЖМ Комсомольский

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский. | тг | 1 | 133 928 571,43 | 133 928 571.43 | 12% | 16 071 428,57 | 150 000 000,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **133 928 571.43** | | **16 071 428,57** | **150 000 000,00** | | |

**Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*
*Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"*
*Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский*

Форма № 3-КС

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | С начала года по отчетный месяц ключительно | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Номер | Дата | Наим. | Код | Номер | Код |
| | | | | | | | 1564 | 19.02.2013г | | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах | Дополнительные затраты: Приобретение материалов | Дополнительные затраты: Другие дополнительные затраты | Налоги: Отчисления в фонд занятости | Налоги: дорожный фонд | НДС |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего по стройке | 150 000 000 | 150 000 000 | | | | | | | | | 16 071 428,57 |

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за апрель 2013 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего по договору | | | Выполнение | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | | с начала года | | | за май 2013г | | |
| | | | Объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,901 | 56 010 | **50 465** | ул. Домалак ана | | | | | | | | |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **4 073 904,1** | 0,901 | 50 465 | 100% | 0,901 | 50 465 | 100,00% | | | |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | м3 | 265 | 3593,31 | 952 227,2 | | **3 165 643,9** | | | **3 165 643,9** | | | **3 165 643,9** | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 2650 | 774,78 | 2 053 167,0 | 265 | 952 227,2 | 100% | 265 | 952 227,2 | 100% | 265 | 952 227,2 | 100% |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | 2 650 | 2 053 167,0 | 100% | 2 650 | 2 053 167,0 | 100% | 2 650 | 2 053 167,0 | 100% |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,96 | 9526,4 | 37 724,5 | 3,96 | 37 724,5 | 100% | 3,96 | 37 724,5 | 100% | 3,96 | 37 724,5 | 100% |
| | Демонтаж люка | шт | 18 | 906,6 | 16 318,8 | 18 | 16 318,8 | 100% | 18 | 16 318,8 | 100% | 18 | 16 318,8 | 100% |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,08 | 98339,3 | 106 206,4 | 1,08 | 106 206,4 | 100% | 1,08 | 106 206,4 | 100% | 1,08 | 106 206,4 | 100% |
| | Установка люков | шт | 18 | 50458,9 | 908 260,2 | | | | 0 | 0,0 | 0% | | 0,0 | 0% |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **10 545 467** | | **10 545 467** | | | **10 545 467** | | | **10 545 467** | |
| | Проезжая часть | м3 | 22722 | 373,96 | 8 497 119,1 | 22 722 | 8 497 119,12 | 100% | 22 722 | 8 497 119,12 | 100% | 22 722 | 8 497 119,12 | 100% |
| | Бульварная часть | м3 | 6456 | 317,28 | 2 048 348,1 | 6 456 | 2 048 348,06 | 100% | 6 456 | 2 048 348,06 | 100% | 6 456 | 2 048 348,06 | 100% |
| 4 | **Дорожная одежда** | тенге | | | **204 535 902,4** | | **4 770 316** | | | **4 770 316** | | | **4 770 316** | |
| | **Проезжая часть** | тенге | | | **107 662 028,5** | | **3 828 844** | | | **3 828 844** | | | **3 828 844** | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 2589 | 5415,3 | 14 020 211,7 | 240 | 1 299 672,0 | 9% | 240 | 1 299 672 | 9,3% | 240 | 1 299 672 | 9,27% |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 1503,23 | 5296,4 | 7 961 707,4 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 506,04 | 1154 | 583 970,2 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 3715 | 1702 | 6 322 930,0 | 1 486 | 2 529 172 | 40% | 1 486,0 | 2 529 172 | 40% | 1 486 | 2 529 172 | 40,00% |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1827 | 3008,6 | 5 496 712,2 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 12716 | 1209,9 | 15 384 543,9 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 11057 | 1390,2 | 15 371 441,4 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 11057 | 2141,5 | 23 678 565,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 11057 | 1704,074 | 18 841 946,2 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **9 478 756,1** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 426 | 5415,31 | 2306922 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 474 | 1702,23 | 806857 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 237 | 3008,63 | 713 043 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 1435 | 1390,2 | 1994937 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 1435 | 2548,43 | 3656997 | | | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **87 395 118** | | **941 472** | | | | **941 472** | | | **941 472** | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 7975 | 3922,8 | 31 284 330 | 240 | 941 472 | 3% | 240 | 941 472 | 3,01% | 240 | 941 472 | 3,01% | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 8814 | 719 | 6 337 266 | | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 8814 | 1349,0 | 11 890 086 | | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 8814 | 440 | 3 878 160 | | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 8814 | 3858,098 | 34 005 276 | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | **17 720 568** | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 882,8 | 35,1 | 30 986 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12) | м | 28 | 110,02 | 3 081 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и | м | 672 | 28,86 | 19 394 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 137,2 | 16,4 | 2 254 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3) | м | 110,8 | 35,1 | 3 889 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3) | м | 80,8 | 35,1 | 2 836 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1) | м | 446 | 35,1 | 15 655 | | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 43 | 33393 | 1 435 899 | | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 29 | 894 | 25 926 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 8 | 19255 | 154 040 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 40 | 20966 | 838 640 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 3.24 типоразмер D700мм | шт | 3 | 20861,3 | 62 584 | | | | | | | | | | | |
| | Знак размер 600х300мм | шт | 3 | 12862 | 38 586 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 5 | 54521 | 272 605 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 4 | 13412,8 | 53 651 | | | | | | | | | | | |
| | Информационный щит "Школа" | шт | 2 | 227976 | 455 952 | | | | | | | | | | | |
| | Установка направляющих турникетов | м | 433 | 33036 | 14 304 590 | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **30 420 554** | | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 14875 | 1 116,4 | 16 606 450 | | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 272 | 26 602,6 | 7 235 907 | | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 983 | 6691,96 | 6 578 197 | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **72 455 246** | | **23 718 569** | | | | **23 718 569** | | | | **7 221 556** | |
| | земляные работы | м3 | 3394,78 | 4157,4 | 14 113 458 | 1 780,468 | 7 402 117,3 | 52% | 1 780,468 | 7 402 117,3 | 52,45% | 866,597 | 3 602 791,20 | 49% | | |
| | укладка трубопроводов диам. 200 мм | м | 35 | 4 666,1 | 163 314 | 35,0 | 163 313,5 | 100% | 35 | 163 313,5 | 100% | 35,0 | 163 313,5 | 100% | | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 164 | 4 044,3 | 663 265 | 131,2 | 530 611,66 | 80% | 131,2 | 530 611,66 | 80% | 131,2 | 530 611,66 | 80% | | |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 609 | 16 748,7 | 10 199 958 | 48 | 803 937,6 | 8% | 48 | 803 937,6 | 7,88% | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 800 мм | м | 243 | 41 374,6 | 10 054 028 | 234,7 | 9 710 618,6 | 97% | 234,7 | 9 710 619 | 96,58% | | | | | |
| | Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр) | м | 8 | 260 593,0 | 2 084 744 | | | | | | | | | | | |
| | присоединение трубопровода к сущ.сетям | шт | 1 | 22 661,0 | 22 661 | | | | | | | | | | | |
| | устройство дождеприемных колодцев | шт | 21,24 | 199735,0 | 4 242 371 | 14,64 | 2 924 839,5 | 69% | 14,6 | 2 924 839,5 | 69% | 14,644 | 2 924 839,546 | 69% | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | шт | 3,85 | 425413,0 | 1 637 840 | | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | шт | 55,15 | 96556,0 | 5 325 063 | 22,61 | 2 183 131,2 | 41% | 22,61 | 2 183 131 | 41% | | | | | |
| | **Комплектная насосная станция** | | | | | | | | | | | | | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | земляные работы | м3 | 961,62 | 206,9 | 198 959 | | | | | | | | | | |
| | Монтаж КНС | шт | 1 | 23 749 584,1 | 23 749 584 | | | | | | | | | | |
| | Электроснабжение КНС | шт | 1 | 802 829,1 | 802 829 | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | 340 604 936 | | 42 250 462 | | | 42 250 462 | | | 25 702 983 | | |
| | | | | | | ул. Баян сулу | | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,472 | 56 007 | 26 435 | 0,472 | 26 435,304 | 100% | 0,472 | 26 435,304 | 100% | 0,472 | 26 435,304 | 100% | |
| 2 | **Подготовительные работы** | тенге | | | 2 064 927,2 | | 1 156 683,2 | | | 1 156 683,2 | | | 1 156 683,2 | | |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | м3 | 35 | 3593,7 | 125 779,5 | 35 | 125 779,50 | 100% | 35 | 125 779,5 | 100% | 35 | 125 779,5 | 100% | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 234 | 3720,7 | 870 643,8 | 234 | 870 643,80 | 100% | 234 | 870 643,8 | 100% | 234 | 870 643,8 | 100% | |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,96 | 9527,0 | 37 726,9 | 3,96 | 37 726,92 | 100% | 3,96 | 37 726,9 | 100% | 3,96 | 37 726,9 | 100% | |
| | Демонтаж люка | шт | 18 | 907,0 | 16 326,0 | 18 | 16 326,00 | 100% | 18 | 16 326,0 | 100% | 18 | 16 326,0 | 100% | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,08 | 98339,8 | 106 207,0 | 1,08 | 106 206,98 | 100% | 1,08 | 106 207,0 | 100% | 1,08 | 106 207,0 | 100% | |
| | Установка люков | шт | 18 | 50458,0 | 908 244,0 | 0 | 0,00 | 0% | 0 | 0,0 | 0% | | 0,0 | 0% | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | 9 253 070 | | 9 253 070 | | | 9 253 070 | | | 9 253 070 | | |
| | Проезжая часть | м3 | 4023 | 548,186 | 2 205 352,3 | 4 023 | 2 205 352,278 | 100% | 4 023 | 2 205 352,278 | 100% | 4 023 | 2 205 352,278 | 100% | |
| | Бульварная часть | м3 | 10401 | 677,6 | 7 047 717,6 | 10 401 | 7 047 717,6 | 100% | 10 401 | 7 047 717,6 | 100% | 10 401 | 7 047 717,600 | 100% | |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | 55 457 257 | | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | 34 526 893 | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 1093 | 5415,3 | 5 918 922,9 | | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 425,44 | 5349,952 | 2 276 083,6 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 144,65 | 1154,0 | 166 926,1 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1188 | 1702,0 | 2 021 976,0 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 583 | 3008,9 | 1 754 188,7 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 3964,8 | 1209,9 | 4 797 011,5 | | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 3360 | 1390,2 | 4 671 072,0 | | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 3360 | 2141,5 | 7 195 440,0 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3360 | 1704,0 | 5 725 272,0 | | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | тенге | | | 3 285 286 | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 164 | 5415,4 | 888126 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 158 | 1702,25 | 268956 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 79 | 3008,6 | 237 677 | | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 480 | 1390,2 | 667296 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 480 | 2548,4 | 1223232 | | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | тенге | | | 17 645 078 | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2106 | 3922,8 | 8 261 417 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1474 | 719,12 | 1 059 983 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1474 | 1348,9 | 1 988 279 | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1474 | 440 | 648 560 | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1474 | 3858,10 | 5 686 839 | | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | тенге | | | 715 600 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | км | 170,6 | 35,1 | 5988 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | км | 139 | 28,9 | 4017 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | км | 164,7 | 16,3 | 2685 | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 11 | 33940,7 | 373 348 | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 5 | 893,9 | 4 470 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 9 | 19254,8 | 173293 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 4 | 20965,5 | 83862 | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,9 | 54522 | | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 1 | 13416,2 | 13416 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **11 031 412** | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 3576 | 1116,73 | 3993426 | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 124 | 28790 | 3569972 | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 523 | 6631 | 3468013 | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **16 119 469** | | **2 688 170** | | | **2 688 170** | | | **2 688 170** | | |
| | земляные работы | м3 | 1050 | 5932,7 | 6 228 445,1 | 189 | 1 121 280 | 18% | 189 | 1 121 280,3 | 18,00% | 189 | 1 121 280,3 | 18,00% | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 71 | 3564,92 | 253 109,3 | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 466 | 10550,5 | 4 916 533,0 | 95 | 1 002 298 | 20% | 95 | 1 002 297,5 | 20,39% | 95 | 1 002 297,5 | 20,39% | |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 11,8 | 171441,8 | 2 023 013,2 | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 12,46 | 150960,6 | 1 880 969,1 | 3,74 | 564 592,644 | 30% | 3,74 | 564 592,644 | 30,02% | 3,74 | 564 592,644 | 30,02% | |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | м3 | 5,94 | 137609,3 | 817 399,2 | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | **94 668 170** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ул. Умай ана** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,576 | 56 010 | 32 262 | 0,576 | 32 262 | 100% | 0,576 | 32 262 | 100% | 0,576 | 32 262 | 100,00% | |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **1 971 087** | | **1 617 874** | | | **1 617 874** | | | **1 617 874** | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 1158 | 620,7 | 718 816,9 | 1 158 | 718 816,9 | 100% | 1 158 | 718 816,9 | 100% | 1 158 | 718 816,9 | 100% | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 8260 | 101,3 | 836 738,0 | 8 260 | 836 738,0 | 100% | 8 260 | 836 738,0 | 100% | 8 260 | 836 738,0 | 100% | |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1,54 | 7125,2 | 10 972,8 | 1,54 | 10 972,8 | 100% | 1,54 | 10 972,8 | 100% | 1,54 | 10 972,8 | 100% | |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 1,54 | 2402,6 | 3 700,0 | 1,54 | 3 700,0 | 100% | 1,54 | 3 700,0 | 100% | 1,54 | 3 700,0 | 100% | |
| | Демонтаж люка | шт | 7 | 906,2 | 6 343,5 | 7 | 6 343,5 | 100% | 7 | 6 343,5 | 100% | 7 | 6 343,5 | 100% | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 0,42 | 98339,3 | 41 302,5 | 0,42 | 41 302,5 | 100% | 0,42 | 41 302,5 | 100% | 0,42 | 41 302,5 | 100% | |
| | Установка люков | шт | 7 | 50459,0 | 353 213,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **7 491 949** | | **7 491 949** | | | **7 491 949** | | | **7 491 949** | | |
| | Проезжая часть | м3 | 2494 | 516,1829 | 1 287 360,2 | 2 494 | 1 287 360,1526 | 100% | 2 494 | 1 287 360,1526 | 100% | 2 494 | 1 287 360,1526 | 100% | |
| | Бульварная часть | м3 | 9079 | 683,4 | 6 204 588,6 | 9 079 | 6 204 588,6 | 100% | 9 079 | 6 204 588,6 | 100% | 9 079 | 6 204 588,6 | 100% | |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **57 188 161** | | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **36 019 501** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 1068 | 5415,3 | 5 783 540,4 | | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 525,5 | 5349,4 | 2 811 109,7 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 178,67 | 1154,0 | 206 185,2 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1236 | 1702,2 | 2 103 919,2 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 607 | 3008,61 | 1 826 226,3 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 4124,1 | 1209,9 | 4 989 748,6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 3495 | 1390,2 | 4 858 749,0 | | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 3495 | 2141,5 | 7 484 542,5 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3495 | 1704 | 5 955 480,0 | | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **1 231 327** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 91 | 5415,3 | 492792 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 49 | 1702,2 | 83408 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 24 | 3008,6 | 72 204 | | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 148 | 1390,2 | 205750 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ 6 см | м2 | 148 | 2548,47 | 377174 | | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **19 937 333** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2382 | 3922,8 | 9 344 110 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1664 | 719,0 | 1 196 416 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1664 | 1348,9 | 2 244 570 | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1664 | 440 | 732 160 | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1664 | 3858,22 | 6 420 078 | | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | **353 429** | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 120 | 35,1 | 4212,0 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 300 | 28,9 | 8658,0 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 106,6 | 16,4 | 1748,2 | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 5 | 32532 | **162659** | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 3 | 894 | 2 681 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4 типоразмер А900мм | шт | 4 | 19254,7 | 77018,8 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 2 | 20965,4 | 41930,8 | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54520,6 | 54520,6 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **16 403 575** | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 4415 | 1 196,16 | 5 281 046 | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 184 | 28 785,92 | 5 296 609 | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 885 | 6 582,96 | 5 825 920 | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **20 141 394** | | **8 366 877** | | | **8 366 877** | | | **2 247 386** | | |
| | земляные работы | м3 | 1458,84 | 4927,3 | 7 188 142,3 | 621,5 | 3 062 166 | 43% | 621,5 | 3 062 166 | 42,60% | 194,1 | 956 237,50 | 13,30% | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 89 | 3564,9 | 317 276,1 | - | 0 | 0% | - | 0 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 581 | 10550,5 | 6 129 840,5 | 285,4 | 3 011 429 | 49% | 285,43 | 3 011 429 | 49,13% | 89,13 | 940 366 | 15,34% | |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 15,34 | 182917,2 | 2 805 950,3 | - | 0 | 0% | - | 0 | 0,00% | | 0 | 0,00% | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 12,07 | 130888,8 | 1 579 827,8 | 4,02 | 526 318 | 33% | 4,021111 | 526 318 | 33,31% | 2,68 | 350 781,984 | 22,20% | |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | м3 | 18,04 | 117536,4 | 2 120 356,7 | 15,03 | 1 766 964 | 83% | 15,033333 | 1 766 964 | 83,33% | | 0 | 0,00% | |
| | ВСЕГО | | | | **103 581 857** | | **17 508 961** | | | **17 508 961** | | | **11 389 470** | | |
| | | | | | | **ул. Тумар ханым** | | | | | | | | | |
| **1** | **Восстановление оси** | км | 0,511 | 56 007 | 28 620 | 0,511 | 28 620 | 100% | 0,511 | 28 620 | 100,00% | | **0** | 0,00% | |
| **2** | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **5 016 298** | | **4 158 497** | | | **4 158 497** | | | **4 158 497** | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 2519 | 1241,7 | 3 127 840,5 | 2 519 | 3 127 842 | 100% | 2 519 | 3 127 842 | 100% | 2 519 | 3 127 842,3 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 8680 | 101,3 | 879 284,0 | 8 680 | 879 284 | 100% | 8 680 | 879 284 | 100% | 8 680 | 879 284,0 | 100% |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | | 0 | 0% | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,74 | 7125,9 | 26 650,9 | 3,74 | 26 651 | 100% | 3,74 | 26 651 | 100% | 3,74 | 26 650,9 | 100% |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 3,74 | 2402,0 | 8 983,5 | 3,74 | 8 983 | 100% | 3,74 | 8 983 | 100% | 3,74 | 8 983,5 | 100% |
| | Демонтаж люка | шт | 17 | 907,6 | 15 429,2 | 17 | 15 429 | 100% | 17 | 15 429 | 100% | 17 | 15 429,2 | 100% |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,02 | 98340,0 | 100 306,8 | 1,02 | 100 307 | 100% | 1,02 | 100 307 | 100% | 1,02 | 100 306,8 | 100% |
| | Установка люков | шт | 17 | 50459,0 | 857 803,0 | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **7 806 440** | | **7 806 440** | | | **7 806 440** | | | **7 806 440** | |
| | Проезжая часть | м3 | 2220 | 645,203 | 1 432 350,7 | 2 220 | 1 432 350,660 | 100% | 2 220 | 1 432 350,66 | 100,00% | 2 220 | 1 432 350,66 | 100,00% |
| | Бульварная часть | м3 | 8990 | 709,020 | 6 374 089,8 | 8 990 | 6 374 090 | 100% | 8 990 | 6 374 089,8 | 100,00% | 8 990 | 6 374 089,8 | 100,00% |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **54 943 458** | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **32 221 537** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 831 | 5415,3 | 4 500 114,3 | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 470,22 | 5349,4 | 2 515 394,9 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 159,87 | 1154,0 | 184 490,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1136 | 1702,2 | 1 933 699,2 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 558 | 3008,608 | 1 678 803,3 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 3791,0 | 1209,9 | 4 586 730,9 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 3213 | 1390,2 | 4 466 712,6 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 3213 | 2141,5 | 6 880 639,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3213 | 1704,0 | 5 474 952,0 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | тенге | | | **4 136 845** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 264 | 5415,4 | 1429666 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 179 | 1702,2 | 304694 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выровнивающих слоев оснований из песка | м3 | 89 | 3008,584 | 267 764 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 542 | 1390,2 | 753488 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 542 | 2548,4 | 1381233 | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | тенге | | | **18 585 077** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2344 | 3922,84 | 9 195 137 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1475 | 719,07 | 1 060 628 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1475 | 1348,9 | 1 989 628 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1475 | 439,991 | 648 987 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1475 | 3858,1 | 5 690 698 | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | тенге | | | **1 912 795** | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 240,5 | 35,1 | 8442 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 239,8 | 28,85 | 6918 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 111,2 | 16,38 | 1821 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1) | м | 37 | 35,1 | 1299 | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 12 | 33987 | 407844 | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 9 | 893,8 | 8 044 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 5 | 19254,9 | 96275 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 6 | 20965,5 | 125793 | | | | | | | | | |
| | Знак 3.24 типоразмер D700мм | шт | 4 | 20860,8 | 83443 | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 2 | 13412 | 26824 | | | | | | | | | |
| | Информационный щит "Школа" | шт | 2 | 227976 | 455952 | | | | | | | | | |
| | Искусственная дорожная неровность | м | 12 | 57511,7 | 690140 | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **10 632 209** | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 3224 | 1115,84 | 3597468 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 127 | 28772,00 | 3654044 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 508 | 6654,915 | 3380697 | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **15 940 391** | | **12 629 881** | | | **12 629 881** | | | **0** | |
| | земляные роботы | м3 | 1022,72 | 5536,50 | 5 662 289,3 | 883,0 | 4 888 680 | 86% | 883,0 | 4 888 680 | 86,34% | | 0 | 0,00% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 76 | 3565 | 270 940,0 | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 511 | 10550,453 | 5 391 281,5 | 511 | 5 391 283 | 100% | 511 | 5 391 283 | 100,00% | | 0 | 0,00% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 11,8 | 173878 | 2 051 760,4 | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 16,28 | 157501,2 | 2 564 119,5 | 14,9 | 2 349 918 | 92% | 14,92 | 2 349 918 | 91,65% | | 0 | 0,00% |
| | ВСЕГО | | | | 96 280 211 | | **12 658 501** | | | **12 658 501** | | | **0** | |
| | | | | | | **Переулок Улпан** | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,093 | 56 017 | 5 210 | 0,093 | 5 210 | 100% | 0,093 | 5 210 | 100,00% | 0,093 | 5 210 | 100,00% |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **809 956** | | **809 958** | | | **809 958** | | | **809 958** | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 503 | 1241,78 | 624 613,5 | 503 | 624 615,34 | 100% | 503 | 624 615,34 | 100% | 503 | 624 615,34 | 100% |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1830 | 101,28 | 185 342,4 | 1 830 | 185 342,4 | 100% | 1 830 | 185 342,4 | 100% | 1 830 | 185 342,4 | 100% |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **2 241 048** | | **2 241 048** | | | **2 241 048** | | | **2 241 048** | |
| | Проезжая часть | м3 | 392 | 791,208 | 310 153,5 | 392 | 310 153,5 | 100% | 392 | 310 153,5 | 100% | 392 | 310 153,5 | 100% |
| | Бульварная часть | м3 | 2676 | 721,56 | 1 930 894,6 | 2 676 | 1 930 894,6 | 100% | 2 676 | 1 930 894,6 | 100% | 2 676 | 1 930 894,6 | 100% |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **9 123 075** | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **5 979 710** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 187 | 5415,297 | 1 012 660,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 77,12 | 5349,4 | 412 545,7 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 26,22 | 1154,9 | 30 281,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 205 | 1702,2 | 348 951,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 101 | 3008,6 | 303 868,6 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 685,6 | 1209,9 | 829 490,1 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 581 | 1390,2 | 807 706,2 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 581 | 2141,5 | 1 244 211,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 581 | 1703,95 | 989 995,0 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **280 713** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 13 | 5415,3 | 70399 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 14 | 1702,23 | 23831 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 7 | 3008,6 | 21 058 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 42 | 1390,2 | 58388 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 42 | 2548,49 | 107037 | | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **2 862 652** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 350 | 3922,9 | 1 373 001 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 234 | 719,0 | 168 253 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 234 | 1348,9 | 315 643 | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 234 | 440,0 | 102 960 | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 234 | 3858,1 | 902 795 | | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | **108 307** | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 40 | 35,15 | 1406 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 39,9 | 28,85 | 1151 | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 2 | 33619,6 | 67239 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 2 | 19255,4 | 38511 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **2135911** | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 726 | 1118,35 | 811922 | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 22 | 28807,5 | 633765 | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 105 | 6573,56 | 690224 | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **2 252 574** | | **1 722 787** | | | | **1 722 787** | | | | |
| | земляные работы | м3 | 127,74 | 6359,9 | 812 413,6 | 114,8 | 730117 | 90% | 114,8 | 730 117 | 89,87% | | | **0** | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 10 | 3565,2 | 35 652,0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| | укладка трубопроводов диам. 300 мм | м | 89 | 6626,3 | 589 740,7 | 89,0 | 589741 | 100% | 89,0 | 589 741 | 100,00% | | | 0 | 0,00% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 2,36 | 174507,7 | 411 838,2 | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 2,5 | 161171,8 | 402 929,5 | 2,5 | 402930 | 100% | 2,5 | 402 930 | 100,00% | | | 0 | 0,00% |
| | ВСЕГО | | | | 16 676 081 | | **4 779 002** | | | **4 779 002** | | | | **3 056 215** | |
| | | | | | | | **ул. Кыз Жибек** | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,329 | 56 009 | **18 427** | 0,329 | 18 427 | 100% | 0,329 | 18 427 | 100,00% | | | | **0,00%** |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **3 133 752** | | **1 922 760** | | | **1 922 760** | | | | **1 922 760** | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 969 | 1241,654 | 1 203 162,7 | 969 | 1 203 162,73 | 100% | 969 | 1 203 162,73 | 100% | 969 | 1 203 162,726 | 100% | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 4994 | 101,31 | 505 942,1 | 4 994 | 505 942,14 | 100% | 4 994 | 505 942,14 | 100% | 4 994 | 505 942,140 | 100% | |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 5,28 | 7125,0 | 37 620,0 | 5,28 | 37 620 | 100% | 5,28 | 37 620 | 100% | 5 | 37 620 | 100% | |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 5,28 | 2402,0 | 12 682,6 | 5,28 | 12 682,56 | 100% | 5,28 | 12 682,56 | 100% | 5 | 12 682,56 | 100% | |
| | Демонтаж люка | шт | 24 | 906,0 | 21 744,0 | 24 | 21 744 | 100% | 24 | 21 744 | 100% | 24 | 21 744 | 100% | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,44 | 98339,0 | 141 608,2 | 1,44 | 141 608,16 | 100% | 1,44 | 141 608,16 | 100% | 1,44 | 141 608,16 | 100% | |
| | Установка люков | шт | 24 | 50458,0 | 1 210 992,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **2 883 725** | | **2 883 725** | | | **2 883 725** | | | | **2 883 725** | |
| | Проезжая часть | м3 | 2574 | 648,503 | 1 669 246,7 | 2 574 | 1 669 247 | 100% | 2 574 | 1 669 246,722 | 100% | 2 574 | 1 669 246,722 | 100% | |
| | Бульварная часть | м3 | 2725 | 445,68 | 1 214 478,0 | 2 725 | 1 214 478 | 100% | 2 725 | 1 214 478 | 100% | 2 725 | 1 214 478 | 100% | |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **34 547 005** | | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **20 518 651** | | **649 853,28** | | | **649 853,28** | | | | **649 853,28** | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 579 | 5415,444 | 3 135 542,1 | 120 | 649 853,28 | 21% | 120 | 649 853,28 | 21% | 120 | 649 853,28 | 20,73% | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 309,24 | 5349,4 | 1 654 248,5 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 105,14 | 1154,0 | 121 331,6 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 709 | 1702,2 | 1 206 859,8 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 348 | 3008,6 | 1 046 992,8 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 2365,0 | 1209,9 | 2 861 413,5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 2004 | 1390,2 | 2 785 960,8 | | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 2004 | 2141,5 | 4 291 566,0 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 2004 | 1703,96 | 3 414 735,8 | | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **2 606 548** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 174 | 5415,2 | 942245 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 110 | 1702,233 | 187246 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 55 | 3008,6 | 165 471 | | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 333 | 1390,2 | 462937 | | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 333 | 2548,5 | 848651 | | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **11 421 806** | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 1417 | 3922,8 | 5 558 608 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 921 | 719,132 | 662 321 | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 921 | 1348,9 | 1 242 337 | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 921 | 440,0 | 405 231 | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 921 | 3858,1 | 3 553 310 | | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | 197 926 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 80 | 35,1 | 2808 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 130,8 | 28,9 | 3780 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 88,2 | 16,4 | 1446 | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 4 | 33620,0 | 134480 | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 1 | 890,8 | 891 | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,0 | 54521 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **8550471** | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 2415 | 1115,5 | 2693933 | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 96 | 28768,13 | 2761740 | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 443 | 6986 | 3094798 | | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **16 702 824,97** | | **15 810 512** | | | **15 810 512** | | | **3 768 006** | | |
| | земляные работы | м3 | 784,8 | 5152,5 | 4 043 682,0 | 774,5 | 3 990 657 | 99% | 774,5 | 3 990 657 | 98,69% | 78,5 | 404 368 | 10,13% | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 41 | 3568,12 | 146 292,9 | 33 | 117 747,96 | 80% | 33 | 117 747,96 | 80% | 33,0 | 117 747,96 | 80% | |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 323 | 16269 | 5 254 887,0 | 323,0 | 5 254 923 | 100% | 323,0 | 5 254 923 | 100,00% | | | | |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 39,6 | 102394 | 4 054 802,4 | 31,7 | 3 245 890 | 80% | 31,7 | 3 245 890 | 80% | 31,7 | 3 245 889,8 | 80% | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 34,33 | 93305 | 3 203 160,7 | 34,3 | 3 201 294 | 100% | 34,3 | 3 201 294 | 99,94% | | 0 | 0,00% | |
| | ВСЕГО | | | | 66 034 131 | | **15 828 939** | | | **15 828 940** | | | **3 768 006** | | |
| | | | | | | | **ул. Айша Биби** | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,303 | 56 013,0 | 16 972 | 0,303 | 16 972 | 100% | 0,303 | 16 972 | 100,00% | 0,303 | **16 972** | 100,00% | |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **3 552 907** | | **2 089 612** | | | **2 089 612** | | | **2 089 612** | | |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | м3 | 36 | 3 592,22 | 129 320 | 36 | 129 319,92 | 100% | 36 | 129 319,92 | 100% | 36 | 129 319,92 | 100% | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 1278 | 1 241,8 | 1 587 018,6 | 1 278 | 1 587 020,4 | 100% | 1 278 | 1 587 020,4 | 100% | 1 278 | 1 587 020,4 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1136 | 101,3 | 115 076,8 | 1 136 | 115 076,8 | 100% | 1 136 | 115 076,8 | 100% | 1 136 | 115 076,8 | 100% |
| | **Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев** | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 6,38 | 7 125,2 | 45 458,8 | 6,38 | 45 458,78 | 100% | 6,38 | 45 458,78 | 100% | 6,38 | 45 458,78 | 100% |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 6,38 | 2 402,6 | 15 328,6 | 6,38 | 15 328,59 | 100% | 6,38 | 15 328,59 | 100% | 6,38 | 15 328,59 | 100% |
| | Демонтаж люка | шт | 29 | 906,8 | 26 297,2 | 29,00 | 26 297,2 | 100% | 29,00 | 26 297,2 | 100% | 29,00 | 26 297,2 | 100% |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,74 | 98 339,3 | 171 110,4 | 1,74 | 171 110,38 | 100% | 1,74 | 171 110,38 | 100% | 1,74 | 171 110,38 | 100% |
| | Установка люков | шт | 29 | 50 458,5 | 1 463 296,5 | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **3 525 602** | | **3 525 602** | | | **3 525 602** | | | **3 525 602** | |
| | Проезжая часть | м3 | 1680 | 380,7203 | 639 610,1 | 1 680 | 639 610,104 | 100% | 1 680 | 639 610,104 | 100% | 1 680 | 639 610,104 | 100,00% |
| | Бульварная часть | м3 | 4266 | 676,51 | 2 885 991,7 | 4 266 | 2 885 991,66 | 100% | 4 266 | 2 885 991,66 | 100% | 4 266 | 2 885 991,66 | 100,00% |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **33 815 665** | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **18 736 359** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 462 | 5415,3 | 2 501 868,6 | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 287,28 | 5349,4 | 1 536 775,6 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 97,68 | 1154,005 | 112 723,2 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 662 | 1702,23 | 1 126 876,3 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 325 | 3008,525 | 977 770,6 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 2210,0 | 1209,9 | 2 673 879,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 1873 | 1390,2 | 2 603 844,6 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 1873 | 2141,6 | 4 011 216,8 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 1873 | 1703,9 | 3 191 404,7 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **4 229 207** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 271 | 5415,2 | 1467519 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 182 | 1702,2 | 309806 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 91 | 3008,609 | 273 781 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 553 | 1390,2 | 768781 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 553 | 2548,5 | 1409321 | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **10 850 098** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 1466 | 3922,8 | 5 750 825 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 801 | 719,1344 | 576 027 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 801 | 1348,9 | 1 080 469 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 801 | 440,000 | 352 440 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 801 | 3858,1 | 3 090 338 | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | 310 758 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 40 | 35,1 | 1404 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 100 | 28,8 | 2882 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 153 | 16,4 | 2509 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 5 | 33621,0 | 168105 | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 1 | 893,9 | 894 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4 типоразмер А900мм | шт | 2 | 19255,5 | 38511 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1 типоразмер В700мм | шт | 2 | 20965,5 | 41931 | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,38 | 54521 | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **6743790** | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 1890 | 1116 | 2109826 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 83 | 28753,298 | 2386524 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 325 | 6915 | 2247440 | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **11 467 982** | | **11 467 982** | | | **11 467 982** | | | **11 467 982** | |
| | земляные работы | м3 | 644,83 | 5577,89 | 3 596 790,8 | 644,8 | 3 596 791 | 100% | 644,8 | 3 596 791 | 100% | 644,8 | 3 596 790,809 | 100% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 46 | 3564,99 | 163 989,5 | 46,0 | 163 990 | 100% | 46,0 | 163 990 | 100% | 46,0 | 163 989,540 | 100% |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 416 | 10550,5 | 4 389 008,0 | 416 | 4 389 008 | 100% | 416 | 4 389 008 | 100% | 416 | 4 389 008,000 | 100% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 6,49 | 163047,8 | 1 058 180,2 | 6,49 | 1 058 180 | 100% | 6,49 | 1 058 180 | 100% | 6,49 | 1 058 180,222 | 100% |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 16 | 141250,857 | 2 260 013,7 | 16 | 2 260 014 | 100% | 16 | 2 260 014 | 100% | 16 | 2 260 013,7 | 100% |
| | ВСЕГО | | | | 59 433 675 | | 17 100 168 | | | 17 100 168 | | | 17 100 168 | |
| 1 | **Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей** | **тенге** | | | **69 066 733,3** | | **30 865 066,45** | | | **30 865 066,45** | | | **30 865 066,446** | |
| | устройство фундамента для РПК-10 кВ | м3 | 11,9 | 54 061,5 | 643 331,9 | 11,9 | 643 331,9 | 100% | 11,9 | 643 331,9 | 100% | 11,9 | 643 331,9 | |
| | установка РПК-10 кВ | компл | 1 | 25 891 967,22 | 25 891 967,2 | 1,0 | 25 891 967,2 | 100% | 1,0 | 25 891 967,2 | 100% | 1,0 | 25 891 967,2 | |
| | демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) | опора | 16 | 24 543,8 | 392 700,8 | 11 | 269 981,8 | 69% | 11 | 269 981,8 | 68,75% | 11 | 269 981,8 | 68,75% |
| | монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги) | опора | 18 | 142 004,3 | 2 556 077,4 | 11 | 1 562 047,3 | 61% | 11 | 1 562 047,3 | 61,11% | 11 | 1 562 047,3 | 61,11% |
| | демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги) | опора | 15 | 6 658,4 | 99 876,0 | | | | | | | | | |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)** | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 145 | 331,7 | 48 096,5 | | | | | | | | | |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 30 | 408,6 | 12 258,0 | | | | | | | | | |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,012 | 2 412 963,7 | 28 955,6 | | | | | | | | | |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,232 | 1 069 896,7 | 248 216,0 | | | | | | | | | |
| | прокладка кабеля | пм | 70 | 6 191,4 | 433 398,0 | | | | | | | | | |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)** | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 51,2 | 454,6 | 23 275,5 | | | | | | | | | |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 121 | 408,7 | 49 452,7 | | | | | | | | | |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,004 | 2 412 728,0 | 9 650,9 | | | | | | | | | |
| | прокладка труб диам.100 мм | км | 0,012 | 1 090 714,3 | 13 088,6 | | | | | | | | | |
| | прокладка кабеля | пм | 142 | 3 395,0 | 482 090,0 | | | | | | | | | |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)** | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 290,7 | 450,0 | 130 815,0 | 158,6 | 71 370 | 54,56% | 158,6 | 71 370 | 54,56% | 158,6 | 71 370 | 54,56% |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 509 | 408,7 | 208 028,3 | | | | | | | | | |
| | укладка стальных труб диам. 150 мм | км | 0,004 | 2 412 727,9 | 9 650,9 | | | | | | | | | |
| | укладка труб диам.150 мм | км | 0,044 | 1 061 134,8 | 46 689,9 | 0,024 | 25 467 | 54,55% | 0,024 | 25 467 | 54,55% | 0,024 | 25 467,235 | 54,55% |
| | прокладка кабеля в траншеи | пм | 662 | 6 319,8 | 4 183 707,6 | | | | | | | | | |
| | Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков | м3 | 3,71 | 133 212,8 | 494 219,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 15,728 | 64 096,3 | 1 008 106,6 | 15,7 | 1 008 107 | 100,00% | 15,7 | 1 008 107 | 100,00% | 15,7 | 1 008 106,606 | 100% |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)** | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 178 | 432,8 | 77 038,4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 112 | 380,5 | 42 616,0 | | | | | | | | | | |
| укладка труб диам.150 мм | км | 0,232 | 1 064 054,9 | 246 860,7 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля в траншеи | пм | 370 | 6 192,5 | 2 291 225,0 | | | | | | | | | | |
| Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков | м3 | 5,3 | 140 228,4 | 743 210,5 | | | | | | | | | | |
| Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 31,456 | 64 096,4 | 2 016 216,4 | | | | | | | | | | |
| **Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)** | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 30 | 423,7 | 12 711,0 | | | | | | | | | | |
| укладка труб диам.150мм | км | 0,06 | 1 077 463,5 | 64 647,8 | | | | | | | | | | |
| Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 62,912 | 64 096,4 | 4 032 432,7 | 0,00 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0,000 | 0,00% | | | | |
| **Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)** | | | | | | | | | | | | | | |
| демонтож КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ | опора | 4 | 21 788,0 | 87 152,0 | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 342 | 452,4 | 154 720,8 | | | | | | | | | | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1961 | 249,8 | 489 857,8 | | | | | | | | | | |
| укладка труб диам.100 мм | км | 0,16 | 1 064 012,3 | 170 242,0 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля | пм | 2041 | 5 750,4 | 11 736 566,4 | | | | | | | | | | |
| **Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)** | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 97,5 | 450,7 | 43 943,3 | 97,50 | 43 943,250 | 100% | 97,50 | 43 943,250 | 100,00% | 97,50 | 43 943,250 | 100,00% | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 179 | 408,70 | 73 157,3 | | | | | | | | | | |
| укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,008 | 2 413 081,7 | 19 304,7 | | | | | | | | | | |
| укладка труб диам.150 мм | км | 0,032 | 1 064 984,9 | 34 079,5 | 0,03 | 34 079,517 | 100% | 0,03 | 34 079,517 | 100,00% | 0,032 | 34 079,517 | 100,00% | |
| прокладка кабеля в траншеи | пм | 203 | 5 566,5 | 1 129 989,4 | | | | | | | | | | |
| Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 33,628 | 64 481,2 | 2 168 373,8 | 20,4 | 1 314 771,67 | 61% | 20,4 | 1 314 771,67 | 60,63% | 20,4 | 1 314 771,67 | 60,63% | |
| прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы) | пм | 295 | 4 830,2 | 1 424 909,0 | | | | | | | | | | |
| монтаж смотровых колодцев | компл | 20 | 249 691,3 | 4 993 826,0 | | | | | | | | | | |
| **Светофорная сигнализация** | **тенге** | | | **6 477 672,5** | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 390,52 | 508,5 | 198 579,4 | | | | | | | | | | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 118,5 | 423,1 | 50 137,4 | | | | | | | | | | |
| укладка труб диам.100 мм | км | 0,032 | 1 956 145,8 | 62 596,7 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля | пм | 118,5 | 1 058,0 | 125 373,0 | | | | | | | | | | |
| затягивание кабеля в опору | пм | 21,5 | 1 058,0 | 22 747,0 | | | | | | | | | | |
| фундаменты под консольные и транспортные стойки | шт | 2 | 142 119,06 | 284 238,1 | | | | | | | | | | |
| консольные и транспортные стойки | шт | 3 | 637 293,1 | 1 911 879,3 | | | | | | | | | | |
| установка транспортного светофора | шт | 4 | 233 954,6 | 935 818,4 | | | | | | | | | | |
| установка пешеходного светофора | шт | 5 | 154 736,4 | 773 682,0 | | | | | | | | | | |
| комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени | шт | 5 | 364 771,0 | 1 823 855,0 | | | | | | | | | | |
| колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 | компл | 3 | 96 255,4 | 288 766,2 | | | | | | | | | | |
| **Электроснабжение наружного освещения** | **тенге** | | | **59 514 782,7** | | | | | | | | | | |
| **ТПN№1425** | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 749,58 | 1 169,10 | 876 334,0 | | | | | | | | | | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 1598 | 224,8 | 359 230,4 | | | | | | | | | | |
| укладка п/э труб | км | 0,62 | 3 341 077,0 | 2 071 467,7 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля | пм | 2935 | 658,6 | 1 932 991,0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | опоры двухрожковые со светильниками | опора | 45 | 393 369,5 | 17 701 627,5 | | | | | | | | | | |
| | опоры трезрожковые со светильниками | опора | 26 | 407 257,0 | 10 588 682,0 | | | | | | | | | | |
| | шкаф управления | компл | 1 | 1 752 520,0 | 1 752 520,0 | | | | | | | | | | |
| | **ТПН№1438** | | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные роботы | м3 | 134,43 | 1 212,5 | 162 996,4 | | | | | | | | | | |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 285 | 224,8 | 64 068,0 | | | | | | | | | | |
| | укладка п/э труб | км | 0,144 | 1 821 355,0 | 262 275,1 | | | | | | | | | | |
| | прокладка кабеля | пм | 450 | 715,6 | 322 020,0 | | | | | | | | | | |
| | опоры двухрожковые со светильниками | опора | 9 | 354 169,4 | 3 187 524,6 | | | | | | | | | | |
| | опоры трезрожковые со светильниками | опора | 2 | 469 840,0 | 939 680,0 | | | | | | | | | | |
| | шкаф управления | компл | 1 | 1 752 597,4 | 1 752 597,4 | | | | | | | | | | |
| | **РП** | | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные роботы | м3 | 338,28 | 1 450,2 | 490 573,7 | | | | | | | | | | |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 693 | 224,8 | 155 786,4 | | | | | | | | | | |
| | укладка п/э труб | км | 0,672 | 1 821 693,5 | 1 224 178,0 | | | | | | | | | | |
| | прокладка кабеля | пм | 1395 | 678,0 | 945 810,0 | | | | | | | | | | |
| | опоры двухрожковые со светильниками | опора | 20 | 359 423,9 | 7 188 478,0 | | | | | | | | | | |
| | опоры трезрожковые со светильниками | опора | 12 | 477 608,9 | 5 731 306,8 | | | | | | | | | | |
| | шкаф управления | компл | 1 | 1 752 640,47 | 1 752 640,5 | | | | | | | | | | |
| | демонтаж опор | опора | 8 | 6 499,4 | 51 995,2 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Телефонная канализация** | тенге | | | 40 208 086,4 | | 3 860 918,5 | | | 3 860 918,522 | | | 3 860 918,522 | | |
| | укладка трубопроводов диам. 40-110 мм | м | 9638,5 | 2 386,229 | 22 999 668,2 | 1 618 | 3 860 918,522 | 17% | 1 618 | 3 860 918,522 | 16,79% | 1 618 | 3 860 918,522 | 16,79% | |
| | колодец ККС-1 | компл | 26 | 112 514,4 | 2 925 374,4 | | | | | | | | | | |
| | колодец ККС-2 | компл | 55 | 117 105,2 | 6 440 773,5 | | | | | | | | | | |
| | колодец ККС-4 | компл | 17 | 127 545,9 | 2 168 280,3 | | | | | | | | | | |
| | прокладка медного кабеля | пм | 2274,6 | 1 095,3 | 2 491 283,2 | | | | | | | | | | |
| | распределительная сеть | пм | 3255,3 | 977,7 | 3 182 706,8 | | | | | | | | | | |
| | **Всего по сетям** | | | | **175 267 274,8** | | **34 725 985,0** | | | **34 725 985,0** | | | **34 725 985,0** | | |
| | **Всего** | | | | **952 546 336** | | **175 397 651** | | | **175 397 651** | | | **126 288 461,0** | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Технадзор заказчика _____

**Сметный отдел** _____

**Тех. сопровождения**
**ТОО "Астана Строй Проект"** _____

**Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана"** _____

**ПОДРЯДЧИК:**

Начальник участка _____

**Сметчик** _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**за апрель 2013 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего по договору | | | Выполнение | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | с начала строительства | | | с начала года | | | за апрель 2013г | | |
| | | | | | | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % | Объем | Сумма, тенге | % |
| 1 | Восстановление оси | ул. Домалак ана | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подготовительные работы | км | 0,901 | 56 010 | 50 465 | 0,901 | 50 465 | 100% | 0,901 | 50 465 | 100% | | 0 | 0% |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | тенге | | | 4 073 904,1 | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 265 | 3593,31 | 952 227,2 | | | | | | | | | |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | м3 | 2650 | 774,78 | 2 053 167,0 | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,96 | 9526,4 | 37 724,5 | | | | | | | | | |
| | Демонтаж люка | шт | 18 | 906,6 | 16 318,8 | | | | | | | | | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,08 | 98339,3 | 106 206,4 | | | | | | | | | |
| | Установка люков | шт | 18 | 50458,9 | 908 260,2 | | | | | | | | | |
| 3 | Земляное полотно. | | | | 10 545 467 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | м3 | 22722 | 373,96 | 8 497 119,1 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | м3 | 6456 | 317,28 | 2 048 348,1 | | | | | | | | | |
| 4 | Дорожная одежда | тенге | | | 204 535 902,4 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | тенге | | | 107 662 028,5 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 2589 | 5415,3 | 14 020 211,7 | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 1503,23 | 5296,4 | 7 961 707,4 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 506,04 | 1154 | 583 970,2 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 3715 | 1702 | 6 322 930,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1827 | 3008,6 | 5 496 712,2 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 12716 | 1209,9 | 15 384 543,9 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 11057 | 1390,2 | 15 371 441,4 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 11057 | 2141,5 | 23 678 565,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 11057 | 1704,074 | 18 841 946,2 | | | | | | | | | |
| | Устройство съездов | тенге | | | 9 478 756,1 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 426 | 5415,31 | 2306922 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 474 | 1702,23 | 806857 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 237 | 3008,63 | 713 043 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 1435 | 1390,2 | 1994937 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 1435 | 2548,43 | 3656997 | | | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | тенге | | | 87 395 118 | | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 7975 | 3923 | 31 284 330 | | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 8814 | 719 | 6 337 266 | | | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 8814 | 1349,0 | 11 890 086 | | | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 8814 | 440 | 3 878 160 | | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 8814 | 3858,098 | 34 005 276 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обустройство | тенге | | | 17 720 568 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 882,8 | 35,1 | 30 986 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12) | м | 28 | 110,02 | 3 081 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и | м | 672 | 28,86 | 19 394 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 137,2 | 16,4 | 2 254 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3) | м | 110,8 | 35,1 | 3 889 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3) | м | 80,8 | 35,1 | 2 836 | | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1) | м | 446 | 35,1 | 15 655 | | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 43 | 33393 | 1 435 899 | | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 29 | 894 | 25 926 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 8 | 19255 | 154 040 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 40 | 20966 | 838 640 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 3.24 типоразмер D700мм | шт | 3 | 20861,3 | 62 584 | | | | | | | | | | | |
| | Знак размер 600х300мм | шт | 3 | 12862 | 38 586 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 5 | 54521 | 272 605 | | | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 4 | 13412,8 | 53 651 | | | | | | | | | | | |
| | Информационный щит "Школа" | шт | 2 | 227976 | 455 952 | | | | | | | | | | | |
| | Установка направляющих турникетов | м | 433 | 33036 | 14 304 590 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Озеленение и благоустройство | тенге | | | 30 420 554 | | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 14875 | 1 116,4 | 16 605 450 | | | | | | | | | | | |
| | Посадко деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 272 | 26 602,6 | 7 235 907 | | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 983 | 6691,96 | 6 578 197 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ливневая канализация | тенге | | | 72 455 246 | | 16 497 014 | | | | 16 497 014 | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 3394,78 | 4157,4 | 14 113 458 | 914 | 3 799 326,1 | 27% | 913,87 | 3 799 326,1 | 27% | | | | | 0% |
| | укладка трубопроводов диам. 200 мм | м | 35 | 4 666,1 | 163 314 | | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 164 | 4 044,3 | 663 265 | | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 609 | 16 748,7 | 10 199 958 | 48 | 803 937,6 | 8% | 48 | 803 937,6 | 8% | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 800 мм | м | 243 | 41 374,6 | 10 054 028 | 234,7 | 9 710 618,6 | 97% | 234,7 | 9 710 619 | 97% | | | | | 0% |
| | Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр) | м | 8 | 260 593,0 | 2 084 744 | | | | | | | | | | | 0% |
| | присоединение трубопровода к сущ.сетям | шт | 1 | 22 661,0 | 22 661 | | | | | | | | | | | |
| | устройство дождеприемных колодцев | шт | 21,24 | 199735,0 | 4 242 371 | | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | шт | 3,85 | 425413,0 | 1 637 840 | | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | шт | 55,15 | 96556,0 | 5 325 063 | 22,61 | 2 183 131,2 | 41% | 22,61 | 2 183 131 | 41% | | | | | 0% |
| | Комплектная насосная станция | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | земляные работы | м3 | 961,62 | 206,9 | 198 959 | | | | | | | | | |
| | Монтаж КНС | шт | 1 | 23 749 584,1 | 23 749 584 | | | | | | | | | |
| | Электроснабжение КНС | шт | 1 | 802 829,1 | 802 829 | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | 340 604 936 | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление оси | км | 0,472 | 56 007 | 26 435 | | 16 547 479 | | | | 16 547 481 | | | 0 |
| 2 | Подготовительные работы | тенге | | | 2 064 927,2 | | | | | | | | | |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | м3 | 35 | 3593,7 | 125 779,5 | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 234 | 3720,7 | 870 643,8 | | | | | | | | | |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,96 | 9527,0 | 37 726,9 | | | | | | | | | |
| | Демонтаж люка | шт | 18 | 907,0 | 16 326,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,08 | 98339,8 | 106 207,0 | | | | | | | | | |
| | Установка люков | шт | 18 | 50458,0 | 908 244,0 | | | | | | | | | |
| 3 | Земляное полотно. | | | | 9 253 070 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | м3 | 4023 | 548,186 | 2 205 352,3 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | м3 | 10401 | 677,6 | 7 047 717,6 | | | | | | | | | |
| 4 | Дорожная одежда | | | | 55 457 257 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | | | | 34 526 893 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 1093 | 5415,3 | 5 918 922,9 | | | | | | | | | |
| | Устройства дренажей из трубофильтров | м | 425,44 | 5349,952 | 2 276 083,6 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 144,65 | 1154,0 | 166 926,1 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1188 | 1702,0 | 2 021 976,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 583 | 3008,9 | 1 754 188,7 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 3964,8 | 1209,9 | 4 797 011,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ. 15 см | м2 | 3360 | 1390,2 | 4 671 072,0 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 3360 | 2141,5 | 7 195 440,0 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3360 | 1704,0 | 5 725 272,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство съездов | тенге | | | 3 285 286 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 164 | 5415,4 | 888126 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 158 | 1702,25 | 268956 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 79 | 3008,6 | 237 677 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ. 15 см | м2 | 480 | 1390,2 | 667296 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 480 | 2548,4 | 1223232 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | тенге | | | 17 645 078 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2106 | 3922,8 | 8 261 417 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1474 | 719,12 | 1 059 983 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1474 | 1348,9 | 1 988 279 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1474 | 440 | 648 560 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1474 | 3858,10 | 5 686 839 | | | | | | | | | |
| 5 | Обустройства | тенге | | | 715 600 | | | | | | | | | |

ул. Баян сулу

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | км | 170,6 | 35,1 | 5988 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0, 1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | км | 139 | 28,9 | 4017 | | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0, 1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | км | 164,7 | 16,3 | 2685 | | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 11 | 33940,7 | 373 348 | | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 5 | 893,9 | 4 470 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 9 | 19254,8 | 173293 | | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 4 | 20965,5 | 83862 | | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,9 | 54522 | | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 1 | 13416,2 | 13416 | | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **11 031 412** | | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 3576 | 1116,73 | 3993426 | | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 124 | 28790 | 3569972 | | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 523 | 6631 | 3468013 | | | | | | | | | | |
| 7 | Ливневая канализация | тенге | | | **16 119 469** | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | м3 | 1050 | 5932,7 | 6 228 445,1 | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 71 | 3564,92 | 253 109,3 | | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 466 | 10550,5 | 4 916 533,0 | | | | | | | | | | |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 11,8 | 171441,8 | 2 023 013,2 | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 12,46 | 150960,6 | 1 880 969,1 | | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | м3 | 5,94 | 137609,3 | 817 399,2 | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | 94 668 170 | | 94 668 170 | | | | | | | | |
| | | | | | | ул. Умай ана | | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,576 | 56 010 | 32 262 | | | | | | | | | | |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **1 971 087** | | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 1158 | 620,7 | 718 816,9 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 8260 | 101,3 | 836 738,0 | | | | | | | | | | |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1,54 | 7125,2 | 10 972,8 | | | | | | | | | | |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 1,54 | 2402,6 | 3 700,0 | | | | | | | | | | |
| | Демонтаж люка | шт | 7 | 906,2 | 6 343,5 | | | | | | | | | | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 0,42 | 98339,3 | 41 302,5 | | | | | | | | | | |
| | Установка люков | шт | 7 | 50459,0 | 353 213,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **7 491 949** | | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | м3 | 2494 | 516,1829 | 1 287 360,2 | | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | м3 | 9079 | 683,4 | 6 204 588,6 | | | | | | | | | | |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **57 188 161** | | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | | | | 36 019 501 | | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 1068 | 5415,3 | 5 783 540,4 | | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 525,5 | 5349,4 | 2 811 109,7 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 178,67 | 1154,0 | 206 185,2 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1236 | 1702,2 | 2 103 919,2 | | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 607 | 3008,61 | 1 826 226,3 | | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 4124,1 | 1209,9 | 4 989 748,6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 3495 | 1390,2 | 4 858 749,0 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з о/б смеси марки 11 толщ.6см | м2 | 3495 | 2141,5 | 7 484 542,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з о/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3495 | 1704 | 5 955 480,0 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **1 231 327** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 91 | 5415,3 | 492792 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 49 | 1702,2 | 83408 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 24 | 3008,6 | 72 204 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 148 | 1390,2 | 205750 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з о/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 148 | 2548,47 | 377174 | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | **тенге** | | | **19 937 333** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2382 | 3922,8 | 9 344 110 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1664 | 719,0 | 1 196 416 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1664 | 1348,9 | 2 244 570 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1664 | 440 | 732 160 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1664 | 3858,22 | 6 420 078 | | | | | | | | | |
| 5 | **Обустройство** | **тенге** | | | **353 429** | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 120 | 35,1 | 4212,0 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штрика и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 300 | 28,9 | 8658,0 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 106,6 | 16,4 | 1748,2 | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 5 | 32532 | **162659** | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 3 | 894 | 2 681 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4 типоразмер А900мм | шт | 4 | 19254,7 | 77018,8 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 2 | 20965,4 | 41930,8 | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54520,6 | 54520,6 | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **16 403 575** | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 4415 | 1 196,16 | 5 281 046 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 184 | 28 785,92 | 5 296 609 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 885 | 6 582,96 | 5 825 920 | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **20 141 394** | | **6 119 491** | | | **6 119 491** | | | **6 119 491** | |
| | земляные работы | м3 | 1458,84 | 4927,3 | 7 188 142,3 | 427,4 | 2 105 928 | 29,3% | 427,4 | 2 105 928 | 29,3% | 427,4 | 2 105 928 | 29,3% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 89 | 3564,9 | 317 276,1 | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 581 | 10550,5 | 6 129 840,5 | 196,3 | 2 071 063 | 33,8% | 196,3 | 2 071 063 | 33,8% | 196,3 | 2 071 063 | 33,8% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 15,34 | 182917,2 | 2 805 950,3 | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 12,07 | 130888,8 | 1 579 827,8 | 1,34 | 175 536 | 11,1% | 1,34 | 175 536 | 11,1% | 1,34111 | 175 536,4 | 11,1% |
| | устройство колодцев диам. 1,5м | м3 | 18,04 | 117536,4 | 2 120 356,7 | 15,03 | 1 766 964 | 83,3% | 15,03 | 1 766 964 | 83,3% | 15,03333 | 1 766 963,9 | 83,3% |
| | ВСЕГО | | | | 103 581 857 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **ул. Тумар ханым** | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,511 | 56 007 | 28 620 | 0,511 | 28 620 | 100% | 0,511 | 28 620 | 100% | | 0 | 0% |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **5 016 298** | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 2519 | 1241,7 | 3 127 840,5 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 8680 | 101,3 | 879 284,0 |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 3,74 | 7125,9 | 26 650,9 |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 3,74 | 2402,0 | 8 983,5 |
| | Демонтаж люка | шт | 17 | 907,6 | 15 429,2 |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,02 | 98340,0 | 100 306,8 |
| | Установка люков | шт | 17 | 50459,0 | 857 803,0 |
| 3 | Земляное полотно. | | | | 7 806 440 |
| | Проезжая часть | м3 | 2220 | 645,203 | 1 432 350,7 |
| | Бульварная часть | м3 | 8990 | 709,020 | 6 374 089,8 |
| 4 | Дорожная одежда | | | | 54 943 458 |
| | Проезжая часть | | | | 32 221 537 |
| | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 831 | 5415,3 | 4 500 114,3 |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 470,22 | 5349,4 | 2 515 394,9 |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 159,87 | 1154,0 | 184 490,0 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 1136 | 1702,2 | 1 933 699,2 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 558 | 3008,608 | 1 678 803,3 |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 3791,0 | 1209,9 | 4 586 730,9 |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 3213 | 1390,2 | 4 466 712,6 |
| | нижний слой покрытия из к/з о/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 3213 | 2141,5 | 6 880 639,5 |
| | верхний слой покрытия из м/з о/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 3213 | 1704,0 | 5 474 952,0 |
| | Устройство съездов | тенге | | | 4 136 845 |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 264 | 5415,4 | 1429666 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 179 | 1702,2 | 304694 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 89 | 3008,584 | 267 764 |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 542 | 1390,2 | 753488 |
| | верхний слой покрытия из м/з о/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 542 | 2548,4 | 1381233 |
| | Бульварная часть | тенге | | | 18 585 077 |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 2344 | 3922,84 | 9 195 137 |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 1475 | 719,07 | 1 060 628 |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 1475 | 1348,9 | 1 989 628 |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 1475 | 439,991 | 648 987 |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 1475 | 3858,1 | 5 690 698 |
| 5 | Обустройство | тенге | | | 1 912 795 |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 240,5 | 35,1 | 8442 |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 239,8 | 28,85 | 6918 |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 111,2 | 16,38 | 1821 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1) | м | 37 | 35,1 | 1299 | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 12 | 33987 | 407844 | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 9 | 893,8 | 8 044 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 5 | 19254,9 | 96275 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм | шт | 6 | 20965,5 | 125793 | | | | | | | | | |
| | Знак 3.24 типоразмер D700мм | шт | 4 | 20860,8 | 83443 | | | | | | | | | |
| | Знак 7.6.5 размером 350х700 мм | шт | 2 | 13412 | 26824 | | | | | | | | | |
| | Информационный щит "Школа" | шт | 2 | 227976 | 455952 | | | | | | | | | |
| | Искусственная дорожная неровность | м | 12 | 57511,7 | 690140 | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **10 632 209** | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 3224 | 1115,84 | 3597468 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 127 | 28772,00 | 3654044 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 508 | 6654,915 | 3380697 | | | | | | | | | |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **15 940 391** | | **12 629 881** | | | **12 629 881** | | | **6 561 329** | |
| | земляные работы | м3 | 1022,72 | 5536,50 | 5 662 289,3 | 883,0 | 4 888 680 | 86% | 883,0 | 4 888 680 | 86% | 473,9 | 2 623 747 | 46,3% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 76 | 3565 | 270 940,0 | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 400 мм | м | 511 | 10550,453 | 5 391 281,5 | 511 | 5 391 283 | 100,0% | 511 | 5 391 283 | 100% | 272 | 2 869 723 | 53,2% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 11,8 | 173878 | 2 051 760,4 | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 16,28 | 157501,2 | 2 564 119,5 | 14,9 | 2 349 918 | 92% | 14,92 | 2 349 918 | 92% | 6,78 | 1 067 858 | 41,6% |
| | ВСЕГО | | | | 96 280 211 | | **12 658 501** | | | **12 658 501** | | | **6 561 329** | |
| | | | | | | Переулок Улпан | | | | | | | | |
| 1 | **Восстановление оси** | км | 0,093 | 56 017 | 5 210 | | | | | | | | | |
| 2 | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | 809 956 | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 503 | 1241,78 | 624 613,5 | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1830 | 101,28 | 185 342,4 | | | | | | | | | |
| 3 | **Земляное полотно.** | | | | **2 241 048** | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | м3 | 392 | 791,208 | 310 153,5 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | м3 | 2676 | 721,56 | 1 930 894,6 | | | | | | | | | |
| 4 | **Дорожная одежда** | | | | **9 123 075** | | | | | | | | | |
| | **Проезжая часть** | | | | **5 979 710** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 187 | 5415,297 | 1 012 660,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство дреноней из трубофильтров | м | 77,12 | 5349,4 | 412 545,7 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 26,22 | 1154,9 | 30 281,5 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 205 | 1702,2 | 348 951,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 101 | 3008,6 | 303 868,6 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 685,6 | 1209,9 | 829 490,1 | | | | | | | | | |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 581 | 1390,2 | 807 706,2 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 581 | 2141,5 | 1 244 211,5 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 581 | 1703,95 | 989 995,0 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | **тенге** | | | **280 713** | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 13 | 5415,3 | 70399 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 14 | 1702,23 | 23831 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 7 | 3008,6 | 21 058 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 42 | 1390,2 | 58388 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ 5 см | м2 | 42 | 2548,49 | 107037 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | тенге | | | 2 862 652 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 350 | 3922,9 | 1 373 001 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 234 | 719,0 | 168 253 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 234 | 1348,9 | 315 643 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 234 | 440,0 | 102 960 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 234 | 3858,1 | 902 795 | | | | | | | | | |
| 5 | Обустройство | тенге | | | 108 307 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 40 | 35,15 | 1406 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 39,9 | 28,85 | 1151 | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 2 | 33619,6 | 67239 | | | | | | | | | |
| | Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм | шт | 2 | 19255,4 | 38511 | | | | | | | | | |
| 6 | Озеленение и благоустройство | тенге | | | 2135911 | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 726 | 1118,35 | 811922 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 22 | 28807,5 | 633765 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-соженцев в живую двухрядную изгородь | м | 105 | 6573,56 | 690224 | | | | | | | | | |
| 7 | Ливневая канализация | тенге | | | 2 252 574 | | 1 722 787 | | | 1 722 787 | | | 1 722 787 | |
| | земляные работы | м3 | 127,74 | 6359,9 | 812 413,6 | 114,8 | 730117 | 90% | 114,8 | 730 117 | 90% | 114,8 | 730 117 | 90% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 10 | 3565,2 | 35 652,0 | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 300 мм | м | 89 | 6626,3 | 589 740,7 | 89,0 | 589741 | 100% | 89,0 | 589 741 | 100% | 89,0 | 589 741 | 100% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 2,36 | 174507,7 | 411 838,2 | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 2,5 | 161171,8 | 402 929,5 | 2,5 | 402930 | 100% | 2,5 | 402 930 | 100% | 2,5 | 402 930 | 100% |
| | ВСЕГО | | | | 16 676 081 | | 1 722 787 | | | 1 722 787 | | | 1 722 787 | |
| | | | | | | ул. Кыз Жибек | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление оси | км | 0,329 | 56 009 | 18 427 | 0,329 | 18 427 | 100% | 0,329 | 18 427 | 100% | | | 0% |
| 2 | Подготовительные работы | тенге | | | 3 133 752 | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 969 | 1241,654 | 1 203 162,7 | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 4994 | 101,31 | 505 942,1 | | | | | | | | | |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | | | | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 5,28 | 7125,0 | 37 620,0 | | | | | | | | | |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 5,28 | 2402,0 | 12 682,6 | | | | | | | | | |
| | Демонтаж люка | шт | 24 | 906,0 | 21 744,0 | | | | | | | | | |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,44 | 98339,0 | 141 608,2 | | | | | | | | | |
| | Установка люков | шт | 24 | 50458,0 | 1 210 992,0 | | | | | | | | | |
| 3 | Земляное полотно. | | | | 2 883 725 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | м3 | 2574 | 648,503 | 1 669 246,7 | | | | | | | | | |
| | Бульварная часть | м3 | 2725 | 445,68 | 1 214 478,0 | | | | | | | | | |
| 4 | Дорожная одежда | | | | 34 547 005 | | | | | | | | | |
| | Проезжая часть | | | | 20 518 651 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 579 | 5415,444 | 3 135 542,1 | | | | | | | | | |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 309,24 | 5349,4 | 1 654 248,5 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 105,14 | 1154,0 | 121 331,6 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 709 | 1702,2 | 1 206 859,8 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 348 | 3008,6 | 1 046 992,8 | | | | | | | | | |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 2365,0 | 1209,9 | 2 861 413,5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 2004 | 1390,2 | 2 785 960,8 | | | | | | | | | |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 2004 | 2141,5 | 4 291 566,0 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 2004 | 1703,96 | 3 414 735,8 | | | | | | | | | |
| | **Устройство съездов** | тенге | | | 2 606 548 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 174 | 5415,2 | 942245 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 110 | 1702,233 | 187246 | | | | | | | | | |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 55 | 3008,6 | 165 471 | | | | | | | | | |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 333 | 1390,2 | 462937 | | | | | | | | | |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 333 | 2548,5 | 848651 | | | | | | | | | |
| | **Бульварная часть** | тенге | | | 11 421 806 | | | | | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 1417 | 3922,8 | 5 558 608 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 921 | 719,132 | 662 321 | | | | | | | | | |
| | Слой основания из шебня /15 см/ | м2 | 921 | 1348,9 | 1 242 337 | | | | | | | | | |
| | Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 921 | 440,0 | 405 231 | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 921 | 3858,1 | 3 553 310 | | | | | | | | | |
| 5 | Обустройство | тенге | | | 197 926 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 80 | 35,1 | 2808 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 130,8 | 28,9 | 3780 | | | | | | | | | |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 88,2 | 16,4 | 1446 | | | | | | | | | |
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 4 | 33620,0 | 134480 | | | | | | | | | |
| | Установка дополнительного знака | шт | 1 | 890,8 | 891 | | | | | | | | | |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,0 | 54521 | | | | | | | | | |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | тенге | | | 8550471 | | | | | | | | | |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 2415 | 1115,5 | 2693933 | | | | | | | | | |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 96 | 28768,13 | 2761740 | | | | | | | | | |
| | Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 443 | 6986 | 3094798 | | | | | | | | | |
| 7 | Ливневая канализация | тенге | | | 16 702 824,97 | | 12 042 506 | | | 12 042 506 | | | 9 307 932 | |
| | земляные работы | м3 | 784,8 | 5152,5 | 4 043 682,0 | 696,0 | 3 586 289 | 88,7% | 696,0 | 3 586 289 | 88,7% | 511,6 | 2 636 019 | 65,2% |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 41 | 3568,12 | 146 292,9 | | | | | | | | | |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 323 | 16269 | 5 254 887,0 | 323,0 | 5 254 923 | 100,0% | 323,0 | 5 254 923 | 100% | 237,3 | 3 860 634 | 73,5% |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 39,6 | 102394 | 4 054 802,4 | | | | | | | | | |
| | устройство колодцев диам. 1м | м3 | 34,33 | 93305 | 3 203 160,7 | 34,3 | 3 201 294 | 99,9% | 34,3 | 3 201 294 | 100% | 30,13 | 2 811 280 | 87,8% |
| | ВСЕГО | | | | 66 034 131 | | 12 060 933 | | | 12 060 934 | | | 9 307 932 | |
| | | | | | ул. Айша Биби | | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление оси | км | 0,303 | 56 013,0 | 16 972 | | | | | | | | | |
| 2 | Подготовительные работы | тенге | | | 3 552 907 | | | | | | | | | |
| | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м | м3 | 36 | 3 592,22 | 129 320 | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных | м3 | 1278 | 1 241,8 | 1 587 018,6 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 1136 | 101,3 | 115 076,8 |
| | Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев | | | | |
| | Разработка грунта 4 группы вручную | м3 | 6,38 | 7 125,2 | 45 458,8 |
| | Разборка бетонной отмостки | м3 | 6,38 | 2 402,6 | 15 328,6 |
| | Демонтаж люка | шт | 29 | 906,8 | 26 297,2 |
| | Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м | м3 | 1,74 | 98 339,3 | 171 110,4 |
| | Установка люков | шт | 29 | 50 458,5 | 1 463 296,5 |
| 3 | Земляное полотно. | | | | 3 525 602 |
| | Проезжая часть | м3 | 1680 | 380,7203 | 639 610,1 |
| | Бульварная часть | м3 | 4266 | 676,51 | 2 885 991,7 |
| 4 | Дорожная одежда | | | | 33 815 665 |
| | Проезжая часть | | | | 18 736 359 |
| | | | | | |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 462 | 5415,3 | 2 501 868,6 |
| | Устройство дренажей из трубофильтров | м | 287,28 | 5349,4 | 1 536 775,6 |
| | Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб | м2 | 97,68 | 1154,005 | 112 723,2 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 662 | 1702,23 | 1 126 876,3 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 325 | 3008,525 | 977 770,6 |
| | Укладка геотекстиля | м2 | 2210,0 | 1209,9 | 2 673 879,0 |
| | Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 1873 | 1390,2 | 2 603 844,6 |
| | нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см | м2 | 1873 | 2141,6 | 4 011 216,8 |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см | м2 | 1873 | 1703,9 | 3 191 404,7 |
| | Устройство съездов | тенге | | | 4 229 207 |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 | м | 271 | 5415,2 | 1467519 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы | м3 | 182 | 1702,2 | 309806 |
| | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 91 | 3008,609 | 273 781 |
| | устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см | м2 | 553 | 1390,2 | 768781 |
| | верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см | м2 | 553 | 2548,5 | 1409321 |
| | Бульварная часть | тенге | | | 10 850 098 |
| | Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10 | м | 1466 | 3922,8 | 5 750 825 |
| | Слой основания из песка /15 см/ | м2 | 801 | 719,1344 | 576 027 |
| | Слой основания из щебня /15 см/ | м2 | 801 | 1348,9 | 1 080 469 |
| | Устройства выравнивающего слоя из песка н-0,05м | м2 | 801 | 440,000 | 352 440 |
| | Устройство покрытий из брусчатки | м2 | 801 | 3858,1 | 3 090 338 |
| 5 | Обустройство | тенге | | | 310 758 |
| | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1) | м | 40 | 35,1 | 1404 |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6) | м | 100 | 28,8 | 2882 |
| | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5) | м | 153 | 16,4 | 2509 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Установка стойки и дорожных знаков | шт | 5 | 33621,0 | 168105 |
| | Установка дополнительного знака | шт | 1 | 893,9 | 894 |
| | Знак 2.4 типоразмер А900мм | шт | 2 | 19255,5 | 38511 |
| | Знак 2.1 типоразмер В700мм | шт | 2 | 20965,5 | 41931 |
| | Знак 1.31.3 размер 500х2250мм | шт | 1 | 54521,38 | 54521 |
| 6 | **Озеленение и благоустройство** | **тенге** | | | **6743790** |
| | Посев газонов (расход семян 60г/м2) | м2 | 1890 | 1116 | 2109826 |
| | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | шт | 83 | 28753,298 | 2386524 |
| | Посадка кустарников саженцев в живую двухрядную изгородь | м | 325 | 6915 | 2247440 |
| 7 | **Ливневая канализация** | **тенге** | | | **11 467 982** |
| | земляные работы | м3 | 644,83 | 5577,89 | 3 596 790,8 |
| | укладка трубопроводов диам. 225 мм | м | 46 | 3564,99 | 163 989,5 |
| | укладка трубопроводов диам. 500 мм | м | 416 | 10550,5 | 4 389 008,0 |
| | устройство дождеприемных колодцев | м3 | 6,49 | 163047,8 | 1 058 180,2 |
| | **устройство колодцев диам. 1м** | **м3** | **16** | **141250,857** | **2 260 013,7** |
| | ВСЕГО | | | | 59 433 675 |
| 1 | **Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей** | **тенге** | | | **69 066 733,3** |
| | устройство фундамента для РПК-10 кВ | м3 | 11,9 | 54 061,5 | 643 331,9 |
| | установка РПК-10 кВ | компл | 1 | 25 891 967,22 | 25 891 967,2 |
| | демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) | опора | 16 | 24 543,8 | 392 700,8 |
| | монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги) | опора | 18 | 142 004,3 | 2 556 077,4 |
| | демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги) | опора | 15 | 6 658,4 | 99 876,0 |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)** | | | | |
| | земляные работы | м3 | 145 | 331,7 | 48 096,5 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 30 | 408,6 | 12 258,0 |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,012 | 2 412 963,7 | 28 955,6 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,232 | 1 069 896,7 | 248 216,0 |
| | прокладка кабеля | пм | 70 | 6 191,4 | 433 398,0 |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)** | | | | |
| | земляные работы | м3 | 51,2 | 454,6 | 23 275,5 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 121 | 408,7 | 49 452,7 |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,004 | 2 412 728,0 | 9 650,9 |
| | прокладка труб диам.100 мм | км | 0,012 | 1 090 714,3 | 13 088,6 |
| | прокладка кабеля | пм | 142 | 3 395,0 | 482 090,0 |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)** | | | | |
| | земляные работы | м3 | 290,7 | 450,0 | 130 815,0 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 509 | 408,7 | 208 028,3 |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,004 | 2 412 727,9 | 9 650,9 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,044 | 1 061 134,8 | 46 689,9 |
| | прокладка кабеля в траншеи | пм | 662 | 6 319,8 | 4 183 707,6 |
| | Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков | м3 | 3,71 | 133 212,8 | 494 219,5 |
| | Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 15,728 | 64 096,3 | 1 008 106,6 |
| | **Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)** | | | | |
| | земляные работы | м3 | 178 | 432,8 | 77 038,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 112 | 380,5 | 42 616,0 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,232 | 1 064 054,9 | 246 860,7 |
| | прокладка кабеля в траншеи | пм | 370 | 6 192,5 | 2 291 225,0 |
| | Устройства прямоугольных сборных железобетонных лотков | м3 | 5,3 | 140 228,4 | 743 210,5 |
| | Устройства железобетонных блоков и плиты | м3 | 31,456 | 64 096,4 | 2 016 216,4 |
| | Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домолок-Ано) | | | | |
| | земляные работы | м3 | 30 | 423,7 | 12 711,0 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,06 | 1 077 463,5 | 64 647,8 |
| | Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 62,912 | 64 096,4 | 4 032 432,7 |
| | Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара) | | | | |
| | демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ | опора | 4 | 21 788,0 | 87 152,0 |
| | земляные работы | м3 | 342 | 452,4 | 154 720,8 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1961 | 249,8 | 489 857,8 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,16 | 1 064 012,3 | 170 242,0 |
| | прокладка кабеля | пм | 2041 | 5 750,4 | 11 736 566,4 |
| | Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым) | | | | |
| | земляные работы | м3 | 97,5 | 450,7 | 43 943,3 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 179 | 408,70 | 73 157,3 |
| | укладка стальных труб диам. 100 мм | км | 0,008 | 2 413 081,7 | 19 304,7 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,032 | 1 064 984,9 | 34 079,5 |
| | прокладка кабеля в траншеи | пм | 203 | 5 566,5 | 1 129 989,4 |
| | Устройство железобетонных блоков и плиты | м3 | 33,628 | 64 481,2 | 2 168 373,8 |
| | прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы) | пм | 295 | 4 830,2 | 1 424 909,0 |
| | монтаж смотровых колодцев | компл | 20 | 249 691,3 | 4 993 826,0 |
| 2 | Светофорная сигнализация | тенге | | | 6 477 672,5 |
| | земляные работы | м3 | 390,52 | 508,5 | 198 579,4 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 118,5 | 423,1 | 50 137,4 |
| | укладка труб диам.100 мм | км | 0,032 | 1 956 145,8 | 62 596,7 |
| | прокладка кабеля | пм | 118,5 | 1 058,0 | 125 373,0 |
| | затягивание кабеля в опору | пм | 21,5 | 1 058,0 | 22 747,0 |
| | фундаменты под консольные и транспортные стойки | шт | 2 | 142 119,06 | 284 238,1 |
| | консольные и транспортные стойки | шт | 3 | 637 293,1 | 1 911 879,3 |
| | установка транспортного светофора | шт | 4 | 233 954,6 | 935 818,4 |
| | установка пешеходного светофора | шт | 5 | 154 736,4 | 773 682,0 |
| | комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени | шт | 5 | 364 771,0 | 1 823 855,0 |
| | колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 | компл | 3 | 96 255,4 | 288 766,2 |
| 3 | Электроснобжение наружного освещения ТП№1425 | тенге | | | 59 514 782,7 |
| | земляные работы | м3 | 749,58 | 1 169,10 | 876 334,0 |
| | устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 1598 | 224,8 | 359 230,4 |
| | укладка п/э труб | км | 0,62 | 3 341 077,0 | 2 071 467,7 |
| | прокладка кабеля | пм | 2935 | 658,6 | 1 932 991,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| опоры двухрожковые со светильниками | опора | 45 | 393 369,5 | 17 701 627,5 | | | | | | | | | | |
| опоры трезрожковые со светильниками | опора | 26 | 407 257,0 | 10 588 682,0 | | | | | | | | | | |
| шкаф управления | компл | 1 | 1 752 520,0 | 1 752 520,0 | | | | | | | | | | |
| ТП№1438 | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 134,43 | 1 212,5 | 162 996,4 | | | | | | | | | | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 285 | 224,8 | 64 068,0 | | | | | | | | | | |
| укладка п/э труб | км | 0,144 | 1 821 355,0 | 262 275,1 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля | пм | 450 | 715,6 | 322 020,0 | | | | | | | | | | |
| опоры двухрожковые со светильниками | опора | 9 | 354 169,4 | 3 187 524,6 | | | | | | | | | | |
| опоры трезрожковые со светильниками | опора | 2 | 469 840,0 | 939 680,0 | | | | | | | | | | |
| шкаф управления | компл | 1 | 1 752 597,4 | 1 752 597,4 | | | | | | | | | | |
| РП | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | м3 | 338,28 | 1 450,2 | 490 573,7 | | | | | | | | | | |
| устройство постели при одном кабеле в траншее | пм | 693 | 224,8 | 155 786,4 | | | | | | | | | | |
| укладка п/э труб | км | 0,677 | 1 821 693,5 | 1 224 178,0 | | | | | | | | | | |
| прокладка кабеля | пм | 1395 | 678,0 | 945 810,0 | | | | | | | | | | |
| опоры двухрожковые со светильниками | опора | 20 | 359 423,9 | 7 188 478,0 | | | | | | | | | | |
| опоры трезрожковые со светильниками | опора | 12 | 477 608,9 | 5 731 306,8 | | | | | | | | | | |
| шкаф управления | компл | 1 | 1 752 640,47 | 1 752 640,5 | | | | | | | | | | |
| демонтаж опор | опора | 8 | 6 499,4 | 51 995,2 | | | | | | | | | | |
| 4 Телефонная канализация | тенге | | | 40 208 086,4 | | | | | | | | | | |
| укладка трубопроводов диам. 40-110 мм | км | 9,6385 | 2 386 229,0 | 22 999 668,2 | | | | | | | | | | |
| колодец ККС-1 | компл | 26 | 112 514,4 | 2 925 374,4 | | | | | | | | | | |
| колодец ККС-2 | компл | 55 | 117 105,2 | 6 440 773,5 | | | | | | | | | | |
| колодец ККС-4 | компл | 17 | 127 545,9 | 2 168 280,3 | | | | | | | | | | |
| прокладка медного кабеля | пм | 2274,6 | 1 095,3 | 2 491 283,2 | | | | | | | | | | |
| распределительная сеть | пм | 3255,3 | 977,7 | 3 182 706,8 | | | | | | | | | | |
| Всего по сетям | | | | 175 267 274,8 | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 952 546 336 | 49 109 190 | | | | | 49 109 190 | | | 23 711 539 | |

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор заказчика _____

Сметный отдел _____

Тех. соправождения
ТОО "Астана Строй Проект" _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка _____

Сметчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Прогресс KZ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА, 2
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН