Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

Форма № 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		1сточник финансировани		Организац.-правовая форма
		Номер	Дата	Наим.	Код	
		1564	19.02.2013г			

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	550 382 435,98	44 292 586,98									4 745 634,32

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за август 2013г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	**Восстановление оси**	км	0,901	56 010	**50 465**	0,901	50 465	100%	0,901	50 465,0	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**4 073 904,1**		**4 073 904,1**			**4 073 904,1**			**908 260,2**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	265	952 227,2	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	2 650	2 053 167,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	3,96	37 724,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	18	16 318,8	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	1,08	106 206,4	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	18	908 260,2	100%	18,00	908 260,2	100%
3	**Земляное полотно.**				**10 545 467**		**10 545 467**			**10 545 467**				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	22 722	8 497 119,1	100%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	6 456	2 048 348,1	100%			
4	**Дорожная одежда**	тенге			**204 535 902,4**		**87 864 901**			**87 864 901**			**9 590 355**	
	Проезжая часть	тенге			**107 662 028,5**		**46 938 756**			**46 938 756**			**3 871 940**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	1 295	7 012 813,5	50%	1 295	7 012 813,5	50%	715	3 871 939,5	28%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	752	3 980 774,2	50%	751,6	3 980 774,2	50%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	253	291 962,0	50%	253	291 962,0	50%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	3 344	5 691 488	90%	3 344,0	5 691 488,0	90%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	913,5	2 748 356	50%	913,5	2 748 356,1	50%			
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	6356	7 690 124	50%	6356	7 690 124,4	50%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	5 528,0	7 685 026	50%	5 528,0	7 685 025,6	50%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	5 528,0	11 838 212	50%	5 528,0	11 838 212,0	50%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	0,0	0	0%	0,0	0,0	0%			
	Устройство съездов	**тенге**			**9 478 756,1**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937									

	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997									
	Бульварная часть	**тенге**			**87 395 118**		**40 926 145**			**40 926 145**			**5 718 415**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 932	15 423 557	49%	3 932	15 423 556,7	49,30%	679	2 662 688	17%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 006	2 880 314	45%	4 006	2 880 314,0	45,45%	480	345 120	12%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 006	5 404 094	45%	4 006	5 404 094,0	45,45%	480	647 520	12%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 006	1 762 640	45%	4 006	1 762 640,0	45,45%	480	211 200	12%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858,098	34 005 276	4 006	15 455 541	45%	4 006	15 455 540,6	45,45%	480	1 851 887	12%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899									
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584									
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952									
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		-			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	-	0,0	0%	-	0	0%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**72 455 246**		**71 027 326**			**71 027 326**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,780	14 113 458,0	100%	3 394,780	14 113 458,0	100%		0,00	0%
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	35	163 313,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	164,0	663 264,7	100%		0,00	0%
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	609	10 199 958,3	100%		0,00	0%
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	243,0	10 054 027,8	100%		0,00	0%
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	8	2 084 744,0	100%		0,00	0%
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	1	22 661,0	100%		0,00	0%
	устройство дождеприемных колодцев	шт	21,24	199735,0	4 242 371	17,04	3 404 203,5	80%	17,0	3 404 203,5	80%		0,00	0%
	устройство колодцев диам. 1м	шт	3,85	425413,0	1 637 840	3	1 310 272,0	80%	3	1 310 272,0	80%		0,00	0%
	устройство колодцев диам. 1,5м	шт	55,15	96556,0	5 325 063	44,12	4 260 050,7	80%	44,12	4 260 050,7	80%		0,00	0%
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	962	198 959,2	100%		0	0%

	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	1	23 749 584,1	100%		0	0%
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	1	802 829,1	100%		0	0%
	ВСЕГО				340 604 936		173 562 063			173 562 063			10 498 615	
					ул. Баян сулу									
1	Восстановление оси	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,472	26 435,3	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			2 064 927,2		2 064 927,2			2 064 927,2			908 244,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	35	125 779,5	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	234	870 643,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	3,96	37 726,9	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	18	16 326,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	1,08	106 207,0	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	18	908 244,0	100%	18,00	908 244,0	100%
3	Земляное полотно.				9 253 070		9 253 070			9 253 070				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	4 023	2 205 352,3	100%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%	10 401	7 047 717,6	100%			
4	Дорожная одежда				55 457 257		35 391 925			35 391 925			0	
	Проезжая часть				34 526 893		28 801 621			28 801 621			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	1 093	5 918 923	100%	1 093	5 918 923	100%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	425	2 276 084	100%	425	2 276 084	100%		0,0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	145	166 926	100%	145	166 926	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	1 188	2 021 976	100%	1 188	2 021 976	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	583	1 754 189	100%	583	1 754 189	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 965	4 797 012	100%	3 965	4 797 012	100%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	3 360	4 671 072	100%	3 360	4 671 072	100%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	3 360	7 195 440	100%	3 360	7 195 440	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	0	0	0%	0	0	0%		0	0%
	Устройство съездов	тенге			3 285 286									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232									
	Бульварная часть	тенге			17 645 078		6 590 304			6 590 304			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 680	6 590 304	80%	1 680	6 590 304	80%		0,00	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983									
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279									
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560									
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839									
5	Обустройство	тенге			715 600									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348									
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**16 119 469**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	1049,85	6 228 445,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	71	253 109,3	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	466	4 916 533,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	12	2 023 013,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	12,46	1 880 969,1	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	5,94	817 399,2	100%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**62 855 826,16**			**62 855 826,16**			**908 244,0**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,576	32 261,8	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**1 971 087**			**353 213**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	1 158	718 816,9	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	8 260	836 738,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	1,54	10 972,8	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	1,54	3 700,0	100%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	7	6 343,5	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,42	41 302,5	100%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	7	353 213	100%	7	353 213,0	100%
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**7 491 949**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	2 494	1 287 360,2	100%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	9 079	6 204 588,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**18 573 644**			**18 573 644,42**			**6 515 922,788**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**13 233 044,42**			**13 233 044,42**			**6 515 922,788**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	480	2 599 344	45%	480	2 599 344	45%	480,0	2 599 344,0	45%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	236	1 261 389	45%	236	1 261 389	45%	25,80	138 014,52	5%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	80	92 239	45%	80	92 239	45%	8,930	10 305,220	5%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	556	946 083	45%	556	946 083	45%	61,8	105 195,96	5%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	273	822 404	45%	273	822 404	45%	30,35	91 311,3135	5%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1856,2	2 245 816	45%	1 856	2 245 816	45%	206,20	249 481,38	5%

	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 573	2 186 368	45%	1 573	2 186 368	45%	175	242 867,9	5%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 438	3 079 402	41%	1 438	3 079 402	41%	1 437,965	3 079 402,5	41%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0									
	Устройство съездов	тенге			**1 231 327**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174									
	Бульварная часть	тенге			**19 937 333**		**5 340 600**			**5 340 600**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	550	2 157 540	23%	550	2 157 540	23,09%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	500	359 500	30%	500	359 500	30,05%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	500	674 450	30%	500	674 450	30,05%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	500	220 000	30%	500	220 000	30,05%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	500	1 929 110	30%	500	1 929 110	30,05%		0	0%
5	**Обустройство**	тенге			**353 429**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	**162659**									
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	тенге			**16 403 575**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	4415	1 196,16	5 281 046									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	184	28 785,92	5 296 609									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920									
7	**Ливневая канализация**	тенге			**20 141 394**		**20 141 394**			**20 141 394**			**580 112,91**	
	земляные работы	м3	1458,84000	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	1 458,84	7 188 142,3	100%	0,0379	186,89	0,0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	89,0	317 276,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	581,00	6 129 840,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	15,34	2 805 950,3	100%	3,17	579 848	20,7%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 827,8	100%	12,07	1 579 827,8	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	18,04	2 120 356,7	100%	0,001	78	0,0%
	ВСЕГО				**103 581 857**		**48 210 335**			**48 210 335**			**7 449 234,196**	
					ул. Тумар ханым									
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0,511	28 619,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	тенге			**5 016 298**		**5 016 300**			**5 016 300**			**857 803**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	2 519	3 127 842,3	100%			

	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	8 680	879 284,0	100%				
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев														
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	0	0%							
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	26 651	100%	3,74	26 650,9	100%				
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	8 983	100%	3,74	8 983,5	100%				
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	15 429	100%	17	15 429,2	100%				
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	100 307	100%	1,02	100 306,8	100%				
3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		857 803	100%	17	857 803	100%	17	857 803,0		100%
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	**7 806 440**			**7 806 440**					
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	1 432 350,660	100%	2 220	1 432 350,7	100%				
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		6 374 090	100%	8 990	6 374 089,8	100%				
	Проезжая часть				**32 221 537**		**35 114 689**			**35 114 689**			**7 720 871**		
							26 746 585			26 746 585					
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	831,0	4 500 114,3	100%				
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	470,22	2 515 395	100%	470,22	2 515 394,9	100%				
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	159,87	184 490	100%	159,87	184 490,0	100%				
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1136	1 933 699	100%	1136	1 933 699,2	100%				
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,608	1 678 803,3	558	1 678 803	100%	558	1 678 803,3	100%				
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3791	4 586 731	100%	3791	4 586 730,9	100%				
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	3213	4 466 713	100%	3213	4 466 712,6	100%				
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	3213	6 880 640	100%	3213	6 880 639,5	100%				
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0										
	Устройство съездов	тенге			**4 136 845**										
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666										
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694										
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764										
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488										
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233										
	Бульварная часть	тенге			**18 585 077**		**8 368 103,9**			**8 368 103,9**			**7 720 870,5**		
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 054	4 134 673,4	45%	1 054	4 134 673,4	45%	944	3 703 160,96		40%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	665	478 182	45%	665	478 181,6	45%	365	262 460,55		25%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	665	897 019	45%	665	897 018,5	45%	665	897 018,5		45%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	665	292 594	45%	665	292 594,0	45%	665	292 594,015		45%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	665	2 565 637	45%	665	2 565 636,5	45%	665	2 565 636,5		45%
5	**Обустройство**	тенге			**1 912 795**										
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821										
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299										

	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844									
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952									
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**10 632 209**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 391**			**15 940 391**			**3 310 511,6405**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289	100%	1 022,7	5 662 289,3	100%	139,729	773 609,6	14%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940	100%	76,0	270 940,0	100%	76,0	270 940	100%
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511	5 391 281,5	100%	511	5 391 281,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760	100%	11,8	2 051 760,4	100%	11,8	2 051 760,4	100%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,28	2 564 119,5	100%	16,28	2 564 119,5	100%	1,36	214 201,632	8%
	ВСЕГО				96 280 211		**63 906 439**			**63 906 439**			**11 889 185**	
					Переулок Улпан									
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,093	5 209,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**809 958**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	503	624 615,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	1 830	185 342,4	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**2 241 048**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	392	310 153,5	100%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	2 676	1 930 894,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**7 333 115,32**			**7 333 115,32**			**841 091,12**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**4 989 715,14**			**4 989 715,14**			**0,00**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,297	1 012 660,5	187	1 012 660,54	100%	187	1 012 660,5	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	77	412 545,73	100%	77,12	412 545,7	100%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	26	30 281,48	100%	26	30 281,5	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	205	348 951,00	100%	205,0	348 951,0	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	101	303 868,60	100%	101,0	303 868,6	100%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	686	829 490,10	100%	685,6	829 490,1	100%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	581	807 706,20	100%	581,0	807 706,2	100%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	581	1 244 211,50	100%	581,0	1 244 211,5	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037									

	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 343 400**			**2 343 400**			**841 091**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	286	1 119 977	82%	286	1 119 977	82%	100	392 286,00	29%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	192	138 183	82%	192	138 183	82%	70,5	50 691,6	30%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	192	259 232	82%	192	259 232	82%	70,5	95 097,45	30%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	192	84 559	82%	192	84 559	82%	70,5	31 020	30%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	192	741 450	82%	192	741 450	82%	70,5	271 996,05	30%
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			**2 252 574**			**132 625,852**	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	127,7	812 413,6	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	10,0	35 652,0	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	89,0	589 740,7	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	2,4	411 838,2	100%	0,76	132 625,852	32%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	2,5	402 929,5	100%			
	ВСЕГО				16 676 081		**12 641 905**			**12 641 905**			**973 716,967**	
						ул. Кыз Жибек								
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	**18 427**	0,329	18 427	100%	0,329	18 427,0	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**3 133 752**			**1 210 992**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	969	1 203 162,7	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	4 994	505 942,1	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	5,28	37 620,0	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	5,28	12 682,6	100%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	24	21 744,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	1,44	141 608,2	100%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	24	1 210 992	100%	24	1 210 992,0	100%
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**2 883 725**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	2 574	1 669 246,7	100%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	2 725	1 214 478,0	100%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**27 210 518,04**			**27 210 518,04**			**5 696 470,17**	
	Проезжая часть				**20 518 651**		**17 396 348,97**			**17 396 348,97**			**292 433,98**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	633	3 427 976,05	109%	633	3 427 976,05	109%	54	292 433,976	9%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	309,24	1 654 248,46	100%	309,24	1 654 248,46	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	105,14	121 331,56	100%	105,14	121 331,56	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	709,00	1 206 859,80	100%	709	1 206 859,8	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	348,00	1 046 992,80	100%	348	1 046 992,8	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 365,00	2 861 413,50	100%	2 365	2 861 413,5	100%		0	0%

	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	2 004,00	2 785 960,8	100%	2 004	2 785 960,8	100%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	2 004,00	4 291 566	100%	2 004	4 291 566,0	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8									
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651									
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 814 169**			**9 814 169**			**5 404 036,2**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 211,7	4 753 102,1	86%	1 211,7	4 753 102,1	86%	412,0	1 616 193,60	29%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	795,0	571 709,9	86%	795,0	571 709,9	86%	595,0	427 883,5400	65%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	795,0	1 072 375,5	86%	795,0	1 072 375,5	86%	595,0	802 595,50	65%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	795,0	349 792,1	86%	795,0	349 792,1	86%	595,0	261 794,05	65%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	795,0	3 067 189,5	86%	795,0	3 067 189,5	86%	595,0	2 295 569,50	65%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		-			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**15 892 076**			**15 892 076**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	784,8	4 043 676,7	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	41	146 292,9	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	323,0	5 254 923,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	31,7	3 245 890	80%	31,7	3 245 889,8	80%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 294	100%	34,3	3 201 293,6	100%			
	ВСЕГО				**66 034 131**		**49 138 497**			**49 138 497**			**6 907 462**	
					ул. Айша Биби									
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,303	16 971,9	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**3 552 909**			**1 463 297**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	36	129 319,92	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	1 278	1 587 020,4	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	1 136	115 076,8	100%			

	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	6,38	45 458,78	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	6,38	15 328,59	100%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	29,00	26 297,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	1,74	171 110,38	100%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	29	1 463 296,5	100%	29	1 463 296,5	100%
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**3 525 602**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	1 680	639 610,104	100%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	4 266	2 885 991,66	100%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**24 843 388**			**24 843 388**			**4 202 833**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**15 544 955**			**15 544 955**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 868,6	462	2 501 868,6000	100%	462	2 501 869	100%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 775,6	287,28	1 536 775,6320	100%	287,28	1 536 776	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723,2	97,68	112 723,2182	100%	97,68	112 723	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876,3	662	1 126 876,2600	100%	662	1 126 876	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 770,6	325	977 770,6250	100%	325	977 771	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879,0	2210	2 673 879,0000	100%	2210	2 673 879	100%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 844,6	1873	2 603 844,6000	100%	1873	2 603 845	100%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 216,8	1873	4 011 216,8000	100%	1873	4 011 217	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 404,7									
	Устройство съездов	тенге			**4 229 207**		**2 819 889**			**2 819 889**			**2 819 889**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	271,0	1 467 519,2	100%	271,0	1 467 519	100%	271,0	1 467 519,2	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	182,0	309 806	100%	182,0	309 805,86	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	91,0	273 783	100%	91,0	273 783,419	100%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	553,0	768 781	100%	553,0	768 780,60	100%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321									
	Бульварная часть	тенге			**10 850 098**		**6 478 544**			**6 478 544**			**1 382 944**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	872,5	3 422 800	60%	872,5	3 422 800	60%	352,54	1 382 943,9	24%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	480,0	345 185	60%	480,0	345 185	60%		0,0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	480,0	647 472	60%	480,0	647 472	60%		0,0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	480,0	211 200	60%	480,0	211 200	60%		0,0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	480,0	1 851 888	60%	480,0	1 851 888	60%		0,0	0%
5	**Обустройство**	тенге			310 758									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	**168105**									
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894									

	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511									
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		-			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	0	0,00	0%	0	0	0%		0,00	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**11 467 982**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	644,83	3 596 790,8	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	46,0	163 989,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	416	4 389 008,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	6,49	1 058 180,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	16	2 260 013,7	100%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**43 406 853**			**43 406 853**			**5 666 129**	
1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**41 716 465,04**			**41 716 465,04**			**0,0**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	11,9	643 331,9	100%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	1,0	25 891 967,2	100%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	11	269 981,8	69%	11	269 981,8	69%			
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	11	1 562 047,3	61%	11	1 562 047,3	61%			
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	3,0	19 975,2	20%	3,0	19 975,2	20%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0									
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0									
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0									
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	51,2	23 275,5	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	121	49 452,7	100%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0,004	9 650,9	100%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0,012	13 088,6	100%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	142	482 090,0	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	290,7	130 815,0	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	509,0	208 028,3	100%		0	0%
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	9 650,9	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,044	46 689,9	100%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	662,000	4 183 707,6	100%		0	0%
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	15,728	1 008 106,6	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0									

укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7									
прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0									
Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5									
Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	29,9	1 914 046,7	95%	29,9	1 914 046,7	95%			
Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)						0,0	0%			0%			
земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	30,0	12 711	100%			
укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,06	64 647,8	100%			
Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	58,98	3 780 405,672	94%	58,98	3 780 405,7	94%			
Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0									
земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8									
устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8									
укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0									
прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4									
Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	97,50	43 943,250	100%			
устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3									
укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7									
укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0,032	34 079,517	100%			
прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4									
Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	20,39	1 314 771,67	61%	20,39	1 314 771,67	61%			
прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0									
монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0									
2 **Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**									
земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4									
устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4									
укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7									
прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0									
затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0									
фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1									
консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3									
установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4									
установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0									
комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0									
колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2									
3 **Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**23 719 866,8**			**23 719 866,8**			**0**	
ТП№1425													
земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749,00	875 656	100%	749,00	875 656	100%		0	0%
устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598,00	359 230	100%	1 598,00	359 230	100%		0	0%
укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0,62	2 071 468	100%		0	0%
прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 467,50	966 496	50%	1 467,50	966 496	50%		0	0%
опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	11,00	4 327 065	24%	11,00	4 327 065	24%		0	0%
опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	25,00	10 181 425	96%	25,00	10 181 425	96%		0	0%
шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0									

	ТПН№1438													
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134,40	162 960	100%	134,40	162 960	100%		0,00	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285,00	64 068	100%	285,00	64 068	100%		0	0%
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0,14	262 275	100%	0,14	262 275	100%		0	0%
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450,00	322 020	100%	450,00	322 020	100%		0	0%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9,00	3 187 525	100%	9,00	3 187 525	100%		0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2,00	939 680	100%	2,00	939 680	100%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4									
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4									
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0									
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0									
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0									
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8									
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5									
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2									
4	**Телефонная канализация**	**тенге**			**40 208 086,4**		**31 224 185,4**			**31 224 185,4**			**0**	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 383,946	92%	8 874	21 175 383,9	92%		0	0%
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18,0	2 025 259	69%	18,0	2 025 259	69%		0	0%
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50,0	5 855 260,0	91%	50,0	5 855 260,0	91%		0	0%
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17,0	2 168 282,3	100%	17,0	2 168 282,3	100%		0	0%
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2									
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8									
	Всего по сетям				**175 267 274,8**		**96 660 517,2**			**96 660 517,2**			**0,0**	
	Всего				**952 546 336**		**550 382 435,98**			**550 382 435,98**			**44 292 586,98**	

ЗАКАЗЧИК:

Представитель заказчика _____

Сметный отдел _____

Тех. соправождения
ТОО "Астана Строй Проект" _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка _____

Сметчик _____