Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

подр.

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

					Код заказчика	Код подрядчика	Договор		1сточник финансировани		Организац.-правовая	
							Номер	Дата	Наим.	Код	форма	.
							1564	19.02.2013г				
№ пп	аименование пусковь комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты: Приобрете-ние материа-лов	Дополнительные затраты: Другие допол нительные затраты	Налоги: Отчисления в фонд занятости	Налоги: дорожный фонд	НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	584 539 495,92	34 157 059,95									3 659 684,99

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за сентябрь 2013г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	0,901	50 465,0	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			4 073 904,1			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	265	952 227,2	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	2 650	2 053 167,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	3,96	37 724,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	18	16 318,8	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	1,08	106 206,4	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	18	908 260,2	100%			0%
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			10 545 467				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	22 722	8 497 119,1	100%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	6 456	2 048 348,1	100%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		105 425 986			105 425 986			17 561 085	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		58 625 464			58 625 464			11 686 708	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	1 855	10 043 539,3	72%	1 855	10 043 539,3	72%	560	3 030 725,8	22%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 022	5 413 980,1	68%	1 022,2	5 413 980,1	68%	270,6	1 433 205,84	18%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	344	396 976,0	68%	344	396 976,0	68%	91	105 014	18%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	3 715	6 322 930	100%	3 715,0	6 322 930,0	100%	371	631 442	10%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 242,4	3 737 885	68%	1 242,4	3 737 884,6	68%	328,9	989 528,5	18%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	8645	10 459 344	68%	8 644,8	10 459 343,5	68%	2 288,8	2 769 219,1	18%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	7 490,0	10 412 598	68%	7 490,0	10 412 598,0	68%	1 962,0	2 727 572,4	18%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	5 528,0	11 838 212	50%	5 528,0	11 838 212,0	50%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	0,0	0	0%	0,0	0,0	0%		0	0%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937									

	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997									
	Бульварная часть	**тенге**			**87 395 118**		**46 800 523**			**46 800 523**			**5 874 377,436**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	4 485	17 592 865	56%	4 485	17 592 865,1	56%	553	2 169 308	7%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 588	3 298 772	52%	4 588	3 298 772,0	52%	582	418 458	7%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 588	6 189 212	52%	4 588	6 189 212,0	52%	582	785 118	7%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 588	2 018 720	52%	4 588	2 018 720,0	52%	582	256 080	7%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858,098	34 005 276	4 588	17 700 954	52%	4 588	17 700 953,6	52%	582	2 245 413	7%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899									
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584									
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952									
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		-			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	-	0,0	0%	-	0	0%			
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**72 455 246**		**71 027 326**			**71 027 326**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,780	14 113 458,0	100%	3 394,780	14 113 458,0	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	35	163 313,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	164,0	663 264,7	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	609	10 199 958,3	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	243,0	10 054 027,8	100%		0	0%
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	8	2 084 744,0	100%		0	0%
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	1	22 661,0	100%		0	0%
	устройство дождеприемных колодцев	шт	21,24	199735,0	4 242 371	17,04	3 404 203,5	80%	17,0	3 404 203,5	80%		0	0%
	устройство колодцев диам. 1м	шт	3,85	425413,0	1 637 840	3	1 310 272,0	80%	3	1 310 272,0	80%		0	0%
	устройство колодцев диам. 1,5м	шт	55,15	96556,0	5 325 063	44,12	4 260 050,7	80%	44,12	4 260 050,7	80%		0	0%
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	962	198 959,2	100%		**0**	0%
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	1	23 749 584,1	100%		**0**	0%

	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	1	802 829,1	100%		0	0%
	ВСЕГО				340 604 936		191 123 149			191 123 149			17 561 085,136	
					ул. Баян сулу									
1	**Восстановление оси**	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,472	26 435,3	100%			
2	**Подготовительные работы**	тенге			2 064 927,2		2 064 927,2			2 064 927,2			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	35	125 779,5	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	234	870 643,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	3,96	37 726,9	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	18	16 326,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	1,08	106 207,0	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	18	908 244,0	100%			0%
3	**Земляное полотно.**				9 253 070		9 253 070			9 253 070				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	4 023	2 205 352,3	100%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%	10 401	7 047 717,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				55 457 257		35 391 925			35 391 925			0	
	Проезжая часть				34 526 893		28 801 621			28 801 621			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	1 093	5 918 923	100%	1 093	5 918 923	100%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	425	2 276 084	100%	425	2 276 084	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	145	166 926	100%	145	166 926	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	1 188	2 021 976	100%	1 188	2 021 976	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	583	1 754 189	100%	583	1 754 189	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 965	4 797 012	100%	3 965	4 797 012	100%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	3 360	4 671 072	100%	3 360	4 671 072	100%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	3 360	7 195 440	100%	3 360	7 195 440	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	0	0	0%	0	0	0%			
	Устройство съездов	тенге			3 285 286									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232									
	Бульварная часть	тенге			17 645 078		6 590 304			6 590 304			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 680	6 590 304	80%	1 680	6 590 304	80%		0,00	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983									
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279									
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560									
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839									
5	**Обустройство**	тенге			715 600									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									

	промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348									
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**16 119 469**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	1049,85	6 228 445,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	71	253 109,3	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	466	4 916 533,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	12	2 023 013,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	12,46	1 880 969,1	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	5,94	817 399,2	100%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**62 855 826,16**			**62 855 826,16**			**0,0**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,576	32 261,8	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**1 971 087**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	1 158	718 816,9	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	8 260	836 738,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	1,54	10 972,8	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	1,54	3 700,0	100%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	7	6 343,5	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,42	41 302,5	100%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	7	353 213	100%			0%
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**7 491 949**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	2 494	1 287 360,2	100%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	9 079	6 204 588,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**18 573 644**			**18 573 644,42**				
	Проезжая часть				**36 019 501**		**13 233 044,42**			**13 233 044,42**				
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	480	2 599 344	45%	480	2 599 344	45%			0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	236	1 261 389	45%	236	1 261 389	45%			0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	80	92 239	45%	80	92 239	45%			0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	556	946 083	45%	556	946 083	45%			0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	273	822 404	45%	273	822 404	45%			0%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1856,2	2 245 816	45%	1 856	2 245 816	45%			0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 573	2 186 368	45%	1 573	2 186 368	45%			0%

	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 438	3 079 402	41%	1 438	3 079 402	41%				0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0										
	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**										
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792										
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408										
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204										
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750										
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174										
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**5 340 600**			**5 340 600**				**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	550	2 157 540	23%	550	2 157 540	23,09%			0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	500	359 500	30%	500	359 500	30,05%			0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	500	674 450	30%	500	674 450	30,05%			0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	500	220 000	30%	500	220 000	30,05%			0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	500	1 929 110	30%	500	1 929 110	30,05%			0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**										
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2										
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	**162659**										
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681										
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8										
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8										
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6										
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**										
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	4415	1 196,16	5 281 046										
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	184	28 785,92	5 296 609										
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920										
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 394**			**20 141 394**				**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,84000	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	1 458,84	7 188 142,3	100%				0,0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	89,0	317 276,1	100%				
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	581,00	6 129 840,5	100%				
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	15,34	2 805 950,3	100%				0,0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 827,8	100%	12,07	1 579 827,8	100%				
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	18,04	2 120 356,7	100%				0,0%
	ВСЕГО				**103 581 857**		**48 210 335**			**48 210 335**					
					ул. Тумар ханым										
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0,511	28 619,6	100%				
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**5 016 300**				**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	2 519	3 127 842,3	100%				
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	8 680	879 284,0	100%				
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%							
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	3,74	26 650,9	100%				

	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	3,74	8 983,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	17	15 429,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	1,02	100 306,8	100%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	17	857 803	100%			0%
3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		**7 806 440**			**7 806 440**				
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	2 220	1 432 350,7	100%			
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	8 990	6 374 089,8	100%			
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		**35 114 689**			**35 114 689**			**0**	
	Проезжая часть				**32 221 537**		26 746 585			26 746 585				
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	831,0	4 500 114,3	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	470,22	2 515 395	100%	470,22	2 515 394,9	100%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	159,87	184 490	100%	159,87	184 490,0	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1136	1 933 699	100%	1136	1 933 699,2	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,608	1 678 803,3	558	1 678 803	100%	558	1 678 803,3	100%			
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3791	4 586 731	100%	3791	4 586 730,9	100%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	3213	4 466 713	100%	3213	4 466 712,6	100%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	3213	6 880 640	100%	3213	6 880 639,5	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**4 136 845**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233									
	Бульварная часть	**тенге**			**18 585 077**		**8 368 103,9**			**8 368 103,9**			**0,0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 054	4 134 673,4	45%	1 054	4 134 673,4	45%			0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	665	478 182	45%	665	478 181,6	45%			0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	665	897 019	45%	665	897 018,5	45%			0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	665	292 594	45%	665	292 594,0	45%			0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	665	2 565 637	45%	665	2 565 636,5	45%			0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**1 912 795**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844									
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793									

	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952									
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**10 632 209**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 391**			**15 940 391**			**0**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289	100%	1 022,7	5 662 289,3	100%			0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940	100%	76,0	270 940,0	100%			0%
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511	5 391 281,5	100%	511	5 391 281,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760	100%	11,8	2 051 760,4	100%			0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,28	2 564 119,5	100%	16,28	2 564 119,5	100%			0%
	ВСЕГО				96 280 211		**63 906 439**			**63 906 439**			**0**	
					Переулок Улпан									
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,093	5 209,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**809 958**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	503	624 615,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	1 830	185 342,4	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**2 241 048**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	392	310 153,5	100%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	2 676	1 930 894,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**7 333 115,32**			**7 333 115,32**			**0**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**4 989 715,14**			**4 989 715,14**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,297	1 012 660,5	187	1 012 660,54	100%	187	1 012 660,5	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	77	412 545,73	100%	77,12	412 545,7	100%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	26	30 281,48	100%	26	30 281,5	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	205	348 951,00	100%	205,0	348 951,0	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	101	303 868,60	100%	101,0	303 868,6	100%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	686	829 490,10	100%	685,6	829 490,1	100%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	581	807 706,20	100%	581,0	807 706,2	100%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	581	1 244 211,50	100%	581,0	1 244 211,5	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**									
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037									
	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 343 400**			**2 343 400**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	286	1 119 977	82%	286	1 119 977	82%			0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	192	138 183	82%	192	138 183	82%			0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	192	259 232	82%	192	259 232	82%			0%

	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	192	84 559	82%	192	84 559	82%			0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	192	741 450	82%	192	741 450	82%			0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			**2 252 574**			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	127,7	812 413,6	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	10,0	35 652,0	100%			0%
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	89,0	589 740,7	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	2,4	411 838,2	100%			0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	2,5	402 929,5	100%			
	ВСЕГО				16 676 081		**12 641 905**			**12 641 905**			**0**	
					ул. Кыз Жибек									
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	**18 427**	0,329	18 427	100%	0,329	18 427,0	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**3 133 752**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	969	1 203 162,7	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	4 994	505 942,1	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	5,28	37 620,0	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	5,28	12 682,6	100%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	24	21 744,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев - диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	1,44	141 608,2	100%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	24	1 210 992	100%			0%
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**2 883 725**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	2 574	1 669 246,7	100%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	2 725	1 214 478,0	100%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**27 210 518,04**			**27 210 518,04**				
	Проезжая часть				**20 518 651**		**17 396 348,97**			**17 396 348,97**				
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	633	3 427 976,05	109%	633	3 427 976,05	109%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	309,24	1 654 248,46	100%	309,24	1 654 248,46	100%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	105,14	121 331,56	100%	105,14	121 331,56	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	709,00	1 206 859,80	100%	709	1 206 859,8	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	348,00	1 046 992,80	100%	348	1 046 992,8	100%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 365,00	2 861 413,50	100%	2 365	2 861 413,5	100%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	2 004,00	2 785 960,8	100%	2 004	2 785 960,8	100%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	2 004,00	4 291 566	100%	2 004	4 291 566,0	100%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8									
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**									

	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471									
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937									
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651									
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 814 169**			**9 814 169**				
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 211,7	4 753 102,1	86%	1 211,7	4 753 102,1	86%			0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	795,0	571 709,9	86%	795,0	571 709,9	86%			0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	795,0	1 072 375,5	86%	795,0	1 072 375,5	86%			0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	795,0	349 792,1	86%	795,0	349 792,1	86%			0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	795,0	3 067 189,5	86%	795,0	3 067 189,5	86%			0%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		**2 538 643**			**2 538 643**			**2 538 642,6**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1760	1 963 280	73%	1760	1 963 280	73%	1760	1 963 280,0	73%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	20,0	575 363	21%	20,0	575 363	21%	20,0	575 362,6	21%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**15 892 076**			**15 892 076**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	784,8	4 043 676,7	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	41	146 292,9	100%		0	0%
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	323,0	5 254 923,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	31,7	3 245 890	80%	31,7	3 245 889,8	80%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 294	100%	34,3	3 201 293,6	100%			
	ВСЕГО				**66 034 131**		**51 677 140**			**51 677 140**			**2 538 642,6**	
				ул. Айша Биби										
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,303	16 971,9	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**3 552 909**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	36	129 319,92	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	1 278	1 587 020,4	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	1 136	115 076,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	6,38	45 458,78	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	6,38	15 328,59	100%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	29,00	26 297,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	1,74	171 110,38	100%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	29	1 463 296,5	100%			0%

3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**3 525 602**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	1 680	639 610,104	100%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	4 266	2 885 991,66	100%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**29 346 991**			**29 346 991**			**4 503 602,9**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 639 237**			**18 639 237**			**3 094 282,4**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 868,6	462	2 501 868,6000	100%	462	2 501 869	100%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 775,6	287,28	1 536 775,6320	100%	287,28	1 536 776	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723,2	97,68	112 723,2182	100%	97,68	112 723	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876,3	662	1 126 876,2600	100%	662	1 126 876	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 770,6	325	977 770,6250	100%	325	977 771	100%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879,0	2210	2 673 879,0000	100%	2210	2 673 879	100%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 844,6	1873	2 603 844,6000	100%	1873	2 603 845	100%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 216,8	1873	4 011 216,8000	100%	1873	4 011 217	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 404,7	1 816,0	3 094 282,4	97%	1 816,0	3 094 282,4	97%	1 816,0	3 094 282,4	97%
	Устройство съездов	тенге			**4 229 207**		**4 229 210**			**4 229 210**			**1 409 321**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	271,0	1 467 519,2	100%	271,0	1 467 519	100%			0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	182,0	309 806	100%			0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	91,0	273 783	100%			0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	553,0	768 781	100%			0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321	553,0	1 409 321	100%	553,0	1 409 321	100%	553,0	1 409 320,5	100%
	Бульварная часть	тенге			**10 850 098**		**6 478 544**			**6 478 544**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	872,5	3 422 800	60%	872,5	3 422 800	60%			0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	480,0	345 185	60%	480,0	345 185	60%		0,0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	480,0	647 472	60%	480,0	647 472	60%		0,0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	480,0	211 200	60%	480,0	211 200	60%		0,0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	480,0	1 851 888	60%	480,0	1 851 888	60%		0,0	0%
5	**Обустройство**	тенге			310 758									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	**168105**									
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511									
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	тенге			**6743790**		-			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	0	0,00	0%	0	0	0%		0,00	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440									

7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**11 467 982**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	644,83	3 596 790,8	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	46,0	163 989,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	416	4 389 008,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	6,49	1 058 180,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	16	2 260 013,7	100%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**47 910 456**			**47 910 456**			**4 503 602,9**	
1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**41 716 465,04**			**41 716 465,04**			**0,0**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	11,9	643 331,9	100%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	1,0	25 891 967,2	100%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	11	269 981,8	69%	11	269 981,8	69%			
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	11	1 562 047,3	61%	11	1 562 047,3	61%			
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	3,0	19 975,2	20%	3,0	19 975,2	20%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0									
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0									
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0									
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	51,2	23 275,5	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	121	49 452,7	100%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0,004	9 650,9	100%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0,012	13 088,6	100%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	142	482 090,0	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	290,7	130 815,0	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	509,0	208 028,3	100%		0	0%
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	9 650,9	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,044	46 689,9	100%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	662,000	4 183 707,6	100%		0	0%
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	15,728	1 008 106,6	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0									
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7									
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0									
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	29,9	1 914 046,7	95%	29,9	1 914 046,7	95%			
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)						0,0	0%			0%			
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	30,0	12 711	100%			
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,06	64 647,8	100%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	58,98	3 780 405,672	94%	58,98	3 780 405,7	94%			

	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0									
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0									
	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4									
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	97,50	43 943,250	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3									
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7									
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0,032	34 079,517	100%			
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	20,39	1 314 771,67	61%	20,39	1 314 771,67	61%			
	прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0									
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0									
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**									
	земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7									
	прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0									
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0									
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1									
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3									
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4									
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0									
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0									
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2									
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**33 273 596,1**			**33 273 596,1**			**9 553 729**	
	ТП№1425													
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749,00	875 656	100%	749,00	875 656	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598,00	359 230	100%	1 598,00	359 230	100%		0	0%
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0,62	2 071 468	100%		0	0%
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 467,50	966 496	50%	1 467,50	966 496	50%		0	0%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	11,00	4 327 065	24%	11,00	4 327 065	24%		0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	26,00	10 181 425	100%	26,00	10 181 425	100%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0									
	ТП№1438													
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134,40	162 960	100%	134,40	162 960	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285,00	64 068	100%	285,00	64 068	100%		0	0%
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0,14	262 275	100%	0,14	262 275	100%		0	0%
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450,00	322 020	100%	450,00	322 020	100%		0	0%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9,00	3 187 525	100%	9,00	3 187 525	100%		0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2,00	939 680	100%	2,00	939 680	100%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4	0	0,0	0%	0,0	0,0	0%		0,0	0%
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7									

	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	346,5	77 893,2	50%	346,5	77 893,2	50%	346,5	77 893,2	50%
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0,3	613 910,7	50%	0,3	613 910,7	50%	0,337	613 910,7	50%
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 360,0	922 080,0	97%	1 360,0	922 080,0	97%	1 360	922 080	97%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	6,0	2 156 543,4	30%	6,0	2 156 543,4	30%	6	2 156 543,4	30%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12,0	5 731 306,8	100%	12,0	5 731 306,8	100%	12	5 731 306,8	100%
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%			
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8,0	51 995,2	100%	8,0	51 995,2	100%	8,0	51 995,2	100%
4	**Телефонная канализация**	**тенге**			**40 208 086,4**		**31 224 185,4**			**31 224 185,4**			**0**	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 383,946	92%	8 874	21 175 383,9	92%		0	0%
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18,0	2 025 259	69%	18,0	2 025 259	69%		0	0%
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50,0	5 855 260,0	91%	50,0	5 855 260,0	91%		0	0%
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17,0	2 168 282,3	100%	17,0	2 168 282,3	100%		0	0%
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2									
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8									
	Всего по сетям				**175 267 274,8**		**106 214 246,6**			**106 214 246,6**			**9 553 729,3**	
	Всего				**952 546 335,95**		**584 539 495,92**			**584 539 495,92**			**34 157 059,95**	

ЗАКАЗЧИК:

Представитель заказчика _____

Сметный отдел _____

Тех. соправождения
ТОО "Астана Строй Проект" _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка _____

Сметчик _____