Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

					Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организац.-правовая	
							Номер	Дата	Наим.	Код	форма	
							1564	19.02.2013г				
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты: Приобрете-ние материа-лов	Дополнительные затраты: Другие допол нительные затраты	Налоги: Отчисления в фонд занятости	Налоги: дорожный фонд	НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	681 449 000	57 329 000									6 142 392,86

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организац.-правовая форма
		Номер	Дата	Наим.	Код	
		1564	19.02.2013г			

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	738 778 000	57 329 000									6 142 392,86

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за ноябрь 2013г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	0,901	50 465,0	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			4 073 904,1			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	265	952 227,2	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	2 650	2 053 167,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	3,96	37 724,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	18	16 318,8	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	1,08	106 206,4	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	18	908 260,2	100%			
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			10 545 467				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	22 722	8 497 119,1	100%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	6 456	2 048 348,1	100%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		121 511 783			121 511 783			25 026 285	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		74 595 429			74 595 429			16 977 381	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	2 115	11 451 038,1	82%	2 115	11 451 038	82%	147	796 049,1	6%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 173	6 210 150,8	78%	1 173	6 210 151	78%	150,3	796 170,7	10%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	395	455 373,0	78%	395	455 373	78%	50,6	58 397,0	10%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	2 897	4 930 269	78%	2 897	4 930 269	78%	185,8	316 146,5	5%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 425,1	4 287 556	78%	1 425	4 287 556	78%	182,7	549 671,2	10%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	9916	11 997 798	78%	9 916	11 997 798	78%	1 271,6	1 538 454,4	10%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	8 657,7	12 035 935	78%	8 658	12 035 935	78%	1 167,7	1 623 336,5	11%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	8 658,0	18 541 107	78%	8 658	18 541 107	78%	3 088,0	6 612 952,0	28%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	2 750,0	4 686 204	25%	2 750	4 686 204	25%	2 750,0	4 686 203,50	25%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1		7 171 836,4			7 171 836,4			7 171 836,4	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922								0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857	474	806857	100%	474	806857	100%	474	806 857,02	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043	237	713045	100%	237	713045	100%	237	713 045,31	100%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937	1435	1994937	100%	1435	1994937	100%	1435	1 994 937,00	100%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997	1435	3656997	100%	1435	3656997	100%	1435	3 656 997,05	100%
	Бульварная часть	тенге			87 395 118		39 744 517			39 744 517			877 067,244	

	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 293	12 917 780	41%	3 293	12 917 780	41%	97	380 512	1%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 214	3 029 866	48%	4 214	3 029 866	48%	78	56 082	1%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 214	5 684 686	48%	4 214	5 684 686	48%	78	105 222	1%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 214	1 854 160	48%	4 214	1 854 160	48%	78	34 320	1%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858	34 005 276	4 214	16 258 025	48%	4 214	16 258 025	48%	78	300 932	1%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899									
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584									
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952									
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		**14 070 453**			**14 070 453**			**14 070 453**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	5 085	5 676 894,0	34%	5 085	5 676 894	34%	5 085	5 676 894,0	34%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907	163	4 336 223,8	60%	163	4 336 224	60%	163	4 336 223,8	60%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197	606,3	4 057 335,3	62%	606,3	4 057 335	62%	606,3	4 057 335,3	62%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**72 455 246**		**71 027 326**			**71 027 326**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,780	14 113 458,0	100%	3 395	14 113 458,0	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	35	163 313,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	164	663 264,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	609	10 199 958,3	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	243	10 054 027,8	100%		0	
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	8	2 084 744,0	100%		0	
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	1	22 661,0	100%		0	
	устройство дождеприемных колодцев	м3	21,24	199735,0	4 242 371	17,04	3 404 203,5	80%	17,04	3 404 203,5	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1м	м3	3,85	425413,0	1 637 840	3	1 310 272,0	80%	3,08	1 310 272,0	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	55,15	96556,0	5 325 063	44,12	4 260 050,7	80%	44,12	4 260 050,7	80%		0	
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	961,62	198 959,2	100%		0	
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	1	23 749 584,1	100%		0	
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	1	802 829,1	100%		0	
	ВСЕГО				**340 604 936**		**221 279 399**			**221 279 399**			**39 096 737,78**	

1	**Восстановление оси**	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,472	26 435,3	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**2 064 927,2**		**2 064 927,2**			**2 064 927,2**			**0,0**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	35	125 779,5	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	234	870 643,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	3,96	37 726,9	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	18	16 326,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	1,08	106 207,0	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	18	908 244,0	100%			
3	**Земляное полотно.**				**9 253 070**		**9 253 070**			**9 253 070**				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	4 023	2 205 352,3	100%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%	10 401	7 047 717,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**55 457 257**		**37 295 368**			**37 295 368**			**9 333 088**	
	Проезжая часть				**34 526 893**		**26 764 574**			**26 764 574**			**2 760 399**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	972	5 263 672	89%	972	5 263 672	89%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	349	1 866 389	82%	349	1 866 389	82%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	119	136 879	82%	119	136 879	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	974	1 658 020	82%	974	1 658 020	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	478	1 438 435	82%	478	1 438 435	82%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 251	3 933 549	82%	3 251	3 933 549	82%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	2 748,6	3 821 104	82%	2 748,6	3 821 104	82%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	2 748,6	5 886 127	82%	2 748,6	5 886 127	82%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	1 620	2 760 399	48%	1 620	2 760 399	48%	1 620	2 760 399	48%
	Устройство съездов	**тенге**			**3 285 286**		**1 517 989**			**1 517 989**			**1 517 989**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956	100	170 225	63%	100	170 225	63%	100	170 225	63%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677	50	150 430	63%	50	150 430	63%	50	150 430	63%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296	304	422 621	63%	304	422 621	63%	304	422 621	63%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232	304	774 714	63%	304	774 714	63%	304	774 714	63%
	Бульварная часть	**тенге**			**17 645 078**		**9 012 804**			**9 012 804**			**5 054 699**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 009	3 958 105	48%	**1 009**	3 958 105	48%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983	794	570 981	54%	794	570 981	54%	794	570 981	54%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279	794	1 071 027	54%	794	1 071 027	54%	794	1 071 027	54%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560	794	349 360	54%	**794**	**349 360**	54%	794	349 360	54%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839	794	3 063 331	54%	794	3 063 331	54%	794	3 063 331	54%
5	**Обустройство**	тенге			**715 600**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348									
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**		**8 775 641**			**8 775 641**			**1 585 040**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426	2268,39	2 533 176	63%	2268,39	2 533 176	63%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972	122,00	3 512 392	98%	122,00	3 512 392	98%	20,00	575 802,0	16%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013	412	2 730 072	79%	411,7	2 730 072	79%	152,2	1 009 238	29%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**16 119 469**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	1049,85	6 228 445,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	71	253 109,3	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	466	4 916 533,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	12	2 023 013,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	12,46	1 880 969,1	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	5,94	817 399,2	100%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**73 534 909,70**			**73 534 910**			**10 918 127,9**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,576	32 261,8	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**1 971 087**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	1 158	718 816,9	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	8 260	836 738,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	1,54	10 972,8	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	1,54	3 700,0	100%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	7	6 343,5	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,42	41 303	100%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	7	353 213	100%			
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**7 491 949**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	2 494	1 287 360,2	100%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	9 079	6 204 588,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**16 157 515**			**16 157 515**			**242 579**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**11 855 397,43**			**11 855 397**			**211 197**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	396	2 144 459	37%	396	2 144 459	37%	39,0	211 196,7	4%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	210	1 123 374	40%	210	1 123 374	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	71	81 934	40%	71	81 934	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	494	840 887	40%	494	840 887	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	243	731 092	40%	243	731 092	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1650,0	1 996 335	40%	1 650	1 996 335	40%		0,00	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 398	1 943 500	40%	1 398	1 943 500	40%		0,0	0,0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 398	2 993 817	40%	1 398	2 993 817	40%		0,0	0,0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0									

	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**		**0**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**4 302 117**			**4 302 117**			**31 382**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	357	1 400 440	15%	357	1 400 440	15%	8	31 382	0,34%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	456	327 720	27%	456	327 720	27%		0	0,00%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	456	614 829	27%	456	614 829	27%		0	0,00%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	456	200 552	27%	456	200 552	27%		0	0,00%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	456	1 758 577	27%	456	1 758 577	27%		0	0,00%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	**162659**									
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	**м2**	**4415**	1 196,16	5 281 046									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	**шт**	184	28 785,92	5 296 609									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 408**			**20 141 408**			**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,8	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	1 458,84	7 188 142,2	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	89,00	317 276,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	581,00	6 129 840,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	15,34	2 805 950,3	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 842,4	100%	12,07	1 579 842,4	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	18,04	2 120 356,7	100%			
	ВСЕГО				**103 581 857**		**45 794 220**			**45 794 220**			**242 579**	
					ул. Тумар ханым									
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0,511	28 619,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**5 016 300**			**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	2 519	3 127 842,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	**879 284,0**	**8 680**	879 284	100%	8 680	879 284,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%						
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	3,74	26 650,9	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	3,74	8 983,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	17	15 429,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	1,02	100 306,8	100%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	17	857 803	100%			

3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		**7 806 440**			**7 806 440**				
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	2 220	1 432 350,7	100%			
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	8 990	6 374 089,8	100%			
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		**41 117 869**			**41 117 869**			**2 113 806**	
	Проезжая часть				**32 221 537**		24 966 867			24 966 867			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	831,0	4 500 114,3	100%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	432,6024	2 314 163	92%	433	2 314 163,3	92%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	147,0804	169 731	92%	**147**	**169 730,8**	92%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1045,12	1 779 003	92%	1045	1 779 003,3	92%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,608	1 678 803,3	513,36	1 544 499	92%	513	1 544 499,0	92%			
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3487,72	4 219 792	92%	3488	4 219 792,4	92%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	2955,96	4 109 376	92%	2956	4 109 375,6	92%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	2955,96	6 330 188	92%	2956	6 330 188,3	92%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**4 136 845**		**4 136 845**			**4 136 845**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666	264,0	1 429 665,6	100%	264,0	1 429 665,6	100%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694	179,0	304 693,8	100%	179,0	**304 693,8**	100%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764	89,0	267 764,0	100%	89,0	267 764,0	100%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488	542,0	753 488,4	100%	542,0	753 488,4	100%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233	542,0	1 381 232,8	100%	542,0	1 381 232,8	100%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**18 585 077**		**12 014 157,1**			**12 014 157,1**			**2 113 806,0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 482	5 813 613,7	63%	1 482	**5 813 614**	63%	52,0	203 987,7	2%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	974	700 374	66%	974	**700 374**	66%	300	215 721	20%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	974	1 313 829	66%	974	1 313 829	66%	300	404 670	20%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	974	428 551	66%	**974**	428 551	66%	300	131 997	20%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	974	3 757 789	66%	974	3 757 789	**66%**	300	1 157 430	20%
5	**Обустройство**	**тенге**			**1 912 795**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844									
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952									
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**10 632 209**		**8 271 776**			**8 271 776**			**4 836 595**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468	2676,2	2 986 175,678	83%	2676,2	2986175,7	83%	306,7	342 191,5	10%

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044	70,0	2 014 040	55%	70,0	2014040,0	55%	50,0	1 438 600,0	39%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697	491,6	3 271 560	97%	491,60	3271560,1	97%	459,2	3 055 803,9	90%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 393**			**15 940 393**			**0**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289,3	100%	1 022,7	5 662 289	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940,0	100%	76,0	270 940	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511,0	5 391 283,5	100%	511,0	5 391 283	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760,4	100%	11,8	2 051 760	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,3	2 564 119,5	100%	16,3	2 564 120	100%			
	ВСЕГО				96 280 211		**78 181 397**			**78 181 397**			**6 950 401**	
						Переулок Улпан								
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,093	5 209,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**809 958**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	503	624 615,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	1 830	185 342,4	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**2 241 048**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	392	310 153,5	**100%**			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	2 676	1 930 894,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**6 911 252,51**			**6 911 252,51**			**548 089**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**3 823 620,78**			**3 823 620,78**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,30	1 012 660,5	**139**	752 726,28	74%	139,0	752 726,3	74%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	59	317 647,37	77%	59,38	317 647,4	77%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	20	23 305,88	77%	20	23 305,9	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	**158**	268 692,27	77%	157,9	268 692,3	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	78	233 978,82	77%	77,8	233 978,8	77%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	528	638 711,49	77%	527,9	**638 711,5**	77%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	450	625 311,96	77%	449,8	625 312,0	77%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	450	**963 246,70**	77%	449,8	963 246,7	77%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**		**280 715**			**280 715**			**280 715**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399	13	70 399	100%	13	70 399	100%	**13**	70 398,9	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831	14	23 831	100%	**14**	23 831	100%	14	23 831,2	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058	7	**21 060**	100%	7	21 060	100%	7	21 060,2	100%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388	42	58 388	100%	42	58 388	100%	42	58 388,4	100%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037	42	**107 037**	100%	42	107 037	100%	42	107 036,6	100%
	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 806 916**			**2 806 916**			**267 373**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	336	1 316 120	96%	336	**1 316 120**	96%		**0,0**	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	**234**	168 382	100%	234	168 382	100%	42,0	30 199	18%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	234	315 885	100%	234	315 885	100%	42,0	56 654	18%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	234	103 039	100%	**234**	103 039	100%	42,0	18 480	18%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	234	903 490	100%	234	903 490	100%	42,0	162 040	18%
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**		**2 135 911**			**2 135 911**			**2 135 911**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922	726	811 922	100%	726	811 922	100%	726,0	811 922,1	100%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765	22	633 765	100%	22	633 765	100%	22,0	633 765,0	100%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224	105	690 224	100%	105	690 224	100%	105,0	690 223,8	100%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			**2 252 574**			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	127,7	812 413,6	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	10,0	35 652,0	100%			
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	89,0	589 740,7	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	2,4	411 838,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	2,5	402 929,5	100%			
	ВСЕГО				16 676 081		**14 355 953**			**14 355 953**			**2 683 999**	
					ул. Кыз Жибек									
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	**18 427**	0,329	18 427	100%	0,329	18 427,0	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**3 133 752**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	969	1 203 162,7	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	4 994	505 942,1	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	5,28	37 620,0	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	5,28	12 682,6	100%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	24	21 744,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	1,44	141 608,2	100%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	24	1 210 992	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**2 883 725**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	2 574	1 669 246,7	100%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	2 725	1 214 478,0	100%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**31 412 759**			**31 412 759**			**2 538 163,40**	
	Проезжая часть				**20 518 651**		**19 579 988,56**			**19 579 988,56**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	579	3 135 542,08	100%	579	3 135 542,08	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	292,80	1 566 304,32	95%	292,80	1 566 304,32	95%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	99,56	114 892,24	95%	99,56	114 892,24	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	671,00	1 142 176,20	95%	671	1 142 176,2	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	329,55	991 484,13	95%	330	991 484,1	95%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 223,50	2 690 212,65	94%	2 224	2 690 212,7	94%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	1 898,40	2 639 155,7	95%	1 898	2 639 155,7	95%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	1 898,40	4 065 424	95%	1 898	4 065 423,6	95%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8	1 898	3 234 798	95%	1 898	3 234 797,7	95%		0	0%
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**		**2 465 738**			**2 465 738**			**2 366 278**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245	148,0	801 432	85%	148	801 432	85%	130	701 972,4	75%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246	110,0	187 246	100%	110	187 246	100%	110	187 245,6	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471	55,0	165 473	100%	55	165 473	100%	55	165 473,0	100%

	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937	333,0	462 937	100%	333	462 937	100%	333	462 936,6	100%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651	333,0	848 651	100%	333	848 651	100%	333	848 650,5	100%
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 367 032**			**9 367 032**			**171 885**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 053,9	4 134 079,6	74%	1 054	4 134 080	74%			
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	822,0	591 126,5	89%	822	591 127	89%	27	19 417	3%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	822,0	1 108 795,8	89%	822	1 108 796	89%	27	36 420	3%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	822,0	361 671,8	89%	822	361 672	89%	27	11 880	3%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	822,0	3 171 358,2	89%	822	3 171 358	89%	27	104 169	3%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		**7 948 706**			**7 948 706**			**2 764 030,9**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1979	2 207 240	82%	1979	2207240	82%	621	692 725,5	26%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	92,0	2 646 668	96%	92	2646668	96%	72,0	2 071 305,4	75%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798	443	3 094 798	100%	443	3094798	100%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**15 892 076**			**15 892 076**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	784,8	4 043 676,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	41,0	146 292,9	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	323,0	5 254 923,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	31,7	3 245 890	80%	31,7	3 245 889,8	80%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 294	100%	34,3	3 201 293,6	100%			
	ВСЕГО				**66 034 131**		**61 289 444**			**61 289 444**			**5 302 194,3**	
					ул. Айша Биби									
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,303	16 971,9	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**3 552 909**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	36	129 319,92	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	1 278	1 587 020,4	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	1 136	115 076,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	6,38	45 458,78	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	6,38	15 328,59	100%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	29,00	26 297,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	1,74	171 110,38	100%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	29	1 463 296,5	100%			
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**3 525 602**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	1 680	639 610,104	100%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	4 266	2 885 991,66	100%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**30 508 866**			**30 508 866**			**0**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 255 555**			**18 255 555**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 868,6	462	2 501 868,6000	100%	462	2 501 869	100%		0	

	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 775,6	278,6616	1 490 672,3630	97%	278,6616	1 490 672	97%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723,2	94,7496	109 341,5216	97%	94,7496	109 342	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876,3	642,14	1 093 069,9722	97%	642,14	1 093 070	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 770,6	315,25	948 437,5063	97%	315,25	948 438	97%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879,0	2143,7	2 593 662,6300	97%	2143,7	2 593 663	97%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 844,6	1818	2 527 383,6000	97%	1818	2 527 384	97%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 216,8	1818	3 893 428,8000	97%	1818	3 893 429	97%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 404,7	1 818,0	3 097 690,2	97%	1 818	3 097 690,2	97%		0,0	
	Устройство съездов	**тенге**			**4 229 207**		**3 925 958**			**3 925 958**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	215,0	1 164 268,0	79%	215	1 164 268	79%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	182	309 806	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	91	273 783	100%			
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	553	768 781	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	**2548,5**	1409321	553,0	1 409 321	100%	553	1 409 320,5	100%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**10 850 098**		**8 327 353**			**8 327 353**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	936,5	3 673 708	64%	936,5	3 673 708,5	64%		0	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	**719,1344**	576 027	731,0	525 687	91%	731	525 687,2	91%		0	
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	731,0	986 046	91%	731	986 045,9	91%		0	
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	731,0	321 640	91%	731	321 640,0	91%		0	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	731,0	2 820 271	91%	731	2 820 271,1	91%		0	
5	**Обустройство**	**тенге**			310 758									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	**33621,0**	**168105**									
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511									
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		**6 280 457**			**6 280 457**			**3 738 920**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	1890	2 109 811	100%	1890	2109811	100%	644	718 407	34%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524	83	2 386 524	100%	83	2386524	100%	43,0	1 236 392	52%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440	258	1 784 122	79%	258	1784122	79%	258,0	1 784 122	79%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**11 467 982**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	644,83	3 596 790,8	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	46,0	163 989,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	416	4 389 008,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	6,49	1 058 180,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	16	2 260 013,7	100%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**55 352 788**			**55 352 788**			**3 738 919,9**	

1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**60 431 190,15**			**60 431 190,15**			**11 473 645,2**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	11,9	643 331,9	100%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	1,0	25 891 967,2	100%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	15	99 876,0	100%	15	99 876,0	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5	145	48 096,5	100%	145	48 096,5	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0	30	12 258,0	100%	30	12 258	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6	0,012	28 955,6	100%	0,012	28 956	100%		0	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0	0,232	248 216,0	100%	0,232	248 216	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0	70	433 398,0	100%	70	433 398	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	51,2	23 275,5	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	121	49 452,7	100%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	**0,004**	9 650,9	100%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0,012	13 088,6	100%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	142	482 090,0	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	290,7	130 815,0	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	509,0	**208 028,3**	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	9 650,9	100%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	**0,0**	46 689,9	100%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	662,0	4 183 707,6	100%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	15,728	1 008 106,6	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4	178	77 038	100%	178	77038,4	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0	112	42 616	100%	112	42616	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7	0,232	246 861	100%	0,232	246860,7368	100%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0	370	2 291 225	100%	370	2291225	100%	64,6	400 091	17%
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	31,5	2 016 216,4	100%	**31,5**	2 016 216,4	100%	1,594	102 169,662	5%
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)													
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	30,0	12 711	**100%**			0%
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,06	64 647,8	100%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	62,91	4 032 432,717	100%	62,91	4 032 432,7	100%	3,93	252 027,04	6%
	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0								0,00	0%
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8	342	154 721		342,0	154 720,8			0,00	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8	1 961	489 858		**1 961,0**	489 857,8			0,00	0%
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0	0,16	170 242		0,2	170 242,0				

	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4	2 041	11 736 566		2 041,0	11 736 566,4		1 864,1	10 719 357,87	91%
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	97,50	43 943,250	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3									
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7									
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0,032	34 079,517	100%			
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	30,27	1 951 698,98	90%	30,27	1 951 698,98	90%		0	0%
	прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%		0	
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0	14	3 495 678,20	70%	14,00	3 495 678,20	70%		0	0%
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**									
	земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7									
	прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0									
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0									
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1									
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3									
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4									
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0									
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0									
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2									
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**45 784 175,5**			**45 784 175,5**			**11 821 053**	
	ТПП№1425													
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749	875 656	100%	749	875 656	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598	359 230	100%	1 598	359 230	100%		0	
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	1	2 071 468	100%	1	2 071 468	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 468	966 496	50%	1 468	966 496	50%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	40	15 734 780	**89%**	40	15 734 780	89%	20	7 867 390	44%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	18	7 330 626	69%	18	7 330 626	69%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0		0		0	0				
	ТПП№1438						0		0	0				
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134	162 960	100%	134	162 960	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285	64 068	100%	285	64 068	100%		0	
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0	262 275	100%	0	262 275	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450	322 020	100%	450	322 020	100%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9	3 187 525	100%	9	3 187 525	100%		0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2	939 680	100%	2	939 680	100%		0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4								0,0	
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	347	77 893	50%	347	77 893	50%		0,0	
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0	613 911	50%	0	613 911	50%		0,0	
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 360	922 080	97%	1 360	922 080	97%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	17	6 110 206	85%	17	6 110 206	85%	11	3 953 662,9	55%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12	5 731 307	100%	12	5 731 307	100%		0,0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0	0	0%	0	0	0%			
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8	51 995	100%	8	51 995	100%		0,0	
							0,0		0	0				

4	Телефонная канализация	тенге			40 208 086,4		31 224 183,4			31 224 183,4			0	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 383,946	92%	8 874	21 175 383,9	92%		0	
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18,0	2 025 259	69%	18	2 025 259,2	69%		0	
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50,0	5 855 260,0	91%	50	5 855 260,0	91%		0	
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17,0	2 168 280,3	100%	17	2 168 280,3	100%		0	
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2									
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8									
	Всего по сетям				175 267 274,8		137 439 549,1			137 439 549,1			23 294 698,1	
	Всего				952 546 335,95		687 227 657,97			687 227 657,87			92 227 657,87	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Инженер
Сарыханов Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана, Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	с начала строительства			с начала года			за декабрь 2013г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	0,901	50 465,0	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			4 073 904,1			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	265	952 227,2	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	2 650	2 053 167,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	3,96	37 724,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	18	16 318,8	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	1,08	106 206,4	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	18	908 260,2	100%			
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			10 545 467				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	22 722	8 497 119,1	100%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	6 456	2 048 348,1	100%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		121 511 783			121 511 783			0	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		74 595 429			74 595 429			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	2 115	11 451 038,1	82%	2 115	11 451 038	82%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 173	6 210 150,8	78%	1 173	6 210 151	78%		0,0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	395	455 373,0	78%	395	455 373	78%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	2 897	4 930 269	78%	2 897	4 930 269	78%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 425,1	4 287 556	78%	1 425	4 287 556	78%		0,0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	9916	11 997 798	78%	9 916	11 997 798	78%		0,0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	8 657,7	12 035 935	78%	8 658	12 035 935	78%		0,0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	8 658,0	18 541 107	78%	8 658	18 541 107	78%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	2 750,0	4 686 204	25%	2 750	4 686 204	25%		0,00	0%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1		7 171 836,4			7 171 836,4			0,0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922								0,00	#ДЕЛ/0!
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857	474	806857	100%	474	806857	100%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043	237	713045	100%	237	713045	100%		0,00	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937	1435	1994937	100%	1435	1994937	100%		0,00	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997	1435	3656997	100%	1435	3656997	100%		0,00	0%
	Бульварная часть	тенге			87 395 118		39 744 517			39 744 517			0,000	

	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 293	12 917 780	41%	3 293	12 917 780	41%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 214	3 029 866	48%	4 214	3 029 866	48%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 214	5 684 686	48%	4 214	5 684 686	48%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 214	1 854 160	48%	4 214	1 854 160	48%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858	34 005 276	4 214	16 258 025	48%	4 214	16 258 025	48%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899									
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584									
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952									
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		**14 070 453**			**14 070 453**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	5 085	5 676 894,0	34%	5 085	5 676 894	34%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907	163	4 336 223,8	60%	163	4 336 224	60%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197	606,3	4 057 335,3	62%	606,3	4 057 335	62%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**72 455 246**		**71 027 326**			**71 027 326**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,780	14 113 458,0	**100%**	3 395	14 113 458,0	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	35	163 313,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	**164**	663 264,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	609	10 199 958,3	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	243	10 054 027,8	100%		0	
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	8	2 084 744,0	100%		0	
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	1	22 661,0	100%		0	
	устройство дождеприемных колодцев	м3	21,24	199735,0	4 242 371	17,04	3 404 203,5	80%	17,04	3 404 203,5	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1м	м3	3,85	425413,0	1 637 840	3	**1 310 272,0**	80%	3,08	1 310 272,0	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	55,15	96556,0	5 325 063	44,12	4 260 050,7	80%	44,12	4 260 050,7	80%		0	
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	961,62	198 959,2	100%		**0**	
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	1	23 749 584,1	100%		**0**	
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	1	802 829,1	100%		**0**	
	ВСЕГО				**340 604 936**		**221 279 399**			**221 279 399**			**0,00**	

1	**Восстановление оси**	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,472	26 435,3	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**2 064 927,2**		**2 064 927,2**			**2 064 927,2**			**0,0**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	35	**125 779,5**	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	234	870 643,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	3,96	37 726,9	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	18	16 326,0	**100%**			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	1,08	106 207,0	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	18	908 244,0	100%			
3	**Земляное полотно.**				**9 253 070**		**9 253 070**			**9 253 070**				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	4 023	2 205 352,3	100%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%	10 401	7 047 717,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**55 457 257**		**37 295 368**			**37 295 368**			**0**	
	Проезжая часть				**34 526 893**		**26 764 574**			**26 764 574**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	972	5 263 672	89%	972	**5 263 672**	89%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	349	1 866 389	82%	349	1 866 389	82%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	119	136 879	82%	119	136 879	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	974	1 658 020	82%	974	1 658 020	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	478	1 438 435	82%	478	1 438 435	82%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 251	3 933 549	82%	3 251	3 933 549	82%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	2 748,6	3 821 104	82%	2 748,6	3 821 104	82%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	2 748,6	5 886 127	82%	**2 748,6**	5 886 127	82%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	1 620	2 760 399	48%	1 620	2 760 399	48%		0	0%
	Устройство съездов	**тенге**			**3 285 286**		**1 517 989**			**1 517 989**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956	100	170 225	**63%**	100	170 225	63%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677	50	150 430	63%	50	150 430	63%		0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296	304	422 621	63%	304	422 621	63%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232	304	774 714	63%	304	774 714	63%		0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**17 645 078**		**9 012 804**			**9 012 804**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 009	3 958 105	48%	1 009	3 958 105	48%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983	794	570 981	54%	794	570 981	54%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279	794	1 071 027	54%	794	1 071 027	54%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560	794	349 360	**54%**	794	349 360	54%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839	794	3 063 331	54%	794	3 063 331	54%		0	0%
5	**Обустройство**	тенге			**715 600**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348									
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**		**8 775 641**			**8 775 641**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426	2268,39	2 533 176	63%	2268,39	2 533 176	63%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972	122,00	3 512 392	98%	122,00	3 512 392	98%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013	412	2 730 072	79%	411,7	2 730 072	79%		0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**16 119 469**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	1049,85	6 228 445,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	71	253 109,3	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	466	4 916 533,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	12	2 023 013,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	12,46	1 880 969,1	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	5,94	817 399,2	100%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**73 534 909,70**			**73 534 910**			**0,0**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,576	32 261,8	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**1 971 087**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	1 158	718 816,9	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	8 260	836 738,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	1,54	10 972,8	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	1,54	3 700,0	100%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	7	6 343,5	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,42	41 303	100%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	7	353 213	100%			
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**7 491 949**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	2 494	1 287 360,2	100%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	9 079	6 204 588,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**16 157 515**			**16 157 515**			**0**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**11 855 397,43**			**11 855 397**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	396	2 144 459	37%	396	2 144 459	37%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	210	1 123 374	40%	210	1 123 374	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	71	81 934	40%	71	81 934	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	494	840 887	40%	494	840 887	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	243	731 092	40%	243	731 092	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1650,0	1 996 335	40%	1 650	1 996 335	40%		0,00	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 398	1 943 500	40%	1 398	1 943 500	40%		0,0	0,0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 398	2 993 817	40%	1 398	2 993 817	40%		0,0	0,0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0									

	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**		**0**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792	0	0	0%	0	0	0%		0,0	#ДЕЛ/0!
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408	0	0	0%	0	0	0%		0,0	#ДЕЛ/0!
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204	0	0	0%	0	0	0%		0,0	#ДЕЛ/0!
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750	0	0	0%	0	0	0%		0,0	#ДЕЛ/0!
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174	0	0	0%	0	0	0%		0,0	#ДЕЛ/0!
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**4 302 117**			**4 302 117**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	357	1 400 440	15%	357	1 400 440	15%		0	0,00%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	456	327 720	27%	456	327 720	27%		0	0,00%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	456	614 829	27%	456	614 829	27%		0	0,00%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	456	200 552	27%	456	200 552	27%		0	0,00%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	456	1 758 577	27%	456	1 758 577	27%		0	0,00%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	**162659**									
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**									
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	**м2**	4415	1 196,16	5 281 046									
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	**шт**	184	28 785,92	5 296 609									
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920									
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 408**			**20 141 408**			**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,8	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	1 458,84	7 188 142,2	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	89,00	317 276,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	581,00	6 129 840,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	15,34	2 805 950,3	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 842,4	100%	12,07	1 579 842,4	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	18,04	2 120 356,7	100%			
	ВСЕГО				**103 581 857**		**45 794 220**			**45 794 220**			**0**	
					ул. Тумар ханым									
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0,511	28 619,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**5 016 300**			**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	2 519	3 127 842,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	8 680	879 284,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%						
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	3,74	26 650,9	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	3,74	8 983,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	17	15 429,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	1,02	100 306,8	100%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	17	857 803	100%			

3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		**7 806 440**			**7 806 440**					
	Проезжая часть	м3	2220	**645,203**	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	2 220	1 432 350,7	100%				
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	8 990	6 374 089,8	100%				
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		**41 117 869**			**41 117 869**				**0**	
	Проезжая часть				**32 221 537**		24 966 867			24 966 867				0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	831,0	4 500 114,3	100%			0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	**432,6024**	**2 314 163**	92%	433	2 314 163,3	92%				
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	**147,0804**	169 731	92%	147	169 730,8	92%				
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	**1702,2**	1 933 699,2	1045,12	1 779 003	92%	1045	1 779 003,3	92%				
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,608	1 678 803,3	**513,36**	1 544 499	92%	513	1 544 499,0	92%				
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	**4 586 730,9**	3487,72	4 219 792	92%	3488	4 219 792,4	92%				
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	**4 466 712,6**	2955,96	4 109 376	92%	2956	4 109 375,6	92%				
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	2955,96	6 330 188	92%	2956	6 330 188,3	92%				
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0										
	Устройство съездов	**тенге**			**4 136 845**		**4 136 845**			**4 136 845**				**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666	264,0	1 429 665,6	100%	264,0	1 429 665,6	100%			0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694	179,0	304 693,8	100%	179,0	304 693,8	100%			0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764	89,0	267 764,0	100%	89,0	267 764,0	100%			0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488	**542,0**	753 488,4	100%	542,0	753 488,4	100%			0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233	542,0	1 381 232,8	100%	542,0	1 381 232,8	100%			0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**18 585 077**		**12 014 157,1**			**12 014 157,1**				**0,0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	**1 482**	5 813 613,7	63%	1 482	5 813 614	63%			0,0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	974	700 374	66%	974	700 374	66%			0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	974	1 313 829	66%	974	1 313 829	66%			0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	**648 987**	974	428 551	66%	974	428 551	66%			0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	974	3 757 789	66%	974	3 757 789	66%			0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**1 912 795**										
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	**35,1**	8442										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918										
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821										
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299										
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844										
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044										
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275										
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793										
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443										
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824										
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952										
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140										
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**10 632 209**		**8 271 776**			**8 271 776**				-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468	2676,2	2 986 175,678	83%	2676,2	2986175,7	83%			0,0	0%

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044	70,0	2 014 040	55%	70,0	2014040,0	55%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697	491,6	3 271 560	97%	491,60	3271560,1	97%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 393**			**15 940 393**			**0**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289,3	100%	1 022,7	5 662 289	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940,0	100%	76,0	270 940	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511,0	5 391 283,5	100%	511,0	5 391 283	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760,4	100%	11,8	2 051 760	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,3	2 564 119,5	100%	16,3	2 564 120	100%			
	ВСЕГО				96 280 211		**78 181 397**			**78 181 397**			**0**	
					Переулок Улпан									
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,093	5 209,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**809 958**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	503	624 615,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	1 830	185 342,4	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**2 241 048**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	392	310 153,5	100%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	2 676	1 930 894,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**6 911 252,51**			**6 911 252,51**			**0**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**3 823 620,78**			**3 823 620,78**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,30	1 012 660,5	139	752 726,28	74%	139,0	752 726,3	74%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	59	317 647,37	77%	59,38	317 647,4	77%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	20	23 305,88	77%	20	23 305,9	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	158	268 692,27	77%	157,9	268 692,3	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	78	233 978,82	77%	77,8	233 978,8	77%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	528	638 711,49	77%	527,9	638 711,5	77%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	450	625 311,96	77%	449,8	625 312,0	77%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	450	963 246,70	77%	449,8	963 246,7	77%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**		**280 715**			**280 715**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399	13	70 399	100%	13	70 399	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831	14	23 831	100%	14	23 831	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058	7	21 060	100%	7	21 060	100%		0,0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388	42	58 388	100%	42	58 388	100%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037	42	107 037	100%	42	107 037	100%		0,0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 806 916**			**2 806 916**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	336	1 316 120	96%	336	1 316 120	96%		0,0	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	234	168 382	100%	234	168 382	100%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	234	315 885	100%	234	315 885	100%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	234	103 039	100%	234	103 039	100%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	234	903 490	100%	234	903 490	100%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**		**2 135 911**			**2 135 911**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922	726	811 922	100%	726	811 922	100%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765	22	633 765	100%	22	633 765	100%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224	105	690 224	100%	105	690 224	100%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			**2 252 574**			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	**100%**	127,7	812 413,6	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	10,0	35 652,0	100%			
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	89,0	**589 740,7**	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	2,4	411 838,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	2,5	402 929,5	100%			
	ВСЕГО				16 676 081		**14 355 953**			**14 355 953**			**0**	
					ул. Кыз Жибек									
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	**18 427**	0,329	18 427	100%	0,329	18 427,0	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**3 133 752**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	**969**	**1 203 162,7**	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	4 994	**505 942,1**	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	5,28	37 620,0	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	5,28	**12 682,6**	100%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	24	**21 744,0**	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	1,44	141 608,2	100%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	24	1 210 992	100%			
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**2 883 725**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	2 574	1 669 246,7	100%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	2 725	1 214 478,0	100%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**31 412 759**			**31 412 759**			**0,00**	
	Проезжая часть				**20 518 651**		**19 579 988,56**			**19 579 988,56**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	579	3 135 542,08	100%	579	3 135 542,08	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	292,80	1 566 304,32	95%	292,80	1 566 304,32	95%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	99,56	114 892,24	95%	**99,56**	114 892,24	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	671,00	1 142 176,20	95%	671	1 142 176,2	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	329,55	991 484,13	95%	330	991 484,1	95%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 223,50	2 690 212,65	94%	2 224	**2 690 212,7**	94%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	1 898,40	2 639 155,7	95%	1 898	2 639 155,7	95%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	1 898,40	4 065 424	95%	1 898	**4 065 423,6**	95%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8	1 898	3 234 798	95%	1 898	3 234 797,7	95%		0	#ДЕЛ/0!
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**		**2 465 738**			**2 465 738**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245	148,0	801 432	85%	148	801 432	85%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246	110,0	187 246	100%	110	187 246	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471	55,0	165 473	100%	55	165 473	100%		0,0	0%

	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937	333,0	462 937	100%	333	462 937	100%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651	333,0	848 651	100%	333	848 651	100%		0,0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 367 032**			**9 367 032**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 053,9	4 134 079,6	74%	1 054	4 134 080	74%			
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	822,0	591 126,5	89%	822	591 127	89%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	822,0	1 108 795,8	89%	822	1 108 796	89%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	822,0	361 671,8	89%	822	361 672	89%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	822,0	3 171 358,2	89%	822	3 171 358	89%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		**7 948 706**			**7 948 706**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1979	2 207 240	82%	1979	2207240	82%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	92,0	2 646 668	96%	92	2646668	96%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798	443	3 094 798	100%	443	3094798	100%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**15 892 076**			**15 892 076**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	784,8	4 043 676,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	41,0	146 292,9	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	323,0	5 254 923,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	31,7	3 245 890	80%	31,7	3 245 889,8	80%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 294	100%	34,3	3 201 293,6	100%			
	ВСЕГО				**66 034 131**		**61 289 444**			**61 289 444**			**0,0**	
					ул. Айша Биби									
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,303	16 971,9	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**3 552 909**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	36	129 319,92	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	1 278	1 587 020,4	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	1 136	115 076,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	6,38	45 458,78	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	6,38	15 328,59	100%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	29,00	26 297,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	1,74	171 110,38	100%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	29	1 463 296,5	100%			
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**3 525 602**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	1 680	639 610,104	100%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	4 266	2 885 991,66	100%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**30 508 866**			**30 508 866**			**0**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 255 555**			**18 255 555**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 868,6	462	2 501 868,6000	100%	462	2 501 869	100%		0	

	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 775,6	278,6616	1 490 672,3630	97%	278,6616	1 490 672	97%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723,2	94,7496	109 341,5216	97%	94,7496	109 342	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876,3	642,14	1 093 069,9722	97%	642,14	1 093 070	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований **из песка**	м3	325	3008,525	977 770,6	315,25	948 437,5063	97%	315,25	948 438	97%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879,0	2143,7	2 593 662,6300	97%	2143,7	2 593 663	97%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 844,6	1818	2 527 383,6000	97%	1818	2 527 384	97%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 216,8	1818	3 893 428,8000	97%	1818	3 893 429	97%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 404,7	1 818,0	3 097 690,2	97%	1 818	3 097 690,2	97%		0,0	
	Устройство съездов	**тенге**			**4 229 207**		**3 925 958**			**3 925 958**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	215,0	1 164 268,0	79%	215	1 164 268	79%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	182	309 806	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	91	273 783	100%			
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	553	768 781	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321	553,0	1 409 321	100%	553	1 409 320,5	100%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**10 850 098**		**8 327 353**			**8 327 353**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	936,5	3 673 708	64%	936,5	3 673 708,5	64%		0	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	731,0	525 687	91%	731	**525 687,2**	91%		0	
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	731,0	986 046	91%	731	986 045,9	91%		0	
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	731,0	321 640	91%	731	321 640,0	91%		0	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	731,0	2 820 271	91%	**731**	**2 820 271,1**	91%		0	
5	**Обустройство**	**тенге**			310 758									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	**168105**									
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511									
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		**6 280 457**			**6 280 457**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	1890	2 109 811	100%	1890	2109811	100%		0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524	83	2 386 524	100%	83	2386524	100%		0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440	258	1 784 122	79%	258	1784122	79%		0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**11 467 982**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	644,83	3 596 790,8	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	**46,0**	163 989,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	416	**4 389 008,0**	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	6,49	1 058 180,2	**100%**			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	16	2 260 013,7	100%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**55 352 788**			**55 352 788**			**0,0**	

1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**60 431 190,15**			**60 431 190,15**			**0,0**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	11,9	643 331,9	100%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	1,0	25 891 967,2	100%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	15	99 876,0	100%	15	99 876,0	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5	145	48 096,5	100%	145	48 096,5	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0	30	12 258,0	100%	30	12 258	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6	0,012	28 955,6	100%	0,012	28 956	100%		0	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0	0,232	248 216,0	100%	0,232	248 216	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0	70	433 398,0	100%	70	433 398	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	51,2	23 275,5	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	121	49 452,7	100%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0,004	9 650,9	100%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0,012	13 088,6	100%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	142	482 090,0	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	290,7	130 815,0	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	509,0	208 028,3	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	9 650,9	100%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,0	46 689,9	100%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	662,0	4 183 707,6	100%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	15,728	1 008 106,6	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4	178	77 038	100%	178	77038,4	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0	112	42 616	100%	112	42616	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7	0,232	246 861	100%	0,232	246860,7368	100%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0	370	2 291 225	100%	370	2291225	100%		0	0%
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	31,5	2 016 216,4	100%	31,5	2 016 216,4	100%		0,000	0%
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)													
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	30,0	12 711	100%			0%
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,06	64 647,8	100%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	62,91	4 032 432,717	100%	62,91	4 032 432,7	100%		0,00	0%
	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0									
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8	342	154 721	100%	342,0	154 720,8	100%		0,00	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8	1 961	489 858	100%	1 961,0	489 857,8	100%		0,00	0%
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0	0,16	170 242	100%	0,2	170 242,0	100%		0,00	0%

	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4	2 041	11 736 566	100%	2 041,0	11 736 566,4	100%		0,00	0%
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	97,50	43 943,250	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	**73 157,3**									
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7									
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0,032	34 079,517	100%			
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	30,27	1 951 698,98	90%	30,27	1 951 698,98	90%		0	0%
	прокладка резераных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%		0	
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0	14	3 495 678,20	70%	**14,00**	3 495 678,20	70%		0	0%
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**									
	земляные работы	м3	**390,52**	**508,5**	198 579,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7									
	прокладка кабеля	пм	**118,5**	1 058,0	125 373,0									
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0									
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1									
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3									
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4									
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0									
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0									
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	**3**	96 255,4	288 766,2									
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**49 289 292,9**			**49 289 292,9**			**3 505 117**	
	ТП№1425													
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749	875 656	100%	749	875 656	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598	359 230	100%	1 598	359 230	100%		0	
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0,62	2 071 468	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 468	966 496	50%	1 468	966 496	50%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	40	15 734 780	89%	40	15 734 780	89%		0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	18	7 330 626	69%	18	7 330 626	69%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0	1	1 752 520	100%	1	1 752 520	100%	1,0	1 752 520,01	100%
	ТП№1438						0		0	0				
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134	162 960	100%	134	162 960	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285	64 068	100%	285	64 068	100%		0	
	укладка п/э труб	км	**0,144**	1 821 355,0	262 275,1	0	262 275	100%	**0**	262 275	**100%**		0	
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450	322 020	100%	450	322 020	100%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9	3 187 525	100%	9	3 187 525	100%		0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2	939 680	100%	2	939 680	100%		0	
	шкаф управления	компл	1	**1 752 597,4**	1 752 597,4	**1**	1 752 597	100%	1,0	**1 752 597,4**	100%	1,0	1 752 597,4	100%
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	347	77 893	50%	347	77 893	50%		0,0	
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0,337	613 911	50%	0,337	613 911	50%		0,0	
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 360	922 080	97%	1 360	922 080	97%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	17	6 110 206	85%	17	6 110 206	85%		0,0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12	5 731 307	100%	12	5 731 307	100%		0,0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0	0	0%	0	0	0%			
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8	51 995	100%	8	51 995	100%		0,0	
							0,0		0	0				

4	**Телефонная канализация**	**тенге**			**40 208 086,4**		**31 224 183,4**			**31 224 183,4**			**0**	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 383,946	92%	8 874	21 175 383,9	92%		0	
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18,0	2 025 259	69%	18	2 025 259,2	69%		0	
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50,0	5 855 260,0	91%	50	5 855 260,0	91%		0	
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17,0	2 168 280,3	100%	17	2 168 280,3	100%		0	
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2									
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8									
	Всего по сетям				**175 267 274,8**		**140 944 666,5**			**140 944 666,5**			**3 505 117,4**	
	Всего				**952 546 335,95**		**690 732 775,38**			**690 732 775,28**			**3 505 117,41**	

ЗАКАЗЧИК:

Представитель заказчика _____

Сметный отдел _____

Тех. соправождения
ТОО "Астана Строй Проект" _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка _____

Сметчик _____