Счет-фактура № 6 от 19 февраля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 19.02.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1564 от 19.02.2013 г. ЖМ Комсомольский

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Карагандинская, дом № 83, корпус 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ИНН/КПП: , ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ63319N010000386249, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский	тг	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00	0	
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Султанаева М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Султанаева М.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта [illegible]втомобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

					Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организац.-правовая форма	
							Номер	Дата	Наим.	Код		
							1564	19.02.2013г				
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты: Приобрете-ние материа-лов	Дополнительные затраты: Другие допол нительные затраты	Налоги: Отчисле ния в фонд занятост и	Налоги: дорожны й фонд	НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	10 000 000	10 000 000									1 071 428,57

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский, ул.Айша биби. Дополнительный объем работ

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2013 года

Устройство съездов. Улица ул.Айша биби

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	75,9	557,80	73,75	42337	5598	3336	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1623	886	133	0,04	3
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	37,95	1018,16	68,13	38639	2586	1723	0,14	5
		м3		21,38	12,76	811	484	133	0,04	2
3	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	253	21,00	13,29	5312	3362	2635	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1647	334	133	--	1
4	Е0127-102-3 к=22 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 15 см/	5566	0,56	0,54	3135	3023	408	--	1
		м2		0,02	0,04	111	195	133	--	1
5	С140-12304	Смесь щебеночная марки С-4	37,95	2973,57	--	112847	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, М-II/	253	607,94	13,29	153808	3362	2635	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1647	334	133	--	1
7	Е0127-102-3 к=4 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщины 6 см/	1012	70,50	0,54	71347	550	74	--	--
		м2		0,02	0,04	20	36	133	--	--
8	С2010-2 т.ч.п.1,5	Доставка разогретого битума на объект	0,0378	1171,00	1171,00	44	44	18	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	18	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427469	18524			36
			Тенге			5860	2287			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427469				
	Материалы -		Тенге			7841				
	Всего заработная плата -		Тенге				8147,00			
	Местные материалы -		Тенге			395245				
		Накладные расходы -	Тенге			10829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9771,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			464597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9771,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			427469	18524			36
			Тенге			5860	2287			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			427469				
	Материалы -		Тенге			7841				
	Всего заработная плата -		Тенге				8147,00			
	Местные материалы -		Тенге			395245				
		Накладные расходы -	Тенге			10829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9771,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			464597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9771,00			

Всего	464597
Временные здания и сооружения 0,96%	4 460
Итого	**469 057**
Зимние удорожания 2,31%	**10 835**
Выслуга лет 1%	**4 691**
Доп. отпуска 0,4%	**1 876**
Итого по смете:	
в 2001 г.	**486 459**
в 2013 г. к=2,2335	**1 086 530**
Налоги 2%	**21 731**
Сметная стоимость в текущих ценах	**1 108 261**
НДС 12%	**132 991**
итого по акту	**1 241 252**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский, ул.Баян Сулу. Дополнительный объем работ

АКТ

приемки выполненных работ
за декабрь 2013 года
Устройство съездов ул.Баян сулу

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ									
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	209,09	557,80	73,75	116628	15421	9190	0,14	30	
		м3		21,38	11,67	4470	2440	133	0,04	9	
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	104,54	1018,16	68,13	106441	7123	4747	0,14	15	
		м3		21,38	12,76	2235	1334	133	0,04	5	
3	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	696,95	21,00	13,29	14634	9261	7258	0,04	26	
		м2		6,51	1,32	4537	920	133	--	3	
4	Е0127-102-3 к=22 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 15 см/	15332,91	0,56	0,54	8635	8329	1124	--	1	
		м2		0,02	0,04	307	538	133	--	2	
5	С140-12304	Смесь щебеночная марки С-4	104,54	2973,57	--	310865	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, М-II/	696,95	607,94	13,29	423701	9261	7258	0,04	26
		м2		6,51	1,32	4537	920	133	--	3
7	Е0127-102-3 к=4 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщины 6 см/	2787,8	70,50	0,54	196543	1514	204	--	--
		м2		0,02	0,04	56	98	133	--	--
8	С2010-2 т.ч.п.1,5	Доставка разогретого битума на объект	0,104	1171,00	1171,00	122	122	51	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	51	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1177569	51029			99
			Тенге			16142	6300			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177569				
	Материалы -		Тенге			21599				
	Всего заработная плата -		Тенге				22443,00			
	Местные материалы -		Тенге			1088800				
		Накладные расходы -	Тенге			29832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4475,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1279845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26917,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1279845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26917,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1177569	51029			99
			Тенге			16142	6300			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177569				
	Материалы -		Тенге			21599				
	Всего заработная плата -		Тенге				22443,00			
	Местные материалы -		Тенге			1088800				
		Накладные расходы -	Тенге			29832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4475,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1279845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26917,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1279845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26917,00			

Временные здания и сооружения 0,96%	**12 287**
Итого	**1 292 132**
Зимние удорожания 2,31%	**29 848**
Выслуга лет 1%	**12 921**
Доп. отпуска 0,4%	**5 169**
Итого по смете:	
в 2001 г.	**1 340 070**
в 2013 г. к=2,2335	**2 993 110**
Налоги 2%	**59 862**
Сметная стоимость в текущих ценах	**3 052 972**
НДС 12%	**366 357**
итого по акту	**3 419 329**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«Прогресс KZ»

«Интелпро Астана»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский. Дополнительный объем работ

АКТ
приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года
Тепловые сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	86,4	218,93	--	18916	--	21375	1,54	133
		м3		218,93	--	18916	--	113	--	--
2	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,8	3,26	3,26	35	35	7	--	--
		м3		--	0,65	--	7	97	--	--
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	25,16	1143,60	97,07	28773	2442	4409	0,78	20
		м3		112,50	36,00	2830	906	118	0,18	5
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	8,64	2369,27	100,89	20470	872	1652	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1069	330	118	0,18	2
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,76	7246,57	66,01	41740	380	1335	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1128	144	105	0,12	1
6	Е0107-61-1	Устройство железобетонных блоков и плиты	23,81	1986,57	564,43	47292	13437	25413	3,33	79
		м3		567,00	195,49	13498	4654	140	0,75	18
7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки ФБС 24.4.6, ФБС 23.4.6, ФБС 9.4.6 и плиты из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	23,81	19600,00	--	466598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	108	245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
9	Е0122-41-1	Наращиание колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,4	21601,62	1879,87	8641	752	1026	8,86	4
		м3		1435,50	538,43	574	215	130	2,06	1
10	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ 25	8	27700,00	--	221600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			880573	18331			274
			Тенге			42049	6412			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			658973				
	Материалы -		Тенге			47791				
	Всего заработная плата -		Тенге				48460,00			
	Местные материалы -		Тенге			550803				
		Накладные расходы -	Тенге			60159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9024,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			762279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				57484,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13296				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			234896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			997175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				57484,00			

Всего	**997175**
Временные здания и сооружения 0,96%	9 573
Итого	1 006 748
Зимние удорожания 2,31%	23 256
Выслуга лет 1%	10 067
Доп. отпуска 0,4%	4 027
Итого по смете:	
в 2001 г.	1 044 098
в 2013 г. к=2,2335	2 332 044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги 2%				46 641				
		Сметная стоимость в текущих ценах				2 378 685				
		НДС 12%				285 442				
		итого по акту				**2 664 127**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский, ул.Тумар ханым. Дополнительный объем работ

АКТ
приемки выполненных работ

за февраль 2014 года

Устройство съездов. Улица ул.Тумар ханым

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	33,95	557,80	73,75	18940	2504	1492	0,14	5
		м3		21,38	11,67	726	396	133	0,04	1
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17	1018,16	68,13	17286	1157	771	0,14	2
		м3		21,38	12,76	363	217	133	0,04	1
3	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	113	21,00	13,29	2377	1504	1179	0,04	4
		м2		6,51	1,32	737	149	133	--	1
4	Е0127-102-3 к=22 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 15 см/	2490	0,56	0,54	1402	1353	182	--	--
		м2		0,02	0,04	50	87	133	--	--
5	С140-12304	Смесь щебеночная марки С-4	17,0	2973,57	--	50484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б, М-II/	113	607,94	13,29	68808	1504	1179	0,04	4
		м2		6,51	1,32	737	149	133	--	1
7	Е0127-102-3 к=4 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщины 6 см/	453	70,50	0,54	31918	246	33	--	--
		м2		0,02	0,04	9	16	133	--	--
8	С2010-2 т.ч.п.1,5	Доставка разогретого битума на объект	0,02	1171,00	1171,00	20	20	8	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	8	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			191234	8287			16
			Тенге			2621	1023			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191234				
	Материалы -		Тенге			3508				
	Всего заработная плата -		Тенге				3645,00			
	Местные материалы -		Тенге			176818				
		Накладные расходы -	Тенге			4845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4371,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4371,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			191234	8287			16
			Тенге			2621	1023			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191234				
	Материалы -		Тенге			3508				
	Всего заработная плата -		Тенге				3645,00			
	Местные материалы -		Тенге			176818				
		Накладные расходы -	Тенге			4845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4371,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			207844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4371,00			

Временные здания и сооружения 0,96%	1 995
Итого	209 839
Зимние удорожания 2,31%	4 847
Выслуга лет 1%	2 098
Доп. отпуска 0,4%	839
Итого по смете:	
в 2001 г.	217 624
в 2013 г. к=2,2335	486 074
Налоги 2%	9 721
Сметная стоимость в текущих ценах	495 796
НДС 12%	59 496
итого по акту	**555 292**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за февраль 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	с начала строительства			с начала года			за февраль 2014г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	0,901	50 465,0	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			4 073 904,1			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	265	952 227,2	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	2 650	2 053 167,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	3,96	37 724,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	18	16 318,8	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	1,08	106 206,4	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	18	908 260,2	100%			
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			10 545 467				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	22 722	8 497 119,1	100%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	6 456	2 048 348,1	100%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		121 511 783			121 511 783			0	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		74 595 429			74 595 429			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	2 115	11 451 038,1	82%	2 115	11 451 038	82%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 173	6 210 150,8	78%	1 173	6 210 151	78%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	395	455 373,0	78%	395	455 373	78%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	2 897	4 930 269	78%	2 897	4 930 269	78%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 425,1	4 287 556	78%	1 425	4 287 556	78%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	9916	11 997 798	78%	9 916	11 997 798	78%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	8 657,7	12 035 935	78%	8 658	12 035 935	78%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	8 658,0	18 541 107	78%	8 658	18 541 107	78%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	2 750,0	4 686 204	25%	2 750	4 686 204	25%		0	0%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1		7 171 836,4			7 171 836,4			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857	474	806857	100%	474	806857	100%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043	237	713045	100%	237	713045	100%		0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937	1435	1994937	100%	1435	1994937	100%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997	1435	3656997	100%	1435	3656997	100%		0	0%
	Бульварная часть	тенге			87 395 118		39 744 517			39 744 517			0	

	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 293	12 917 780	41%	3 293	12 917 780	41%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 214	3 029 866	48%	4 214	3 029 866	48%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 214	5 684 686	48%	4 214	5 684 686	48%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 214	1 854 160	48%	4 214	1 854 160	48%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858	34 005 276	4 214	16 258 025	48%	4 214	16 258 025	48%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899									
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584									
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952									
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройства**	**тенге**			**30 420 554**		**14 422 241**			**14 422 241**			**351 788**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	5 124	5 720 331,1	34%	5 124	5 720 331	34%	39	43 437,1	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907	172	4 575 647,2	63%	172	4 575 647	63%	9	239 423,4	3%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197	617	4 126 262,5	63%	616,6	4 126 263	63%	10,3	68 927,2	1%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**72 455 246**		**71 027 326**			**71 027 326**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,780	14 113 458,0	100%	3 395	14 113 458,0	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	35	163 313,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	164	663 264,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	609	10 199 958,3	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	243	10 054 027,8	100%		0	
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	8	2 084 744,0	100%		0	
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	1	22 661,0	100%		0	
	устройство дождеприемных колодцев	м3	21,24	199735,0	4 242 371	17,04	3 404 203,5	80%	17,04	3 404 203,5	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1м	м3	3,85	425413,0	1 637 840	3	1 310 272,0	80%	3,08	1 310 272,0	80%		0	
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	55,15	96556,0	5 325 063	44,12	4 260 050,7	80%	44,12	4 260 050,7	80%		0	
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	961,62	198 959,2	100%		0	
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	1	23 749 584,1	100%		0	
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	1	802 829,1	100%		0	
	ВСЕГО				**340 604 936**		**221 631 186**			**221 631 186**			**351 787,64**	

1	Восстановление оси	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,472	26 435,3	100%			
2	**Подготовительные работы**	тенге			2 064 927,2		2 064 927,2			2 064 927,2			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	35	125 779,5	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	234	870 643,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	3,96	37 726,9	100%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	18	16 326,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	1,08	106 207,0	100%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	18	908 244,0	100%			
3	**Земляное полотно.**				9 253 070		9 253 070			9 253 070				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	4 023	2 205 352,3	100%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%	10 401	7 047 717,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				55 457 257		37 295 368			37 295 368			0	
	Проезжая часть				34 526 893		26 764 574			26 764 574			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	972	5 263 672	89%	972	5 263 672	89%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	349	1 866 389	82%	349	1 866 389	82%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	119	136 879	82%	119	136 879	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	974	1 658 020	82%	974	1 658 020	82%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	478	1 438 435	82%	478	1 438 435	82%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 251	3 933 549	82%	3 251	3 933 549	82%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	2 748,6	3 821 104	82%	2 748,6	3 821 104	82%		0	
	нижний слой покрытия из н/з а/б смеси марки II толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	2 748,6	5 886 127	82%	2 748,6	5 886 127	82%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	1 620	2 760 399	48%	1 620	2 760 399	48%		0	0%
	Устройство съездов	тенге			3 285 286		1 517 989			1 517 989			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956	100	170 225	63%	100	170 225	63%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677	50	150 430	63%	50	150 430	63%		0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296	304	422 621	63%	304	422 621	63%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232	304	774 714	63%	304	774 714	63%		0	0%
	Бульварная часть	тенге			17 645 078		9 012 804			9 012 804			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 009	3 958 105	48%	1 009	3 958 105	48%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983	794	570 981	54%	794	570 981	54%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279	794	1 071 027	54%	794	1 071 027	54%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560	794	349 360	54%	794	349 360	54%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839	794	3 063 331	54%	794	3 063 331	54%		0	0%
5	**Обустройство**	тенге			715 600									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348									
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**		**8 981 354**			**8 981 354**			**205 713**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426	2452,60	2 738 889	69%	2452,60	2 738 889	69%	184,21	205 712,8	5%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972	123,00	3 512 392	99%	123,00	3 512 392	99%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013	412	2 730 072	79%	411,7	2 730 072	79%		0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**16 119 469**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	1049,85	6 228 445,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	71	253 109,3	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	466	4 916 533,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	12	2 023 013,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	12,46	1 880 969,1	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	5,94	817 399,2	100%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**73 740 622,54**			**73 740 623**			**205 712,8**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,576	32 261,8	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**1 971 087**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	1 158	718 816,9	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	8 260	836 738,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	1,54	10 972,8	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	1,54	3 700,0	100%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	7	6 343,5	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,42	41 303	100%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	7	353 213	100%			
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**7 491 949**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	2 494	1 287 360,2	100%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	9 079	6 204 588,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**16 157 515**			**16 157 515**			**0**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**11 855 397,43**			**11 855 397**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	396	2 144 459	37%	396	2 144 459	37%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	210	1 123 374	40%	210	1 123 374	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	71	81 934	40%	71	81 934	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	494	840 887	40%	494	840 887	40%		0,00	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	243	731 092	40%	243	731 092	40%		0,00	0%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1650,0	1 996 335	40%	1 650	1 996 335	40%		0,00	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 398	1 943 500	40%	1 398	1 943 500	40%		0,0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 398	2 993 817	40%	1 398	2 993 817	40%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0									

	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**		**0**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174	0	0	0%	0	0	0%		0,0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**4 302 117**			**4 302 117**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	357	1 400 440	15%	357	1 400 440	15%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	456	327 720	27%	456	327 720	27%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	456	614 829	27%	456	614 829	27%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	456	200 552	27%	456	200 552	27%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	456	1 758 577	27%	456	1 758 577	27%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	162659									
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**		**753 587**			**753 587**			**753 587**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	4415	1 196,16	5 281 046	143,7	171 927	3%	143,7	171 926,9	3%	143,7	171 926,92	3%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	184	28 785,92	5 296 609	-	0	0%	-	-	0%		0,00	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920	88,4	581 660	10%	88,4	581 660,0	10%	88,4	581 660,01	10%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 408**			**20 141 408**			**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,8	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	1 458,84	7 188 142,2	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	89,00	317 276,1	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	581,00	6 129 840,5	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	15,34	2 805 950,3	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 842,4	100%	12,07	1 579 842,4	100%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	18,04	2 120 356,7	100%			
	ВСЕГО				**103 581 857**		**46 547 807**			**46 547 807**			**753 587**	
					ул. Тумар ханым									
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0,511	28 619,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**5 016 300**			**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	2 519	3 127 842,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	8 680	879 284,0	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%						
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	3,74	26 650,9	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	3,74	8 983,5	100%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	17	15 429,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	1,02	100 306,8	100%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	17	857 803	100%			

3	Земляное полотно.				7 806 440		7 806 440			7 806 440				
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	2 220	1 432 350,7	100%			
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	8 990	6 374 089,8	100%			
4	Дорожная одежда				54 943 458		41 117 869			41 117 869			0	
	Проезжая часть				32 221 537		24 966 867			24 966 867			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	831,0	4 500 114,3	100%		0,0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	432,6024	2 314 163	92%	433	2 314 163,3	92%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	147,0804	169 731	92%	147	169 730,8	92%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1045,12	1 779 003	92%	1045	1 779 003,3	92%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,608	1 678 803,3	513,36	1 544 499	92%	513	1 544 499,0	92%			
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3487,72	4 219 792	92%	3488	4 219 792,4	92%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	2955,96	4 109 376	92%	2956	4 109 375,6	92%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	2955,96	6 330 188	92%	2956	6 330 188,3	92%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0									
	Устройство съездов	тенге			4 136 845		4 136 845			4 136 845			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666	264,0	1 429 665,6	100%	264,0	1 429 665,6	100%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694	179,0	304 693,8	100%	179,0	304 693,8	100%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764	89,0	267 764,0	100%	89,0	267 764,0	100%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488	542,0	753 488,4	100%	542,0	753 488,4	100%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233	542,0	1 381 232,8	100%	542,0	1 381 232,8	100%		0,0	
	Бульварная часть	тенге			18 585 077		12 014 157,1			12 014 157,1			0,0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 482	5 813 613,7	63%	1 482	5 813 614	63%		0,0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	974	700 374	66%	974	700 374	66%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	974	1 313 829	66%	974	1 313 829	66%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	974	428 551	66%	974	428 551	66%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	974	3 757 789	66%	974	3 757 789	66%		0	0%
5	Обустройство	тенге			1 912 795									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844									
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275									
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793									
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824									
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952									
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	Озеленение и благоустройство	тенге			10 632 209		8 271 776			8 271 776			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468	2676,2	2 986 175,678	83%	2676,2	2986175,7	83%		0,0	0%

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044	70,0	2 014 040	55%	70,0	2014040,0	55%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697	491,6	3 271 560	97%	491,60	3271560,1	97%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	тенге			15 940 391		15 940 393			15 940 393			0	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289,3	100%	1 022,7	5 662 289	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940,0	100%	76,0	270 940	100%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511,0	5 391 283,5	100%	511,0	5 391 283	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760,4	100%	11,8	2 051 760	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,3	2 564 119,5	100%	16,3	2 564 120	100%			
	ВСЕГО				96 280 211		78 181 397			78 181 397			0	
						Переулок Улпан								
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,093	5 209,6	100%			
2	**Подготовительные работы**	тенге			809 956		809 958			809 958				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	503	624 615,3	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	1 830	185 342,4	100%			
3	**Земляное полотно.**				2 241 048		2 241 048			2 241 048				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	392	310 153,5	100%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	2 676	1 930 894,6	100%			
4	**Дорожная одежда**				9 123 075		6 911 252,51			6 911 252,51			0	
	Проезжая часть				5 979 710		3 823 620,78			3 823 620,78			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,30	1 012 660,5	139	752 726,28	74%	139,0	752 726,3	74%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	59	317 647,37	77%	59,38	317 647,4	77%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	20	23 305,88	77%	20	23 305,9	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	158	268 692,27	77%	157,9	268 692,3	77%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	78	233 978,82	77%	77,8	233 978,8	77%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	528	638 711,49	77%	527,9	638 711,5	77%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	450	625 311,96	77%	449,8	625 312,0	77%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	450	963 246,70	77%	449,8	963 246,7	77%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	тенге			280 713		280 715			280 715			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399	13	70 399	100%	13	70 399	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831	14	23 831	100%	14	23 831	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058	7	21 060	100%	7	21 060	100%		0,0	0%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388	42	58 388	100%	42	58 388	100%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037	42	107 037	100%	42	107 037	100%		0,0	0%
	Бульварная часть	тенге			2 862 652		2 806 916			2 806 916			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	336	1 316 120	96%	336	1 316 120	96%		0,0	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	234	168 382	100%	234	168 382	100%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	234	315 885	100%	234	315 885	100%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	234	103 039	100%	234	103 039	100%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	234	903 490	100%	234	903 490	100%		0	0%
5	**Обустройство**	тенге			108 307									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	Озеленение и благоустройство	тенге			2135911		2 135 911			2 135 911			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922	726	811 922	100%	726	811 922	100%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765	22	633 765	100%	22	633 765	100%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224	105	690 224	100%	105	690 224	100%		0,0	0%
7	Ливневая канализация	тенге			2 252 574		2 252 574			2 252 574			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	127,7	812 413,6	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	10,0	35 652,0	100%			
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	89,0	589 740,7	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	2,4	411 838,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	2,5	402 929,5	100%			
	ВСЕГО				16 676 081		14 355 953			14 355 953			0	
						ул. Кыз Жибек								
1	Восстановление оси	км	0,329	56 009	18 427	0,329	18 427	100%	0,329	18 427,0	100%			
2	Подготовительные работы	тенге			3 133 752		3 133 752			3 133 752				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	969	1 203 162,7	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	4 994	505 942,1	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	5,28	37 620,0	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	5,28	12 682,6	100%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	24	21 744,0	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	1,44	141 608,2	100%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	24	1 210 992	100%			
3	Земляное полотно.				2 883 725		2 883 725			2 883 725				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	2 574	1 669 246,7	100%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	2 725	1 214 478,0	100%			
4	Дорожная одежда				34 547 005		31 412 759			31 412 759			0,00	
	Проезжая часть				20 518 651		19 579 988,56			19 579 988,56			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	579	3 135 542,08	100%	579	3 135 542,08	100%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	292,80	1 566 304,32	95%	292,80	1 566 304,32	95%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	99,56	114 892,24	95%	99,56	114 892,24	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	671,00	1 142 176,20	95%	671	1 142 176,2	95%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	329,55	991 484,13	95%	330	991 484,1	95%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 223,50	2 690 212,65	94%	2 224	2 690 212,7	94%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	1 898,40	2 639 155,7	95%	1 898	2 639 155,7	95%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	1 898,40	4 065 424	95%	1 898	4 065 423,6	95%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8	1 898	3 234 798	95%	1 898	3 234 797,7	95%		0	
	Устройство съездов	тенге			2 606 548		2 465 738			2 465 738			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245	148,0	801 432	85%	148	801 432	85%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246	110,0	187 246	100%	110	187 246	100%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471	55,0	165 473	100%	55	165 473	100%		0,0	0%

	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937	333,0	462 937	100%	333	462 937	100%		0,0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651	333,0	848 651	100%	333	848 651	100%		0,0	0%
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 367 032**			**9 367 032**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 053,9	4 134 079,6	74%	1 054	4 134 080	74%			
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	822,0	591 126,5	89%	822	591 127	89%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	822,0	1 108 795,8	89%	822	1 108 796	89%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	822,0	361 671,8	89%	822	361 672	89%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	822,0	3 171 358,2	89%	822	3 171 358	89%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		**7 948 706**			**7 948 706**				
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1979	2 207 240	82%	1979	2207240	82%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	92,0	2 646 668	96%	92	2646668	96%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798	443	3 094 798	100%	443	3094798	100%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**16 700 989**			**16 700 989**			**808 913**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	784,8	4 043 676,7	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	41,0	146 292,9	100%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	323,0	5 254 923,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	39,6	4 054 802	100%	39,6	4 054 802,4	100%	7,9	808 912,6	20%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 294	100%	34,3	3 201 293,6	100%			
	ВСЕГО				**66 034 131**		**62 098 356**			**62 098 356**			**808 912,6**	
						ул. Айша Биби								
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,303	16 971,9	100%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**3 552 909**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	36	129 319,92	100%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	1 278	1 587 020,4	100%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	1 136	115 076,8	100%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	6,38	45 458,78	100%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	6,38	15 328,59	100%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	29,00	26 297,2	100%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	1,74	171 110,38	100%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	29	1 463 296,5	100%			
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**3 525 602**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	1 680	639 610,104	100%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	4 266	2 885 991,66	100%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**30 508 866**			**30 508 866**			**0**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 255 555**			**18 255 555**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 868,6	462	2 501 868,6000	100%	462	2 501 869	100%		0	

	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 775,6	278,6616	1 490 672,3630	97%	278,6616	1 490 672	97%		0	
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723,2	94,7496	109 341,5216	97%	94,7496	109 342	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876,3	642,14	1 093 069,9722	97%	642,14	1 093 070	97%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 770,6	315,25	948 437,5063	97%	315,25	948 438	97%		0	
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879,0	2143,7	2 593 662,6300	97%	2143,7	2 593 663	97%		0	
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 844,6	1818	2 527 383,6000	97%	1818	2 527 384	97%		0	
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 216,8	1818	3 893 428,8000	97%	1818	3 893 429	97%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 404,7	1 818,0	3 097 690,2	97%	1 818	3 097 690,2	97%		0,0	
	Устройство съездов	**тенге**			**4 229 207**		**3 925 958**			**3 925 958**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	215,0	1 164 268,0	79%	215	1 164 268	79%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	182	309 806	100%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	91	273 783	100%			
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	553	768 781	100%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321	553,0	1 409 321	100%	553	1 409 320,5	100%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**10 850 098**		**8 327 353**			**8 327 353**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	936,5	3 673 708	64%	936,5	3 673 708,5	64%		0	
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	731,0	525 687	91%	731	525 687,2	91%		0	
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	731,0	986 046	91%	731	986 045,9	91%		0	
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	731,0	321 640	91%	731	321 640,0	91%		0	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	731,0	2 820 271	91%	731	2 820 271,1	91%		0	
5	**Обустройство**	**тенге**			310 758									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	**168105**									
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894									
	Знак 2.4 типоразмер 4900мм	шт	2	19255,5	38511									
	Знак 2.1 типоразмер 8700мм	шт	2	20965,5	41931									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		**6 280 457**			**6 280 457**			-	
	Посев газонов (росход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	1890	2 109 811	100%	1890	2109811	100%		0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524	83	2 386 524	100%	83	2386524	100%		0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440	258	1 784 122	79%	258	1784122	79%		0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**11 467 982**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	644,83	3 596 790,8	100%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	46,0	163 989,5	100%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	416	4 389 008,0	100%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	6,49	1 058 180,2	100%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	16	2 260 013,7	100%			
	ВСЕГО				59 433 675		55 352 788			**55 352 788**			**0,0**	

1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**60 431 190,15**			**60 431 190,15**			**0,0**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	11,9	643 331,9	100%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	1,0	25 891 967,2	100%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	15	99 876,0	100%	15	99 876,0	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5	145	48 096,5	100%	145	48 096,5	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0	30	12 258,0	100%	30	12 258	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6	0,012	28 955,6	100%	0,012	28 956	100%		0	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0	0,232	248 216,0	100%	0,232	248 216	100%		0	
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0	70	433 398,0	100%	70	433 398	100%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	51,2	23 275,5	100%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	121	49 452,7	100%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0,004	9 650,9	100%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0,012	13 088,6	100%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	142	482 090,0	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	290,7	130 815,0	100%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	509,0	208 028,3	100%		0	
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	9 650,9	100%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,0	46 689,9	100%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	662,0	4 183 707,6	100%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	15,728	1 008 106,6	100%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4	178	77 038	100%	178	77038,4	100%		0	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0	112	42 616	100%	112	42616	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7	0,232	246 861	100%	0,232	246860,7368	100%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0	370	2 291 225	100%	370	2291225	100%		0	0%
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5									
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	31,5	2 016 216,4	100%	31,5	2 016 216,4	100%		0,000	0%
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)													
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	30,0	12 711	100%			0%
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,06	64 647,8	100%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	62,91	4 032 432,717	100%	62,91	4 032 432,7	100%		0,00	0%
	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0									
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8	342	154 721	100%	342,0	154 720,8	100%		0,00	0%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8	1 961	489 858	100%	1 961,0	489 857,8	100%		0,00	0%
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0	0,16	170 242	100%	0,2	170 242,0	100%		0,00	0%

	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4	2 041	11 736 566	100%	2 041,0	11 736 566,4	100%	0,00	0%
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)												
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	97,50	43 943,250	100%		
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3								
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7								
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0,032	34 079,517	100%		
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4								
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	30,27	1 951 698,98	90%	30,27	1 951 698,98	90%	0	0%
	прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0	
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0	14	3 495 678,20	70%	14,00	3 495 678,20	70%	0	0%
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**								
	земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4								
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4								
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7								
	прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0								
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0								
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1								
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3								
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4								
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0								
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0								
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2								
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**49 289 292,9**			**49 289 292,9**		**0**	
	ТПН№1425												
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749	875 656	100%	749	875 656	100%	0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598	359 230	100%	1 598	359 230	100%	0	
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0,62	2 071 468	100%	0	
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 468	966 496	50%	1 468	966 496	50%	0	0%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	40	15 734 780	89%	40	15 734 780	89%	0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	18	7 330 626	69%	18	7 330 626	69%	0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0	1	1 752 520	100%	1	1 752 520	100%	0,00	0%
	ТПН№1438						0		0	0			
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134	162 960	100%	134	162 960	100%	0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285	64 068	100%	285	64 068	100%	0	
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0	262 275	100%	0	262 275	100%	0	
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450	322 020	100%	450	322 020	100%	0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9	3 187 525	100%	9	3 187 525	100%	0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2	939 680	100%	2	939 680	100%	0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4	1	1 752 597	100%	1,0	1 752 597,4	100%	0,0	0%
	РП												
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7								
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	347	77 893	50%	347	77 893	50%	0,0	
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0,337	613 911	50%	0,337	613 911	50%	0,0	
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 360	922 080	97%	1 360	922 080	97%	0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	17	6 110 206	85%	17	6 110 206	85%	0,0	0%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12	5 731 307	100%	12	5 731 307	100%	0,0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0	0	0%	0	0	0%		
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8	51 995	100%	8	51 995	100%	0,0	
							0,0		0	0			

4	Телефонная канализация	тенге			40 208 086,4		31 224 183,4			31 224 183,4			0	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 383,946	92%	8 874	21 175 383,9	92%		0	
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18,0	2 025 259	69%	18	2 025 259,2	69%		0	
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50,0	5 855 260,0	91%	50	5 855 260,0	91%		0	
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17,0	2 168 280,3	100%	17	2 168 280,3	100%		0	
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2									
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8									
	Всего по сетям				175 267 274,8		140 944 666,5			140 944 666,5			0,0	
	Всего				952 546 335,95		692 852 775,38			692 852 775,28			2 120 000,00	

ЗАКАЗЧИК:

Представитель заказчика _____

Сметный отдел _____

Тех. сопровождения
ТОО "Астана Строй Проект" _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка _____

Сметчик _____