Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	с начала строительства			с начала года			за апрель 2014г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	-	0	0%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			0			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	0	0	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	0	0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	0	0	0%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	0	0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	0	0	0%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	0	0	0%			
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			0				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	0	0	0%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	0	0	0%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		139 950 651			18 438 868			18 438 868	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		87 257 373			12 661 944			12 661 944	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	2 321	12 569 839	90%	207	1 118 801	8%	206,6	1 118 801	8%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 198	6 342 561	80%	25	132 410	2%	25,0	132 410	2%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	403	464 605	80%	8	9 232	2%	8,0	9 232	2%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	2 975	5 063 423	80%	78	133 154	2%	78,2	133 154	2%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 462	4 397 264	80%	36	109 709	2%	36,5	109 709	2%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	10 170	12 304 750	80%	254	306 952	2%	253,7	306 952	2%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	8 808	12 244 187	80%	150	208 252	1%	150	208 252	1%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	8 808	18 861 261	80%	150	320 154	1%	150	320 154	1%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	8 808	15 009 484	80%	6 058	10 323 280	55%	6 058,0	10 323 280	55%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1		7 171 836,4			0			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857	474	806857	100%	0	0	0%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043	237	713045	100%	0	0	0%		0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937	1435	1994937	100%	0	0			0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997	1435	3656997	100%	0	0	0%		0	
	Бульварная часть	тенге			87 395 118		45 521 442			5 776 924			5 776 924	

	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 774	14 804 255	47%	481	1 886 475	6%	481	1 886 475	6%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 825	3 469 261	55%	611	439 395	7%	611	439 395	7%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 825	6 509 087	55%	611	824 401	7%	611	824 401	7%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 825	2 123 053	55%	611	268 893	7%	611	268 893	7%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858	34 005 276	4 825	18 615 786	55%	611	2 357 761	7%	611	2 357 761	7%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**		**1 245 366**			**1 245 366**			**859 506**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899	19	634 467	44%	19	634 467	44%	13	434 109	30%
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926	8	7 152	28%	8	7 152	28%	4	3 576	14%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040	3	57 765	38%	3	57 765	38%	1	19 255	13%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640	19	398 354	48%	19	398 354	48%	14	293 524	35%
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584	-	0	0%	-	-	0%		0	0%
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586	3	38 586	100%	3	38 586	100%		0	0%
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605	2	109 042,0	40%	2	109 042	40%	2	109 042	40%
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651	-	0,0	0%	-	-	0%		0	0%
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952	-	0,0	0%	-	-	0%		0	0%
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		**17 252 426**			**3 181 973**			**-**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	7 659	8 550 516,7	51%	2 574	2 873 623	17%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907	172	4 575 647,2	63%	9	239 423	3%			0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197	616,6	4 126 262,5	63%	10	68 927	1%			0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**48 506 703**		**48 506 702**			**2 230 749**			**2 230 749**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,8	14 113 458,0	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	0	0,0	0%		0	
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	0	0,0	0%		0	
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	0	0,0	0%		0	
	устройство дождеприемных колодцев	м3	21,24	199735,0	4 242 371	21,24	4 242 371,5	100%	4,2	838 168	20%	4,2	838 168	20%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	3,85	425413,0	1 637 840	4	1 637 840,1	100%	0,8	327 568	20%	0,77	327 568	20%
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	55,15	96556,0	5 325 063	55,15	5 325 063,4	100%	11,0	1 065 013	20%	11,03	1 065 013	20%
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	0	0,0	0%		**0**	
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	0	0,0	0%		**0**	
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	0	0,0	0%		**0**	
	ВСЕГО				**340 604 936**		**246 376 355**			**25 096 956**			**21 529 123**	

1	Восстановление оси	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**2 064 927,2**		**2 064 927,2**			**0,0**			**0,0**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	0	0,0	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**9 253 070**		**9 253 070**			**0**				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%		0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**55 457 257**		**38 680 648**			**1 385 281**			**1 385 281**	
	Проезжая часть				**34 526 893**		**27 360 409**			**595 835**			**595 835**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	1 040	5 631 912	95%	68	368 240	6%	68	368 240	6%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	351	1 877 088	82%	2	10 700	0%	2	10 700	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	119	137 687	82%	1	808	0%	0,7	808	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	980	1 668 232	83%	6	10 212	1%	6,0	10 212	1%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	481	1 447 461	83%	3	9 027	1%	3	9 027	1%
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 269	3 955 328	82%	18	21 778	0%	18	21 778	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	2 773	3 854 469	83%	24	33 365	1%	24	33 365	1%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	2 773	5 937 523	83%	24	51 396	1%	24	51 396	1%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	1 673	2 850 708	50%	53	90 309	3%	53	90 309	2%
	Устройство съездов	**тенге**			**3 285 286**		**1 517 989**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956	100	170 225	63%	0	0	0%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677	50	150 430	63%	0	0	0%		0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296	304	422 621	63%	0	0	0%		0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232	304	774 714	63%	0	0	0%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**17 645 078**		**9 802 250**			**789 446**			**789 446**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 136	4 456 301	54%	127	498 196	6%	127	498 196	6%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983	840	603 881	57%	46	32 900	3%	46	32 900	3%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279	840	1 132 739	57%	46	61 712	3%	46	61 712	3%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560	840	369 490	57%	46	20 130	3%	46	20 130	3%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839	840	3 239 839	57%	46	176 508	3%	46	176 508	3%
5	**Обустройство**	**тенге**			**715 600**		**126 540**			**126 540**			**126 540**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348	2	67 881	18%	2	67 881	18%	2	67 881	18%
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470	1	894	20%	1	894	20%	1	894	20%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293	3	57 764	0,33	3	57 764	33%	3	57 764	33%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**		**8 981 354**			**205 713**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426	2452,60	2 738 889	69%	184,21	205 713	5%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972	123,00	3 512 392	99%	0,00	-	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013	412	2 730 072	79%	0,00	-	0%		0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**0**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	0,00	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	0	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	0,00	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	0	0,0	0%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**75 252 442,98**			**1 717 533**			**1 511 820,4**	
					ул. Умай ана									
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	0,00	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,00	0	0%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	0	0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360,1526	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 588,6	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**27 231 493**			**11 073 978**			**11 073 978**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**14 768 287,30**			**2 912 890**			**2 912 890**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	934	5 057 349	87%	538	2 912 890	50%	537,9	2 912 890	50%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	210	1 123 374	40%	0	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	71	81 934	40%	0	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	494	840 887	40%	0	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	243	731 092	40%	0	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	1 650	1 996 335	40%	0	0	0%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	1 398	1 943 500	40%	0	0	0%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	1 398	2 993 817	40%	0	0	0%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0	0	0	0%	0	0	0%		0	0%

	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**		**0**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**12 463 206**			**8 161 088**			**8 161 088**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	1 001	3 927 512	42%	644	2 527 072	27%	644	2 527 072	27%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	1 341	964 035	81%	885	636 315	53%	885	636 315	53%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	1 341	1 808 605	81%	885	1 193 777	53%	885	1 193 777	53%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	1 341	589 952	81%	885	389 400	53%	885	389 400	53%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	1 341	5 173 101	81%	885	3 414 525	53%	885	3 414 525	53%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**		**51 787**			**51 787**			**51 787**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	**162659**	1	32 532	20%	1	32 532	20%	1	32 532	20%
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8	1	19 255	25%	1	19 255	25%	1	19 255	25%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**		**2 319 154**			**2 319 154**			**-**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	**м2**	4415	1 196,16	5 281 046	778,7	931 489	18%	778,7	931 489	18%		0,00	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	**шт**	184	28 785,92	5 296 609	28	806 006	15%	28,0	806 006	15%		0,00	
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920	88	581 660	10%	88,4	581 660	10%		0,00	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 408**			**0**			**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,8	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	-	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	-	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	-	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	-	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 842,4	100%	-	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%	-	0,0	0%			
	ВСЕГО				**103 581 857**		**59 239 140**			**13 444 919**			**11 125 765**	
					ул. Тумар ханым									
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**0**			**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%						
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	0	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	0	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	0	0	0%			

3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		**7 806 440**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		**43 014 411**			**1 896 543**			**1 896 543**	
	Проезжая часть				**32 221 537**		25 328 642			361 775			361 775	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	432,6024	2 314 163	92%	0	0,0	0%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	147,0804	169 731	92%	0	0,0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1061	1 805 404	92%	16	26 401,1	1%	15,5	26 401	1,4%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,6	1 678 803,3	521	1 567 831	92%	8	23 331,8	1%	7,8	23 332	1,4%
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3542	4 285 756	92%	55	65 963,7	1%	54,5	65 964	1,4%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	3003	4 174 715	92%	47	65 339,4	1%	47	65 339	1,5%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	3003	6 430 839	92%	47	100 650,5	1%	47	100 651	1,5%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0	47,0	80 088	1%	47	80 088	1%	47	80 088	1,5%
	Устройство съездов	**тенге**			**4 136 845**		**4 136 845**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666	264,0	1 429 665,6	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694	179,0	304 693,8	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764	89,0	267 764,0	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488	542,0	753 488,4	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233	542,0	1 381 232,8	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**18 585 077**		**13 548 925,3**			**1 534 768,2**			**1 534 768,2**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 586	6 221 589,0	68%	104	407 975	4%	104	407 975	4%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	1 151	827 649,6	78%	177	127 275	12%	177	127 275	12%
	Слой основоняя из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	1 151	1 552 583,9	78%	177	238 755	12%	177	238 755	12%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	1 151	506 429,6	78%	177	77 878	12%	177	77 878	12%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	1 151	4 440 673,1	78%	177	682 884	12%	177	682 884	12%
5	**Обустройство**	**тенге**			**1 912 795**		**150 202**			**150 202**			**150 202**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844	2,0	67 974	17%	2,0	67 974	17%	2	67 974	17%
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044	2,0	1 788	22%	2,0	1 788	22%	2	1 788	22%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275	2,0	38 510	40%	2,0	38 510	40%	2	38 510	40%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793	2,0	41 931	33%	2,0	41 931	33%	2	41 931	33%
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443	0,0	0	0%	0,0	-	0%		0	0%
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824	0,0	0	0%	0,0	-	0%		0	0%
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952	0,0	0	0%	0,0	-	0%		0	0%
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**10 632 209**		**10 155 903**			**1 884 127**			**-**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468	2894,9	3 230 299,153	90%	218,8	244 123,5	7%		0,0	0%

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044	127,0	3 654 044	100%	57,0	1 640 004	45%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697	491,6	3 271 560	97%	0,00	0,0	0%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 393**			**0**			**0**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289,3	100%	0,0	0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940,0	100%	0,0	0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511,0	5 391 283,5	100%	0,0	0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760,4	100%	0,0	0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,3	2 564 119,5	100%	0,0	0	0%			
	ВСЕГО				96 280 211		**82 112 269**			**3 930 873**			**2 046 745**	
					Переулок Улпан									
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**0**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**7 152 254,08**			**241 001,57**			**241 002**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**4 007 740,88**			**184 120,10**			**184 120**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,30	1 012 660,5	173	936 846,38	93%	34,0	184 120,1	18%	34	184 120	18%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	59	317 647,37	77%	0,00	0,0	0%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	20	23 305,88	77%	0	0,0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	158	268 692,27	77%	0,0	0,0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	78	233 978,82	77%	0,0	0,0	0%			
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	528	638 711,49	77%	0,0	0,0	0%			
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	450	625 311,96	77%	0,0	0,0	0%			
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	450	963 246,70	77%	0,0	0,0	0%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0									
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**		**280 715**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399	13	70 399	100%	0	-	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831	14	23 831	100%	0	-	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058	7	21 060	100%	0	-	0%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388	42	58 388	100%	0	-	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037	42	107 037	100%	0	-	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 863 798**			**56 881**			**56 881**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	350	1 373 001	100%	14,5	56 881	4%	14,5	56 881,5	4%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	234	168 382	100%	0	0	0%		0	
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	234	315 885	100%	0	0	0%		0	
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	234	103 039	100%	0	0	0%		0	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	234	903 490	100%	0	0	0%		0	
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**		**2 135 911**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922	726	811 922	100%	0	-	0%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765	22	633 765	100%	0	-	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224	105	690 224	100%	0	-	0%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			-			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	0,0	-	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	0,0	-	0%			
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	0,0	-	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	0,0	-	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	0,0	-	0%			
	ВСЕГО				16 676 081		**14 596 954**			**241 002**			**241 002**	
					ул. Кыз Жибек									
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	**18 427**	0,329	18 427	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	0,00	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	0	0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**31 472 049**			**59 290**			**59 290**	
	Проезжая часть				**20 518 651**		**19 579 988,56**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	579	3 135 542,08	100%	0	0,00	0%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	293	1 566 304	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	100	114 892	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	671	1 142 176	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	330	991 484	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 224	2 690 213	94%	0,00	0	0%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	1 898	2 639 156	95%	0,00	0	0%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	1 898	4 065 424	95%	0,00	0	0%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8	1 898	3 234 798	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**		**2 465 738**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245	148,0	801 432	85%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246	110,0	187 246	100%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471	55,0	165 473	100%	0	0	0%		0,0	

	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937	333,0	462 937	100%	0	0	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651	333,0	848 651	100%	0	0	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 426 322**			**59 290**			**59 290**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 060,9	4 161 539,2	75%	7	27 460	0,5%	7	27 460	0,5%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	827,0	594 722,2	90%	5	3 596	0,5%	5	3 596	0,5%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	827,0	1 115 540,3	90%	5	6 745	0,5%	5	6 745	0,5%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	827,0	363 871,7	90%	5	2 200	0,5%	5	2 200	0,5%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	827,0	3 190 648,7	90%	5	19 291	0,5%	5	19 291	0,5%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8550471**		**7 948 706**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1979	2 207 240	82%	0	0	0%			0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	92,0	2 646 668	96%	0	0	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798	443	3 094 798	100%	0	0	0%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**16 700 989**			**808 913**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	0,0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	0,0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	39,6	4 054 802	100%	7,9	808 912,6	20%		0,0	
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 293,6	100%	0,00	0,0	0%		0,0	0%
	ВСЕГО				**66 034 131**		**62 157 646**			**868 203**			**59 290,2**	
					ул. Айша Биби									
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 909**			**0**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 319,92	100%	0	0,00	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	0,00	0,00	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	0,00	0,00	0%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	0,00	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	0,00	0,00	0%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**0**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	0	0,000	0%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	0	0,00	0%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**30 639 518**			**130 652**			**130 652**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 255 555**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 869	462	2 501 869	100%	0	0	0%		0	

	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 776	278,7	1 490 672	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723	94,7	109 342	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876	642,1	1 093 070	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 771	315,3	948 438	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879	2143,7	2 593 663	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 845	1818,0	2 527 384	97%	0,0	0	0%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 217	1818,0	3 893 429	97%	0,0	0	0%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 405	1818,0	3 097 690	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Устройство съездов	**тенге**			**4 229 207**		**3 996 356**			**70 398**			**70 398**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	228,0	1 234 665,6	84%	13	70 398	5%	13	70 397,6	5%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	0	0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	0	0	0%			
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	0	0	0%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321	553,0	1 409 321	100%	0	0,0	0%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**10 850 098**		**8 387 607**			**60 254**			**60 254**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	940,5	3 689 400	64%	4,0	15 691,2	0,3%	4	15 691	0,3%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	738,0	530 721	92%	7,0	5 033,9	0,9%	7	5 034	0,9%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	738,0	995 488	92%	7,0	9 442,3	0,9%	7	9 442	0,9%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	738,0	324 720	92%	7,0	3 080,0	0,9%	7	3 080	0,9%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	738,0	2 847 278	92%	7,0	27 006,7	0,9%	7	27 007	0,9%
5	**Обустройство**	**тенге**			310 758		**195 605**			**195 605**			**195 605**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	**168105**	3,0	100 863	60%	3,0	100 863	60%	3	100 863	60%
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894						0%			
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511	1,0	19 256	50%	1,0	19 256	50%	1	19 256	50%
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931	1,0	20 966	50%	1,0	20 966	50%	1	20 966	50%
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521	1,0	54 521	100%	1,0	54 521	100%	1	54 521	100%
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		**6 280 457**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	1890	2 109 811	100%	0	0	0%		0	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524	83	2 386 524	100%	0	0	0%		0	
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440	258	1 784 122	79%	0	0	0%		0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**0**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	0,00	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	0,0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	0,00	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	0	0,0	0%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**55 679 045**			**326 257**			**326 257,1**	

1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**64 793 373,08**			**4 362 183**			**4 362 183**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	0,0	0,0	0%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	0,0	0,0	0%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	0%
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	0	0,0	0%	0	0,0	0%		0	0%
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	15	99 876,0	100%	0	0,0	0%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5	145	48 096,5	100%	0	0,0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0	30	12 258,0	100%	0	0	0%		0	
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6	0,012	28 955,6	100%	0,000	0	0%		0	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0	0,232	248 216,0	100%	0,000	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0	70	433 398,0	100%	0	0	0%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	0	0,0	0%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	0	0,0	0%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0	0,0	0%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0	0,0	0%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	0	0,0	0%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	0,0	0,0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,0	0,0	0%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	0,0	0,0	0%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5						0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	0,000	0,0	0%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4	178	77 038	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0	112	42 616	100%	0	0	0%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7	0,232	246 861	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0	370	2 291 225	100%	0	0	0%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5						0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	31,5	2 016 216,4	100%	0,0	0,0	0%		0,000	
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)													
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	0,0	0	0%			
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,00	0,0	0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	62,91	4 032 432,717	100%	0,00	0,0	0%		0,00	
	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0						0%			
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8	342	154 721	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8	1 961	489 858	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0	0,16	170 242	100%	0,0	0,0	0%		0,00	

	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4	2 041	11 736 566	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	0,00	0,000	0%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3	179	73 157	100%	179	73 157	100%	179	73 157	100%
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7	0,008	19 305	100%	0	19 305	100%	0,008	19 305	100%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0	0	0%	0,000	0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4	203	1 129 989	100%	203	1 129 989	100%	203	1 129 989	100%
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	33,63	2 168 373,79	100%	3	216 675	10%	3,36	216 675	10%
	прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0	295	1 424 909	100%	295	1 424 909	100%	295,00	1 424 909	100%
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0	20	4 993 826	100%	6	1 498 148	30%	6	1 498 148	30%
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**									
	земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4									
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7									
	прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0									
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0									
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1									
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3									
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4									
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0									
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0									
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2									
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**49 289 292,9**			**0**			**0**	
	ТП№1425													
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749	875 656	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598	359 230	100%	0	0	0%		0	
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	1 468	966 496	50%	0	0	0%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	40	15 734 780	89%	0	0	0%		0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	18	7 330 626	69%	0	0	0%		0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0	1	1 752 520	100%	0	0	0%		0,00	
	ТП№1438						0		0	0				
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134	162 960	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285	64 068	100%	0	0	0%		0	
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0	262 275	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450	322 020	100%	0	0	0%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9	3 187 525	100%	0	0	0%		0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2	939 680	100%	0	0	0%		0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4	1	1 752 597	100%	0	0	0%		0,0	
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7									
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	347	77 893	50%	0	0	0%		0,0	
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0,337	613 911	50%	0	0	0%		0,0	
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 360	922 080	97%	0	0	0%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	17	6 110 206	85%	0	0	0%		0,0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12	5 731 307	100%	0	0	0%		0,0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0	0	0%	0	0	0%			
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8	51 995	100%	0	0	0%		0,0	
							0,0		0	0				

4	Телефонная канализация	тенге			40 208 086,4		31 224 183,4			0			0	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	8 874	21 175 384	92%	0	0	0%		0	
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	18	2 025 259	69%	0	0	0%		0	
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	50	5 855 260	91%	0	0	0%		0	
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17	2 168 280	100%	0	0	0%		0	
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2			0%						
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8			0%						
	Всего по сетям				175 267 274,8		145 306 849,4			4 362 182,9			4 362 182,9	
	Всего				952 546 335,95		740 720 701,21			49 987 925,93			41 202 185,45	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: