Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Комсомольский

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организац.-правовая форма
		Номер	Дата	Наим.	Код	
		1564	19.02.2013г			

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания	Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты: Приобрете-ние материа-лов	Дополнительные затраты: Другие допол нительные затраты	Налоги: Отчисления в фонд занятости	Налоги: дорожный фонд	НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	119 612 418,28	59 428 626,35									6 367 352,82

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта:Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Ж.М.Комсомольский

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	с начала строительства			с начала года			за май 2014г		
						Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	ул. Домалак ана													
1	Восстановление оси	км	0,901	56 010	50 465	0,901	50 465	100%	-	0	0%			
2	Подготовительные работы	тенге			4 073 904,1		4 073 904,1			0			0,0	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	265	3593,31	952 227,2	265	952 227,2	100%	0	0	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2650	774,78	2 053 167,0	2 650	2 053 167,0	100%	0	0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9526,4	37 724,5	3,96	37 724,5	100%	0	0	0%			
	Демонтаж люка	шт	18	906,6	16 318,8	18	16 318,8	100%	0	0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,3	106 206,4	1,08	106 206,4	100%	0	0	0%			
	Установка люков	шт	18	50458,9	908 260,2	18	908 260,2	100%	0	0	0%			
3	Земляное полотно.				10 545 467		10 545 467			0				
	Проезжая часть	м3	22722	373,96	8 497 119,1	22 722	8 497 119,12	100%	0	0	0%			
	Бульварная часть	м3	6456	317,28	2 048 348,1	6 456	2 048 348,06	100%	0	0	0%			
4	Дорожная одежда	тенге			204 535 902,4		139 950 651			18 438 868			0	
	Проезжая часть	тенге			107 662 028,5		87 257 373			12 661 944			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	2589	5415,3	14 020 211,7	2 321	12 569 839	90%	207	1 118 801	8%		0	0%
	Устройство дреножей из трубофильтров	м	1503,23	5296,4	7 961 707,4	1 198	6 342 561	80%	25	132 410	2%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	506,04	1154	583 970,2	403	464 605	80%	8	9 232	2%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	3715	1702	6 322 930,0	2 975	5 063 423	80%	78	133 154	2%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1827	3008,6	5 496 712,2	1 462	4 397 264	80%	36	109 709	2%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	12716	1209,9	15 384 543,9	10 170	12 304 750	80%	254	306 952	2%		0	0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	11057	1390,2	15 371 441,4	8 808	12 244 187	80%	150	208 252	1%		0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	11057	2141,5	23 678 565,5	8 808	18 861 261	80%	150	320 154	1%		0	0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	11057	1704,074	18 841 946,2	8 808	15 009 484	80%	6 058	10 323 280	55%		0	0%
	Устройство съездов	тенге			9 478 756,1		7 171 836,4			0			0	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	426	5415,31	2306922									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	474	1702,23	806857	474	806857	100%	0	0	0%		0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	237	3008,63	713 043	237	713045	100%	0	0	0%		0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1435	1390,2	1994937	1435	1994937	100%	0	0			0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	1435	2548,43	3656997	1435	3656997	100%	0	0	0%		0	
	Бульварная часть	тенге			87 395 118		45 521 442			5 776 924			0	

	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	7975	3922,8	31 284 330	3 774	14 804 255	47%	481	1 886 475	6%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	8814	719	6 337 266	4 825	3 469 261	55%	611	439 395	7%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	8814	1349,0	11 890 086	4 825	6 509 087	55%	611	824 401	7%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	8814	440	3 878 160	4 825	2 123 053	55%	611	268 893	7%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	8814	3858	34 005 276	4 825	18 615 786	55%	611	2 357 761	7%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**17 720 568**		**1 771 233**			**1 771 233**			**525 867**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	882,8	35,1	30 986									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м (тип 1.12)	м	28	110,02	3 081									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	м	672	28,86	19 394									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	137,2	16,4	2 254									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.18, 1.16.2, 1,19, 1.24.3)	м	110,8	35,1	3 889									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.3)	м	80,8	35,1	2 836									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	446	35,1	15 655									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	43	33393	1 435 899	24	801 432	56%	24	801 432	56%	5	166 965	12%
	Установка дополнительного знака	шт	29	894	25 926	10	8 940	34%	10	8 940	34%	2	1 788	7%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	8	19255	154 040	3	57 765	38%	3	57 765	38%		0	0%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	40	20966	838 640	20	419 320	50%	20	419 320	50%	1	20 966	3%
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	3	20861,3	62 584	-	0	0%	-	-	0%		0	0%
	Знак размер 600х300мм	шт	3	12862	38 586	3	38 586	100%	3	38 586	100%	-	0	0%
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	5	54521	272 605	3	163 563,0	60%	3	163 563	60%	1	54 521	20%
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	4	13412,8	53 651	4	53 651,2	100%	4	53 651	100%	4	53 651	100%
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455 952	1	227 976,0	50%	1	227 976	50%	1	227 976	50%
	Установка направляющих турникетов	м	433	33036	14 304 590									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**30 420 554**		**17 252 426**			**3 181 973**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	14875	1 116,4	16 606 450	7 659	8 550 516,7	51%	2 574	2 873 623	17%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	272	26 602,6	7 235 907	172	4 575 647,2	63%	9	239 423	3%			
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	983	6691,96	6 578 197	616,6	4 126 262,5	63%	10	68 927	1%			
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**48 506 703**		**48 506 702**			**2 230 749**			**0**	
	земляные работы	м3	3394,78	4157,4	14 113 458	3 394,8	14 113 458,0	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	м	35	4 666,1	163 314	35,0	163 313,5	100%	0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	164	4 044,3	663 265	164,0	663 264,70	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	609	16 748,7	10 199 958	609	10 199 958,3	100%	0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 800 мм	м	243	41 374,6	10 054 028	243,0	10 054 027,8	100%	0	0,0	0%		0	
	Укладка стальных труб диам. 700 мм (футляр)	м	8	260 593,0	2 084 744	8	2 084 744,0	100%	0	0,0	0%		0	
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 661,0	22 661	1	22 661,0	100%	0	0,0	0%		0	
	устройство дождеприемных колодцев	м3	21,24	199735,0	4 242 371	21,24	4 242 371,5	100%	4,2	838 168	20%		0	0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	3,85	425413,0	1 637 840	4	1 637 840,1	100%	0,8	327 568	20%		0	0%
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	55,15	96556,0	5 325 063	55,15	5 325 063,4	100%	11,0	1 065 013	20%		0	0%
	Комплектная насосная станция													
	земляные работы	м3	961,62	206,9	198 959	962	198 959,2	100%	0	0,0	0%		0	
	Монтаж КНС	шт	1	23 749 584,1	23 749 584	1	23 749 584,1	100%	0	0,0	0%		0	
	Электроснабжение КНС	шт	1	802 829,1	802 829	1	802 829,1	100%	0	0,0	0%		0	
	ВСЕГО				**340 604 936**		**246 902 222**			**25 622 823**			**525 867**	

1	**Восстановление оси**	км	0,472	56 007	26 435	0,472	26 435,304	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**2 064 927,2**		**2 064 927,2**			**0,0**			**0,0**	
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	35	3593,7	125 779,5	35	125 779,50	100%	0	0,0	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	234	3720,7	870 643,8	234	870 643,80	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,96	9527,0	37 726,9	3,96	37 726,92	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	18	907,0	16 326,0	18	16 326,00	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,08	98339,8	106 207,0	1,08	106 206,98	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	18	50458,0	908 244,0	18	908 244,00	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**9 253 070**		**9 253 070**			**0**				
	Проезжая часть	м3	4023	548,186	2 205 352,3	4 023	2 205 352,278	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	10401	677,6	7 047 717,6	10 401	7 047 717,6	100%		0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**55 457 257**		**40 910 629**			**3 615 262**			**2 229 981**	
	Проезжая часть				**34 526 893**		**29 234 754**			**2 470 180**			**1 874 345**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1093	5415,3	5 918 922,9	1 040	5 631 912	95%	68	368 240	6%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	425,44	5349,952	2 276 083,6	351	1 877 088	82%	2	10 700	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	144,65	1154,0	166 926,1	119	137 687	82%	1	808	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1188	1702,0	2 021 976,0	980	1 668 232	83%	6	10 212	1%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	583	3008,9	1 754 188,7	481	1 447 461	83%	3	9 027	1%		0	0%
	Укладка геотекстиля	м2	3964,8	1209,9	4 797 011,5	3 269	3 955 328	82%	18	21 778	0%		0	0,0%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3360	1390,2	4 671 072,0	2 773	3 854 469	83%	24	33 365	1%		0	0,0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II толщ.6см	м2	3360	2141,5	7 195 440,0	2 773	5 937 523	83%	24	51 396	1%		0	0,0%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3360	1704,0	5 725 272,0	2 773	4 725 053	83%	1 153	1 964 654	71%	1 100	1 874 345	40%
	Устройство съездов	**тенге**			**3 285 286**		**1 873 625**			**355 636**			**355 636**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	164	5415,4	888126									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	158	1702,25	268956	124	210 568	78%	24	40 343	24%	24	40 343	15%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	79	3008,6	237 677	62	186 082	78%	12	35 652	24%	12	35 652	15%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	480	1390,2	667296	375	521 325	78%	71	98 704	23%	71	98 704	15%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	480	2548,4	1223232	375	955 650	78%	71	180 936	23%	71	180 936	15%
	Бульварная часть	**тенге**			**17 645 078**		**9 802 250**			**789 446**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2106	3922,8	8 261 417	1 136	4 456 301	54%	127	498 196	6%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1474	719,12	1 059 983	840	603 881	57%	46	32 900	3%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1474	1348,9	1 988 279	840	1 132 739	57%	46	61 712	3%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1474	440	648 560	840	369 490	57%	46	20 130	3%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1474	3858,10	5 686 839	840	3 239 839	57%	46	176 508	3%		0	0%
5	**Обустройство**	**тенге**			**715 600**		**392 517**			**392 517**			**265 978**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	км	170,6	35,1	5988									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	км	139	28,9	4017									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	км	164,7	16,3	2685									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	11	33940,7	373 348	7	237 585	64%	7	237 585	64%	5	169 704	45%
	Установка дополнительного знака	шт	5	893,9	4 470	1	894	20%	1	894	20%		0	0%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	9	19254,8	173293	8	154 038	89%	8	154 038	89%	5	96 274	56%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер 8700мм	шт	4	20965,5	83862									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,9	54522									
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	1	13416,2	13416									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**11 031 412**		**8 981 354**			**205 713**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3576	1116,73	3993426	2452,60	2 738 889	69%	184,21	205 713	5%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	124	28790	3569972	123,00	3 512 392	99%	0,00	-	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	523	6631	3468013	412	2 730 072	79%	0,00	-	0%		0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 119 469**		**16 119 469**			**0**				
	земляные работы	м3	1049,85	5932,7	6 228 445,1	1050	6 228 445	100%	0,00	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	71	3564,92	253 109,3	71	253 109	100%	0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	466	10550,5	4 916 533,0	466	4 916 533	100%	0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	171441,8	2 023 013,2	12	2 023 013	100%	0	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,46	150960,6	1 880 969,1	12,46	1 880 969	100%	0,00	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	5,94	137609,3	817 399,2	5,94	817 399	100%	0	0,0	0%			
	ВСЕГО				**94 668 170**		**77 748 401**			**4 213 492**			**2 495 958,3**	
						ул. Умай ана								
1	**Восстановление оси**	км	0,576	56 010	32 262	0,576	32 262	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 971 087**		**1 971 087**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1158	620,7	718 816,9	1 158	718 816,9	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8260	101,3	836 738,0	8 260	836 738,0	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1,54	7125,2	10 972,8	1,54	10 972,8	100%	0,00	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	1,54	2402,6	3 700,0	1,54	3 700,0	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	7	906,2	6 343,5	7	6 343,5	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	0,42	98339,3	41 302,5	0,42	41 302,5	100%	0,00	0	0%			
	Установка люков	шт	7	50459,0	353 213,0	7	353 213	100%	0	0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**7 491 949**		**7 491 949**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2494	516,1829	1 287 360,2	2 494	1 287 360	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	9079	683,4	6 204 588,6	9 079	6 204 589	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**57 188 161**		**49 598 903**			**33 441 388**			**22 367 410**	
	Проезжая часть				**36 019 501**		**34 047 498**			**22 192 101**			**19 279 211**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	1068	5415,3	5 783 540,4	1 039	5 626 497	97%	643	3 482 038	60%	105,1	569 148	10%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	525,5	5349,4	2 811 109,7	496	2 650 856	94%	286	1 527 482	54%	286	1 527 482	54%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	178,67	1154,0	206 185,2	167	193 274	94%	96	111 340	54%	96	111 340	54%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1236	1702,2	2 103 919,2	1 161	1 977 003	94%	667	1 136 116	54%	667	1 136 116	54%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	607	3008,61	1 826 226,3	571	1 717 254	94%	328	986 162	54%	328	986 162	54%
	Укладка геотекстиля	м2	4124,1	1209,9	4 989 748,6	3 877	4 690 799	94%	2 227	2 694 464	54%	2 227	2 694 464	54%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3495	1390,2	4 858 749,0	3 285	4 567 224	94%	1 887	2 623 724	54%	1 887	2 623 724	54%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3495	2141,5	7 484 542,5	3 285	7 035 470	94%	1 887	4 041 653	54%	1 887	4 041 653	54%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3495	1704	5 955 480,0	3 280	5 589 120	94%	3 280	5 589 120	94%	3 280	5 589 120	94%

	Устройство съездов	**тенге**			**1 231 327**		**738 537**			**738 537**			**738 537**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	91	5415,3	492792	0	0	0%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	49	1702,2	83408	49	83 408	100%	49	83 408	100%	49	83 408	100%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24	3008,6	72 204	24	72 206	100%	24	72 206	100%	24	72 206	100%
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	148	1390,2	205750	148	205 750	100%	148	205 750	100%	148	205 750	100%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	148	2548,47	377174	148	377 174	100%	148	377 174	100%	148	377 174	100%
	Бульварная часть	**тенге**			**19 937 333**		**14 812 867**			**10 510 750**			**2 349 662**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2382	3922,8	9 344 110	1 204	4 723 840	51%	847	3 323 401	36%	203	796 328	9%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1664	719,0	1 196 416	1 585	1 139 471	95%	1 129	811 751	68%	244	175 436	15%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1664	1348,9	2 244 570	1 585	2 137 737	95%	1 129	1 522 908	68%	244	329 132	15%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1664	440	732 160	1 585	697 312	95%	1 129	496 760	68%	244	107 360	15%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1664	3858,22	6 420 078	1 585	6 114 507	95%	1 129	4 355 930	68%	244	941 406	15%
5	**Обустройство**	**тенге**			**353 429**		**51 787**			**51 787**			**0**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	120	35,1	4212,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	300	28,9	8658,0									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	106,6	16,4	1748,2									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	32532	162659	1	32 532	20%	1	32 532	20%		0	0%
	Установка дополнительного знака	шт	3	894	2 681									
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	4	19254,7	77018,8	1	19 255	25%	1	19 255	25%		0	0%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	2	20965,4	41930,8									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54520,6	54520,6									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**16 403 575**		**2 319 154**			**2 319 154**			**-**	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	4415	1 196,16	5 281 046	778,7	931 489	18%	778,7	931 489	18%		0,00	
	Посадка деревьев и кусторников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	184	28 785,92	5 296 609	28	806 006	15%	28,0	806 006	15%		0,00	
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	885	6 582,96	5 825 920	88	581 660	10%	88,4	581 660	10%		0,00	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**20 141 394**		**20 141 408**			**0**			**0,00**	
	земляные работы	м3	1458,8	4927,3	7 188 142,3	1 458,84	7 188 142,3	100%	-	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	89	3564,9	317 276,1	89,0	317 276	100%	-	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	581	10550,5	6 129 840,5	581,00	6 129 840,5	100%	-	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,34	182917,23	2 805 950,3	15,34	2 805 950,3	100%	-	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	12,07	130888,8	1 579 827,8	12,07	1 579 842,4	100%	-	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	18,04000	117536,4	2 120 356,7	18,04	2 120 356,7	100%			0%			
	ВСЕГО				**103 581 857**		**81 606 549**			**35 812 329**			**22 367 410**	
						ул. Тумар ханым								
1	**Восстановление оси**	км	0,511	56 007	28 620	0,511	28 620	100%	0	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**5 016 298**		**5 016 300**			**0**			**0**	
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	2519	1241,7	3 127 840,5	2 519	3 127 842	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	8680	101,3	879 284,0	8 680	879 284	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев						0	0%						
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	3,74	7125,9	26 650,9	3,74	26 651	100%	0	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	3,74	2402,0	8 983,5	3,74	8 983	100%	0	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	17	907,6	15 429,2	17	15 429	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,02	98340,0	100 306,8	1,02	100 307	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	17	50459,0	857 803,0	17	857 803	100%	0	0	0%			

3	**Земляное полотно.**				**7 806 440**		**7 806 440**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2220	645,203	1 432 350,7	2 220	1 432 350,660	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	8990	709,020	6 374 089,8	8 990	6 374 090	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**54 943 458**		**48 970 911**			**7 853 042**			**5 956 500**	
	Проезжая часть				**32 221 537**		31 285 141			6 318 274			5 956 500	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	831	5415,3	4 500 114,3	831,0	4 500 114	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	470,22	5349,4	2 515 394,9	432,6024	2 314 163	92%	0	0,0	0%			
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	159,87	1154,0	184 490,0	147,0804	169 731	92%	0	0,0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	1136	1702,2	1 933 699,2	1102	1 876 509	97%	57	97 505,4	5%	41,8	71 104	4%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	558	3008,6	1 678 803,3	542	1 629 923	97%	28	85 424,0	5%	20,6	62 092	4%
	Укладка геотекстиля	м2	3791,0	1209,9	4 586 730,9	3681	4 454 223	97%	194	234 430,2	5%	139,2	168 466	4%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	3213	1390,2	4 466 712,6	3121	4 338 759	97%	165	229 383,0	5%	118	164 044	4%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	3213	2141,5	6 880 639,5	3121	6 683 536	97%	165	353 347,5	5%	118	252 697	4%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	3213	1704,0	5 474 952,0	3 121	5 318 184	97%	3 121	5 318 184,0	97%	3 074	5 238 096	96%
	Устройство съездов	тенге			**4 136 845**		**4 136 845**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	264	5415,4	1429666	264,0	1 429 665,6	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	179	1702,2	304694	179,0	304 693,8	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	89	3008,584	267 764	89,0	267 764,0	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	542	1390,2	753488	542,0	753 488,4	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	542	2548,4	1381233	542,0	1 381 232,8	100%	0,0	0,0	0%		0,0	
	Бульварная часть	тенге			**18 585 077**		**13 548 925,3**			**1 534 768,2**			**0,0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	2344	3922,84	9 195 137	1 586	6 221 589,0	68%	104	407 975	4%		0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	1475	719,07	1 060 628	1 151	827 649,6	78%	177	127 275	12%		0	0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	1475	1348,9	1 989 628	1 151	1 552 583,9	78%	177	238 755	12%		0	0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	1475	439,991	648 987	1 151	506 429,6	78%	177	77 878	12%		0	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	1475	3858,1	5 690 698	1 151	4 440 673,1	78%	177	682 884	12%		0	0%
5	**Обустройство**	тенге			**1 912 795**		**565 335**			**565 335**			**415 133**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	240,5	35,1	8442									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	239,8	28,85	6918									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	111,2	16,38	1821									
	Разметка проезжей части фигурными линиями (тип 1.14.1)	м	37	35,1	1299									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	12	33987	407844	4,0	135 948	33%	4	135 948	33%	2	67 974	17%
	Установка дополнительного знака	шт	9	893,8	8 044	7,0	6 257	78%	7	6 257	78%	5	4 469	56%
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	5	19254,9	96275	4,0	77 020	80%	4	77 020	80%	2	38 510	40%
	Знак 2.1, 5.15 типоразмер В700мм	шт	6	20965,5	125793	4,0	83 862	67%	4	83 862	67%	2	41 931	33%
	Знак 3.24 типоразмер D700мм	шт	4	20860,8	83443	1,0	20 861	25%	1	20 861	25%	1	20 861	25%
	Знак 7.6.5 размером 350х700 мм	шт	2	13412	26824	1,0	13 412	50%	1	13 412	50%	1	13 412	50%
	Информационный щит "Школа"	шт	2	227976	455952	1,0	227 976	50%	1	227 976	50%	1	227 976	50%
	Искусственная дорожная неровность	м	12	57511,7	690140									
6	**Озеленение и благоустройство**	тенге			**10 632 209**		**10 155 903**			**1 884 127**			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	3224	1115,84	3597468	2894,9	3 230 299,153	90%	218,8	244 123,5	7%		0,0	

	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	127	28772,00	3654044	127,0	3 654 044	100%	57,0	1 640 004	45%		0,0	
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	508	6654,915	3380697	491,6	3 271 560	97%	0,00	0,0	0%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**15 940 391**		**15 940 393**			**0**			**0**	
	земляные работы	м3	1022,72	5536,50	5 662 289,3	1 022,7	5 662 289,3	100%	0,0	0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	76	3565	270 940,0	76,0	270 940,0	100%	0,0	0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	м	511	10550,453	5 391 281,5	511,0	5 391 283,5	100%	0,0	0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	11,8	173878	2 051 760,4	11,8	2 051 760,4	100%	0,0	0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16,28	157501,2	2 564 119,5	16,3	2 564 119,5	100%	0,0	0	0%			
	ВСЕГО				96 280 211		**88 483 902**			**10 302 505**			**6 371 632**	
						Переулок Улпан								
1	**Восстановление оси**	км	0,093	56 017	5 210	0,093	5 210	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**809 956**		**809 958**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	503	1241,78	624 613,5	503	624 615,34	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1830	101,28	185 342,4	1 830	185 342,4	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**2 241 048**		**2 241 048**			**0**				
	Проезжая часть	м3	392	791,208	310 153,5	392	310 153,5	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	2676	721,56	1 930 894,6	2 676	1 930 894,6	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**9 123 075**		**8 708 715,82**			**1 797 463,30**			**1 556 462**	
	Проезжая часть				**5 979 710**		**5 564 202,61**			**1 740 582**			**1 556 462**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	187	5415,30	1 012 660,5	173	936 846,38	93%	34,0	184 120,1	18%		0	0%
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	77,12	5349,4	412 545,7	72	383 654,69	93%	12,34	66 007,3	16%	12	66 007,3	16%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	26,22	1154,9	30 281,5	24	28 150,92	93%	4,20	4 845,0	16%	4	4 845,0	16%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	205	1702,2	348 951,0	191	324 524,43	93%	32,80	55 832,2	16%	33	55 832,2	16%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	101	3008,6	303 868,6	94	282 597,80	93%	16,16	48 619,0	16%	16	48 619,0	16%
	Укладка геотекстиля	м2	685,6	1209,91	829 490,1	638	771 429,90	93%	109,69	132 718,4	16%	110	132 718,4	16%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	581	1390,2	807 706,2	543	754 544,95	93%	92,96	129 233,0	16%	93	129 233,0	16%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	581	2141,5	1 244 211,5	543	1 162 320,54	93%	92,96	199 073,8	16%	93	199 073,8	16%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	581	1703,95	989 995,0	540	920 133,00	93%	540,00	920 133,0	93%	540	920 133	93%
	Устройство съездов	**тенге**			**280 713**		**280 715**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	13	5415,3	70399	13	70 399	100%	0	-	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	14	1702,23	23831	14	23 831	100%	0	-	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7	3008,6	21 058	7	21 060	100%	0	-	0%		0,0	
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	42	1390,2	58388	42	58 388	100%	0	-	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	42	2548,49	107037	42	107 037	100%	0	-	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**2 862 652**		**2 863 798**			**56 881**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	350	3922,86	1 373 001	350	1 373 001	100%	14,5	56 881	4%		0,0	0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	234	719,03	168 253	234	168 382	100%	0	0	0%		0	
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	234	1348,9	315 643	234	315 885	100%	0	0	0%		0	
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	234	440,0	102 960	234	103 039	100%	0	0	0%		0	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	234	3858,1	902 795	234	903 490	100%	0	0	0%		0	
5	**Обустройство**	**тенге**			**108 307**									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,15	1406									

	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	39,9	28,85	1151									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	2	33619,6	67239									
	Знак 2.4, 1.21 типоразмер А900мм	шт	2	19255,4	38511									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**2135911**		**2 135 911**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	726	1118,35	811922	726	811 922	100%	0	-	0%		0,0	0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	22	28807,5	633765	22	633 765	100%	0	-	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	105	6573,56	690224	105	690 224	100%	0	-	0%		0,0	0%
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**2 252 574**		**2 252 574**			-			-	
	земляные работы	м3	127,74	6359,9	812 413,6	127,7	812413,6	100%	0,0	-	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	10	3565,2	35 652,0	10,0	35652,0	100%	0,0	-	0%			
	укладка трубопроводов диам. 300 мм	м	89	6626,3	589 740,7	89,0	589740,7	100%	0,0	-	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	2,36	174507,7	411 838,2	2,36	411838,2	100%	0,0	-	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	2,5	161171,8	402 929,5	2,5	402929,5	100%	0,0	-	0%			
	ВСЕГО				16 676 081		**16 153 416**			**1 797 463**			**1 556 462**	
						ул. Кыз Жибек								
1	**Восстановление оси**	км	0,329	56 009	18 427	0,329	18 427	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 133 752**		**3 133 752**			**0**				
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	969	1241,654	1 203 162,7	969	1 203 162,73	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	4994	101,31	505 942,1	4 994	505 942,14	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	5,28	7125,0	37 620,0	5,28	37 620	100%	0,00	0,0	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	5,28	2402,0	12 682,6	5,28	12 682,56	100%	0,00	0,0	0%			
	Демонтаж люка	шт	24	906,0	21 744,0	24	21 744	100%	0	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,44	98339,0	141 608,2	1,44	141 608,16	100%	0,00	0,0	0%			
	Установка люков	шт	24	50458,0	1 210 992,0	24	1 210 992	100%	0	0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**2 883 725**		**2 883 725**			**0**				
	Проезжая часть	м3	2574	648,503	1 669 246,7	2 574	1 669 247	100%	0	0,0	0%			
	Бульварная часть	м3	2725	445,68	1 214 478,0	2 725	1 214 478	100%	0	0,0	0%			
4	**Дорожная одежда**				**34 547 005**		**31 849 044**			**436 286**			**376 995**	
	Проезжая часть				**20 518 651**		**19 956 984**			**376 995**			**376 995**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	579	5415,444	3 135 542,1	579	3 135 542,08	100%	0	0,00	0%			
	Устройство дренажей из трубофильтров	м	309,24	5349,4	1 654 248,5	293	1 566 304	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	105,14	1154,0	121 331,6	100	114 892	95%	0,00	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	709	1702,2	1 206 859,8	685	1 166 313	95%	14	24 137	2%	14	24 137	2%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	348	3008,6	1 046 992,8	337	1 012 424	95%	7	20 940	2%	7	20 940	2%
	Укладка геотекстиля	м2	2365,0	1209,9	2 861 413,5	2 294	2 776 055	94%	71	85 842	3%	71	85 842	3%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	2004	1390,2	2 785 960,8	1 945	2 704 495	95%	47	65 339	2%	47	65 339	2%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	2004	2141,5	4 291 566,0	1 945	4 166 074	95%	47	100 651	2%	47	100 651	2%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	2004	1703,96	3 414 735,8	1 945	3 314 884	95%	47	80 086	2%	47	80 086	2%
	Устройство съездов	**тенге**			**2 606 548**		**2 465 738**			**0**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	174	5415,2	942245	148,0	801 432	85%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	110	1702,233	187246	110,0	187 246	100%	0	0	0%		0,0	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55	3008,6	165 471	55,0	165 473	100%	0	0	0%		0,0	

	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	333	1390,2	462937	333,0	462 937	100%	0	0	0%		0,0	
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	333	2548,5	848651	333,0	848 651	100%	0	0	0%		0,0	
	Бульварная часть	**тенге**			**11 421 806**		**9 426 322**			**59 290**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1417	3922,8	5 558 608	1 060,9	4 161 539,2	75%	7	27 460	0,5%		0	0,0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	921	719,132	662 321	827,0	594 722,2	90%	5	3 596	0,5%		0	0,0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	921	1348,9	1 242 337	827,0	1 115 540,3	90%	5	6 745	0,5%		0	0,0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	921	439,99	405 231	827,0	363 871,7	90%	5	2 200	0,5%		0	0,0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	921	3858,1	3 553 310	827,0	3 190 648,7	90%	5	19 291	0,5%		0	0,0%
5	**Обустройство**	**тенге**			197 926									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	80	35,1	2808									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	130,8	28,9	3780									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	88,2	16,4	1446									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	4	33620,0	134480									
	Установка дополнительного знака	шт	1	890,8	891									
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,0	54521									
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**8 550 471**		**7 948 706**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	2415	1115,5	2693933	1979	2 207 240	82%	0	0	0%			
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	96	28768,13	2761740	92,0	2 646 668	96%	0	0	0%		0,0	0%
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	443	6986	3094798	443	3 094 798	100%	0	0	0%		0,0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**16 702 824,97**		**16 700 989**			**808 913**			**0**	
	земляные работы	м3	784,8	5152,5	4 043 682,0	784,80	4 043 677	100%	0,0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	41	3568,12	146 292,9	41	146 292,92	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	323	16269	5 254 887,0	323	5 254 923	100%	0,0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	39,6	102394	4 054 802,4	39,6	4 054 802	100%	7,9	808 912,6	20%		0,0	
	устройство колодцев диам. 1м	м3	34,33	93305	3 203 160,7	34,31	3 201 293,6	100%	0,00	0,0	0%		0,0	0%
	ВСЕГО				**66 034 131**		**62 534 642**			**1 245 198**			**376 995,5**	
						ул. Айша Биби								
1	**Восстановление оси**	км	0,303	56 013,0	16 972	0,303	16 972	100%	0,000	0,0	0%			
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**3 552 907**		**3 552 907**			**0**				
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия h=0,06м	м3	36	3 592,22	129 320	36	129 317,92	100%	0	0,00	0%			
	Разборка покрытий и оснований, щебеночных и песчано-гравийных	м3	1278	1 241,8	1 587 018,6	1 278	1 587 020,4	100%	0	0,0	0%			
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	1136	101,3	115 076,8	1 136	115 076,8	100%	0	0,0	0%			
	Ремонт и наращивание существующих смотровых колодцев													
	Разработка грунта 4 группы вручную	м3	6,38	7 125,2	45 458,8	6,38	45 458,78	100%	0,00	0,00	0%			
	Разборка бетонной отмостки	м3	6,38	2 402,6	15 328,6	6,38	15 328,59	100%	0,00	0,00	0%			
	Демонтаж люка	шт	29	906,8	26 297,2	29,00	26 297,2	100%	0,00	0,0	0%			
	Устройство круглых железобетонных колодцев диам.1,5м	м3	1,74	98 339,3	171 110,4	1,74	171 110,38	100%	0,00	0,00	0%			
	Установка люков	шт	29	50 458,5	1 463 296,5	29	1 463 297	100%	0	0,0	0%			
3	**Земляное полотно.**				**3 525 602**		**3 525 602**			**0**				
	Проезжая часть	м3	1680	380,7203	639 610,1	1 680	639 610,104	100%	0	0,000	0%			
	Бульварная часть	м3	4266	676,51	2 885 991,7	4 266	2 885 991,66	100%	0	0,00	0%			
4	**Дорожная одежда**				**33 815 665**		**31 072 867**			**563 999**			**433 347**	
	Проезжая часть				**18 736 359**		**18 688 904**			**433 347**			**433 347**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	462	5415,3	2 501 869	462	2 501 871	100%	0	0	0%		0	

	Устройство дренажей из трубофильтров	м	287,28	5349,4	1 536 776	278,7	1 490 672	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	м2	97,68	1154,005	112 723	94,7	109 342	97%	0,0	0	0%		0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	662	1702,23	1 126 876	662,0	1 126 876	100%	19,9	33 806	3%	19,9	33 806	3%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	325	3008,525	977 771	325,0	977 771	100%	9,8	29 333	3%	9,8	29 333	3%
	Укладка геотекстиля	м2	2210,0	1209,9	2 673 879	2210,0	2 673 879	100%	66,3	80 216	3%	66,3	80 216	3%
	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	1873	1390,2	2 603 845	1873,0	2 603 845	100%	55,0	76 461	3%	55	76 461	3%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.6см	м2	1873	2141,6	4 011 217	1873,0	4 011 217	100%	55,0	117 788	3%	55	117 788	3%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки I толщ.4см	м2	1873	1703,9	3 191 405	1874,2	3 193 432	100%	56,2	95 742	3%	56,2	95 742	3%
	Устройство съездов	**тенге**			**4 229 207**		**3 996 356**			**70 398**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	271	5415,2	1467519	228,0	1 234 665,6	84%	13	70 398	5%		0,0	0%
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы	м3	182	1702,2	309806	182,0	309 805,9	100%	0	0	0%			
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91	3008,609	273 781	91,0	273 783,4	100%	0	0	0%			
	устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 , толщ.15 см	м2	553	1390,2	768781	553,0	768 780,6	100%	0	0	0%			
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II толщ.6 см	м2	553	2548,5	1409321	553,0	1 409 321	100%	0	0,0	0%		0	
	Бульварная часть	**тенге**			**10 850 098**		**8 387 607**			**60 254**			**0**	
	Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10	м	1466	3922,8	5 750 825	940,5	3 689 400	64%	4,0	15 691,2	0,3%		0	0,0%
	Слой основания из песка /15 см/	м2	801	719,1344	576 027	738,0	530 721	92%	7,0	5 033,9	0,9%		0	0,0%
	Слой основания из щебня /15 см/	м2	801	1348,9	1 080 469	738,0	995 488	92%	7,0	9 442,3	0,9%		0	0,0%
	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	м2	801	440,000	352 440	738,0	324 720	92%	7,0	3 080,0	0,9%		0	0,0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	801	3858,1	3 090 338	738,0	2 847 278	92%	7,0	27 006,7	0,9%		0	0,0%
5	**Обустройство**	**тенге**			310 758		**195 605**			**195 605**			**0**	
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)	м	40	35,1	1404									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1(тип 1.6)	м	100	28,8	2882									
	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3(тип 1.5)	м	153	16,4	2509									
	Установка стойки и дорожных знаков	шт	5	33621,0	168105	3,0	100 863	60%	3,0	100 863	60%		0	0%
	Установка дополнительного знака	шт	1	893,9	894						0%			
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	2	19255,5	38511	1,0	19 256	50%	1,0	19 256	50%		0	0%
	Знак 2.1 типоразмер В700мм	шт	2	20965,5	41931	1,0	20 966	50%	1,0	20 966	50%		0	0%
	Знак 1.31.3 размер 500х2250мм	шт	1	54521,38	54521	1,0	54 521	100%	1,0	54 521	100%		0	0%
6	**Озеленение и благоустройство**	**тенге**			**6743790**		**6 280 457**			-			-	
	Посев газонов (расход семян 60г/м2)	м2	1890	1116,31	2109826	1890	2 109 811	100%	0	0	0%		0	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	83	28753,298	2386524	83	2 386 524	100%	0	0	0%		0	
	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	325	6915	2247440	258	1 784 122	79%	0	0	0%		0	
7	**Ливневая канализация**	**тенге**			**11 467 982**		**11 467 982**			**0**				
	земляные работы	м3	644,83	5577,89	3 596 790,8	644,83	3 596 791	100%	0,00	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 225 мм	м	46	3564,99	163 989,5	46,0	163 990	100%	0,0	0,0	0%			
	укладка трубопроводов диам. 500 мм	м	416	10550,5	4 389 008,0	416	4 389 008	100%	0	0,0	0%			
	устройство дождеприемных колодцев	м3	6,49	163047,8	1 058 180,2	6,49	1 058 180	100%	0,00	0,0	0%			
	устройство колодцев диам. 1м	м3	16	141250,857	2 260 013,7	16	2 260 014	100%	0	0,0	0%			
	ВСЕГО				**59 433 675**		**56 112 392**			**759 604**			**433 346,9**	

1	**Реконструкция и переустройство существующих инженерных сетей**	**тенге**			**69 066 733,3**		**66 551 264,58**			**6 120 074**			**1 757 892**	
	устройство фундамента для РПК-10 кВ	м3	11,9	54 061,5	643 331,9	11,9	643 331,9	100%	0,0	0,0	0%			
	установка РПК-10 кВ	компл	1	25 891 967,22	25 891 967,2	1,0	25 891 967,2	100%	0,0	0,0	0%			
	демонтаж ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги)	опора	16	24 543,8	392 700,8	16	392 700,8	100%	16	392 700,8	100%	16	392 701	100%
	монтаж ВЛ-10кВ за территорию застройки (автодороги)	опора	18	142 004,3	2 556 077,4	9	1 278 038,7	50%	9	1 278 038,7	50%	9	1 278 039	50%
	демонтаж опор наружного освещения по ул.Домалак Ана с территории застройки (автодороги)	опора	15	6 658,4	99 876,0	15	99 876,0	100%	0	0,0	0%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Айша-биби)													
	земляные работы	м3	145	331,7	48 096,5	145	48 096,5	100%	0	0,0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	408,6	12 258,0	30	12 258,0	100%	0	0	0%		0	
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,012	2 412 963,7	28 955,6	0,012	28 955,6	100%	0,000	0	0%		0	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,232	1 069 896,7	248 216,0	0,232	248 216,0	100%	0,000	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	70	6 191,4	433 398,0	70	433 398,0	100%	0	0	0%		0	
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ (ул.Кыз-Жибек)													
	земляные работы	м3	51,2	454,6	23 275,5	51,2	23 276	100%	0	0,0	0%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	121	408,7	49 452,7	121	49 453	100%	0	0,0	0%			
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,004	2 412 728,0	9 650,9	0,004	9 651	100%	0	0,0	0%			
	прокладка труб диам.100 мм	км	0,012	1 090 714,3	13 088,6	0,012	13 089	100%	0	0,0	0%			
	прокладка кабеля	пм	142	3 395,0	482 090,0	142	482 090	100%	0	0,0	0%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Умай-Ана)													
	земляные работы	м3	290,7	450,0	130 815,0	290,7	130 815	100%	0,0	0,0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	509	408,7	208 028,3	509,0	208 028	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка стальных труб диам. 150 мм	км	0,004	2 412 727,9	9 650,9	0,0	9 651	100%	0,0	0,0	0%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,044	1 061 134,8	46 689,9	0,0	46 690	100%	0,0	0,0	0%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	662	6 319,8	4 183 707,6	662,0	4 183 708	100%	0,0	0,0	0%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	3,71	133 212,8	494 219,5						0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	15,728	64 096,3	1 008 106,6	15,728	1 008 107	100%	0,000	0,0	0%			
	Объемы работ по монтажу КЛ-10кВ (ул.Баян-Сулу)													
	земляные работы	м3	178	432,8	77 038,4	178	77 038	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	112	380,5	42 616,0	112	42 616	100%	0	0	0%		0	
	укладка труб диам.150 мм	км	0,232	1 064 054,9	246 860,7	0,232	246 861	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля в траншеи	пм	370	6 192,5	2 291 225,0	370	2 291 225	100%	0	0	0%		0	
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных лотков	м3	5,3	140 228,4	743 210,5						0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	31,456	64 096,4	2 016 216,4	31,5	2 016 216,4	100%	0,0	0,0	0%		0,000	
	Объемы работ по прокладке труб через проезжую часть (ул.Домалак-Ана)													
	земляные работы	м3	30	423,7	12 711,0	30,0	12 711	100%	0,0	0	0%			
	укладка труб диам.150мм	км	0,06	1 077 463,5	64 647,8	0,06	64 647,8	100%	0,00	0,0	0%			
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	62,912	64 096,4	4 032 432,7	62,91	4 032 432,717	100%	0,00	0,0	0%		0,00	
	Объемы работ по КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Акын-Сара)													
	демонтаж КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ	опора	4	21 788,0	87 152,0	4	87 152	100%	4	87 152	100%	4	87 152	100%
	земляные работы	м3	342	452,4	154 720,8	342	154 721	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1961	249,8	489 857,8	1 961	489 858	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	укладка труб диам.100 мм	км	0,16	1 064 012,3	170 242,0	0,16	170 242	100%	0,0	0,0	0%		0,00	

	прокладка кабеля	пм	2041	5 750,4	11 736 566,4	2 041	11 736 566	100%	0,0	0,0	0%		0,00	
	Объемы работ по по монтажу КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с территории застройки (автодороги) (ул.Тумар-ханым)													
	земляные работы	м3	97,5	450,7	43 943,3	97,50	43 943,250	100%	0,00	0,000	0%			
	устройство постели при одном кабеле в траншее	м	179	408,70	73 157,3	179	73 157	100%	179	73 157	100%		0	0%
	укладка стальных труб диам. 100 мм	км	0,008	2 413 081,7	19 304,7	0,008	19 305	100%	0	19 305	100%		0	0%
	укладка труб диам.150 мм	км	0,032	1 064 984,9	34 079,5	0,032	34 079,517	100%	0	0	0%		0	0%
	прокладка кабеля в траншеи	пм	203	5 566,5	1 129 989,4	203	1 129 989	100%	203	1 129 989	100%		0	0%
	Устройство железобетонных блоков и плиты	м3	33,628	64 481,2	2 168 373,8	33,63	2 168 373,79	100%	3	216 675	10%		0	0%
	прокладка резервных кабелей через автодорогу (в т.ч. земляные работы)	пм	295	4 830,2	1 424 909,0	295	1 424 909	100%	295	1 424 909	100%		0	0%
	монтаж смотровых колодцев	компл	20	249 691,3	4 993 826,0	20	4 993 826	100%	6	1 498 148	30%		0	0%
2	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**6 477 672,5**		**6 087 025,3**			**6 087 025,3**			**6 087 025**	
	земляные работы	м3	390,52	508,5	198 579,4	390,5	198 579	100%	390,5	198 579	100%	390,5	198 579	100%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	118,5	423,1	50 137,4	118,5	50 137	100%	118,5	50 137	100%	118,5	50 137	100%
	укладка труб диам.100 мм	км	0,032	1 956 145,8	62 596,7	0,0	60 641	97%	0,031	60 641	97%	0,031	60 641	97%
	прокладка кабеля	пм	118,5	1 058,0	125 373,0	118,5	125 373	100%	118,5	125 373	100%	118,5	125 373	100%
	затягивание кабеля в опору	пм	21,5	1 058,0	22 747,0	21,5	22 747	100%	21,5	22 747	100%	21,5	22 747	100%
	фундаменты под консольные и транспортные стойки	шт	2	142 119,06	284 238,1	2,0	284 238	100%	2,0	284 238	100%	2,0	284 238	100%
	консольные и транспортные стойки	шт	3	637 293,1	1 911 879,3	3,0	1 911 879	100%	3,0	1 911 879	100%	3,0	1 911 879	100%
	установка транспортного светофора	шт	4	233 954,6	935 818,4	3,0	701 864	75%	3,0	701 864	75%	3,0	701 864	75%
	установка пешеходного светофора	шт	5	154 736,4	773 682,0	4,0	618 946	80%	4,0	618 946	80%	4,0	618 946	80%
	комбинированное устройство и табло обратного отсчета времени	шт	5	364 771,0	1 823 855,0	5,0	1 823 855	100%	5,0	1 823 855	100%	5,0	1 823 855	100%
	колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	компл	3	96 255,4	288 766,2	3,0	288 766	100%	3,0	288 766	100%	3,0	288 766	100%
3	**Электроснабжение наружного освещения**	**тенге**			**59 514 782,7**		**57 761 427,8**			**8 472 135**			**8 472 135**	
	ТПП№1425													
	земляные работы	м3	749,58	1 169,10	876 334,0	749	875 656	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	1598	224,8	359 230,4	1 598	359 230	100%	0	0	0%		0	
	укладка п/э труб	км	0,62	3 341 077,0	2 071 467,7	0,62	2 071 468	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	2935	658,6	1 932 991,0	2 935	1 932 991	100%	1 468	966 496	50%	1 467,5	966 496	50%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	45	393 369,5	17 701 627,5	45	17 701 628	100%	5	1 966 848	11%	5	1 966 848	11%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	26	407 257,0	10 588 682,0	26	10 588 682	100%	8	3 258 056	31%	8	3 258 056	31%
	шкаф управления	компл	1	1 752 520,0	1 752 520,0	1	1 752 520	100%	0	0	0%		0,00	
	ТПП№1438						0		0	0				
	земляные работы	м3	134,43	1 212,5	162 996,4	134	162 960	100%	0	0	0%		0	
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	285	224,8	64 068,0	285	64 068	100%	0	0	0%		0	
	укладка п/э труб	км	0,144	1 821 355,0	262 275,1	0	262 275	100%	0	0	0%		0	
	прокладка кабеля	пм	450	715,6	322 020,0	450	322 020	100%	0	0	0%		0	
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	9	354 169,4	3 187 524,6	9	3 187 525	100%	0	0	0%		0	
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	2	469 840,0	939 680,0	2	939 680	100%	0	0	0%		0	
	шкаф управления	компл	1	1 752 597,4	1 752 597,4	1	1 752 597	100%	0	0	0%		0,0	
	РП													
	земляные работы	м3	338,28	1 450,2	490 573,7	338,28	490 574	100%	338,3	490 573,7	100%	338,3	490 574	100%
	устройство постели при одном кабеле в траншее	пм	693	224,8	155 786,4	693	155 786,4	100%	347	77 893	50%	346,5	77 893	50%
	укладка п/э труб	км	0,672	1 821 693,5	1 224 178,0	0,672	1 224 178	100%	0,335	610 267	50%	0,335	610 267	50%
	прокладка кабеля	пм	1395	678,0	945 810,0	1 395	945 810	100%	35	23 730	3%	35	23 730	3%
	опоры двухрожковые со светильниками	опора	20	359 423,9	7 188 478,0	20	7 188 478	100%	3	1 078 272	15%	3	1 078 272	15%
	опоры трезрожковые со светильниками	опора	12	477 608,9	5 731 306,8	12	5 731 307	100%	0	0	0%		0	0%
	шкаф управления	компл	1	1 752 640,47	1 752 640,5	0	0	0%	0	0	0%		0	0%
	демонтаж опор	опора	8	6 499,4	51 995,2	8	51 995,2	100%	0	0	0%		0,0	
							0,0		0	0				

4	Телефонная канализация	тенге			40 208 086,4		40 208 086,4			8 983 903			8 983 903	
	укладка трубопроводов диам. 40-110 мм	м	9638,5	2 386,229	22 999 668,2	9 639	22 999 668,2	100%	765	1 824 284	8%	765	1 824 284	8%
	колодец ККС-1	компл	26	112 514,4	2 925 374,4	26	2 925 374,4	100%	8	900 115	31%	8	900 115	31%
	колодец ККС-2	компл	55	117 105,2	6 440 773,5	55	6 440 773,5	100%	5	585 514	9%	5	585 514	9%
	колодец ККС-4	компл	17	127 545,9	2 168 280,3	17	2 168 280,3	100%	0	0	0%	0	0	0%
	прокладка медного кабеля	пм	2274,6	1 095,3	2 491 283,2	2 275	2 491 283,2	100%	2 275	2 491 283	100%	2 275	2 491 283	100%
	распределительная сеть	пм	3255,3	977,7	3 182 706,8	3 255	3 182 706,8	100%	3 255	3 182 707	100%	3 255	3 182 707	100%
	Всего по сетям				175 267 274,8		170 607 804,0			29 663 137,5			25 300 954,6	
	Всего				952 546 335,95		800 149 327,56			109 416 552,27			59 428 626,35	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: