Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация "
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Райс KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей с Озерное Осакаровского района

Форма № 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№280601	15.06.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с Озерное Осакаровского района	56 396 524,58	50 354 039,80	56 396 524,58	56 396 524,58					6 042 484,78	56 396 524,58
Итого:										56 396 524,58

Генподрядчик:
ТОО фирма"Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Субподрядчик:
ТОО "Райс KZ" БИН 110240020454

Директор_____Копжасаров М.Г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
37-20

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Райс KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №280601 от15.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2023 г

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сети водоснабжения Смета 2-1-1										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПСП) НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85;	м3 грунта	548,9	36,91	36,91	20260	20260	–	5458	27775	

2	7 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	3613,6	–	13,81	–	7580	–	2057		
					245,26	245,26	886272	886272	–	250890	1228135	
					–	96,43	–	348459	–	90973		
3	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1:	м3 грунта	3613,6	1978,21	–	7148460	–	–	5146883	13278970	
					1978,21	–	7148449	–	–	983627		
	Раздел 2 Колодцы											
4	50 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1278,88	27,79	2558	56	346	2162	5098	
					1078	13,82	2156	28	–	378		
5	54 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	3115,05	194,53	9345	584	1408	7567	18265	
					2451,1	96,74	7353	290	–	1353		

6	58 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	2327,01 2057,4	55,58 27,64	9308 8230	222 111	856 –	8258 1405	18971
7	60 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка (721+36) НР = 99 %	фланец	34	583,46 528,32	34,02 –	19838 17963	1157 –	718 –	17783 3010	40631
8	62 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	34	1439 –		48926 –		48926 –	– 3914	52840
9	63 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	1119,89 990,6	68,04 –	3360 2972	204 –	184 –	2942 504	6806
10	64 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободные 1 шт)	шт.	4	2688 –		10752 –		10752 –	– 860	11612
11	65 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	278	1703,01 1485,9	124,18 13,82	473437 413080	34522 3842	25835 –	412753 70895	957085

12	66	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	681	4577		3116937		3116937	–	3366292
						–		–		–	249355	
13	67	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	53	2688,87	205,45	142510	10889	6492	124602	288481
						2360,93	13,82	125129	732	–	21369	
14	68	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	94	6510		611940		611940	–	660895
						–		–		–	48955	
15	72	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	340	3150		1071000		1071000	–	1156680
						–		–		–	85680	
16	73	2302-0303-7312	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	36	5875		211500		211500	–	228420
						–		–		–	16920	
17	74	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0828	1053479,48	518493,94	87228	42931	1550	55033	153642
						516267,7	155100,19	42747	12842	–	11381	

18	75 2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150	шт.	9	5744		51696		51696	–	55832
					–		–		–	4136	
19	78 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2844,9	184,63	2845	185	555	2165	5411
					2105,74	80,94	2106	81	–	401	
20	79 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47718		47718		47718	–	51535
					–		–		–	3817	
21	90 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (245+998+4+1+1+3+3+8+40+4) НР = 99 %	шт.	1307	1457,07	931,29	1904390	1217196	–	1019590	3157898
					525,78	262,2	687194	342695	–	233918	
22	91 2302-0302-1004	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	245	333		81585		81585	–	88112
					–		–		–	6527	
23	92 2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	998	275		274450		274450	–	296406
					–		–		–	21956	

24	93 2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	818	3272	3272	–	3534
					–	–	–	262	
25	94 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	718	718	718	–	775
					–	–	–	57	
26	95 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2222	2222	2222	–	2400
					–	–	–	178	
27	96 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	1548	4644	4644	–	5016
					–	–	–	372	
28	97 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	2909	8727	8727	–	9425
					–	–	–	698	
29	98 2302-0303-0312	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	8	4462	35696	35696	–	38552
					–	–	–	2856	
30	99 2302-0303-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	40	6081	243240	243240	–	262699

					–			–		–	19459	
31	100 2302-0303-1712	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	4	11418			45672		45672	–	49326
					–			–		–	3654	
32	102 2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010·	м	505	158			79790		79790	–	86173
					–			–		–	6383	
33	128 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	841815,93	242341,89		4293	1236	276	3180	8071
					545400	84370,49		2782	430	–	598	
34	129 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004·	м	5,1204	4292			21977		21977	–	23735
					–			–		–	1758	
35	130 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1178417,44	532043,1		1178	532	77	738	2069
					569640	175217,04		570	175	–	153	

36	131 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	7003		7031		7031	–	7593
					–		–		–	562	
	Раздел 4 Добавить										
37	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПСП) НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85;	м3 грунта	2000	36,91	36,91	73820	73820	–	19886	101202
					–	13,81	–	27620	–	7496	
38	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	6200	171,44	161,98	1062928	1004276	–	229316	1395624
					9,46	41,91	58652	259842	–	103380	
39	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка в мокрых) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч.	м3 грунта	365	2373,85	–	866455	–	–	623848	1609527

40	4 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2373,85 2076,7	– 83,37	866455 4153	– 167	– 655	119224 3381	8137	
41	5 2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1666 18663	41,46	3332 37326	83	– 37326	603 –	40312	
42	6 2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	– 15913		– 31826		– 31826	2986 –	34372	
43	7 2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	– 51538		– 154614		– 154614	2546 –	166983	
44	8 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	– 856,95	51,03	– 1714	102	– 93	12369 1504	3475	
45	9 2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	759,46 2247	–	1519 8988	–	– 8988	257 –	9707	Казахстан

					–			–		–	719	
46	10 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	322	1703,01	124,18	548369	39986	29923	478081	1108566
					1485,9	13,82	478460	4450	–	82116	
47	11 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (319+362)	шт.	90	4577		411930		411930	–	444884
					–		–		–	32954	
48	12 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	32	2688,87	205,45	86044	6574	3920	75232	174178
					2360,93	13,82	75550	442	–	12902	
49	13 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	6510		45570		45570	–	49216
					–		–		–	3646	
50	14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (32 мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,5	303905,86	75234,7	151953	37617	588	123434	297418
					227495	21866,39	113748	10933	–	22031	
51	15 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,563	482908,24	152493,8	271877	85854	6217	203240	513126
					319371	45270,06	179806	25487	–	38009	

52	16 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1023,13	3450		3529799		3529799	–	3812183	Казахстан
					–		–		–	282384		
	Всего						**35 424 070**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						10 238 253					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 464 642					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 046 122					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 279 239					
	- накладные расходы, тенге						8 817 926					
	в т.ч. зарплата, тенге						793 614					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						2 624 003					
	Всего						**35 424 070**					

КЛ-10кВ, ВЛ 10кВ смета 4-3-1

Раздел 1 КЛ-10 кВ

1.1 КЛ-10кВ

1	1 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,7	1318,06	–	15421	–	–	11103	28646	
					1318,06	–	15421	–	–	2122		
2	2 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	65	492,55	409,63	32016	26626	–	11718	47233	
					82,92	167,46	5390	10885	–	3499		
3	3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,9	6071		23677		23677	–	25571	
					–		–		–	1894		

4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Обратная засыпка НР = 72 %	м3 грунта	7,8	816,86	–	6372	–	–	4587	11836
					816,86	–	6371	–	–	877	
5	5 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,8	82,66	70,08	645	547	21	150	859
					9,88	16,86	77	132	–	64	
6	6 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	6,44	107		689		–	–	744
					–		–		–	55	
7	7 4121-0202-0100	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6,44	170		1095		–	–	1183
					–		–		–	88	
8	8 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	20	298,08	172,8	5962	3456	57	2463	9099
					122,43	48,59	2449	972	–	674	
9	9 2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	20	848		16960		16960	–	18317

					–		–		–	1357		
10	10 1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	981,97	131,17	11784	1574	1058	7010	20298
					762,66	48,66	9152	584	–	1504	
11	11 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1558		18696		18696	–	20192
					–		–		–	1496	
12	12 1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами 40-12 НР = 72 %	м кабеля	28	1257,3	837,9	35204	23461	2069	12848	51896
					345,5	291,8	9674	8170	–	3844	
13	13 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 20+12 НР = 72 %	м кабеля	32	718,09	385,02	22979	12321	44	10614	36280
					331,68	128,99	10614	4128	–	2687	
14	14 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	45	610,37	329,53	27467	14829	1444	11713	42314
					248,76	112,76	11194	5074	–	3134	

15	15 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	65	430,98	348,06	28014	22624	–	10541	41639
					82,92	142,3	5390	9250	–	3084	
16	16 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,52	41294		21473		21473	–	23191
					–		–		–	1718	
17	17 2306-0109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,105	3486802		366114		366114	–	395403
					–		–		–	29289	
18	18 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1080		1080		1080	–	1166
					–		–		–	86	
	Раздел 2 ВЛ-10 кВ										
19	19 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,75	148746	81748,03	111560	61311	2080	55086	179978
					64224	27584,72	48168	20689	–	13332	

20	20 1133-0204-0404	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0201 (10опор*0,75=8 опор, добавить 17опор-8=9 шт) НР – 80 %	опора	9	3461,96	1506,2	31158	13556	441	18406	53529
					1906,75	649,54	17161	5846	–	3965	
21	21 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,333	1023348		340775		340775	–	368037
					–		–		–	27262	
22	22 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	15	4733,98	1486,68	71010	22300	40751	11674	89299
					530,55	442,24	7958	6634	–	6615	
23	23 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (10мм). НР = 72 %	м	40	406,2	17,41	16248	696	6988	6301	24353
					214,08	4,69	8563	188	–	1804	

24	24 1308-0201-2003	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4335,69	82,09	8671	164	215	6018	15864
					4146	33,56	8292	67	–	1175	
25	25 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ- ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879		25758		25758	–	27819
					–		–		–	2061	
2.2 Установка КРМ-1 на проектируемой опоре №1.1,№2.1 (2шт)											
26	26 1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 % К=2.000:	шт.	20	1872,28	246,27	37446	4925	1811	23561	65887
					1535,45	100,68	30709	2014	–	4880	
27	27 2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	2	12713		25426		25426	–	27460
					–		–		–	2034	
28	28 2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	2	2780		5560		5560	–	6005
					–		–		–	445	

29	29 2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	4	11210		44840		44840	–	48427
					–		–		–	3587	
30	30 2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	4	2379		9516		9516	–	10277
					–		–		–	761	
31	31 2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	6	2479		14874		14874	–	16064
					–		–		–	1190	
32	32 2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	2	3282		6564		6564	–	7089
					–		–		–	525	
33	33 1308-0201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2.000:	т	0,07	758924,56	22518,49	53125	1576	43326	6278	64155
					117470	7081,16	8223	496	–	4752	
34	34 2404-0207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1476		8856		8856	–	9564
					–		–		–	708	
35	35 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	18	2156,52	1846,2	38817	33232	–	12720	55660
					310,32	671,16	5586	12081	–	4123	

36	36	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	10	1577		15770		15770	–	17032
						–		–		–	1262	
37	37	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	8	1677		13416		13416	–	14489
						–		–		–	1073	
38	38	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям ЗП-1 НР = 72 % К=2.000:	м	10	256,62	15,38	2566	154	138	1665	4570
						227,46	3,69	2275	37	–	339	
39	39	2900-0001-0009 (пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 845 тенге) К=2.000:	м	10	754		7540		7540	–	8143
						–		–		–	603	
40	40	1308-0103-0105	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	4	1999,68	471,89	7999	1888	583	4410	13402
						1382	149,26	5528	597	–	993	
41	41	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	2393		9572		9572	–	10338
						–		–		–	766	

42	42 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44		176		176	–	190
					–		–		–	14	
43	43 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13015	383		50		50	–	54
					–		–		–	4	
44	44 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 3*2*2	кг	0,1896	96		18		18	–	19
					–		–		–	1	
45	45 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000:	шт.	6	180		1080		1080	–	1166
					–		–		–	86	
46	46 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР =	шт.	2	3777,96	648,46	7556	1297	731	4337	12844
					2764	247,64	5528	495	–	951	

47	47	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000:	шт.	2	7030,95	199,03	14062	398	2608	8059	23891
						5528	68,27	11056	137	–	1770	
48	48	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10 К=3.000:	шт.	3	89830		269490		–	–	269490
						–		–		269490	–	
49	49	1308-0103-2902	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2064,07	656,72	12384	3940	152	7130	21075
						1382	268,48	8292	1611	–	1561	
50	50	2904-0101-0202 (пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/150УХЛ (ТОО НВОЛЬТ, цена 11000 тенге) К=2,000:	шт	6	9821		58926		58926	–	63640
						–		–		–	4714	
51	51	2404-0206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	621		3726		3726	–	4024
						–		–		–	298	
52	52	2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	573		6876		6876	–	7426
						–		–		–	550	

53	53 2404-0207-1804	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000·	100 шт.	0,04	3407		136		136	–	147
					–		–		–	11	
54	54 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям-ошиновка НР = 72 %, К=2,000·	м	18	581,56	4,25	10468	77	999	6776	18624
					521,82	1	9393	18	–	1380	
55	55 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80-ошиновка, К=2,010·	т	0,0027	1023348		2763		2763	–	2984
					–		–		–	221	
56	56 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000·	км	0,002	605016		1210		1210	–	1307
					–		–		–	97	

57	57 1308-0201-2004	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %, К=2.000:	шт.	2	4335,69	82,09	8671	164	215	6018	15864
					4146	33,56	8292	67	–	1175	
58	58 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-..; ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879		25758		25758	–	27819
					–		–		–	2061	
59	59 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2.000:	т	0,00176	633868		1116		1116	–	1205
					–		–		–	89	
2.3 Установка Рекроузера РВА/TEL на проектируемых опорах №1.2,№2.2 (2шт)											
60	60 1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	1872,28	246,27	3745	493	181	2356	6589
					1535,45	100,68	3071	201	–	488	
61	61 2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	2	2379		4758		4758	–	5139
					–		–		–	381	

62	62 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 % К=2.000:	шт.	2	2156,52	1846,2	4313	3692	–	1413	6184
					310,32	671,16	621	1342	–	458	
63	63 2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2.000:	шт.	2	1577		3154		3154	–	3406
					–		–		–	252	
64	64 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2.000:	шт.	4	417		1668		1668	–	1801
					–		–		–	133	
65	65 1308-0103-0105	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1999,68	471,89	3999	944	292	2205	6700
					1382	149,26	2764	299	–	496	
66	66 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 К=2.000:	шт.	2	1794		3588		3588	–	3875
					–		–		–	287	
67	67 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2.000:	шт.	2	44		88		88	–	95
					–		–		–	7	

68	68 2404-0206-0604	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	573		6876		6876	–	7426
					–		–		–	550	
69	69 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	18	180		3240		3240	–	3499
					–		–		–	259	
70	70 1133-0208-0103	Реклоузер. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	15201,42	4227,82	30403	8456	251	20190	54640
					10848,04	1770,76	21696	3542	–	4047	
71	71 5855-0111-0001 (пл) (об)	Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630 (ТОО Таврида Электрик Астана, цена 7556160 тенге с НДС)	компл	2	6746571		13493142		–	–	13493142
					–		–		13493142	–	
72	72 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,01488	229333		3412		3412	–	3685
					–		–		–	273	
73	73 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00106	300729		319		319	–	345

74	74	1308-0103-2902	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2 000·	шт.	6	–		–		–	26	
						2064,07	656,72	12384	3940	152	7130	21075
						1382	268,48	8292	1611	–	1561	
75	75	2904-0101-0202 (пл)	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/150УХЛ (ТОО НВОЛЬТ, цена 11000 тенге) К=2 000·	шт	6	9821		58926		58926	–	63640
76	76	2404-0207-1804	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2 000·	100 шт.	0,04	–		–		–	4714	
						3407		136		136	–	147
77	77	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям-ошиновка НР = 72 % К=2 000·	м	60	–		–		–	11	
						581,56	4,25	34894	255	3329	22586	62078
						521,82	1	31309	60	–	4598	

78	78 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80-	т	0,00888	1023348		9087		9087	–	9814
					–		–		–	727	
79	79 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=2.000:	т	0,0009	633868		570		570	–	616
					–		–		–	46	
	2.4 Опора А10-1 (5шт)										
80	80 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	15123,3	7310	75617	36550	3127	43597	128751
					7187,96	3711,2	35940	18556	–	9537	
81	81 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=5.000:	шт.	10	44553		445530		445530	–	481172
					–		–		–	35642	

82	84	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	5	24413	122065	122065	–	131830
						–	–	–	9765	
83	85	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	10	2980	29800	29800	–	32184
						–	–	–	2384	
84	86	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	5	1677	8385	8385	–	9056
						–	–	–	671	
85	87	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	5	2078	10390	10390	–	11221
						–	–	–	831	
86	88	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	5	1576	7880	7880	–	8510
						–	–	–	630	
87	89	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	5	8196	40980	40980	–	44258
						–	–	–	3278	

88	90	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=5.000:	шт.	10	6892	68920	68920	–	74434
						–	–	–	5514	
89	91	2900-0001-0009 (пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 845 тенге) К=5.000:	м	10	754	7540	7540	–	8143
						–	–	–	603	
90	92	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6 К=5.000:	шт.	5	1794	8970	8970	–	9688
						–	–	–	718	
91	93	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=5.000:	шт.	5	44	220	220	–	238
						–	–	–	18	
92	94	2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=1.650:	кг	0,16269	383	62	62	–	67
						–	–	–	5	
93	95	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=15.000:	кг	0,237	96	23	23	–	25

						–	–	–	2	
94	96	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	10	417	4170	4170	–	4504
						–	–	–	334	
95	97	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	180	2700	2700	–	2916
						–	–	–	216	
96	98	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 К=5.000:	шт.	30	3510	105300	105300	–	113724
						–	–	–	8424	
97	99	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	1301	19515	19515	–	21076
						–	–	–	1561	
98	100	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	507	7605	7605	–	8213
						–	–	–	608	
99	101	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	2631	39465	39465	–	42622
						–	–	–	3157	
100	102	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	635	9525	9525	–	10287

					–		–		–	762	
101	103 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=5.000:	шт.	15	593		8895		8895	–	9607
					–		–		–	712	
	2.5 Опора А10/0,38 (1шт)										
102	104 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15123,3	7310	15123	7310	625	8719	25749
					7187,96	3711,2	7188	3711	–	1907	
103	105 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44553		89106		89106	–	96234
					–		–		–	7128	
104	108 2404-0207-1944	Траверса ТМ-8, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26984		26984		26984	–	29143
					–		–		–	2159	
105	109 1133-0109-0118	Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка (надставка) НР = 80 %	т	0,0765	61015,43	23281,05	4668	1781	194	2648	7901
					35200	8061,82	2693	617	–	585	

106	110	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (надстройка ТС1)	т	0,0765	497996	38097	38097	–	41145
						–	–	–	3048	
107	111	2404-0207-0729	Хомут Х-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2078	4156	4156	–	4488
						–	–	–	332	
108	112	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8196	8196	8196	–	8852
						–	–	–	656	
109	113	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6892	13784	13784	–	14887
						–	–	–	1103	
110	114	2900-0001-0009 (пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 845 тенге)	м	3	754	2262	2262	–	2443
						–	–	–	181	
111	115	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6	шт.	1	1794	1794	1794	–	1938
						–	–	–	144	
112	116	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44	44	44	–	48

					–		–	–	4	
113	117 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=0,330:	кг	0,03254	383	12	12	–	13
					–	–	–	1	
114	118 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К=3,000:	кг	0,0474	96	5	5	–	5
					–	–	–	–	
115	119 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417	834	834	–	901
					–	–	–	67	
116	120 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	180	540	540	–	583
					–	–	–	43	
117	121 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017 К=6,000:	шт.	12	3510	42120	42120	–	45490
					–	–	–	3370	

118	122	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017 К=6.000:	шт.	6	1301			7806		7806	–	8430
						–			–		–	624	
119	123	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=6.000:	шт.	6	507			3042		3042	–	3285
						–			–		–	243	
120	124	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017 К=6.000:	шт.	6	2631			15786		15786	–	17049
						–			–		–	1263	
121	125	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017 К=6.000:	шт.	6	635			3810		3810	–	4115
						–			–		–	305	
122	126	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=6.000:	шт.	6	593			3558		3558	–	3843
						–			–		–	285	
2.6 Опора П10-2 (9шт)													
123	127	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	7465,79	3162,33		67192	28461	5628	38038	113648
						3678,12	1604,9		33103	14444	–	8418	

124	128 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	44553	400977	400977	–	433055
					–	–	–	32078	
125	129 2404-0207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	19056	171504	171504	–	185224
					–	–	–	13720	
126	130 2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2078	18702	18702	–	20198
					–	–	–	1496	
127	131 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=9.000:	шт.	54	1794	96876	96876	–	104626
					–	–	–	7750	
128	132 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=9.000:	шт.	54	44	2376	2376	–	2566
					–	–	–	190	
129	133 2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 0,32*6*9 К=17,820:	кг	1,75705	383	673	673	–	727

						–		–		–	54	
130	134	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 3*6*0 К=162.000:	кг	2,5596	96		246		246	–	266
						–		–		–	20	
131	135	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	417		3753		3753	–	4053
						–		–		–	300	
132	136	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=9.000:	шт.	54	180		9720		9720	–	10498
						–		–		–	778	
		2.7 Опора ПП10-2 (1шт)										
133	137	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7465,79	3162,33	7466	3162	625	4226	12627
						3678,12	1604,9	3678	1605	–	935	
134	138	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44553		44553		44553	–	48117
						–		–		–	3564	

135	139	1133-0109-0118	Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка (надставка) НР = 80 %	т	0,0765	61015,43	23281,05	4668	1781	194	2648	7901
						35200	8061,82	2693	617	–	585	
136	140	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (надставка ТС1)	т	0,0765	497996		38097		38097	–	41145
						–		–		–	3048	
137	141	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2078		4156		4156	–	4488
						–		–		–	332	
138	142	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6	шт.	6	1794		10764		10764	–	11625
						–		–		–	861	
139	143	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	44		264		264	–	285
						–		–		–	21	
140	144	2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 0,33*6*1 К=1,980	кг	0,19523	383		75		75	–	81

					–			–		–	6	
141	145 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 3*6*1 К=18,000.	кг	0,2844	96		27		27	–	29
					–		–		–	2	
142	146 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	417		417		417	–	450
					–		–		–	33	
143	147 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180		1080		1080	–	1166
					–		–		–	86	
	2.8 Опора анкерная угловая УА10-1 (1шт)										
144	148 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23210,93	11767,59	23211	11768	625	13434	39577
					10818	5975,42	10818	5975	–	2932	
145	149 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	44553		133659		133659	–	144352
					–		–		–	10693	

146	152	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24413	24413	24413	–	26366
						–	–	–	1953	
147	153	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2980	5960	5960	–	6437
						–	–	–	477	
148	154	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1677	1677	1677	–	1811
						–	–	–	134	
149	155	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2078	2078	2078	–	2244
						–	–	–	166	
150	156	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1576	1576	1576	–	1702
						–	–	–	126	
151	157	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8196	8196	8196	–	8852
						–	–	–	656	
152	158	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	6892	20676	20676	–	22330
						–	–	–	1654	
153	159	2900-0001-0009 (пл)	Проводник ЗП1 (ТОО ЭПС цена 845 тенге)	м	2	754	1508	1508	–	1629

154	160	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 ШФ 20-6	шт.	2	1794	–	3588	3588	–	121	3875
155	161	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44	–	88	88	–	287	95
156	162	2105-0307-0211	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К–0,660	кг	0,06508	383	–	25	25	–	7	27
157	163	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 К–6,000	кг	0,0948	96	–	9	9	–	2	10
158	164	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	417	–	1251	1251	–	1	1351
							–			–	100	

159	165	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	180	540	540	–	583
						–	–	–	43	
160	166	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3510	42120	42120	–	45490
						–	–	–	3370	
161	167	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1301	7806	7806	–	8430
						–	–	–	624	
162	168	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	507	9126	9126	–	9856
						–	–	–	730	
163	169	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2631	15786	15786	–	17049
						–	–	–	1263	
164	170	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	635	3810	3810	–	4115
						–	–	–	305	
165	171	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	593	3558	3558	–	3843
						–	–	–	285	

Всего **18 960 840**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 424 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 359 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 142 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 596 664

- оборудование, тенге	13 762 632
- перевозка грузов, тенге	1 784
- накладные расходы, тенге	430 376
в т.ч. зарплата, тенге	38 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 050
Всего	**18 960 840**
оборудование	13 762 632
Всего	**54 384 910**
Временные здания и сооружения 2,9%	1 178 046
Итого	55 562 956
Зимние удорожания 3,96%	1 655 293
Итого	57 218 249
Непредвиденные работы и затраты 2%	869 112
Итого	58 087 361
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	25 558 439
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	32 528 922
- в текущих и прогнозных ценах	62 357 944
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	26 836 361
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	35 521 583
скидка	3 117 897
итого со скидкой	59 240 046,83
НДС 12%	7 108 805,62
ИТОГО ПО АКТУ	66 348 852,45
Итого с понижающим коэффициентом 0,85	56 396 524,58

Генподрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" **БИН 990940001133**

Директор _____ **Левченко В.И.**

Субподрядчик:
ТОО "РАЙС KZ" **БИН 110240020454**

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**