# Счет-фактура № 85 от 20 августа 2012 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1239 от 02.12.2011г.Кабанбай батыр

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство улично-дорожной сети в границах пр.Кабанбай батыра-трассы Коргалжын - проспекта Туран-улицы Сарайшык | | 1 | 51 381 892,86 | 51 381 892,86 | 12% | 6 165 827,14 | 57 547 720,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **51 381 892,86** | | **6 165 827,14** | **57 547 720,00** | | |

**Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Алиева Г. Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»

Наименование объекта: "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№80

# АКТ
## выполненных работ
## за август 2012 года

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | E0101-25-2 | -Расчистка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) территории от строительного мусора, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 362 | 11,19 | 11,19 | 4051 | 4051 | 1074 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 3,06 | - | 1108 | 97 | 0,01 | 4 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E0101-25-10 | -Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 30 м/ в кучи | 724 | 7,99 | 7,99 | 5785 | 5785 | 1534 | - | - | | | | | | |
| | т.ч. п-3.70 к=0,85 | | | - | 2,18 | - | 1582 | 97 | 0,01 | 5 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E0101-17-14 | -Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 362 | 39,75 | 37,82 | 14390 | 13689 | 4518 | 0,01 | 5 | | | | | | |
| | | | | 1,87 | 11 | 677 | 3981 | 97 | 0,04 | 14 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E010333-A20-1 | -Перевозка строительных грузов, на расстояние 20 км, класс груза 1 /на свалку/ | 687,8 | 153,78 | 153,78 | 105770 | 105770 | 21154 | - | - | | | | | | |
| | | | | - | 30,76 | - | 21154 | 100 | 0,65 | 444 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E0127-20-1 | -Разборка бортовых камней БР100.30.18, БР100.25.10 на бетонном основании | 448 | 122,85 | - | 55037 | - | 73199 | 0,77 | 344 | | | | | | |
| | | | | 122,85 | - | 55037 | - | 133 | - | - | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | C143003-9 | -Бортовой камень БР100.30.18 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е01031-А11-11 | Погрузка изделий из бетона до 5 т при автомобильных перевозках /на площадку складирования/ | 27,23 | 152,8 | 152,8 | 4160 | 4160 | 2912 | - | - |
| | | | | - | 106,96 | - | 2912 | 100 | 2,25 | 61 |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е01031-А11-21 | Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 27,23 | 140 | 140 | 3812 | 3812 | 2668 | - | - |
| | | | | - | 98 | - | 2668 | 100 | 2,06 | 56 |
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | Е010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов, на расстояние 5 км (на базу) | 20,63 | 54,89 | 54,89 | 1132 | 1132 | 226 | - | - |
| | | | | - | 10,98 | - | 226 | 100 | 0,23 | 5 |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А20-1 | Перевозка строительных грузов, на расстояние 19,5 км (на свалку) | 20,63 | 153,78 | 153,78 | 3172 | 3172 | 634 | - | - |
| | | | | - | 30,76 | - | 634 | 100 | 0,65 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0130-73-1 прим. | Демонтаж существующего ограждения строительного и декоративного | 11,15 | 6526,91 | 87,41 | 72775 | 975 | 78645 | 36,6 | 408 |
| | | | | 6439,5 | 31,5 | 71800 | 351 | 109 | 0,15 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е01031-А18-1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 11,2 | 247,1 | 247,1 | 2768 | 2768 | 1937 | - | - |
| | | | | - | 172,97 | - | 1937 | 100 | 3,63 | 41 |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е01031-А18-2 | Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 11,2 | 234,3 | 234,3 | 2624 | 2624 | 1837 | - | - |
| | | | | - | 164,01 | - | 1837 | 100 | 3,44 | 39 |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | Е010332-А1-1 | Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 1 | 1,2 | 27,06 | 27,06 | 32 | 32 | 6 | - | - |
| | | | | - | 5,41 | - | 6 | 100 | 0,11 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | Е010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов, на расстояние 5 км (на базу) | 10 | 54,89 | 54,89 | 549 | 549 | 110 | - | - |
| | | | | - | 10,98 | - | 110 | 100 | 0,23 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 276055 | 148518 | | | 756 |
| | | | Тенге | | | 127514 | 38507 | | | 685 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 203280 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 93870 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 59842 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 23 | - | - | | - |
| | | Стоимость возвращаемых материалов - | Тенге | | | 59842 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 111811 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16772 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18905 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 333997 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1088 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 110642 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 72775 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 72152 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 772000 | - | - | | - |
| | | Стоимость возвращаемых материалов - | Тенге | | | 772000 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 78645 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 11797 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9085 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 160506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 449 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 83948 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 494503 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1537 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 194590 | - | | - |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 494 503 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 7 418 |
| Итого | 501 921 |
| Зимние удорожания 2,31% | 11 594 |
| Выслуга лет 1% | 5 019 |
| Доп. отпуска 0,4% | 2 008 |
| Итого по смете: | |
| в 2001 г. | 520 542 |
| в 2012 г. к=2,088 | 1 086 891 |
| Налоги 2% | 21 738 |
| Сметная стоимость в текущих ценах | 1 108 629 |
| НДС 12% | 133 035 |
| **итого по акту** | **1 241 665** |

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Заказчик:** ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

**Подрядчик:** ТОО «Прогресс KZ»

**Наименование объекта:** "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№80

# АКТ
## выполненных работ
## за август 2012 года

## ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-30-2 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2 | 1470 | 0,2 | - | 0,2 | 298 | - | 298 | 100 | - | - |
| | | | | | - | 0,07 | | - | 103 | 97 | - | - |
| 2 | Е0101-25-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3 | 822,3 | 11,19 | - | 11,19 | 9202 | - | 9202 | 2441 | - | - |
| | | | | | - | 3,06 | | - | 2516 | 97 | 0,01 | 8 |
| 3 | Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К-4 к объему | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных / до 50м/ м3 | 3289,2 | 7,99 | - | 7,99 | 26280 | - | 26280 | 6971 | - | - |
| | | | | | - | 2,18 | | - | 7186 | 97 | 0,01 | 23 |
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их | 101,35 | 262,72 | 262,72 | - | 26626 | 26626 | - | 30088 | 1,85 | 187 |
| | | | | | | - | | | - | 113 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | к=1,2 | механизированным способом/ м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-25-10- | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/ м3 | 506,75 | 7,99 | 7,99 | 4049 | 4049 | 1074 | - | - |
| | т.ч. п-3.70 к=0,85К-5 к объему | | | - | 2,18 | - | 1107 | 97 | 0,01 | 4 |
| 6 | Е0101-17-1 т.ч.п.1.27 | -Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 685,75 | 23,7 | 22,86 | 16251 | 15676 | 5614 | 0,01 | 4 |
| | | | | 0,79 | 7,65 | 542 | 5246 | 97 | 0,03 | 19 |
| 7 | Е010333-А7--1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами для досыпки, расстояние перевозки 7 км (в пониженные места) т | 1200,06 | 63,36 | 63,36 | 76036 | 76036 | 15207 | - | - |
| | | | | - | 12,67 | - | 15207 | 100 | 0,27 | 319 |
| 8 | Е0101-35-2 | -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3 | 409 | 12,61 | 12,61 | 5159 | 5159 | 1736 | - | - |
| | | | | - | 4,38 | - | 1790 | 97 | 0,01 | 6 |
| 9 | Е0101-35-5 | -Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей /до 50 м/ м3 | 1227 | 5,07 | 5,07 | 6223 | 6223 | 2094 | - | - |
| | | | | - | 1,76 | - | 2159 | 97 | 0,01 | 7 |
| 10 | Е0101-130-2- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 | 409 | 12,51 | 12,51 | 5116 | 5116 | 1698 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 1751 | 97 | 0,01 | 6 |
| 11 | Е0101-130-8- к=7 к объему | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/ м3 | 2863 | 1,27 | 1,27 | 3639 | 3639 | 1062 | - | - |
| | | | | - | 0,38 | - | 1095 | 97 | - | 4 |
| 12 | Е0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 409 | 14,12 | 12 | 5774 | 4907 | 1732 | 0,01 | 5 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 663 | 1123 | 97 | 0,01 | 5 |
| 13 | Е0101-130-2- | Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3 | 454,85 | 12,51 | 12,51 | 5689 | 5689 | 1889 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 1947 | 97 | 0,01 | 6 |
| 14 | Е0101-130-8- к=5 к объему | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой | 2274,25 | 1,27 | 1,27 | 2891 | 2891 | 844 | - | - |
| | | | | - | 0,38 | - | 870 | 97 | - | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/ м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 193231 | 165163 | | | 196 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 27831 | 42101 | | | 411 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 193231 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 69931 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 238 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72550 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10882 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15947 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 281728 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 80814 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 281728 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 80814 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ГАЗОНАХ И ТРОТУАРАХ | | | | | | | | |
| 15 | Е0101-25-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3 | 1056 | 11,19 | 11,19 | 11817 | 11817 | 3134 | - | - |
| | | | | - | 3,06 | - | 3231 | 97 | 0,01 | 11 |
| 16 | Е0101-25-10 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных / до 50м/ м3 | 4224 | 7,99 | 7,99 | 33748 | 33748 | 8952 | - | - |
| | т.ч. п-3.70 к=0,85К-4 к объему | | | - | 2,18 | - | 9229 | 97 | 0,01 | 30 |
| 17 | Е0101-130-2 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/дно корыта/ м3 | 800 | 12,51 | 12,51 | 10006 | 10006 | 3322 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 3425 | 97 | 0,01 | 11 |
| 18 | Е0101-130-8 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/ м3 | 4000 | 1,27 | 1,27 | 5084 | 5084 | 1484 | - | - |
| | к=5 к объему | | | - | 0,38 | - | 1530 | 97 | - | 5 |
| 19 | Е0101-17-7 | -Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы | 951,6 | 26,22 | 25,02 | 24950 | 23810 | 7325 | 0,01 | 8 |
| | т.ч | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 120896 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1061 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 122202 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 61 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18330 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29970 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 529471 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 983 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 139226 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 529471 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 983 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 139226 | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 529 471 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 7 942 |
| Итого | 537 413 |
| Зимние удорожания 2,31% | 12 414 |
| Выслуга лет 1% | 5 374 |
| Доп. отпуска 0,4% | 2 150 |
| Итого по смете: | |
| в 2001 г. | 557 351 |
| в 2012 г. к=2,088 | 1 163 749 |
| Налоги 2% | 23 275 |
| Сметная стоимость в текущих ценах | 1 187 024 |
| НДС 12% | 142 443 |
| **итого по акту** | **1 329 467** |

Заказчик

Подрядчик

**Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»**

**Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»**

**Наименование объекта:** "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№80

# АКТ
## выполненных работ
## за август 2012 года

## ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-5-2 | -Устройство дренажей продольных по краям проезжей части из трубофильтров (с 2-х сторон) м | 886,4 | 80,69 | 1,53 | 71524 | 1356 | 66950 | 0,36 | 315 |
| | | | | 56,25 | 0,54 | 49860 | 479 | 133 | - | 2 |
| 2 | С143008-25 | -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3 | 404 | 2050 | - | 828200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | С Прайс | -Трубы пластиковые d 110 мм гофрированные с готовой перфорацией м | 895,26 | 430,04 | - | 385002 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | С11011-628 | -Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" 10м2 | 241,71 | 3950 | - | 954755 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0127-81-4 | -Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб м2 | 391,8 | 401,53 | 2,45 | 157318 | 958 | 2523 | 0,03 | 11 |
| | | | | 4,07 | 0,77 | 1595 | 302 | 133 | - | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2396798 | 2314 | | | 326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26969 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 410780 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7257117 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 877 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162151 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 7257117 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 877 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162151 | - | | - |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 7 257 117 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 108 857 |
| Итого | 7 365 974 |
| Зимние удорожания 2,31% | 170 154 |
| Выслуга лет 1% | 73 660 |
| Доп. отпуска 0,4% | 29 464 |
| Итого по смете: | |
| в 2001 г. | 7 639 251 |
| в 2012 г. к=2,088 | 15 950 757 |
| Налоги 2% | 319 015 |
| Сметная стоимость в текущих ценах | 16 269 772 |
| НДС 12% | 1 952 373 |
| **итого по акту** | **18 222 145** |

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»**

**Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»**

**Наименование объекта:** "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№80

# АКТ
## выполненных работ
## за август 2012 года

## ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Переустройство ЛЭП-10 кВ, 0,4 кВ | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3 | 54,73 | 34,79 | 32,72 | 1904 | 1791 | 588 | 0,01 | 1 |
| | т.ч. п-3.36 к=1,25 | | | 2,08 | 9 | 114 | 493 | 97 | 0,03 | 2 |
| 2 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 1,7 | 282,96 | - | 480 | - | 542 | 1,81 | 3 |
| | т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 282,96 | - | 480 | - | 113 | - | - |
| 3 | Е0101-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 | 56,42 | 9,51 | 9,51 | 537 | 537 | 142 | - | - |
| | т.ч. | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-3.70<br>к=0,85 | (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ранее разрыхленных | | - | 2,6 | - | 147 | 97 | 0,01 | - |
| 4 | Е0101-17-13-<br>ТЧП.1.27 | Погрузка грунта экскаватором емк.ковша 0,5 М3 в автосамосвалы/лишний грунт<br>м3 | 34,76 | 32,56<br>1,53 | 30,98<br>9,01 | 1132<br>53 | 1077<br>313 | 355<br>97 | 0,01<br>0,03 | -<br>1 |
| 5 | Е010333-А7--<br>1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1<br>т | 60,83 | 63,36<br>- | 63,36<br>12,67 | 3854<br>- | 3854<br>771 | 771<br>100 | -<br>0,27 | -<br>16 |
| 6 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов<br>м3 | 34,76 | 3,79<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 132<br>17 | 113<br>39 | 54<br>97 | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е0101-25-2<br>т.ч.<br>п-3.70<br>к=0,85 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки<br>м3 | 21,66 | 9,51<br>- | 9,51<br>2,6 | 206<br>- | 206<br>56 | 55<br>97 | -<br>0,01 | -<br>- |
| 8 | Е0101-28-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м<br>м3 | 15,17 | 6,83<br>- | 6,83<br>1,87 | 104<br>- | 104<br>28 | 27<br>97 | -<br>0,01 | -<br>- |
| 9 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 15,17 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>- | 327<br>258 | 68<br>- | 251<br>97 | 0,11<br>- | 2<br>- |
| 10 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы<br>м3 | 6,5 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 871<br>871 | -<br>- | 984<br>113 | 0,97<br>- | 6<br>- |
| 11 | Е0101-166-1- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)<br>м3 | 23,92 | 122,18<br>122,18 | -<br>- | 2923<br>2923 | -<br>- | 3302<br>113 | 0,89<br>- | 21<br>- |
| 12 | С143008-92 | -Песок природный<br>м3 | 26,31 | 844<br>- | -<br>- | 22207<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Кабельная прокладка | | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-142-1- | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>м | 193,2 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 7090<br>1700 | 5371<br>1333 | 2882<br>95 | 0,06<br>0,04 | 12<br>8 |
| 14 | С143008-92 | -Песок природный<br>м3 | 10,21 | 844<br>- | -<br>- | 8616<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Ц0108-143-1- | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в | 159,6 | 32,4 | 23,7 | 5171 | 3783 | 2199 | 0,06 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | траншее м | | 8,6 | 5,9 | 1373 | 942 | 95 | 0,03 | 5 |
| 16 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт | 1,72 | 20200 | - | 34744 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0134-103-1 | -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км | 0,08 | 21603,38 | - | 1728 | - | 1830 | 133 | 11 |
| | | | | 20790 | - | 1663 | - | 110 | - | - |
| 18 | С130804-18 | -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м | 8,08 | 12100 | - | 97768 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ц0108-141-5 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м | 260 | 49,1 | 14,9 | 12766 | 3874 | 8225 | 0,19 | 49 |
| | | | | 29,9 | 3,4 | 7774 | 884 | 95 | 0,02 | 5 |
| 20 | Ц0108-141-4 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м | 550 | 44 | 10,6 | 24200 | 5830 | 16354 | 0,18 | 99 |
| | | | | 29 | 2,3 | 15950 | 1265 | 95 | 0,01 | 7 |
| 21 | С151601-48 | -Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х150 мм2 1000м | 0,26 | 1228100 | - | 319306 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С151601-47 | -Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2 1000м | 0,235 | 1057700 | - | 248560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С151601-552 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 1000м | 0,14 | 1757900 | - | 246106 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м | 0,175 | 309900 | - | 54233 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002 | | | | | | | | | |
| 25 | Ц0108-167-1-0 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 630 мм2 шт | 5 | 2900,2 | 20,2 | 14501 | 101 | 11246 | 12 | 60 |
| | | | | 2363 | 4,5 | 11815 | 22 | 95 | 0,03 | - |
| 26 | СПрайс-лист-Муфты POLJ-12/1x630 шт | | 5 | 27089,35 | - | 135447 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1244911 | 26708 | | | 274 |
| | | | Тенге | | | 44990 | 6293 | | | 46 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1173763 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6158 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 43058 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1101419 | - | - | | - |
| | Ресурсы на опробование - | | Тенге | | | 8616 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 40905 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 6136 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 72880 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1287548 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 276 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 49194 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 71148 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 65 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 8225 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 56955 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 8902 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1335 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4803 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 84853 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 68 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 9561 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1372401 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 344 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 58754 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

### Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0101-12-14- | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная | 70,72 | 27,84 | 26,18 | 1969 | 1851 | 608 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 117 | 509 | 97 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | Е0101-162-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ | 1,86 | 325,4 | - | 604 | - | 683 | 2,09 | 4 |
| | т.ч. п-3.177 к=1,15 | | | 325,4 | - | 604 | - | 113 | - | - |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | | | | | | | |
| | т.ч. п-3.185 к=0,8 | | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-17-14 | -Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 на автомобили-самосвалы | 72,58 | 39,75 | 37,82 | 2885 | 2745 | 906 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,87 | 11 | 136 | 798 | 97 | 0,04 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | Е010333-А7--1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 127,01 | 63,36 | 63,36 | 8048 | 8048 | 1610 | - | - |
| | | | | - | 12,67 | - | 1610 | 100 | 0,27 | 34 |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 72,58 | 3,79 | 3,24 | 275 | 235 | 113 | - | - |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 35 | 81 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | Е0101-166-1 | -Засыпка вручную песком | 12,6 | 122,18 | - | 1539 | - | 1740 | 0,89 | 11 |
| | | | | 122,18 | - | 1539 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | Е0101-28-1 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 29,34 | 6,01 | 6,01 | 176 | 176 | 47 | - | - |
| | | | | - | 1,64 | - | 48 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | Е0101-28-7 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м | 29,34 | 2,9 | 2,9 | 85 | 85 | 23 | - | - |
| | | | | - | 0,79 | - | 23 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 29,34 | 21,55 | 4,52 | 632 | 133 | 485 | 0,11 | 3 |
| | | | | 17,03 | - | 500 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 36 | С143008-92 | -Песок природный | 46,13 | 844 | - | 38937 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Прокладка трубопровода д.160 мм | | | | | | | | |
| 37 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного | 5,22 | 1234,6 | 152,52 | 6445 | 796 | 1431 | 1,02 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основания под трубопроводы | | | | | | | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 802 | 298 | 130 | 0,28 | 1 |
| 38 | E0134-103-1- | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,468 | 621603,38 | - | 290910 | - | 10703 | 133 | 62 |
| | | кан.-км | | 20790 | - | 9730 | - | 110 | - | - |
| | | Устройство колодцев | | | | | | | | |
| 39 | E0122-41-2 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 10,06 | 32298,23 | 2104,76 | 324985 | 21178 | 39058 | 13,9 | 140 |
| | | м3 | | 2362,5 | 623,48 | 23771 | 6273 | 130 | 2,48 | 25 |
| 40 | C143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 10,06 | 70 | - | 704 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | C143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 10,06 | 100 | - | 1006 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 679201 | 35247 | | | 228 |
| | | | Тенге | | | 37235 | 9641 | | | 65 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 679201 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 471638 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 46876 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 135081 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57404 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8611 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44196 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 780802 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55487 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 780802 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 321 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 55487 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 42 | E0101-162-2- | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей | 153,99 | 325,4 | - | 50109 | - | 56623 | 2,09 | 321 |
| | т.ч. | | | 325,4 | - | 50109 | - | 113 | - | - |
| | п-3.178 | | | | | | | | | |
| | к=1,2 | | | | | | | | | |
| | т.ч. | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8 | проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб / без крепления с вертикальными стенками/ | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | Е0101-166-1- | Засыпка вручную песком | 20,8 | 122,18 | - | 2541 | - | 2872 | 0,89 | 18 |
| | | м3 | | 122,18 | - | 2541 | - | 113 | - | - |
| 44 | С143008-92 | -Песок природный | 22,88 | 844 | - | 19311 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Е0101-17-14- | Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 на автомобили-самосвалы | 151,64 | 39,75 | 37,82 | 6028 | 5735 | 1893 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,87 | 11 | 284 | 1668 | 97 | 0,04 | 6 |
| 46 | Е010333-А7--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 265,37 | 63,36 | 63,36 | 16814 | 16814 | 3363 | - | - |
| | | т | | - | 12,67 | - | 3363 | 100 | 0,27 | 71 |
| 47 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 151,64 | 3,79 | 3,24 | 574 | 492 | 235 | - | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 73 | 170 | 97 | - | 1 |
| 48 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 5,72 | 2369,27 | 100,89 | 13552 | 577 | 1093 | 0,85 | 5 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 708 | 219 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | Установка блоков и плит | | | | | | | | |
| 49 | Е0107-42-2 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 18 | 536,39 | 243,37 | 9655 | 4381 | 4837 | 0,67 | 12 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 1924 | 1531 | 140 | 0,34 | 6 |
| 50 | Е0107-42-3 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 28 | 818,53 | 389,08 | 22919 | 10894 | 11400 | 0,94 | 26 |
| | | шт | | 153,9 | 136,92 | 4309 | 3834 | 140 | 0,55 | 16 |
| 51 | С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 7,45 | 11400 | - | 84953 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 /М-100/ | 15,46 | 11000 | - | 170016 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | | | | | | | | |
| 53 | Е0107-61-1 | -Укладка сборных железобетонных перекрытий кабельной канализации м3 | 20,56 | 1986,57 | 564,43 | 40844 | 11605 | 21948 | 3,33 | 68 |
| | | | | 567 | 195,49 | 11658 | 4019 | 140 | 0,75 | 15 |
| 54 | С143019-65 | -Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 м3 | 20,56 | 14300 | - | 294008 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | С143001-47 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3 | 20,56 | 101 | - | 2077 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | С143001-48 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона: выше 25 до 27,5 м3 | 20,56 | 109 | - | 2241 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С143001-49 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3 | 20,56 | 125 | - | 2570 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | 685,47 | 245,44 | 3,82 | 168242 | 2618 | 31375 | 0,21 | 145 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 25602 | 987 | 118 | 0,01 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 906454 | 53116 | | | 599 |
| | | | Тенге | | | 97208 | 15791 | | | 120 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 906454 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 157635 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 112998 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 598496 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 135640 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 20346 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62526 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1104620 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 787 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133344 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1104620 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 787 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133344 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2830566 | 115071 | | | 1100 |
| | | | Тенге | | | 179433 | 31725 | | | 231 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1173763 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6158 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 43058 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1101419 | - | - | | - |
| | | Ресурсы на опробование - | Тенге | | | 8616 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40905 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6136 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1287548 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 276 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 49194 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1656803 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 629338 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 168100 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 790532 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 201946 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30292 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 111525 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1970274 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1177 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 198392 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 3257822 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1452 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 247586 | - | | - |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 3 257 822 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 48 867 |
| Итого | 3 306 689 |
| Зимние удорожания 2,31% | 76 385 |
| Выслуга лет 1% | 33 067 |
| Доп. отпуска 0,4% | 13 227 |
| Итого по смете: | |
| в 2001 г. | 3 429 368 |
| в 2012 г. к=2,088 | 7 160 519 |
| Налоги 2% | 143 210 |
| Сметная стоимость в текущих ценах | 7 303 730 |
| НДС 12% | 876 448 |
| **итого по акту** | **8 180 176** |

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»**

**Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»**

**Наименование объекта:** "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№80

# АКТ
# выполненных работ
# за август 2012 года

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3 | 92,23 | 34,79 | 32,72 | | 3209 | 3018 | | 991 | 0,01 | | 1 | |
| | т.ч. п-3.36 к=1,25 | | | 2,08 | 9 | | 191 | 830 | | 97 | 0,03 | | 3 | |
| 2 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3 | 2,51 | 282,96 | - | | 709 | - | | 801 | 1,81 | | 5 | |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8 | | | 282,96 | - | | 709 | - | | 113 | - | | - | |
| 3 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с | 38,65 | 39,75 | 37,82 | | 1536 | 1462 | | 482 | 0,01 | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1,87 | 11 | 72 | 425 | 97 | 0,04 | 1 |
| 4 | Е010333-А7-1 | --Вывоз лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км | 67,64 | 63,36 | 63,36 | 4286 | 4286 | 857 | - | - |
| | | м3 | | - | 12,67 | - | 857 | 100 | 0,27 | 18 |
| 5 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2 группы грунтов | 38,65 | 3,79 | 3,24 | 146 | 125 | 60 | - | - |
| | | т | | 0,48 | 1,12 | 19 | 43 | 97 | - | - |
| 6 | Е0101-28-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 39,26 | 6,83 | 6,83 | 268 | 268 | 71 | - | - |
| | | м3 | | - | 1,87 | - | 73 | 97 | 0,01 | - |
| 7 | Е0101-28-8 к=1 к объему | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м /до 10 м/ | 39,26 | 3,29 | 3,29 | 129 | 129 | 34 | - | - |
| | | м3 | | - | 0,9 | - | 35 | 97 | - | - |
| 8 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 39,26 | 21,55 | 4,52 | 846 | 177 | 649 | 0,11 | 4 |
| | | м3 | | 17,03 | - | 669 | - | 97 | - | - |
| 9 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 16,83 | 134,1 | - | 2256 | - | 2550 | 0,97 | 16 |
| | | м3 | | 134,1 | - | 2256 | - | 113 | - | - |
| 10 | Е0101-166-1 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком) | 17,15 | 122,18 | - | 2095 | - | 2368 | 0,89 | 15 |
| | | м3 | | 122,18 | - | 2095 | - | 113 | - | - |
| 11 | С143008-92 | -Песок природный | 18,87 | 844 | - | 15922 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Трубопроводы и колодцы | | | | | | | | |
| 12 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 8,96 | 1234,6 | 152,52 | 11062 | 1367 | 2456 | 1,02 | 9 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1377 | 512 | 130 | 0,28 | 2 |
| 13 | Е0134-103-2 | -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий | 0,528 | 620163,38 | - | 327446 | - | 11238 | 124 | 65 |
| | | кан.-км | | 19350 | - | 10217 | - | 110 | - | - |
| 14 | Е0134-105-3 | -Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной | 3 | 11402,62 | 653,59 | 34208 | 1961 | 5789 | 9,25 | 28 |
| | | | | 1588,5 | 165,83 | 4766 | 497 | 110 | 0,67 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | части ККС-3 | | | | | | | | |
| 15 | С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Колодцы и коробки железобетонные телефонные колодец | 3,24 | 22400 | - | 72576 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,24 | 70 | - | 227 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 3,24 | 100 | - | 324 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 3,24 | 232 | - | 752 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 128,1 | 245,44 | 3,82 | 31441 | 489 | 5863 | 0,21 | 27 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4785 | 184 | 118 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 509439 | 13281 | | 172 |
| | Тенге | | 27155 | 3458 | | 28 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 509439 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | | 369887 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 30614 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 99115 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 34210 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | 17 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 5131 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 32619 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 576268 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 217 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 35745 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 576268 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | 217 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 35745 | - | - |

## РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 20 | Е0101-162-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб / без крепления с вертикальными стенками/ | 350,59 | 325,4 | - | 114084 | - | 128915 | 2,09 | 732 |
| | т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8 | | | 325,4 | - | 114084 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-166-1 | -Засыпка вручную песком | 238,21 | 122,18 | - | 29104 | - | 32888 | 0,89 | 211 |
| | | м3 | | 122,18 | - | 29104 | - | 113 | - | - |
| 22 | С143008-92 | -Песок природный | 262,03 | 844 | - | 221154 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0101-17-13 | -Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 на автомобили-самосвалы | 293,4 | 32,56 | 30,98 | 9552 | 9089 | 2999 | 0,01 | 3 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 449 | 2643 | 97 | 0,03 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | Е010333-А7--1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 513,46 | 63,36 | 63,36 | 32533 | 32533 | 6507 | - | - |
| | | | | - | 12,67 | - | 6507 | 100 | 0,27 | 137 |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 293,4 | 3,79 | 3,24 | 1112 | 952 | 455 | - | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 141 | 329 | 97 | - | 1 |
| 26 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 6,23 | 2369,27 | 100,89 | 14749 | 628 | 1190 | 0,85 | 5 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 770 | 238 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | Установка блоков и плит | | | | | | | | |
| 27 | Е0107-42-3 | -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 65 | 818,53 | 389,08 | 53205 | 25290 | 26465 | 0,94 | 61 |
| | | шт | | 153,9 | 136,92 | 10004 | 8900 | 140 | 0,55 | 36 |
| 28 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | 35,88 | 11000 | - | 394680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0107-61-1 | -Укладка сборных железобетонных перекрытий | 22,88 | 1986,57 | 564,43 | 45453 | 12914 | 24424 | 3,33 | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кабельной канализации | | 567 | 195,49 | 12973 | 4473 | 140 | 0,75 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | С143019-65 | -Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 | 22,88 | 14300 | - | 327184 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 31 | С143001-47 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 22,88 | 101 | - | 2311 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | С143001-48 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 | 22,88 | 109 | - | 2494 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 33 | С143001-49 | -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 | 22,88 | 125 | - | 2860 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 795,14 | 245,44 | 3,82 | 195159 | 3037 | 36395 | 0,21 | 169 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 29698 | 1145 | 118 | 0,01 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0109-52-1 | -Резка стальных труб | 0,8127 | 134,76 | 5,38 | 110 | 4 | 43 | 0,34 | - |
| | | м | | 56,25 | 2,25 | 46 | 2 | 90 | 0,01 | - |
| 36 | Ц0108-148-1 | -Защита кабеля связи стальной трубой д. 100 мм | 9 | 27,7 | 2,1 | 249 | 19 | 173 | 0,1 | 1 |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 177 | 5 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0122-8-11 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | 0,009 | 307552,18 | 115368,43 | 2768 | 1038 | 2545 | 857 | 8 |
| | | | | 162000 | 55530 | 1458 | 500 | 130 | 271,21 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |
| 38 | С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм | 9,04 | 8330 | - | 75270 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 39 | Е0122-14-11 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,009 | 1308092,51 | 181410,91 | 11773 | 1633 | 1576 | 388 | 3 |
| | | | | 66150 | 68530,5 | 595 | 617 | 130 | 334,7 | 3 |
| | | км | | | | | | | | |
| 40 | Е0122-48-1 | -Герметизация концов труб | 0,16 | 4618,68 | 559,8 | 739 | 90 | 277 | 7,99 | 1 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 211 | 1 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С11041-104 | -Хомуты металлические | 0,0081 | 196 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С11011-56 | -Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | 0,0009 | 136500 | - | 128 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Наращивание существующих колодцев | | | | | | | | |
| 43 | Е0107-31-1 | -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,36 | 28103,48 | 1856,11 | 10117 | 668 | 711 | 4,93 | 2 |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 293 | 215 | 140 | 2,37 | 1 |
| 44 | Е0123-24-1 | -Установка люков | 2 | 13710,27 | 35,42 | 27421 | 71 | 579 | 1,31 | 3 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 418 | 27 | 130 | 0,07 | - |
| 45 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,59 | 245,44 | 3,82 | 1126 | 18 | 210 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 171 | 7 | 118 | 0,01 | - |
| 46 | С11011-774 | -Скобы | 2,72 | 129 | - | 351 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1575686 | 87984 | | | 1276 |
| | | | Тенге | | | 200594 | 25607 | | | 213 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 251 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 53 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 182 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 173 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 449 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 208 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1575325 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 223720 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 225972 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 75748 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 987526 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 266136 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 39920 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 110488 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1951949 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1621 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 265892 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 110 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 59 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 161 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1952560 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 266154 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2085125 | 101265 | | | 1448 |
| | | | ---- | | | -------- | -------- | | | -------- |
| | | | Тенге | | | 227749 | 29066 | | | 241 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 251 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 53 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 182 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 173 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 26 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 449 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 208 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2084764 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 593607 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 256586 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 75748 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1086641 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 300346 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 150 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 45052 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 143107 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2528217 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 301637 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 110 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 59 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 48 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 161 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2528828 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1840 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 301899 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | | | | | 2 528 828 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 37 932 | | | |
| | | Итого | | | | | 2 566 760 | | | |
| | | Зимние удорожания 2,31% | | | | | 59 292 | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | | 25 668 | | | |
| | | Доп. отпуска 0,4% | | | | | 10 267 | | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | |
| | | в 2001 г. | | | | | 2 661 987 | | | |
| | | в 2012 г. к=2,088 | | | | | 5 558 229 | | | |
| | | Налоги 2% | | | | | 111 165 | | | |
| | | Сметная стоимость в текущих ценах | | | | | 5 669 394 | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 680 327 | | | |
| | | **итого по акту** | | | | | **6 349 721** | | | |

**Заказчик**

**Подрядчик** **"Прогресс KZ"**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Прогресс KZ»

Наименование объекта: "Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжин, пр.Туран и ул.Сарайшык" ул.№77

# АКТ
## выполненных работ
## за август 2012 года

## ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | | | | | | | | | | |
| 1 | E0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания м3 | 3,54 | 2714,27 | 100,89 | | 9609 | 357 | | 677 | 0,85 | 3 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | | 438 | 135 | | 118 | 0,18 | 1 |
| 2 | E0127-34-4 | -Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м | 400 | 4953,93 | 6,63 | | 1981572 | 2652 | | 82692 | 1 | 400 |
| | | | | 153,68 | 1,76 | | 61472 | 703 | | 133 | 0,01 | 2 |
| 3 | C143001-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон дорожный класса В25 /ГОСТ 26633-91/ /М-300/ м3 | 22,14 | 7590 | - | | 168043 | - | | - | - | - |
| | | | | - | - | | - | - | | - | - | - |
| 4 | C143001-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3 | 22,14 | 288 | - | | 6376 | - | | - | - | - |
| | | | | - | - | | - | - | | - | - | - |
| 5 | C143001-60 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за | 22,14 | 722 | - | | 15985 | - | | - | - | - |
| | | | | - | - | | - | - | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 циклов | | | | | | | | |
| 6 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2 | м3<br>60,3 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 14800<br>2252 | 230<br>87 | 2760<br>118 | 0,21<br>0,01 | 13<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2196385 | 3240 | | | 416 |
| | | | ----<br>Тенге | | | 64162 | 925 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2196385 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19817 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 65087 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2109165 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 86129 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12919 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 136951 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2419465 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 462 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78007 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2419465 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 462 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78007 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-5-2 | -Устройство дренажей продольных по краям проезжей части из трубофильтров (с 2-х сторон) м | 586 | 80,69<br>56,25 | 1,53<br>0,54 | 47284<br>32963 | 897<br>316 | 44261<br>133 | 0,36<br>- | 208<br>2 |
| 8 | С143008-25 | -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3 | 72,72 | 2050<br>- | -<br>- | 149076<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С Прайс | -Трубы пластиковые d 110 мм гофрированные с готовой перфорацией м | 591,86 | 430,04<br>- | -<br>- | 254526<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С11011-628 | -Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" 10м2 | 145,03 | 3950<br>- | -<br>- | 572853<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е0127-81-4 | -Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб м2 | 235,08 | 401,53<br>4,07 | 2,45<br>0,77 | 94391<br>957 | 575<br>181 | 1514<br>133 | 0,03<br>- | 7<br>1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1118129 | 1471 | | | 215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 33919 | 498 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1118129 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 106284 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 34417 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 827378 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 149076 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 45775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6866 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1233738 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 240 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 41283 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1233738 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 240 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 41283 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | |
| | | Новая дорожная одежда по основной дороге Тип 1 | | | | | | | | |
| 12 | Е0127-14-1 | -Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 20 см | 561 | 1018,16 | 68,13 | 571189 | 38222 | 25474 | 0,14 | 81 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 11994 | 7159 | 133 | 0,04 | 25 |
| 13 | Е0127-81-4 | -Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | 2442 | 421,28 | 2,45 | 1028755 | 5972 | 15723 | 0,03 | 68 |
| | | м2 | | 4,07 | 0,77 | 9939 | 1883 | 133 | - | 6 |
| 14 | Е0127-102-1 | -Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 2709 | 21 | 13,29 | 56881 | 35995 | 28211 | 0,04 | 102 |
| | | м2 | | 6,51 | 1,32 | 17636 | 3576 | 133 | - | 13 |
| 15 | Е0127-102-3 к=28 к объему | -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 18 см/ | 75852 | 0,56 | 0,54 | 42719 | 41202 | 5559 | - | 7 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 1517 | 2663 | 133 | - | 9 |
| 16 | С140-12304 | -Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 499,86 | 2835,67 | - | 1417438 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Новая дорожная одежда на съездах и парковках | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-14-1 | -Устройство дополнительного слоя основания из песка | 546,84 | 1018,16 | 68,13 | 556771 | 37257 | 24831 | 0,14 | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | толщиной 25 см | | 21,38 | 12,76 | 11691 | 6978 | 133 | 0,04 | 24 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-81-4 | -Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | 2296,8 | 421,28 | 2,45 | 967585 | 5617 | 14788 | 0,03 | 64 |
| | | | | 4,07 | 0,77 | 9348 | 1771 | 133 | - | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0127-102-1 | -Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 229 | 21 | 13,29 | 4808 | 3043 | 2385 | 0,04 | 9 |
| | | | | 6,51 | 1,32 | 1491 | 302 | 133 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-102-3 к=12 к объему | -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 10 см/ | 2748 | 0,56 | 0,54 | 1548 | 1493 | 201 | - | - |
| | | | | 0,02 | 0,04 | 55 | 96 | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | С140-12304 | -Оптимальная щебеночная смесь С-4 | 22,9 | 2835,67 | - | 64937 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-102-1 | -Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 229 | 21 | 13,29 | 4808 | 3043 | 2385 | 0,04 | 9 |
| | | | | 6,51 | 1,32 | 1491 | 302 | 133 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-102-3 к=12 к объему | -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 10 см/ | 2748 | 0,56 | 0,54 | 1548 | 1493 | 201 | - | - |
| | | | | 0,02 | 0,04 | 55 | 96 | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | С140-12304 | -Оптимальная щебеночная смесь С-4 | 22,9 | 2835,67 | - | 64937 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4783924 | 173335 | | | 417 |
| | | | Тенге | | | 65217 | 24827 | | | 85 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4783924 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1969265 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 90044 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2576107 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 119759 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17964 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 294221 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5197903 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 563 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 108008 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5197903 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 563 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 108008 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8098438 | 178046 | | | 1048 |
| | | | Тенге | | | 163298 | 26250 | | | 91 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8098438 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2095367 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 189548 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 827378 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4834349 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 251662 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 126 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37749 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 501006 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8851106 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 227298 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8851106 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 227298 | - | | - |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 8 851 106 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 132 767 |
| Итого | 8 983 873 |
| Зимние удорожания 2,31% | 207 527 |
| Выслуга лет 1% | 89 839 |
| Доп. отпуска 0,4% | 35 935 |
| Итого по смете: | |
| в 2001 г. | 9 317 174 |
| в 2012 г. к=2,088 | 19 454 260 |
| Налоги 2% | 389 085 |
| Сметная стоимость в текущих ценах | 19 843 345 |
| НДС 12% | 2 381 201 |
| **итого по акту** | **22 224 546** |

**Заказчик**

**Подрядчик**