Счет-фактура № 106 от 6 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1239 от 02.12.2011г.Кабанбай батыр

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улично-дорожной сети в границах пр.Кабанбай батыра- трассы Коргалжын - проспекта Туран- улицы Сарайшык	м2	1	86 159 373,21	86 159 373,21	12%	10 339 124,79	96 498 498,00	0	
Всего по счету:					**86 159 373,21**		**10 339 124,79**	**96 498 498,00**		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Алиева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель Директора по финансовым вопросам

(должность)

Масалимова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улично-дорожной сети границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул. Сарайшык

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1239	02.12.2011 г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	346 499 498	96 498 498									10 339 125

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Восстановление оси (ул №80)

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб. цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр. 357 К-1,25	Восстановление оси улицы, категория сложности II	0,347	8871,25	--	3078	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб. цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.2 стр. 357	Закрепление оси улицы, категория сложности II	0,347	4607,00	--	1599	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4677	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4677				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4677				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4677				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				4 677				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	2,088			9 766				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			195				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				9 961				
		НДС	12%			1 195				
		ИТОГО с НДС				11 156				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Подготовительные работы (ул №80)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №80								
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней БР100.30.18, БР100.25.10 на бетонном основании	53	122,85	--	6511	--	8660	0,77	41
		м		122,85	--	6511	--	133	--	--
2	С143003-9	Бортовой камень БР100.30.18	1,38	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из бетона до 5 т при автомобильных перевозках /на площадку складирования/	2,93	152,80	152,80	448	448	313	--	--
		т		--	106,96	--	313	100	2,25	7
4	Е01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,93	140,00	140,00	410	410	287	--	--
		т		--	98,00	--	287	100	2,06	6
5	Е010332-А1- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 1	12	27,06	27,06	325	325	65	--	--
		т		--	5,41	--	65	100	0,11	1
6	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетон от разборки бортовых камней)	42	27,10	27,10	1138	1138	797	--	--
		т		--	18,97	--	797	100	0,40	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 20 км, класс груза 1 /на свалку/	42	146,85	146,85	6168	6168	1234	--	--
		т		--	29,37	--	1234	100	0,62	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15000	8489			41
			Тенге			6511	2696			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15000				
	Всего заработная плата -		Тенге				9207,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18851				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			18851				
		Накладные расходы -	Тенге			11355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				10910,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			27936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				10910,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			419				
	ИТОГО с временными					28 355				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			655				
	ИТОГО с зимними					29 010				
	Затраты на выслугу лет		1%			284				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			113				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					29 407				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			61 402				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 228				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					62 630				
	НДС		12%			7 516				
	ИТОГО с НДС					70 145				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Подготовительные работы (ул №77)

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №77								
1	Е0101-25-2	Расчистка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) территории от строительного мусора, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	545,64	11,19	11,19	6106	6106	1620	--	--
		м3		--	3,06	--	1670	97	0,01	5
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 30 м/ в кучи	1091,28	7,99	7,99	8719	8719	2313	--	--
		м3		--	2,18	--	2384	97	0,01	8
3	Е0101-17-14	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	545,64	39,75	37,82	21690	20634	6811	0,01	7
		м3		1,87	11,00	1020	6001	97	0,04	21
4	Е010333-А20 -1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 20 км, класс груза 1 /на свалку/	1036,72	153,78	153,78	159426	159426	31885	--	--
		т		--	30,76	--	31885	100	0,65	670
5	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	3675	93,24	90,79	342651	333666	37196	0,01	49
		м2		2,32	5,29	8526	19441	133	0,02	76
6	Е0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4 /до 8 см/	11025	5,30	5,15	58448	56827	6540	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,14	0,31	1544	3374	133	--	13
7	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на площадку складирования/	749,7	49,50	49,50	37110	37110	7422	--	--
		т		--	9,90	--	7422	100	0,21	156
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней БР100.30.18, БР100.25.10 на бетонном основании	359	122,85	--	44103	--	58657	0,77	275
		м		122,85	--	44103	--	133	--	--
9	Е010332-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 5 км (на базу)	5,27	54,89	54,89	289	289	58	--	--
		т		--	10,98	--	58	100	0,23	1
10	Е010333-А20 -1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 19,5 км (на свалку)	5,27	153,78	153,78	810	810	162	--	--
		т		--	30,76	--	162	100	0,65	3
11	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетон от разборки бортовых камней)	0,15	27,10	27,10	4	4	3	--	--
		т		--	18,97	--	3	100	0,40	--
12	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 20 км, класс груза 1 /на свалку/	0,15	146,85	146,85	22	22	4	--	--
		т		--	29,37	--	4	100	0,62	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			679378	623613			341
			Тенге			55193	72404			954
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679378				
	Всего заработная плата -		Тенге				127597,00			
	Местные материалы -		Тенге			572				
		Накладные расходы -	Тенге			152670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22901,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1371
		Сметная заработная плата -	Тенге				150497,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			881971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1371
		Сметная заработная плата -	Тенге				150497,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			13 230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с временными					895 201				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			20 679				
	ИТОГО с зимними					915 880				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 952				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 581				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					928 413				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			1 938 525				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			38 771				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 977 296				
	НДС		12%			237 275				
	ИТОГО с НДС					2 214 571				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Земляные работы (ул. №75)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3,84	9,85	9,85	38	38	10	--	--
		м3		--	2,69	--	10	97	0,01	--
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20 м)	3,84	7,04	7,04	27	27	7	--	--
		м3		--	1,92	--	7	97	0,01	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,84	32,56	30,98	125	119	39	0,01	--
		м3		1,53	9,01	6	35	97	0,03	--
4	Е010333-А7- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами для досыпки, расстояние перевозки 7 км (в пониженные места)	4,61	63,36	63,36	292	292	58	--	--
		т		--	12,67	--	58	100	0,27	1
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
5	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	280	0,20	0,20	57	57	19	--	--
		м2		--	0,07	--	20	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	157,81	11,19	11,19	1766	1766	468	--	--
		м3		--	3,06	--	483	97	0,01	2
7	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных / до 50м/	631,24	7,99	7,99	5043	5043	1338	--	--
		м3		--	2,18	--	1379	97	0,01	5
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,45	262,72	--	5110	--	5774	1,85	36
		м3		262,72	--	5110	--	113	--	--
9	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К-5 к объему	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/	97,25	7,99	7,99	777	777	206	--	--
		м3		--	2,18	--	212	97	0,01	1
10	Е0101-17-1 т.ч.п.1.27	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	131,6	23,70	22,86	3119	3008	1077	0,01	1
		м3		0,79	7,65	104	1007	97	0,03	4
11	Е010333-А7- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами для досыпки, расстояние перевозки 7 км (в пониженные места)	230,31	63,36	63,36	14592	14592	2918	--	--
		т		--	12,67	--	2918	100	0,27	61
12	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	17,28	12,61	12,61	218	218	73	--	--
		м3		--	4,38	--	76	97	0,01	--
13	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей /до 50 м/	51,85	5,07	5,07	263	263	88	--	--
		м3		--	1,76	--	91	97	0,01	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17,28	12,51	12,51	216	216	72	--	--
		м3		--	4,28	--	74	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	120,97	1,27	1,27	154	154	45	--	--
		м3		--	0,38	--	46	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,28	14,12	12,00	244	207	73	0,01	--
		м3		1,62	2,75	28	47	97	0,01	--
17	Е0101-130-2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	87,29	12,51	12,51	1092	1092	362	--	--
		м3		--	4,28	--	374	97	0,01	1
18	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	436,46	1,27	1,27	555	555	162	--	--
		м3		--	0,38	--	167	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			33687	28424			37
			Тенге			5248	7005			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33687				
	Всего заработная плата -		Тенге				12253,00			
	Местные материалы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			12792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				14172,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			49268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				14172,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			739				
	ИТОГО с временными					50 007				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			1 155				
	ИТОГО с зимними					51 162				
	Затраты на выслугу лет		1%			500				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			200				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					51 862				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			108 288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			2 166				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					110 454				
	НДС		12%			13 255				
	ИТОГО с НДС					123 709				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Дорожная одежда (ул №77)

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Улица №77									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		Новая дорожная одежда по основной дороге Тип 1									
1	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый марки 2/	2416	510,67	13,29	1233783	32102	25160	0,04	91	
		м2		6,51	1,32	15728	3189	133	--	12	
2	Е0127-102-3 к=16 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до толщины 12 см/	38656	57,56	0,54	2225163	20997	2833	--	3	
		м2		0,02	0,04	773	1357	133	--	5	
3	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон пористый крупнозернистый марки 2/	2416	499,83	13,29	1207600	32102	25160	0,04	91	
		м2		6,51	1,32	15728	3189	133	--	12	
4	Е0127-102-3 к=12 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до толщины 10 см/	28992	58,56	0,54	1697864	15748	2125	--	3	
				0,02	0,04	580	1018	133	--	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	С2010-2 т.ч.п.1,5	Доставка разогретого битума на объект	0,5494	1171,00	1171,00	643	643	267	--	--
				--	486,00	--	267	100	2,82	2
		маш-ч								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6365053	101593			188
			Тенге			32809	9020			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6365053				
	Материалы -		Тенге			124211				
	Всего заработная плата -		Тенге				41829,00			
	Местные материалы -		Тенге			6106440				
		Накладные расходы -	Тенге			55545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6805833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				50161,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6805833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				50161,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			102 087				
	ИТОГО с временными					6 907 920				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			159 573				
	ИТОГО с зимними					7 067 493				
	Затраты на выслугу лет		1%			69 079				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			27 632				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					7 164 204				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			14 958 859				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			299 177				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 258 036				
	НДС		12%			1 830 964				
	ИТОГО с НДС					17 089 000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Прогресс KZ"

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

Наименование стройки: **Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык**
Наименование объекта: **Дорожная одежда (ул. №75)**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №75								
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,7349	2714,27	100,89	1995	74	140	0,85	1
		м3		123,75	38,25	91	28	118	0,18	--
2	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	80	4953,93	6,63	396314	530	16538	1,00	80
		м		153,68	1,76	12294	141	133	0,01	--
3	С143001-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон дорожный класса В25 /ГОСТ 26633-91/ /М-300/	4,41	7590,00	--	33468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,41	288,00	--	1270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,41	722,00	--	3184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,97	245,44	3,82	2938	46	548	0,21	3
		м2		37,35	1,44	447	17	118	0,01	--
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОГО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ								
7	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части из трубофильтров (с 2-х сторон)	40	80,69	1,53	3228	61	3021	0,36	14
		м		56,25	0,54	2250	22	133	--	--
8	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	4,97	2050,00	--	10179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С Прайс	Трубы пластиковые d 110 мм гофрированные с готовой перфорацией	40,4	430,04	--	17374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	9,87	3950,00	--	38982	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-81-4	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	16	401,53	2,45	6424	39	103	0,03	--
		м2		4,07	0,77	65	12	133	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Новая дорожная одежда по основной дороге Тип 1								
12	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 20 см	66,67	1018,16	68,13	67877	4542	3027	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1425	851	133	0,04	3
13	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	341,86	421,28	2,45	144015	836	2201	0,03	9
		м2		4,07	0,77	1391	264	133	--	1
14	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	319,86	21,00	13,29	6716	4250	3331	0,04	12
		м2		6,51	1,32	2082	422	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-102-3 к=28 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 18 см/	8956,15	0,56	0,54	5044	4865	656	--	1
		м2		0,02	0,04	179	314	133	--	1
16	С140-12304	Щебеночно-песчаная смесь С-4	59,23	2835,67	--	167965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый марки 2/	280	510,67	13,29	142988	3720	2916	0,04	11
		м2		6,51	1,32	1823	370	133	--	1
18	Е0127-102-3 к=16 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до толщины 12 см/	4480	57,56	0,54	257883	2433	328	--	--
		м2		0,02	0,04	90	157	133	--	1
19	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон пористый крупнозернистый марки 2/	280	499,83	13,29	139954	3720	2916	0,04	11
		м2		6,51	1,32	1823	370	133	--	1
20	Е0127-102-3 к=12 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до толщины 10 см/	3360	58,56	0,54	196772	1825	246	--	--
		м2		0,02	0,04	67	118	133	--	--
21	С2010-2 т.ч.п.1,5	Доставка разогретого битума на объект	0,0637	1171,00	1171,00	75	75	31	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	31	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1644645	27018			152
			Тенге			24028	3116			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644645				
	Материалы -		Тенге			167749				
	Всего заработная плата -		Тенге				27144,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56356				
	Местные материалы -		Тенге			1369495				
		Накладные расходы -	Тенге			36004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5401,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1781488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				32545,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1781488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				32545,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			26 722				
	ИТОГО с временными					1 808 210				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			41 770				
	ИТОГО с зимними					1 849 980				
	Затраты на выслугу лет		1%			18 082				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			7 233				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 875 295				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			3 915 616				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			78 312				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					3 993 928				
	НДС		12%			479 271				
	ИТОГО с НДС					4 473 199				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Компенсация за снос зеленых насаждений

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№76	1	45241,51	--	45242	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
2		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№79	1	739066,69	--	739067	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
3		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№81	1	357169,78	--	357170	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
4		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№80	1	1151918,32	--	1151918	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
5		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№27	1	90483,01	--	90483	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
6		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.№77	1	163565,44	--	163565	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
7		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.Лесная	1	862152,89	--	862153	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
8		Компенсация за снос зеленых насаждений по ул.Султанбек Кожанулы	1	737051,89	--	737052	--	--	--	--
		тг		--	--	--	--	--	--	--
9		Компенсация за снос зеленых насаждений вдоль ул.Кабанбай батыра	1	2513559,41	--	2513559	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6660209	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6660209				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6660209				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6660209				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					6 660 209				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			13 906 516				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			278 130				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					14 184 647				
	НДС		12%			1 702 158				
	ИТОГО с НДС					15 886 804				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Ливневая канализация К2 (ул №75)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	64,91	38,27	35,99	2484	2336	767	0,02	1
		м3		2,28	9,90	148	643	97	0,03	2
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	88,16	34,79	32,72	3067	2884	947	0,01	1
		м3		2,08	9,00	183	793	97	0,03	3
3	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	2,35	608,84	--	1428	--	1614	3,95	9
		м3		608,84	--	1428	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	3,19	529,43	--	1691	--	1911	3,43	11
		м3		529,43	--	1691	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,91	562,01	--	1073	--	1212	3,64	7
		м3		562,01	--	1073	--	113	--	--
6	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,83	488,70	--	1381	--	1560	3,17	9
		м3		488,70	--	1381	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка лишнего грунта)	161,85	32,56	30,98	5269	5014	1655	0,01	2
		м3		1,53	9,01	248	1458	97	0,03	5
8	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	283,24	63,36	63,36	17946	17946	3589	--	--
		т		--	12,67	--	3589	100	0,27	75
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	161,85	3,79	3,24	613	525	251	--	1
		м3		0,48	1,12	78	181	97	--	1
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	46,64	6,83	6,83	318	318	84	--	--
		м3		--	1,87	--	87	97	0,01	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м грунтом	0,5615	6,83	6,83	4	4	1	--	--
		м3		--	1,87	--	1	97	0,01	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,2	21,55	4,52	1017	213	780	0,11	5
		м3		17,03	--	804	--	97	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	77,09	122,18	--	9419	--	10643	0,89	68
		м3		122,18	--	9419	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	0,928	134,10	--	124	--	141	0,97	1
		м3		134,10	--	124	--	113	--	--
15	С143008-92	Песок природный	136,1	844,00	--	114868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	311,6	483,56	6,82	150676	2125	15236	0,26	81
		м2		40,73	2,54	12691	791	113	0,01	4
17	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	42,92	145,48	10,34	6244	444	3975	0,50	22
		м2		78,08	3,87	3351	166	113	0,02	1
		Водоотлив из траншей								
18	Ц0107-218-1	Установка насосных агрегатов "ГНОМ" 10-10 N 1.1 kВ	52	5925,00	388,00	308100	20176	215154	27,00	1404
		шт		4568,00	29,30	237536	1524	90	0,17	9
19	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	52	456,20	24,20	23722	1258	11920	1,00	52
		шт		239,00	2,30	12428	120	95	0,01	1
20	Ц0107-218-1	Демонтаж насосов	52	2951,40	155,20	153473	8070	86061	10,80	562
		шт		1827,20	11,72	95014	609	90	0,07	4
21	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	171,6	85,53	85,53	14677	14677	11197	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	11197	100	0,38	65
22	Е0122-8-5 прим.	Укладка водоотводящих труб Д-150мм	0,1	115456,32	31953,19	11546	3195	10198	360,00	36
		км		66375,00	12071,25	6638	1207	130	58,95	6
23	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	100	1200,00	--	120000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-5 К=0,6	Демонтаж водоотводящих труб	0,1	58996,91	19171,91	5900	1917	6119	216,00	22
				39825,00	7242,75	3983	724	130	35,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
25	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	91	-1200,00	--	-109200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска подземных коммуникаций								
26	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0944	20732,90	424,40	1957	40	1185	59,30	6
		км		9495,00	159,75	896	15	130	0,78	--
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД								
27	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,24	1234,60	152,52	13879	1715	3081	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1728	642	130	0,28	3
28	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,023	139706,75	90794,12	3213	2088	2032	286,00	7
		км		48375,00	19582,83	1113	450	130	84,07	2
29	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,0714	272629,88	172616,15	19466	12325	12704	575,00	41
		км		98037,50	38831,51	7000	2773	130	163,82	12
30	С130804-335 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 213,3 мм	23,23	1010,00	--	23462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-342 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 472,7 мм	72,11	5250,00	--	378599	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
32	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,19	26954,80	2538,55	58928	5550	10220	15,87	35
		м3		2645,33	950,63	5783	2078	130	4,64	10
33	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	6,59	18955,95	1686,97	124875	11113	21400	11,16	74
		м3		1867,05	631,80	12299	4162	130	3,09	20
34	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	1,97	26140,42	2704,97	51622	5342	8324	15,70	31
		м3		2520,00	722,52	4977	1427	130	2,54	5
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,52	70,00	--	806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,75	100,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7019	200,00	--	140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1523864	119277			2497
			Тенге			422013	34639			231
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			485295				
	Материалы -		Тенге			110812				
	Всего заработная плата -		Тенге				347231,00			
		Накладные расходы -	Тенге			313135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46970,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			846336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2187
		Сметная заработная плата -	Тенге				394201,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1038569				
	Материалы -		Тенге			180118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				109421,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412861				
	Местные материалы -		Тенге			278784				
		Накладные расходы -	Тенге			130826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1246110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				129045,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2092447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2949
		Сметная заработная плата -	Тенге				523246,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			31 387				
	ИТОГО с временными					2 123 834				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			49 061				
	ИТОГО с зимними					2 172 894				
	Затраты на выслугу лет		1%			21 238				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			8 495				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 202 628				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			4 599 087				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			91 982				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					4 691 069				
	НДС		12%			562 928				
	ИТОГО с НДС					5 253 997				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Сети ливиевой канализации К2 (ул №77)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД								
1	С130804-342 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 472,7 мм	275,25	5250,00	--	1445076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1445076	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1445076				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1531780				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1531780				
	Временные здания и сооружения		1,5%			22 977				
	ИТОГО с временными					1 554 757				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			35 915				
	ИТОГО с зимними					1 590 672				
	Затраты на выслугу лет		1%			15 548				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 612 438				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.		2,088			3 366 771				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			67 335				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					3 434 106				
	НДС		12%			412 093				
	ИТОГО с НДС					3 846 199				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

Наименование стройки: **Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык**
Наименование объекта: **Тротуары (ул. №80)**

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка боротовых камней								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	43,44	2714,27	100,89	117908	4383	8304	0,85	37
		м3		123,75	38,25	5376	1662	118	0,18	8
2	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.25.10	1413	138,93	6,63	196309	9369	207543	0,70	986
		м		108,68	1,76	153565	2482	133	0,01	9
3	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	72,34	7910,00	--	572209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	72,34	288,00	--	20834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	72,34	722,00	--	52229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	36,54	27400,00	--	1001196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на тротуарах								
7	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	237,5	39,75	37,82	9441	8981	2964	0,01	3
		м3		1,87	11,00	444	2612	97	0,04	9
8	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на устройство тротуаров/	380	49,50	49,50	18810	18810	3762	--	--
		т		--	9,90	--	3762	100	0,21	79
9	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см./добавление материала от разборки/	2140	52,22	14,09	111757	30159	121766	0,24	520
		м2		38,03	4,75	81384	10169	133	0,02	41
10	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	2140	355,24	14,09	760220	30159	121766	0,24	520
		м2		38,03	4,75	81384	10169	133	0,02	41
11	Е0127-56-2К -3 к объему	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 15см/	6420	24,98	--	160372	--	7087	0,01	35
		м2		0,83	--	5329	--	133	--	--
12	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	2140	98,64	14,09	211096	30159	121766	0,24	520
		м2		38,03	4,75	81384	10169	133	0,02	41
13	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	14980	-0,83	--	-12433	--	-16536	-0,01	-81
		м2		-0,83	--	-12433	--	133	--	--
14	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	2140	181,70	21,26	388836	45496	431997	0,95	2029
		м2		156,15	7,97	334161	17056	123	0,04	83
15	С Прайс лист	Брусчатка "Квадрат", цвет серый	2201,16	1191,59	--	2622887	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6231671	177516			4569
			Тенге			730593	58082			312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6231671				
	Материалы -		Тенге			28080				
	Всего заработная плата -		Тенге				788675,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2622887				
	Местные материалы -		Тенге			2672594				
		Накладные расходы -	Тенге			1010419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7676615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5386
		Сметная заработная плата -	Тенге				940238,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7676615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5386
		Сметная заработная плата -	Тенге				940238,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			115 149				
	ИТОГО с временными					7 791 764				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			179 990				
	ИТОГО с зимними					7 971 754				
	Затраты на выслугу лет		1%			77 918				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			31 167				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					8 080 839				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			16 872 791				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			337 456				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					17 210 247				
	НДС		12%			2 065 230				
	ИТОГО с НДС					19 275 477				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Прогресс KZ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Тепловые сети

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица 1, Участок 1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	155	52,45	49,92	8130	7737	2554	0,02	3
		м3		2,47	14,52	383	2250	97	0,05	8
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	323	47,69	45,38	15403	14658	4838	0,02	5
		м3		2,24	13,20	725	4263	97	0,05	15
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,8	302,12	--	1450	--	1639	2,13	10
		м3		302,12	--	1450	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,9	262,72	--	2864	--	3236	1,85	20
		м3		262,72	--	2864	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка грунта от ручной разработки	15,7	32,56	30,98	511	486	160	0,01	--
				1,53	9,01	24	141	97	0,03	--
		м3								
6	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	864,5	63,36	63,36	54775	54775	10955	--	--
				--	12,67	--	10955	100	0,27	230
		т								
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	494	3,79	3,24	1871	1603	767	--	2
				0,48	1,12	237	553	97	--	2
		м3								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,65	1234,60	152,52	35371	4370	7852	1,02	29
				153,68	57,15	4403	1637	130	0,28	8
		м3								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песок)	34,06	122,18	--	4161	--	4702	0,89	30
				122,18	--	4161	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	32	6,83	6,83	218	218	58	--	--
				--	1,87	--	60	97	0,01	--
		м3								
11	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	32	3,29	3,29	105	105	28	--	--
				--	0,90	--	29	97	--	--
		м3								
12	Е0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками	32	21,55	4,52	689	145	529	0,11	3
				17,03	--	545	--	97	--	--
		м3								
13	С143008-92	Песок природный	72,67	844,00	--	61330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого песка засыпки колодцев	23	14,12	12,00	325	276	97	0,01	--
				1,62	2,75	37	63	97	0,01	--
		м3								
15	Е0101-17-13	Погрузка ранее разработанного грунта во временном отвале	310	32,56	30,98	10092	9603	3169	0,01	3
				1,53	9,01	474	2793	97	0,03	10
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	542,5	63,36	63,36	34373	34373	6875	--	--
		т		--	12,67	--	6875	100	0,27	144
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	281	6,83	6,83	1918	1918	509	--	--
		м3		--	1,87	--	525	97	0,01	2
18	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	281	3,29	3,29	924	924	245	--	--
		м3		--	0,90	--	253	97	--	1
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	281	21,55	4,52	6054	1269	4642	0,11	30
		м3		17,03	--	4785	--	97	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
		м3		134,10	--	3889	--	113	--	--
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ 165x90(h), L=17,2 м								
21	Е0107-62-1	Устройство камер и каналов со стенками из бетонных блоков	42,17	9740,75	789,92	410728	33308	98850	8,27	349
		м3		1401,75	272,75	59106	11501	140	1,04	44
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 (П16д-15, П20д-3а)	1,5	22600,00	--	33900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П25-15)	10,1	21100,00	--	213110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м, объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,2	20000,00	--	4000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,8	101,00	--	1192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,17	70,00	--	2952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,8	100,00	--	1180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,37	200,00	--	6073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	42,17	465,00	--	19607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.4.6т, ФБС 9.4.6т)	5,53	11900,00	--	65759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.4.6т/	24,84	11000,00	--	273240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до толщины 171 мм)	43,86	664,14	24,55	29129	1077	2645	0,26	12
		м2		39,83	9,20	1747	404	123	0,04	2
33	Е0106-19-1	Монолитные заделки	0,92	11340,50	316,01	10433	291	1437	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1259	110	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ 111x65(h), L=17 м								
34	Е0107-62-1	Устройство камер и каналов со стенками из бетонных блоков	16,29	9740,75	789,92	158657	12866	38184	8,27	135
		м3		1401,75	272,75	22832	4443	140	1,04	17
35	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П12д-15, П17д-3а)	1,11	23200,00	--	25752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П12-15, П17-3а)	7,45	21100,00	--	157195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,56	101,00	--	865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,29	70,00	--	1140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,56	100,00	--	856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,73	200,00	--	1546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	16,29	465,00	--	7574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.4.6т/	7,73	11000,00	--	85008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до толщины 171 мм)	34,17	664,14	24,55	22694	839	2061	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1361	314	123	0,04	2
44	Е0106-19-1	Монолитные заделки	0,7	11340,50	316,01	7938	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
		РАЗДЕЛ 2.Улица 1, участок 2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	162	52,45	49,92	8497	8087	2669	0,02	3
		м3		2,47	14,52	400	2352	97	0,05	8
46	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	367	47,69	45,38	17501	16654	5497	0,02	6
		м3		2,24	13,20	824	4844	97	0,05	17
47	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,82	302,12	--	1758	--	1987	2,13	12
		м3		302,12	--	1758	--	113	--	--
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11	262,72	--	2890	--	3266	1,85	20
		м3		262,72	--	2890	--	113	--	--
49	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка грунта от ручной разработки	16,82	32,56	30,98	548	521	172	0,01	--
				1,53	9,01	26	152	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	955,5	63,36	63,36	60540	60540	12108	--	--
		т		--	12,67	--	12108	100	0,27	254
51	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	546	3,79	3,24	2068	1771	847	--	2
		м3		0,48	1,12	262	612	97	--	2
52	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,43	1234,60	152,52	11642	1438	2585	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1449	539	130	0,28	3
53	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песок)	147,4	122,18	--	18009	--	20351	0,89	130
		м3		122,18	--	18009	--	113	--	--
54	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м песком	200	6,01	6,01	1202	1202	319	--	--
		м3		--	1,64	--	329	97	0,01	1
55	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	200	2,90	2,90	580	580	154	--	--
		м3		--	0,79	--	159	97	--	1
56	Е0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
		м3		17,03	--	3406	--	97	--	--
57	С143008-92	Песок природный	382,14	844,00	--	322526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого песка засыпки колодцев	6	14,12	12,00	85	72	25	0,01	--
		м3		1,62	2,75	10	16	97	0,01	--
59	Е0101-17-13	Погрузка ранее разработанного грунта во временном отвале	176	32,56	30,98	5730	5452	1799	0,01	2
		м3		1,53	9,01	269	1586	97	0,03	5
60	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	308	63,36	63,36	19515	19515	3903	--	--
				--	12,67	--	3903	100	0,27	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
61	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	123,2	6,83	6,83	841	841	223	--	--
		м3		--	1,87	--	230	97	0,01	1
62	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	123,2	3,29	3,29	405	405	108	--	--
		м3		--	0,90	--	111	97	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	123,2	21,55	4,52	2654	556	2035	0,11	13
		м3		17,03	--	2098	--	97	--	--
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,8	134,10	--	7080	--	8001	0,97	51
		м3		134,10	--	7080	--	113	--	--
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ 175x90(h), L=52,8 м (разрез 2ф-2ф)								
65	Е0107-62-1	Устройство камер и каналов со стенками из бетонных блоков	71,63	9740,75	789,92	697710	56580	167918	8,27	592
		м3		1401,75	272,75	100405	19537	140	1,04	75
66	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 (П19д-15, П23д-3а)	1,46	22600,00	--	32996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П25-15)	41,16	21100,00	--	868476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м, объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,19	20000,00	--	3800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	42,81	101,00	--	4324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	71,63	70,00	--	5014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,81	100,00	--	4281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,82	200,00	--	5764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	71,63	465,00	--	33307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.4.6т, ФБС 9.4.6т, ФБС 12.4.3т)	10,6	11900,00	--	126164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.4.6т/	18,22	11000,00	--	200376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до толщины 171 мм)	435,6	664,14	24,55	289298	10694	26270	0,26	115
		м2		39,83	9,20	17350	4008	123	0,04	20
77	Е0106-19-1	Монолитные заделки	4	11340,50	316,01	45362	1264	6247	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ 175х90(h), L=49,9 м (2фх-2фх)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0107-62-1	Устройство камер и каналов со стенками из бетонных блоков	60,8	9740,75	789,92	592276	48030	142543	8,27	503
		м3		1401,75	272,75	85232	16584	140	1,04	63
79	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 (П19д-15)	1,2	22600,00	--	27120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П19-15)	25,76	21100,00	--	543536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	26,96	101,00	--	2723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,8	70,00	--	4256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	26,96	100,00	--	2696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	33,84	200,00	--	6769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	60,8	465,00	--	28274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.4.6т, ФБС 9.4.6т, ФБС 12.4.3т)	12,87	11900,00	--	153129	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.4.6т/	20,98	11000,00	--	230736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до толщины 200 мм)	279,44	664,14	24,55	185586	6860	16852	0,26	73
		м2		39,83	9,20	11130	2571	123	0,04	13
89	Е0106-19-1	Монолитные заделки	3,8	11340,50	316,01	43094	1201	5935	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5198	454	105	0,58	2
		НЕПРОХОДНОЙ КАНАЛ 110x61(h), L=39 м (разрез 7ф-7ф)								
90	Е0107-62-1	Устройство камер и каналов со стенками из бетонных блоков	35,49	9740,75	789,92	345719	28036	83204	8,27	294
		м3		1401,75	272,75	49751	9680	140	1,04	37
91	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П12д-15, П17д-3а)	0,74	23200,00	--	17168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П12-15, П17д-3)	17,88	21100,00	--	377268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143015-31	Балки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м, объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,27	20000,00	--	5400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	18,89	101,00	--	1908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,49	70,00	--	2484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	18,89	100,00	--	1889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,6	200,00	--	3320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	35,49	465,00	--	16504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.4.6т, ФБС 9.4.6т, ФБС 12.4.3т)	2,25	11900,00	--	26775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 ФБС 24.4.6т/	14,35	11000,00	--	157872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (до толщины 100 мм)	163,8	664,14	24,55	108785	4021	9878	0,26	43
		м2		39,83	9,20	6524	1507	123	0,04	7
102	Е0106-19-1	Монолитные заделки	0,7	11340,50	316,01	7938	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
103	Е0107-13-1	Укладка разгрузочных плит	4	1421,55	387,22	5686	1549	2296	2,06	8
		шт		344,25	115,02	1377	460	125	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П12-15)	0,71	21100,00	--	14981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П12д-15)	0,54	23200,00	--	12528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,25	101,00	--	126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,25	70,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,25	100,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,25	465,00	--	581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
		м2		37,35	1,44	710	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7522242	458128			2656
			Тенге			433827	129578			1080
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7522242				
	Материалы -		Тенге			1324480				
	Всего заработная плата -		Тенге				563406,00			
	Местные материалы -		Тенге			5305806				
		Накладные расходы -	Тенге			733976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110096,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8751591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4103
		Сметная заработная плата -	Тенге				673502,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8751591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4103
		Сметная заработная плата -	Тенге				673502,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			131 274				
	ИТОГО с временными					8 882 865				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			205 194				
	ИТОГО с зимними					9 088 059				
	Затраты на выслугу лет		1%			88 829				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			35 531				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					9 212 419				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			19 235 531				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			384 711				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					19 620 242				
	НДС		12%			2 354 429				
	ИТОГО с НДС					21 974 671				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Озеленение (ул. №80)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деревья								
		Посадка деревьев с комом 0,8х0,6								
1	Е0101-165-2	Доработка ям для устройства дренажа при посадке деревьев и кустарников	19,82	402,75	--	7981	--	9019	2,80	55
		м3		402,75	--	7981	--	113	--	--
2	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка	19,82	1143,60	97,07	22663	1924	3473	0,78	15
		м3		112,50	36,00	2229	713	118	0,18	4
3	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	56	2223,53	--	124518	--	53135	5,11	286
		яма		735,53	--	41190	--	129	--	--
4	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	56	564,52	211,16	31613	11825	26286	1,80	101
		шт		312,30	51,57	17489	2888	129	0,22	12
5	С прайс	Тополь пирамидальный возраст 9 лет ком 0,8х0,6	49	4659,10	--	228296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С прайс	Ива древовидная возраст 11 лет ком 0,8х0,6	7	5348,86	--	37442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			452512	13749			458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			68889	3601			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452512				
	Материалы -		Тенге			2338				
	Всего заработная плата -		Тенге				72490,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265738				
	Местные материалы -		Тенге			101799				
		Накладные расходы -	Тенге			91912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				86277,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			577090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				86277,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			8 656				
	ИТОГО с временными					585 746				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			13 531				
	ИТОГО с зимними					599 277				
	Затраты на выслугу лет		1%			5 857				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 343				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					607 478				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			1 268 413				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			25 368				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 293 781				
	НДС		12%			155 254				
	ИТОГО с НДС					1 449 035				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Наружное освещение (ул. №80)

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	87,01	34,79	32,72	3027	2847	935	0,01	1
		м3		2,08	9,00	181	783	97	0,03	3
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,69	282,96	--	763	--	862	1,81	5
		м3		282,96	--	763	--	113	--	--
3	Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ранее разрыхленных	89,7	9,51	9,51	853	853	226	--	--
		м3		--	2,60	--	233	97	0,01	1
4	Е0101-17-13 ТЧП.1.27	Погрузка грунта экскаватором емк.ковша 0,5 М3 в автосамосвалы/лишний грунт	21,61	32,56	30,98	703	669	221	0,01	--
		м3		1,53	9,01	33	195	97	0,03	1
5	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	37,81	63,36	63,36	2396	2396	479	--	--
				--	12,67	--	479	100	0,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,61	3,79	3,24	82	70	34	--	--
				0,48	1,12	10	24	97	--	--
		м3								
7	Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки	68,09	9,51	9,51	648	648	172	--	--
				--	2,60	--	177	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	47,66	6,83	6,83	325	325	86	--	--
				--	1,87	--	89	97	0,01	--
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,66	21,55	4,52	1027	215	787	0,11	5
				17,03	--	812	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,43	134,10	--	2739	--	3095	0,97	20
				134,10	--	2739	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)	12,02	122,18	--	1469	--	1660	0,89	11
				122,18	--	1469	--	113	--	--
		м3								
12	С143008-92	Песок природный	13,23	844,00	--	11162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	380	36,70	27,80	13946	10564	5668	0,06	23
				8,80	6,90	3344	2622	95	0,04	15
		м								
14	С143008-92	Песок природный	29,26	844,00	--	24695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	380	27,50	4,00	10450	1520	7220	0,12	46
				19,30	0,70	7334	266	95	--	2
		м								
16	Ц0108-147-1	Затяжка провода в опору	150,48	23,20	2,10	3491	316	2402	0,10	15
				16,50	0,30	2483	45	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,4028	733800,00	--	295575	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор СТ-10								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7368,97	66,01	1474	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
19	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	4,2	8237,43	--	34597	--	1538	2,21	9
		опора		348,75	--	1465	--	105	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,061	62000,00	--	3782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0714	67700,00	--	4834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (см. ЭН, лист 14)	0,0924	28101,76	587,63	2597	54	1943	118,00	11
		1т		19800,00	222,75	1830	21	105	1,08	--
23	Ц0108-410-3	Монтаж труб в фундаменты	20	41,80	2,20	836	44	519	0,16	3
		м		27,00	0,30	540	6	95	--	--
24	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные d-63 мм	20	254,00	--	5080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0133-251-1 1	Установка опор наружного освещения Н-10м	10	1827,20	1471,70	18272	14717	7800	2,26	23
		опора		355,50	387,32	3555	3873	105	1,45	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С Прайс	Опора наружного освещения СТ-10 с покрытием "горячее цинкование"	10	54090,67	--	540907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С Прайс	Кронштейн "Ива" однорожковый вылет 1,5 м, угол наклона 15 гр с покрытием "горячее цинкование"	15	3149,44	--	47242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С Прайс	Фундамент анкерный под опору СТ-10	10	4503,61	--	45036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	15	269,19	38,56	4038	578	3827	1,29	19
				229,50	13,50	3443	203	105	0,07	1
		шт								
30	С Прайс ТОО "Электроце нтр НС"	Светильники тип ЖКУ15-250-105	15	14080,96	--	211214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С Прайс ТОО "Электроце нтр НС"	Лампа ДнаТ-250	15,3	498,19	--	7622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
				227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--
		шт								
33	С Прайс	Стоимость автоматов ВА96-29	15	232,80	--	3492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Заземление опор								
34	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
				116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
		шт								
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
				23,00	0,40	460	8	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0473	44300,00	--	2095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	48400,00	--	610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1319136	36335			216
			Тенге			35063	9088			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			588027				
	Материалы -		Тенге			9122				
	Всего заработная плата -		Тенге				25377,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			518513				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			24695				
		Накладные расходы -	Тенге			24473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3671,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36750				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			649250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				29048,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74573				
	Материалы -		Тенге			367				
	Всего заработная плата -		Тенге				11346,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10711				
	Местные материалы -		Тенге			46064				
		Накладные расходы -	Тенге			12084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				13159,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			651456				
	Всего заработная плата -		Тенге				7428,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			633184				
		Накладные расходы -	Тенге			7800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1170,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			698811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8598,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5080				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5385				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1445302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50805,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			21 680				
	ИТОГО с временными					1 466 982				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			33 887				
	ИТОГО с зимними					1 500 869				
	Затраты на выслугу лет		1%			14 670				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			5 868				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 521 407				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			3 176 697				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			63 534				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					3 240 231				
	НДС		12%			388 828				
	ИТОГО с НДС					3 629 058				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Подготовительные работы (ул №76)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица №76								
1	Е0101-25-2	Расчистка бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) территории от строительного мусора, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	109,12	11,19	11,19	1221	1221	324	--	--
		м3		--	3,06	--	334	97	0,01	1
2	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 30 м/ в кучи	218,24	7,99	7,99	1744	1744	463	--	--
		м3		--	2,18	--	477	97	0,01	2
3	Е0101-17-14	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	109,12	39,75	37,82	4338	4127	1362	0,01	1
		м3		1,87	11,00	204	1200	97	0,04	4
4	Е010333-А20 -1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 20 км, класс груза 1 /на свалку/	207,33	153,78	153,78	31883	31883	6377	--	--
		т		--	30,76	--	6377	100	0,65	134
5	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	3004	93,24	90,79	280088	272743	30404	0,01	40
		м2		2,32	5,29	6969	15891	133	0,02	62
6	Е0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4 /до 8 см/	9012	5,30	5,15	47776	46451	5346	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,14	0,31	1262	2758	133	--	11
7	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на площадку складирования/	674,9	49,50	49,50	33408	33408	6682	--	--
		т		--	9,90	--	6682	100	0,21	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			400457	391576			49
			Тенге			8435	33718			354
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400457				
	Всего заработная плата -		Тенге				42153,00			
	Местные материалы -		Тенге			446				
		Накладные расходы -	Тенге			50957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				49796,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			478498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				49796,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			7 177				
	ИТОГО с временными					485 675				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			11 219				
	ИТОГО с зимними					496 895				
	Затраты на выслугу лет		1%			4 857				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 943				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					503 694				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			1 051 713				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			21 034				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 072 747				
	НДС		12%			128 730				
	ИТОГО с НДС					1 201 477				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: