(5)

Счет-фактура № 126 от 19 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1239 от 02.12.2011г.Кабанбай батыр

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 302000273766, БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство улично-дорожной сети в границах пр.Кабанбай батыра-трассы Коргалжын - проспекта Туран-улицы Сарайшык	тенге	1	76 978 405,36	76 978 405,36	12%	9 237 408,64	86 215 814,00	0	
Всего по счету:					**76 978 405,36**		**9 237 408,64**	**86 215 814,00**		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ

(должность)

МП

Заместитель Директора по финансовым вопросам Масалимова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2187044 пер.

Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улично-дорожной сети границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул. Сарайшык

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1239	02.12.2011 г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	511 916 628	86 215 814									9 237 409

Заказчик:

Подрядчик:

стр. 126.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Наружное освещение

АКТ

приемки выполненных работ
за октябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	245,03	34,79	32,72	8526	8017	2632	0,01	4	
		м3		2,08	9,00	508	2205	97	0,03	8	
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,59	282,96	--	2147	--	2427	1,81	14	
		м3		282,96	--	2147	--	113	--	--	
3	Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ранее разрыхленных	252,62	9,51	9,51	2403	2403	637	--	--	
		м3		--	2,60	--	657	97	0,01	2	
4	Е0101-17-13 ТЧП.1.27	Погрузка грунта экскаватором емк.ковша 0,5 М3 в автосамосвалы/лишний грунт	60,86	32,56	30,98	1981	1885	622	0,01	1	
		м3		1,53	9,01	93	548	97	0,03	2	
5	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	106,5	63,36	63,36	6748	6748	1350	--	--	
				--	12,67	--	1350	100	0,27	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	60,86	3,79	3,24	231	197	94	--	--
				0,48	1,12	29	68	97	--	--
		м3								
7	Е0101-25-2 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки	191,77	9,51	9,51	1824	1824	484	--	--
				--	2,60	--	499	97	0,01	2
		м3								
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	134,24	6,83	6,83	916	916	243	--	--
				--	1,87	--	251	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	134,24	21,55	4,52	2892	606	2217	0,11	14
				17,03	--	2286	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57,53	134,10	--	7715	--	8718	0,97	56
				134,10	--	7715	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)	33,86	122,18	--	4137	--	4675	0,89	30
				122,18	--	4137	--	113	--	--
		м3								
12	С143008-92	Песок природный	37,25	844,00	--	31436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	976,5	36,70	27,80	35838	27147	14564	0,06	59
				8,80	6,90	8593	6738	95	0,04	39
		м								
14	С143008-92	Песок природный	327,57	844,00	--	276472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,026	22593,38	--	587	--	614	138,00	4
				21465,00	--	558	--	110	--	--
		кан.-км								
16	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	26	316,00	--	8216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1188	27,50	4,00	32670	4752	22572	0,12	143
		м		19,30	0,70	22928	832	95	--	5
18	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	128,5	31,50	7,50	4048	964	2612	0,12	15
		м		19,80	1,60	2544	206	95	0,01	1
19	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	157	38,10	3,20	5982	502	4400	0,15	24
		м		28,80	0,70	4522	110	95	--	1
20	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	17	45,00	6,70	765	114	546	0,19	3
		м		32,20	1,60	547	27	95	0,01	--
21	Ц0108-147-1	Затяжка провода в опору	720	23,20	2,10	16704	1512	11491	0,10	72
		м		16,50	0,30	11880	216	95	--	1
22	С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	1,32	733800,00	--	970230	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-699 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,1285	1076500,00	--	138330	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,72	25100,00	--	18072	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс ТОО "ENSTO"	Изолированные прокалывающие зажимы SLIP 22	240	613,74	--	147298	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	4	302,70	11,70	1211	47	643	1,00	4
		шт		167,00	2,30	668	9	95	0,01	--
27	С Прайс	Рубильник ВР 32	4	2578,57	--	10314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс ТОО "ТелиоСити "	Стоимость шкафа автоматического управления уличным освещением ЩРОУУО (АСУ)	2	780412,11	--	1560824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор СТ-10								
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	7368,97	66,01	5158	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
30	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	14,7	8237,43	--	121090	--	5383	2,21	32
		опора		348,75	--	5127	--	105	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2135	62000,00	--	13237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2499	67700,00	--	16918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (см. ЭН, лист 14)	0,3234	28101,76	587,63	9088	190	6799	118,00	38
		1т		19800,00	222,75	6403	72	105	1,08	--
34	Ц0108-410-3	Монтаж труб в фундаменты	70	41,80	2,20	2926	154	1815	0,16	11
		м		27,00	0,30	1890	21	95	--	--
35	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные d-63 мм	70	254,00	--	17780	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0133-251-1 1	Установка опор наружного освещения Н-10м	35	1827,20	1471,70	63952	51509	27299	2,26	79
		опора		355,50	387,32	12442	13556	105	1,45	51
37	С Прайс	Опора наружного освещения СТ-10 с покрытием "горячее цинкование"	35	54090,67	--	1893173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С Прайс	Кронштейн "Ива" однорожковый вылет 1,5 м, угол наклона 15 гр с покрытием "горячее цинкование"	45	3149,44	--	141725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс	Фундамент анкерный под опору СТ-10	35	4503,61	--	157626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	45	269,19	38,56	12114	1735	11482	1,29	58
		шт		229,50	13,50	10328	608	105	0,07	3
41	С Прайс ТОО "Электроце нтр НС"	Светильники тип ЖКУ15-250-105	45	14080,96	--	633643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С Прайс ТОО "Электроце нтр НС"	Лампа ДнаТ-250	45,9	498,19	--	22867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	45	501,20	13,20	22554	594	9803	1,00	45
		шт		227,00	2,30	10215	103	95	0,01	1
44	С Прайс	Стоимость автоматов ВА96-29	45	232,80	--	10476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	35	330,10	24,10	11553	843	3940	0,70	25
		шт		116,00	2,50	4060	87	95	0,01	1
46	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,90	3,30	4333	231	1556	0,14	10
				23,00	0,40	1610	28	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
47	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1656	44300,00	--	7334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	48400,00	--	2134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6468199	112938			741
			Тенге			121369	28208			146
	Стоимость оборудования -		Тенге			1560824				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			18730				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1579554				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2388750				
	Материалы -		Тенге			32316				
	Всего заработная плата -		Тенге				88770,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1961582				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			276472				
		Накладные расходы -	Тенге			85425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12814,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148451				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2622626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата -	Тенге				101584,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244368				
	Материалы -		Тенге			1314				
	Всего заработная плата -		Тенге				34808,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37489				
	Местные материалы -		Тенге			153591				
		Накладные расходы -	Тенге			37058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5559,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				40367,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2256476				
	Всего заработная плата -		Тенге				25999,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2192524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4095,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2420802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				30093,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17780				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18847				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6940140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							961
		Сметная заработная плата -	Тенге				172044,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			80 409				
	ИТОГО с временными					7 020 549				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			125 687				
	ИТОГО с зимними					7 146 236				
	Затраты на выслугу лет		1%			54 410				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			21 764				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					7 222 410				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.		1,951			14 090 921				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			281 818				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					14 372 740				
	НДС		12%			1 724 729				
	ИТОГО с НДС					16 097 469				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Строительство КЛ-10 кВ

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кв										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,2	27,84	26,18	4181	3931	1291	0,01	2		
		м3		1,66	7,20	249	1081	97	0,03	4		
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	4,6	325,40	--	1497	--	1691	2,09	10		
		м3		325,40	--	1497	--	113	--	--		
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком	17,2	122,18	--	2101	--	2375	0,89	15		
		м3		122,18	--	2101	--	113	--	--		
4	С143008-92	Песок природный	18,92	844,00	--	15968	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0101-18-4	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 на автомобили-самосвалы	52,14	44,26	41,20	2308	2148	925	0,02	1		
		м3		3,06	15,24	160	794	97	0,06	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	91,25	63,36	63,36	5781	5781	1156	--	--
		т		--	12,67	--	1156	100	0,27	24
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52,14	3,79	3,24	198	169	81	--	--
		м3		0,48	1,12	25	58	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,8	134,10	--	4130	--	4667	0,97	30
		м3		134,10	--	4130	--	113	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	71,86	6,83	6,83	491	491	130	--	--
		м3		--	1,87	--	134	97	0,01	--
10	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	71,86	3,29	3,29	236	236	63	--	--
		м3		--	0,90	--	65	97	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,86	21,55	4,52	1548	325	1187	0,11	8
		м3		17,03	--	1224	--	97	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	821	36,70	27,80	30131	22824	12245	0,06	49
		м		8,80	6,90	7225	5665	95	0,04	33
13	С143008-92	Песок природный	18,92	844,00	--	15968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	821	32,40	23,70	26600	19458	11309	0,06	49
		м		8,60	5,90	7061	4844	95	0,03	28
15	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	7,3	20200,00	--	147460	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб до 2-х отверстий	0,144	336468,38	--	48451	--	3564	144,00	21
		кан.-км		22500,00	--	3240	--	110	--	--
17	С130802-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dн 219 мм	40	141,00	--	5640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	821	49,10	14,90	40311	12233	25972	0,19	156
		м		29,90	3,40	24548	2791	95	0,02	16
19	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	144	70,70	17,10	10181	2462	7045	0,31	45
		м		47,30	4,20	6811	605	95	0,02	4
20	С151601-49	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х185 мм2	0,965	1394200,00	--	1345403	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	6	4341,80	2688,00	26051	16128	12597	8,00	48
		шт		1616,00	593,99	9696	3564	95	3,45	21
22	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	5	2550,20	20,20	12751	101	9631	11,00	55
		шт		2023,00	4,50	10115	22	95	0,03	--
23	СПрайс-лист	Муфты GUST 12/240-L12	6	13092,20	--	78553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Муфты GUSJ-12/150-240	5	21840,79	--	109204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка БКТП 100 кВА								
25	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
		подстанц		4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
26	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	3	7897,00	1541,00	23691	4623	10397	19,00	57
		шт		3308,00	340,01	9924	1020	95	1,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа наружной установки КТП-100 кВА	2	6776365,85	--	13552732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа наружной установки КТП-250 кВА	1	15155985,50	--	15155986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление для КТПН								
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для установки контура заземления	15	218,93	--	3284	--	3711	1,54	23
		м3		218,93	--	3284	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
31	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,60	21,60	7769	389	2597	0,90	16
		шт		149,00	2,90	2682	52	95	0,02	--
32	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,70	2,80	776	42	396	0,16	2
		м		27,50	0,30	413	4	95	--	--
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж и монтаж существующего освещения								
		ДЕМОНТАЖ ОПОР								
34	Е0133-251-1 1	Демонтаж опор освещения	35	1461,76	1177,36	51162	41208	21839	1,81	63
		опора		284,40	309,86	9954	10845	105	1,16	41
35	Е01031-А12- 1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	5,6	234,30	234,30	1312	1312	918	--	--
		т		--	164,01	--	918	100	3,44	19
36	Е01031-А12- 2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	5,6	232,80	232,80	1304	1304	913	--	--
				--	162,96	--	913	100	3,42	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
37	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км	5,6	153,78	153,78	861	861	172	--	--
		т		--	30,76	--	172	100	0,65	4
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43,6	27,84	26,18	1214	1141	375	0,01	1
		м3		1,66	7,20	72	314	97	0,03	1
39	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	1,4	325,40	--	456	--	515	2,09	3
		м3		325,40	--	456	--	113	--	--
40	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
		м3		122,18	--	1222	--	113	--	--
41	С143008-92	Песок природный	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0101-18-4	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 на автомобили-самосвалы	15,33	44,26	41,20	678	632	272	0,02	--
		м3		3,06	15,24	47	234	97	0,06	1
43	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	26,83	63,36	63,36	1700	1700	340	--	--
		т		--	12,67	--	340	100	0,27	7
44	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,33	3,79	3,24	58	50	24	--	--
		м3		0,48	1,12	7	17	97	--	--
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,9	134,10	--	1193	--	1349	0,97	9
		м3		134,10	--	1193	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20,8	6,83	6,83	142	142	38	--	--
		м3		--	1,87	--	39	97	0,01	--
47	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	20,8	3,29	3,29	68	68	18	--	--
		м3		--	0,90	--	19	97	--	--
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,8	21,55	4,52	448	94	344	0,11	2
		м3		17,03	--	354	--	97	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
49	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	36,70	27,80	9175	6950	3729	0,06	15
		м		8,80	6,90	2200	1725	95	0,04	10
50	С143008-92	Песок природный	5,5	844,00	--	4642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,015	351892,38	--	5278	--	371	144,00	2
		кан.-км		22500,00	--	338	--	110	--	--
52	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
53	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	285	26,40	3,10	7524	884	5307	0,11	31
		м		19,10	0,50	5444	142	95	--	1
54	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,3	216900,00	--	65070	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка и восстановление дорожной одежды								
55	Е0127-18-4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия	3,85	408,11	169,61	1571	653	1242	1,55	6
		м3		238,50	4,07	918	16	133	0,01	--
56	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	15,4	66,75	51,25	1028	789	515	0,12	2
		м3		15,50	9,62	239	148	133	0,04	1
57	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках + /материал от разборки/	40,06	27,10	27,10	1086	1086	760	--	--
		т		--	18,97	--	760	100	0,40	16
58	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км (на свалку)	40,06	153,78	153,78	6160	6160	1232	--	--
		т		--	30,76	--	1232	100	0,65	26
59	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	77	282,52	34,29	21754	2640	1516	0,04	3
		м2		6,01	8,79	463	677	133	0,03	2
60	Е0127-26-3 к=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 /до толщины 20 см/	616	21,30	1,37	13121	842	410	--	--
		м2		0,10	0,40	62	247	133	--	1
61	Е0127-72-1	Розлив битумной эмульсии	0,0462	30209,59	339,59	1396	16	9	0,58	--
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
62	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	77	512,35	15,35	39451	1182	1127	0,03	3
		м2		5,94	5,06	457	390	133	0,02	1
63	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5 см/	154	61,13	--	9413	--	2	--	--
		м2		0,01	--	2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			30992682	193053			842
			Тенге			135538	47997			330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			28708717				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28708717				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1867318				
	Материалы -		Тенге			28552				
	Всего заработная плата -		Тенге				129254,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1598230				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			20610				
		Накладные расходы -	Тенге			122792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18419,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119407				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2109516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				147673,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359845				
	Материалы -		Тенге			51783				
	Всего заработная плата -		Тенге				33482,00			
	Местные материалы -		Тенге			250558				
		Накладные расходы -	Тенге			36955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				39025,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51162				
	Всего заработная плата -		Тенге				20799,00			
		Накладные расходы -	Тенге			21839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4380				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				24075,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5978				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31322200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				210773,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			39 202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с временными					31 361 402				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			61 277				
	ИТОГО с зимними					31 422 679				
	Затраты на выслугу лет		1%			26 527				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			10 611				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					31 459 817				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.		1,951			61 378 103				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 227 562				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					62 605 665				
	НДС		12%			7 512 680				
	ИТОГО с НДС					70 118 345				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: