Счет-фактура № 23 от 17 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

Счет поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1239 от 02.12.2011г.Кабанбай батыр

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Отправка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Номер транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**

Адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

Счет получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство улично-дорожной сети на границах пр.Кабанбай батыра, трассы Кургажын, пр.Туран и ул.Сарайшык	тг	1	53 571 428,57	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000,00	0	
По счету:				53 571 428,57		6 428 571,43	60 000 000,00		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Устройство тротуаров

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	67,41	2714,27	100,89	182971	6801	12886	0,85	57
		м3		123,75	38,25	8342	2578	118	0,18	12
2	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.25.10	2249,25	138,93	6,63	312490	14914	330372	0,70	1570
		м		108,68	1,76	244448	3951	133	0,01	14
3	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	112,54	7910,00	--	890166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	112,54	288,00	--	32411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	112,54	722,00	--	81252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	56,63	27400,00	--	1551559	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на тротуарах								
7	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	388,28	39,75	37,82	15434	14683	4847	0,01	5
		м3		1,87	11,00	726	4270	97	0,04	15
8	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на устройство тротуаров/	619,56	49,50	49,50	30668	30668	6134	--	--
		т		--	9,90	--	6134	100	0,21	129
9	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см./добавление материала от разборки/	1996,77	52,22	14,09	104277	28140	113616	0,24	485
		м2		38,03	4,75	75937	9489	133	0,02	39
10	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	1996,77	355,24	14,09	709338	28140	113616	0,24	485
		м2		38,03	4,75	75937	9489	133	0,02	39
11	Е0127-56-2К -3 к объему	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 15см/	5990,31	24,98	--	149638	--	6613	0,01	32
		м2		0,83	--	4972	--	133	--	--
12	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	1996,77	98,64	14,09	196967	28140	113616	0,24	485
		м2		38,03	4,75	75937	9489	133	0,02	39
13	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	13977,39	-0,83	--	-11601	--	-15430	-0,01	-75
		м2		-0,83	--	-11601	--	133	--	--
14	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1996,77	181,70	21,26	362812	42451	403083	0,95	1893
		м2		156,15	7,97	311796	15914	123	0,04	78
15	С Прайс лист	Брусчатка "Квадрат", цвет серый	2061,05	1191,59	--	2455927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7064308	193939			4938
			Тенге			786494	61314			363
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7064308				
		Материалы -	Тенге			43758				
		Всего заработная плата -	Тенге				847809,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2455927				
		Местные материалы :	Тенге			3584190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1089353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8642882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5845
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011212,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8642882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5845
		Сметная заработная плата -	Тенге				1011212,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			129 643				
	ИТОГО с временными					8 772 525				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			202 645				
	ИТОГО с зимними					8 975 171				
	Затраты на выслугу лет		1%			87 725				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			35 090				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					9 097 986				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,088			18 996 595				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			379 932				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					19 376 526				
	НДС		12%			2 325 183				
	ИТОГО с НДС					21 701 710				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ишанов Б.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: устройство тротуаров

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка боротовых камней								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,73	2714,27	100,89	20980	780	1478	0,85	7
		м3		123,75	38,25	957	296	118	0,18	1
2	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.25.10	257,9	138,93	6,63	35830	1710	37881	0,70	180
		м		108,68	1,76	28029	453	133	0,01	2
3	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	12,9	7910,00	--	102067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	12,9	288,00	--	3716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	12,9	722,00	--	9316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.03-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	6,45	27400,00	--	176662	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на тротуарах								
7	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,15	39,75	37,82	5492	5224	1724	0,01	2
		м3		1,87	11,00	258	1519	97	0,04	5
8	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на устройство тротуаров/	221,04	49,50	49,50	10942	10942	2188	--	--
		т		--	9,90	--	2188	100	0,21	46
9	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см./добавление материала от разборки/	913,78	52,22	14,09	47720	12878	51994	0,24	222
		м2		38,03	4,75	34751	4342	133	0,02	18
10	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	913,78	355,24	14,09	324613	12878	51994	0,24	222
		м2		38,03	4,75	34751	4342	133	0,02	18
11	Е0127-56-2К -3 к объему	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 15см/	2741,33	24,98	--	68478	--	3026	0,01	15
		м2		0,83	--	2275	--	133	--	--
12	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	913,78	98,64	14,09	90138	12878	51994	0,24	222
		м2		38,03	4,75	34751	4342	133	0,02	18
13	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	6396,44	-0,83	--	-5309	--	-7061	-0,01	-35
		м2		-0,83	--	-5309	--	133	--	--
14	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	913,78	181,70	21,26	166033	19427	184462	0,95	866
		м2		156,15	7,97	142686	7283	123	0,04	36
15	С Прайс лист	Брусчатка "Квадрат", цвет серый	932,05	1191,59	--	1110628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2167305	76716			1701
			Тенге			273149	24766			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2167305				
		Материалы -	Тенге			5469				
		Всего заработная плата -	Тенге				297915,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1110628				
		Местные материалы -	Тенге			701343				
		Накладные расходы -	Тенге			379680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56952,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2699805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2033
		Сметная заработная плата -	Тенге				354867,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2699805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2033
		Сметная заработная плата -	Тенге				354867,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			40 497				
	ИТОГО с временными					2 740 302				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			63 301				
	ИТОГО с зимними					2 803 603				
	Затраты на выслугу лет		1%			27 403				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			10 961				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 841 967				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			5 934 028				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			118 681				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					6 052 708				
	НДС		12%			726 325				
	ИТОГО с НДС					6 779 032				

ЗАКАЗЧИК:

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "ЖолКонсалтинг" _____

Авторский надзор Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка: _____

сметчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Дорожная одежда

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Местный проезд								
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания	7	2714,27	100,89	19000	706	1338	0,85	6
		м3		123,75	38,25	866	268	118	0,18	1
2	E0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	886	4953,93	6,63	4389183	5875	183164	1,00	886
		м		153,68	1,76	136160	1557	133	0,01	5
3	С143001-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон дорожный класса В25 /ГОСТ 26633-91/ /М-300/	51	7590,00	--	387090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	51	288,00	--	14688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	51	722,00	--	36822	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	133	245,44	3,82	32644	508	6088	0,21	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	4968	192	118	0,01	1
		Новая дорожная одежда Тип 2								
7	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 25 см	840	1018,16	68,13	855256	57231	38142	0,14	121
		м3		21,38	12,76	17959	10719	133	0,04	37
8	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	3018,7	421,28	2,45	1271704	7382	19436	0,03	84
		м2		4,07	0,77	12286	2328	133	--	8
9	Е0127-102-1	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (1 слой)	2875	21,00	13,29	60367	38201	29940	0,04	108
		м2		6,51	1,32	18716	3795	133	--	14
10	Е0127-102-3 к=12 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 10 см/	34500	0,56	0,54	19430	18740	2528	--	3
		м2		0,02	0,04	690	1211	133	--	4
11	С140-12304	Щебеночно-песчаная смесь С-4	287,5	2835,67	--	815255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-102-1	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (2 слой)	3245	21,00	13,29	68136	43117	33793	0,04	122
		м2		6,51	1,32	21125	4283	133	--	15
13	Е0127-102-3 к=12 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 10 см/	38940	0,56	0,54	21931	21152	2854	--	4
		м2		0,02	0,04	779	1367	133	--	5
14	С140-12304	Щебеночно-песчаная смесь С-4	324,5	2835,67	--	920175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8911679	192911			1362
			Тенге			213550	25719			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8911679				
		Материалы -	Тенге			1303156				
		Всего заработная плата :	Тенге				239269,00			
			Тенге			7202063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			317284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47593,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9782700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1610
		Сметная заработная плата -	Тенге				286861,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9782700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1610
		Сметная заработная плата -	Тенге				286861,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			146 741				
	ИТОГО с временными					9 929 441				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			229 370				
	ИТОГО с зимними					10 158 811				
	Затраты на выслугу лет		1%			99 294				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			39 718				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					10 297 823				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			21 501 854				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			430 037				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					21 931 891				
	НДС		12%			2 631 827				
	ИТОГО с НДС					24 563 718				

ЗАКАЗЧИК:

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопрвождение ТОО "ЖолКонсалтинг" _____

Авторский надзор ТОО "Инженерный Центр Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка: _____

сметчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Тротуары

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка боротовых камней								
1	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8,99	2714,27	100,89	24402	907	1719	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1113	344	118	0,18	2
2	E0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.25.10	300	138,93	6,63	41679	1989	44064	0,70	209
		м		108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2
3	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	15,01	7910,00	--	118719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	15,01	288,00	--	4322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	15,01	722,00	--	10836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	7,5	27400,00	--	205500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на тротуарах								
7	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,36	39,75	37,82	1803	1715	566	0,01	1
			Тенге	1,87	11,00	85	499	97	0,04	2
		м3								
8	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 1 км, класс груза 5 /на устройство тротуаров/	72,57	49,50	49,50	3592	3592	718	--	--
				--	9,90	--	718	100	0,21	15
		т								
9	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см./добавление материала от разборки/	300	52,22	14,09	15667	4228	17070	0,24	73
				38,03	4,75	11409	1426	133	0,02	6
		м2								
10	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	300	355,24	14,09	106573	4228	17070	0,24	73
				38,03	4,75	11409	1426	133	0,02	6
		м2								
11	Е0127-56-2К -3 к объему	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 15см/	900	24,98	--	22482	--	994	0,01	5
				0,83	--	747	--	133	--	--
		м2								
12	Е0127-56-1 прим	Устройство выравнивающего слоя из песка н-0,05м	300	98,64	14,09	29593	4228	17070	0,24	73
				38,03	4,75	11409	1426	133	0,02	6
		м2								
13	Е0127-56-2 к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до толщины 0,05м/	2100	-0,83	--	-1743	--	-2318	-0,01	-11
				-0,83	--	-1743	--	133	--	--
		м2								
14	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	300	181,70	21,26	54510	6378	60560	0,95	284
				156,15	7,97	46845	2391	123	0,04	12
		м2								
15	С Прайс лист	Брусчатка "Квадрат", цвет серый	306	1191,59	--	364627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1002563	27265			714
			Тенге			113877	8756			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1002563				
	Материалы -		Тенге			5859				
	Всего заработная плата -		Тенге				122633,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364627				
			Тенге			490934				
			Тенге			157513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23627,00			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			69605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							842
		Сметная заработная плата -	Тенге				146260,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1229680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							842
		Сметная заработная плата -	Тенге				146260,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			18 445				
	ИТОГО с временными					1 248 125				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			28 832				
	ИТОГО с зимними					1 276 957				
	Затраты на выслугу лет		1%			12 770				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			5 108				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 294 834				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			2 703 614				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			54 072				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 757 686				
	НДС		12%			330 922				
	ИТОГО с НДС					3 088 609				

ЗАКАЗЧИК:

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "ЖолКонсалтинг" _____

Авторский надзор Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка: _____

сметчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: Земляные работы

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	768	12,61	12,61	9686	9686	3260	--	--
		м3		--	4,38	--	3361	97	0,01	11
2	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей /до 50 м/	2304	5,07	5,07	11685	11685	3932	--	--
		м3		--	1,76	--	4054	97	0,01	13
3	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	768	12,51	12,51	9606	9606	3189	--	--
		м3		--	4,28	--	3288	97	0,01	11
4	E0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	5376	1,27	1,27	6833	6833	1995	--	--
		м3		--	0,38	--	2056	97	--	7
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	768	14,12	12,00	10842	9214	3252	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1244	2108	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-130-2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5493	12,51	12,51	68705	68705	22810	--	--
		м3		--	4,28	--	23515	97	0,01	77
7	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	27465	1,27	1,27	34908	34908	10190	--	--
		м3		--	0,38	--	10505	97	--	34
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ГАЗОНАХ И ТРОТУАРАХ								
8	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5171	11,19	11,19	57863	57863	15349	--	--
		м3		--	3,06	--	15823	97	0,01	52
9	Е0101-25-10 т.ч. п-3,70 к=0,85К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных / до 50м/	20684	7,99	7,99	165258	165258	43835	--	--
		м3		--	2,18	--	45191	97	0,01	148
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/дно корыта/	4000	12,51	12,51	50031	50031	16610	--	--
		м3		--	4,28	--	17124	97	0,01	56
11	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	20000	1,27	1,27	25420	25420	7421	--	--
		м3		--	0,38	--	7650	97	--	25
12	Е0101-17-7 т.ч п.1.27	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4758	26,22	25,02	124752	119051	36627	0,01	38
		м3		1,15	6,79	5472	32288	97	0,02	110
13	Е010333-А1- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами для досыпки, расстояние перевозки 1 км (с площадки складирования)	8326,5	21,67	21,67	180435	180435	36087	--	--
		т		--	4,33	--	36087	100	0,09	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-130-2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9850	12,51	12,51	123201	123201	40902	--	--
				--	4,28	--	42167	97	0,01	138
		м3								
15	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	49250	1,27	1,27	62597	62597	18273	--	--
				--	0,38	--	18838	97	--	62
		м3								
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9850	14,12	12,00	139057	118175	41705	0,01	120
				1,62	2,75	15957	27038	97	0,01	120
		м3								
17	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	39308	1,41	1,41	55456	55456	11454	--	--
				--	0,30	--	11808	97	--	39
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1136336	1108124			168
			Тенге			22673	302902			1669
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1136336				
	Всего заработная плата -		Тенге				325575,00			
	Местные материалы -		Тенге			5539				
		Накладные расходы -	Тенге			316890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47534,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1540420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1995
		Сметная заработная плата -	Тенге				373108,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1540420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1995
		Сметная заработная плата -	Тенге				373108,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			23 106				
	ИТОГО с временными					1 563 526				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			36 117				
	ИТОГО с зимними					1 599 644				
	Затраты на выслугу лет		1%			15 635				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 254				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 621 533				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,088			3 385 761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23627,00			79
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				146260,00			842
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1229680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				146260,00			842
	Временные здания и сооружения		1,5%			18 445				
	ИТОГО с временными					1 248 125				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			28 832				
	ИТОГО с зимними					1 276 957				
	Затраты на выслугу лет		1%			12 481				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			4 993				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 294 431				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,088			2 702 771				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			54 055				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 756 827				
	НДС		12%			330 819				
	ИТОГО с НДС					3 087 646				

ЗАКАЗЧИК:

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "ЖолКонсалтинг" _____

Авторский надзор ТОО "Инженерный Центр Астана" _____

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка: _____

сметчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улично-дорожной сети границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул. Сарайшык

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1239	02.12.2011 г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	60 000 000	60 000 000									6 428 571,43

Заказчик:

Подрядчик: