Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улично-дорожной сети границах пр. Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул. Сарайшык

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1239	02.12.2011 г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	22 415 109	18 384 889									1 969 809,54

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: ВЫНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Дополнительные объемы работ. Том 2

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Переустройство ЛЭП-10 кВ, 0,4 кВ								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	19,11	29,63	28,58	566	546	196	0,01	--
		м3		0,99	9,56	19	183	97	0,04	1
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,19	282,96	--	2317	--	2619	1,81	15
		м3		282,96	--	2317	--	113	--	--
3	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8,19	99,84	--	818	--	924	0,62	5
		м3		99,84	--	818	--	113	--	--
4	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	47,77	63,36	63,36	3027	3027	605	--	--
		т		--	12,67	--	605	100	0,27	13
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)	10	122,18	--	1222	--	1381	0,89	9
				122,18	--	1222	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	С143008-92	Песок природный	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Кабельная прокладка								
7	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,242	20163,38	--	4880	--	5151	124,00	30
				19350,00	--	4683	--	110	--	--
		кан.-км								
8	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	8,08	12100,00	--	97768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
9	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	16	6470,00	--	103520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
10	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,2	19000,00	--	3800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	160	38,10	3,20	6096	512	4484	0,15	24
				28,80	0,70	4608	112	95	--	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			233298	4085			83
			Тенге			13667	900			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			211184				
	Материалы -		Тенге			976				
	Всего заработная плата -		Тенге				4720,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205088				
		Накладные расходы -	Тенге			4484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12940				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			228608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5393,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22114				
	Материалы -		Тенге			197				
	Всего заработная плата -		Тенге				9847,00			
	Местные материалы -		Тенге			9285				
		Накладные расходы -	Тенге			10875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1631,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				11478,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			263576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				16871,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			3 954				
	ИТОГО с временными					267 530				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			6 180				
	ИТОГО с зимними					273 710				
	Затраты на выслугу лет		1%			2 675				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 070				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					277 455				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,08774			579 254				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			11 585				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					590 840				
	НДС		12%			70 901				
	ИТОГО с НДС					661 740				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ на Местном проезде. Дополнительный объем. Том 2

АКТ

приемки выполненных работ
за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка боротовых камней								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,1	2714,27	100,89	35560	1322	2504	0,85	11
		м3		123,75	38,25	1621	501	118	0,18	2
2	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР 100.25.10	436,7	138,93	6,63	60672	2896	64144	0,70	305
		м		108,68	1,76	47461	767	133	0,01	3
3	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	22,05	7910,00	--	174377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22,05	288,00	--	6349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	22,05	722,00	--	15917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	10,92	27400,00	--	299142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			592017	4217			316
			Тенге			49082	1268			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592017				
	Материалы -		Тенге			8240				
	Всего заработная плата -		Тенге				50351,00			
	Местные материалы -		Тенге			530477				
		Накладные расходы -	Тенге			66648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9997,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				60348,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			698182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				60348,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			10 473				
	ИТОГО с временными					708 655				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			16 370				
	ИТОГО с зимними					725 025				
	Затраты на выслугу лет		1%			7 087				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 835				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					734 946				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,08774			1 534 377				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			30 688				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 565 065				
	НДС		12%			187 808				
	ИТОГО с НДС					1 752 873				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на Местном проезде

АКТ

приемки выполненных работ

за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11657	29,63	28,58	345390	333099	119320	0,01	80
		м3		0,99	9,56	11540	111470	97	0,04	408
2	Е010333-А25 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами для досыпки, расстояние перевозки 25 км	20399,75	188,54	188,54	3846169	3846169	769234	--	--
		т		--	37,71	--	769234	100	0,79	16154
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11657	3,79	3,24	44162	37816	18092	--	39
		м3		0,48	1,12	5595	13056	97	--	43
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	11657	12,51	12,51	145802	145802	48406	--	--
		м3		--	4,28	--	49903	97	0,01	163
5	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	81599	1,27	1,27	103712	103712	30275	--	--
		м3		--	0,38	--	31212	97	--	102
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11657	14,12	12,00	164567	139855	49356	0,01	142
		м3		1,62	2,75	18884	31998	97	0,01	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4649802	4606452			261
			Тенге			36020	1006873			17012
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4649802				
	Всего заработная плата -		Тенге				1042893,00			
	Местные материалы -		Тенге			7330				
		Накладные расходы -	Тенге			1034683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155202,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6025554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198095,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6025554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198095,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			90 383				
	ИТОГО с временными					6 115 937				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			141 278				
	ИТОГО с зимними					6 257 215				
	Затраты на выслугу лет		1%			61 159				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			24 464				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					6 342 839				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,08774			13 242 210				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			264 844				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 507 054				
	НДС		12%			1 620 847				
	ИТОГО с НДС					15 127 901				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Инженерный центр "АСТАНА" ЖШС 2 КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Прогресс КЗ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Жол-Консалтинг"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АСТАНА

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улично-дорожной сети в границах пр. Кабанбай батыра - трассы Коргалжын - проспекта Туран - улицы Сарайшык
Наименование объекта: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ. Дополнительные работы. Том 2

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на тротуарах								
1	Е0127-56-1	Устройство основания из песка толщиной 12 см.	68	138,87	7,90	9443	537	3741	0,24	17
		м2		38,03	3,33	2586	227	133	0,02	1
2	Е0127-56-2К -3 к объему	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 10см/	136	-0,83	--	-113	--	-150	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-113	--	133	--	--
3	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	68	355,24	14,09	24157	958	3869	0,24	17
		м2		38,03	4,75	2586	323	133	0,02	1
4	Е0127-56-2К -3 к объему	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя / до 15см/	204	24,98	--	5096	--	225	0,01	1
		м2		0,83	--	169	--	133	--	--
5	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68	412,70	--	28064	--	2238	0,14	10
		м2		24,75	--	1683	--	133	--	--
6	Е0127-55-2 к=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/корректировка до 5 см	272	65,09	--	17703	--	1440	0,02	6
		м2		3,98	--	1083	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,0075	1171,00	1171,00	9	9	4	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	4	100	2,82	--
		Подготовительные работы								
8	Е0127-18-2	Разборка существующих покрытий и оснований заездов	85,2	66,75	51,25	5687	4367	2846	0,12	10
		м3		15,50	9,62	1321	820	133	0,04	3
9	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	119,28	39,75	37,82	4741	4511	1489	0,01	2
		м3		1,87	11,00	223	1312	97	0,04	4
10	Е010333-А5- 1	Перевозка строительных грузов, на расстояние 5 км, класс груза 1 /на свалку/	119,28	49,50	49,50	5904	5904	1181	--	--
		т		--	9,90	--	1181	100	0,21	25
		Газоны								
11	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка Н-10см	28,4	1143,60	97,07	32478	2757	4977	0,78	22
		м3		112,50	36,00	3195	1022	118	0,18	5
12	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	284	244,28	--	69376	--	21351	0,40	114
		м2		58,28	--	16552	--	129	--	--
13	Е0147-25-5 к=1,4 к объему	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до толщ. 22 см/	397,6	69,97	--	27820	--	4088	0,05	22
		м2		7,97	--	3169	--	129	--	--
14	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	284	60,78	31,47	17261	8937	5646	0,05	15
		м2		8,21	7,20	2332	2045	129	0,03	9
15	Е0147-48-1	Полив газонов из шланга поливомоечной машины/10 раз/	28,4	384,94	314,69	10932	8937	5028	0,49	14
		м3		65,25	72,00	1853	2045	129	0,32	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			258559	36917			247
			Тенге			36638	8978			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258559				
	Материалы -		Тенге			1735				
	Всего заработная плата -		Тенге				45616,00			
	Местные материалы -		Тенге			183269				
		Накладные расходы -	Тенге			57973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8696,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				54312,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			335524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				54312,00			
	Временные здания и сооружения		1,5%			5 033				
	ИТОГО с временными					340 557				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			7 867				
	ИТОГО с зимними					348 424				
	Затраты на выслугу лет		1%			3 406				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 362				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					353 192				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,08774			737 373				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			14 747				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					752 120				
	НДС		12%			90 254				
	ИТОГО с НДС					842 375				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Инженерный центр "Астана-КШС 2" АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Жол-Консалтинг"