Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 23 от 22 февраля 2017 г.

ГУ "Отдел строительства Абайского района"
БИН 131040028622
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

ПК "Аспап"
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО "БанкЦентрКредит"

АКТ № 4

выполненных объемов работ за июнь 2017 г.

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	133 578 272,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным объемам работ	31 290 336,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	13 357 827,28
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	26 596 785,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	55 407 983,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2017 г.	24 117 647,00
8	Удержание аванса 10%	2 411 765,00
9	Удержание резерва 5%	1 205 882,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 500 000,00
11	В том числе НДС 12%	2 196 428,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т. М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района"**

Подрядчик **ПК "Аспап"**

Договор № 23 от 22 февраля 2017 г.

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

А К Т №4

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на 10м	2348,8	9,85	9,85	23129	23129	6135	--	--
		м3		--	2,69	--	6325	97	0,01	21
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,859К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	2348,8	14,08	14,08	33064	33064	8770	--	--
		м3		--	3,85	--	9042	97	0,01	30
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	20853,6129	28,03	26,50	584548	552517	165993	0,01	222
		м3		1,54	6,67	32031	139095	97	0,02	483
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2136,9197	30,83	29,14	65890	62280	18711	0,01	25
		м3		1,69	7,34	3611	15679	97	0,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	9484,70656	40,41	38,52	383232	365363	153409	0,01	124
		м3		1,88	14,79	17869	140285	97	0,06	567
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	938,29854	262,72	--	246506	--	278552	1,85	1734
		м3		262,72	--	246506	--	113	--	--
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	66,0903	302,12	--	19967	--	22563	2,13	140
		м3		302,12	--	19967	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2489,743	289,15	289,15	719899	719899	450685	--	--
		м3		--	186,62	--	464623	97	0,86	2136
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
10	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2020	382,00	--	771640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,02	203956,79	85907,16	4079	1718	3336	504,00	10
		км		95850,00	32451,75	1917	649	130	158,50	3
12	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	20,08	4203,00	--	84396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,02	1043569,02	111422,27	20871	2228	1480	82,70	2
		км		14827,50	42090,75	297	842	130	205,57	4
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляров диаметром 300мм	2	1732,01	209,93	3464	420	1297	3,00	6
		футляр		495,28	3,48	991	7	130	0,02	--
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,1	8530,76	1879,87	171468	37785	51579	8,86	178
		м3		1435,50	538,43	28854	10822	130	2,06	41
17	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	27,15	16880,64	2104,76	458309	57144	105390	13,90	377
		м3		2362,50	623,48	64142	16927	130	2,48	67
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	55,25	24400,00	--	1348100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-36К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1000мм и высотой до 0,3м	7,25	4962,50	--	35978	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-32К=1,25	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 580мм и высотой до 0,3м	1,75	3337,50	--	5841	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	48,95	6380,00	--	312301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37К=1,1	Кольца для водопроводных колодцев диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	14,75	7018,00	--	103516	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	47,25	134,00	--	6332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	25	13400,00	--	335000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-267	Стремянки в колодцах	0,592	133700,00	--	79150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	0,208	247994,13	49389,75	51583	10273	22019	312,70	65
		т		62775,00	18657,00	13057	3881	130	91,12	19
27	Е0106-1-13	Упоры бетонные из бетона класса КЛ.В7.5 на сульфатостойком цементе	0,56	9685,86	95,97	5424	54	475	4,90	3
		м3		771,75	36,25	432	20	105	0,18	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,56	134,00	--	75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
		шт		288,00	13,50	2304	108	130	0,07	1
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,40	25
		шт		231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
31	Е0122-35-1	Установка задвижек или клапонов обратных диаметром 65мм	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		шт		144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--
32	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	18	15504,00	--	279072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	9705,00	--	67935	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 100мм	36	384,00	--	13824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланец свободный диам. 50мм	14	202,00	--	2828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	88	300,57	225,64	26450	19856	14702	0,41	36
		шт		69,53	58,98	6119	5190	130	0,23	20
37	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	552,00	--	44160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	297,00	--	2376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	868,00	--	2604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6590276	1937791			3374
			Тенге			512364	827262			3499
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6511126				
	Материалы -		Тенге			519321				
	Всего заработная плата -		Тенге				1339626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1750061				
	Местные материалы -		Тенге			1791588				
		Накладные расходы -	Тенге			1422675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8409829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7585
		Сметная заработная плата -	Тенге				1553027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8493728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7585
		Сметная заработная плата -	Тенге				1553027			
		Временные здания и сооружения (1,92 %*0,85)				**138 618**				
		Итого				**8 632 346**				
		Зимние удорожания (3,96 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92%				**342 809**				
		Выслуга лет (1 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92%				**86 568**				
		Дополнительные отпуска (0,4 %) от ИТОГО СМР ПО СМЕТЕ + временные здания и сооружения 1,92%				**34 627**				
		ИТОГО				**9 096 350**				
		Индекс изменения МРП 2017 г./МРП 2001 г.	**2,928**							
		Итого в текущих ценах 2017 г.				**26 634 113**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**532 682**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**27 166 795**				
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,79264462)				**21 533 613**				
		НДС, 12 %				**2 584 034**				
		Итого с НДС				**24 117 647**				

Заказчик:
РуководительГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Калиленов К.К.