Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование строительства: **Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2025 года

Код	Код	Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214/3	14.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	3 200 877 183,00	1 317 725 108,04							158 127 012,96	1 475 852 121,00
Аванс 30%	960 263 154,90	395 317 532,41							47 438 103,89	442 755 636,30
Итого к оплате (с учетом аванса)	2 240 614 028,10	922 407 575,63							110 688 909,07	1 033 096 484,70

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор_____Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер_____ Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/3 от 14.03.2025 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №5
за апрель месяц 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Берегоукрепительные работы				
		Берегоукрепительные работы				
7	**1142-0301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки**	**м^3**	**4 000**	**13 659**	**54636000**
10	**211-701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**4 000**	**7 131**	**28524000**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83160000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46652000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23077440*
		машины и механизмы	тенге			7984000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2024000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28524000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 388		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Реконструкция автомобильной дороги				
		Раздел 5. Дорожная одежда на участках расширений				
31	**7101-0403-1204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м^2**	**26 022,86**	**172**	**4475932**
32	**217-203-0301** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**м^2**	**26 022,86**	**217**	**5646961**
33	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**м^3**	**10 783,18**	**10 323**	**111314767**
34	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**21,22**	**193 028**	**4096054**

1	2	3	4	5	6	7
35	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23 580,79	6 957	164051556
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,73	193 028	1299078
37	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22 437,3	2 709	60782646
38	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	22 437,3	2 329	52256472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**403923466**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23307845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11436504*
		машины и механизмы	тенге			53566687
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9346938*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			327048932
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 290		
		Раздел 6. Дорожная одежда верхний слой покрытия				
39	7101-0602-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	м^2	23 000	32	736000
40	217-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м	м^2	23 460	1 159	27190140
41	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	28	193 028	5404784
42	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	7 600	28 644	217694400
43	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	6,9	193 028	1331893
44	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м^2 покрытия	23 000	519	11937000
45	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м^2 покрытия	-23 000	12	-276000
46	212-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15	т	2 208	30 891	68207328
		Обочина присыпная				
49	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	5 031,31	290	1459080

1	2	3	4	5	6	7
50	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**376 341,988**	**23**	**8655866**
51	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Присыпная обочина)Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**5 031,31**	**127**	**638976**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**342979467**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10619995
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5450538*
		машины и механизмы	тенге			39178849
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6872602*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			284524759
		перевозки	тенге			8655866
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 180		
		Раздел 10. Устроиство прикромочных лотков				
83	**7101-0301-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**1 900**	**11 804**	**22427600**
84	**226-103-1404** *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50**	**шт.**	**1 900**	**13 572**	**25786800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				**48214400**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13096700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6412500*
		машины и механизмы	тенге			9317600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2728400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25800100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 986		
		Раздел 14. ул. Есенова				
		Дорожная одежда				
130	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,92**	**193 028**	**756670**
131	**7101-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	**$м^2$**	**4 350,03**	**6 957**	**30263159**
132	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,26**	**193 028**	**243215**
133	**7101-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	**$м^2$**	**4 199,45**	**2 709**	**11376310**
134	**7101-0602-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**4 199,45**	**2 329**	**9780519**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				**52419873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2621328
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1286236*
		машины и механизмы	тенге			4682935
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*698386*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45115609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	754		
		Раздел 15. ул. Текей Батыр				
		Подготовительные работы				
159	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,151**	**42 098**	**6357**
160	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**265,51**	**9 972**	**2647666**
161	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**477,91**	**252**	**120433**
162	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4 779,1**	**43**	**205501**
163	**1220-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**314**	**3 895**	**1223030**
164	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**31,4**	**252**	**7913**
165	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**314**	**43**	**13502**
		Земляные работы				
166	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**794,62**	**469**	**372677**
167	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**14 859,394**	**69**	**1025298**
168	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**102,59**	**127**	**13029**
169	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 995,44**	**18**	**35918**
170	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**102,59**	**247**	**25340**
171	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**102,56**	**51**	**5231**
172	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**102,6**	**199**	**20417**
		Дорожная одежда				

1	2	3	4	5	6	7
173	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**$м^3$**	**1 805,51**	**10 323**	**18638280**
174	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5**	**193 028**	**289542**
175	**7101-0602-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 663,44**	**6 957**	**11572552**
176	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,48**	**193 028**	**92653**
177	**7101-0602-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 583,93**	**2 709**	**4290866**
178	**7101-0602-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=8***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**1 583,93**	**2 329**	**3688973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				**44295178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4770397
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2348068*
		машины и механизмы	тенге			7874348
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1583305*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30271429
		перевозки	тенге			1372647
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 679		
		Раздел 16. ул. Муратбаева Разворотная дорога под мостом				
		Земляные работы				
203	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**277,72**	**469**	**130251**
204	**412-102-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5 193,364**	**69**	**358342**
205	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**23**	**127**	**2921**
206	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**538,26**	**18**	**9689**
207	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**23**	**247**	**5681**
208	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=3***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**23**	**51**	**1173**
209	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**23**	**199**	**4577**
		Дорожная одежда				

1	2	3	4	5	6	7
210	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**м^3**	**584,25**	**10 323**	**6031213**
211	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,44**	**193 028**	**84932**
212	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**494,08**	**6 957**	**3437315**
213	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,13**	**193 028**	**25094**
214	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**443,7**	**2 709**	**1201983**
215	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**443,7**	**2 329**	**1033377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16				**12326548**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			634079
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*311063*
		машины и механизмы	тенге			2119415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*390120*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9214710
		перевозки	тенге			358342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 17. ул. Муратбаева правоповоротная 1 дорога у моста				
		Земляные работы				
237	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**333,91**	**469**	**156604**
238	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**6 244,117**	**69**	**430844**
239	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**13**	**127**	**1651**
240	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**640,49**	**18**	**11529**
241	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**13**	**247**	**3211**
242	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**13**	**51**	**663**
243	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**13**	**199**	**2587**
		Дорожная одежда				

1	2	3	4	5	6	7
244	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**м^3**	**200,29**	**10 323**	**2067594**
245	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,44**	**193 028**	**84932**
246	**7101-0602-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**485,51**	**6 957**	**3377693**
247	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,13**	**193 028**	**25094**
248	**7101-0602-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**447,55**	**2 709**	**1212413**
249	**7101-0602-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=8***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**447,55**	**2 329**	**1042344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				**8417159**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			406558
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199460*
		машины и механизмы	тенге			1186760
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208999*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6392993
		перевозки	тенге			430844
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	156		
		Раздел 18. ул. Муратбаева правоповоротная 2 дорога у моста				
		Земляные работы				
269	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**383,39**	**469**	**179810**
270	**412-102-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**7 169,393**	**69**	**494688**
271	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**15,12**	**127**	**1920**
272	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**690,77**	**18**	**12434**
273	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**15,12**	**247**	**3735**
274	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=3***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**15,12**	**51**	**771**
275	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**15,12**	**199**	**3009**
		Дорожная одежда				

1	2	3	4	5	6	7
276	**7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**$м^3$**	**186,99**	**10 323**	**1930298**
277	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,41**	**193 028**	**79141**
278	**7101-0602-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**452,2**	**6 957**	**3145955**
279	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,12**	**193 028**	**23163**
280	**7101-0602-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**416,44**	**2 709**	**1128136**
281	**7101-0602-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=8***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**416,44**	**2 329**	**969889**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				**7972949**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			378978
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185926*
		машины и механизмы	тенге			1143689
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*202495*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5955595
		перевозки	тенге			494688
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**920549040**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			55835880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27630295*
		машины и механизмы	тенге			119070283
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22031245*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			734324127
		перевозки	тенге			11312387
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19 466		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1 003 709 040**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	**Тенге**			**97 359 777**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**30 879 629**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 131 948 445**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**55 053 441**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**33 958 453**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 220 960 340**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	**Тенге**			**171 819 412**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	**Тенге**			**262 375 220**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	**Тенге**			**267 377 421**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	**Тенге**			**272 054 383**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	**Тенге**			**276 962 643**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	**Тенге**			**94 028 378**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 344 617 457**
		НДС 12%	**Тенге**			**161 354 095**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**1 505 971 552**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**1 475 852 121**
		в том числе НДС 12%	Тенге			158 127 013

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора _____ Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____ Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Технадзор

ТОО "ЗКА Проект"

Инженер - Эксперт _____ Беримбаев К.У.

БИН 150740010745

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер _____ Демеген Н.Д.

БИН 090940009190