Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №214/3 от 14.03.2025г к договору №214 от 22.08.2024г

Номер документа	Дата составления
5	**26.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция улицы "Тәуелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхаирхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда			услуга			798 517 024,00	85 555 395,43
				Итого		x	798 517 024,00	85 555 395,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование строительства: **Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года: номер	дата	Источник финансирования: Наименование	код	Организационно-правовая форма: Наименование	код
		№214/3	14.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	1 725 025 062,00	712 961 628,57							85 555 395,43	798 517 024,00
Аванс 30%	517 507 518,60	213 888 488,57							25 666 618,63	239 555 107,20
Итого к оплате (с учетом аванса)	1 207 517 543,40	499 073 140,00							59 888 776,80	558 961 916,80

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор _____Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/3 от 14.03.2025 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №4
за март месяц 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Реконструкция автомобильной дороги				
		Раздел 1. Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	6,71	42 098	282478
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				282478
		Раздел 2. Подготовительные работы				
2	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	7 500	601	4507500
3	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1 309,38	9 972	13057137
4	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	Мусор (механизированная). Погрузка	т	2 350,57	252	592344
5	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	23 505,7	43	1010745
6	**1220-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	3 598	3 895	14014210
7	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	Мусор (механизированная). Погрузка	т	319,27	252	80456
8	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 192,7	43	137286
12	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	62	4 998	309876
14	**1107-0111-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические. Монтаж	м оград	200	11 475	2295000
16	**7101-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом	м	1 628,39	1 246	2028974

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**38033528**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23836157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11762691*
		машины и механизмы	тенге			12376540
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3075542*
		перевозки	тенге			1820831
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 841		
		Раздел 3. Земляные работыП2 Земляные из карьера				
18	**6101-0103-0222** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**33 100,05**	**290**	**9599014**
19	**412-102-0218** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**2 475 883,6**	**23**	**56945323**
20	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**31 211,74**	**247**	**7709300**
21	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**431 211,74**	**85**	**36652998**
22	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**31 564,24**	**199**	**6281284**
		Земляные работы из выемки в насыпь				
23	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 238,22**	**469**	**580725**
24	**412-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2 315,28**	**276**	**639017**
25	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**1 167,38**	**247**	**288343**
26	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**1 167,38**	**85**	**99227**
27	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**1 255,75**	**199**	**249894**
		Планировка верха земельного полотна				
28	**6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**79 037,68**	**18**	**1422678**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**120467803**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1941701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*921480*
		машины и механизмы	тенге			60777383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14649153*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			164380
		перевозки	тенге			57584340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 225		

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Дополнительный слой основания				
29	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**$м^3$**	**9 833,51**	**10 323**	**101511324**
30	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**$м^3$ камня (в деле)**	**1 447,96**	**19 617**	**28404631**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**129915955**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23696328
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге.*			*11464872*
		машины и механизмы	тенге			24341135
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4734262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81878491
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 439		
		Раздел 5. Дорожная одежда на участках расширений				
31	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**$м^2$**	**12 500**	**172**	**2150000**
32	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м**	**$м^2$**	**12 500**	**217**	**2712500**
33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**$м^3$**	**3 375**	**10 323**	**34840125**
34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**9,18**	**193 028**	**1771997**
35	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**10 200**	**6 957**	**70961400**
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,85**	**193 028**	**550130**
37	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**9 500**	**2 709**	**25735500**
38	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	**$м^2$**	**9 500**	**2 329**	**22125500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**160847152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9435025
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4629520*
		машины и механизмы	тенге			19989140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3431591*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			131422987
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 220		
		Раздел 6. Дорожная одежда верхний слой покрытия				
52	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**500**	**4 673**	**2336500**

1	2	3	4	5	6	7
53	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**500**	**2 451**	**1225500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**3562000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1567000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*767500*
		машины и механизмы	тенге			41500
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1953500
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	381		
		Раздел 10. Устройство прикромочных лотков				
83	7101-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**м**	**100**	**11 804**	**1180400**
84	226-103-1404 *РСНБ РК 2022*	**Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50**	**шт.**	**100**	**13 572**	**1357200**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				**2537600**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			689300
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337500*
		машины и механизмы	тенге			490400
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143600*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1357900
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	209		
		Раздел 14. ул. Есенова				
		Подготовительные работы				
115	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,281**	**42 098**	**11830**
116	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**961,95**	**9 972**	**9592565**
117	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**1 727,78**	**252**	**435401**
118	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**17 277,8**	**43**	**742945**
119	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**980**	**3 895**	**3817100**
120	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**65,94**	**252**	**16617**
121	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**659,4**	**43**	**28354**
		Земляные работы				
122	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 630,34**	**469**	**764629**

1	2	3	4	5	6	7
123	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	30 487,358	69	2103628
124	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	116,45	127	14789
125	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	5 073,61	18	91325
126	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	116,45	247	28763
127	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	116,45	51	5939
128	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	116,45	199	23174
		Дорожная одежда				
129	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	$м^3$	1 657,35	10 323	17108824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14				**34785883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10317397
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5088266*
		машины и механизмы	тенге			9086942
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2223397*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12042771
		перевозки	тенге			3326945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 353		
		Раздел 16. ул. Муратбаева Разворотная дорога под мостом				
		Подготовительные работы				
196	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	км	0,098	42 098	4126
197	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	119,63	9 972	1192950
198	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	т	215,33	252	54263
199	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2 153,3	43	92592
200	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	175	3 895	681625
201	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	т	17,5	252	4410
202	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	175	43	7525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16				**2037491**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1327144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*654879*
		машины и механизмы	тенге			547431

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*167162*
		перевозки	тенге			158790
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	390		
		Раздел 17. ул. Муратбаева правоповоротная 1 дорога у моста				
		Подготовительные работы				
230	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,099**	**42 098**	**4168**
231	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**119,63**	**9 972**	**1192950**
232	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**215,33**	**252**	**54263**
233	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2 153,3**	**43**	**92592**
234	**1220-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**175**	**3 895**	**681625**
235	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**17,5**	**252**	**4410**
236	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**175**	**43**	**7525**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17				**2037533**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1327144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*654879*
		машины и механизмы	тенге			547431
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*167162*
		перевозки	тенге			158790
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	390		
		Раздел 11. ул. Муратбаева правоповоротная 2 дорога у моста				
		Подготовительные работы				
262	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,091**	**42 098**	**3831**
263	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**110**	**9 972**	**1096920**
264	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**198**	**252**	**49896**
265	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 980**	**43**	**85140**
266	**1220-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**160**	**3 895**	**623200**
267	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	**т**	**16**	**252**	**4032**
268	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**160**	**43**	**6880**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				**1869899**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1217480
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*600765*
		машины и механизмы	тенге			502640
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*153480*
		перевозки	тенге			145948

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**496377322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75354676
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36882352*
		машины и механизмы	тенге			128700542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757349*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			228820029
		перевозки	тенге			63195644

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорная стена

Раздел 1. Подпорные стены по сечении 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6

		Земляные работы на подпорные стены по сеч.6-6, протяженностью 550 м				
101	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**55,16875**	**336**	**18537**
102	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,70625**	**8 300**	**14162**
103	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 092,2394**	**89**	**97209**
104	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**33,7806**	**3 609**	**121914**
105	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 092,2394**	**576**	**629130**
		Подпорная стена по сеч.6-6				
106	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	**м^3**	**5,5**	**15 282**	**84051**
107	**7101-0602-0704** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	**м^2**	**22,5**	**2 770**	**62325**
108	**7101-0602-0709** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	**м^2**	**22,5**	**539**	**12128**
109	**6103-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**10,5**	**84 075**	**882788**
110	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,41025**	**326 596**	**133986**

1	2	3	4	5	6	7
111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0255	387 658	9885
112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	81	4 097	331857
113	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,033	2 177 667	71863
		Ограждение сеч.6-6				
117	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения металлические. Установка**	м ограждения	310	2 846	882260
118	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	т	13,46	932 114	12546254
119	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие (стойки) индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,29674	1 198 063	2751639
120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	456,94546	385	175924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**18825912**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1870566
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*922510*
		машины и механизмы	тенге			532764
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*148643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16422581
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	518		
		Раздел 3. Фундамент металлического ограждения -200 м(лист 6)				
		Земляные работы				
135	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	769,21	89	68460
136	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1 092,2394	576	629130
		Фундамент				
144	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,2178	2 177 667	474296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**1171886**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			597592
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*290684*
		машины и механизмы	тенге			313931
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*93627*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			260362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	212		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19997798**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2468158
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1213194*
		машины и механизмы	тенге			846695

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*242270*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16682943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	729		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Электроснабжение и освещение

Раздел 1. Строительство 10кВ

1	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	1 110	1 437	1595070
2	243-128-0708 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х70/35 (мк)-10	м	1 110	7 362	8171820
3	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,024	389 526	9349
4	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	72	620	44640
5	6124-0201-2208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	1	121 630	121630
6	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	1	63 474	63474
		Заземление опоры ВЛ				
7	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	24	868	20832
8	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	15	903	13545
		Земляные работы (лист 4)				
9	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	171,981	424	72920
10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,319	8 300	44148
11	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	114,654	127	14561
12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,546	3 609	12798
13	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	985,1	735	724048
14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	59,1	5 296	312994
		Материалы				

1	2	3	4	5	6	7
15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**986**	**21**	**20706**
16	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**986**	**53**	**52258**
	Раздел 1.	**Строительство 10кВ**				**11294793**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1418554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*690211*
		машины и механизмы	тенге			1145672
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323625*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8730567
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	416		
		Раздел 2. Строительство ВЛ-10 Кв				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
17	6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**	**комплект 3 фазы**	**5**	**113 639**	**568195**
18	252-207-1729 *РСНБ РК 2022*	**Ограничители перенапряжения**	**шт.**	**15**	**10 310**	**154650**
19	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**24 408**	**73224**
20	515-201-0803 *СпрСЦ 06.2024*	**Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ, SZ24**	**комплект**	**3**	**540 639**	**1621917**
21	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**24 408**	**48816**
22	515-201-0505 *СпрСЦ 06.2024*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**2**	**167 495**	**334990**
		Железобетонные элементы				
23	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**5**	**51 977**	**259885**
24	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**53 715**	**214860**
25	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**	**6**	**68 574**	**411444**
26	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3. Установка**	**шт.**	**4**	**8 253**	**33012**
27	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,2**	**52 235**	**10447**
		Стальные конструкции				
28	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	**12 157**	**48628**
29	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.**	**т**	**0,0196**	**1 160 502**	**22746**
30	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**4 669**	**9338**

1	2	3	4	5	6	7
31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908	7816
32	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43450
33	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
34	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496	104976
35	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 148	18888
36	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16345	1 198 063	195823
37	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814	25628
38	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288	9152
39	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640
40	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880
41	247-215-0117 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки размерами	шт.	9	15 393	138537
		Линейная арматура				
42	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	9	257	2313
43	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,3	1 299	19875
44	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	21	6 497	136437
45	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	16 899	33798
46	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14 295	214425
47	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	27	3 442	92934
48	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421	24210
49	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	9	8 040	72360
50	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281	117124
51	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	33 138	497070
52	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	27	561	15147
53	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20604
		Муфты				
54	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	3	92 857	278571

1	2	3	4	5	6	7
55	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В**	**шт.**	**3**	**63 474**	**190422**
		Стандартные изделия				
56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002543**	**954 056**	**2426**
		Почее				
57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**15**	**1 283**	**19245**
		Демонтажные работы				
58	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	**шт.**	**20**	**19 258**	**385160**
59	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**20**	**14 041**	**280820**
60	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**24**	**1 338**	**32112**
61	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**24**	**1 338**	**32112**
62	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**240**	**86**	**20640**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**6867999**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			999495
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*487948*
		машины и механизмы	тенге			920681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*285918*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2906052
		перевозки	тенге			84864
		оборудование	тенге			1956907
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	303		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18162792**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2418049
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1178159*
		машины и механизмы	тенге			2066353
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*609543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11636619
		перевозки	тенге			84864
		оборудование	тенге			1956907
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	719		

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**534 537 912**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	**Тенге**			**51 660 357**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**26 806 107**
		ИТОГО	**Тенге**			**613 004 377**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**29 212 068**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**18 390 131**
		ИТОГО	**Тенге**			**660 606 576**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	**Тенге**			**92 963 735**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	**Тенге**			**141 959 399**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	**Тенге**			**144 665 864**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	**Тенге**			**147 196 357**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	**Тенге**			**149 851 996**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	**Тенге**			**50 874 515**
		ИТОГО	**Тенге**			**727 511 866**
		НДС 12%	**Тенге**			**87 301 424**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**814 813 289**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**798 517 024**
		в том числе НДС 12%	Тенге			85 555 395

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "ЗКА Проект"
Инженер - Эксперт_____Беримбаев К.У.
БИН 150740010745

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____Демеген Н.Д.
БИН 090940009190