Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение №214/1 от 12.09.2024г к договору №214 от 22.08.2024г

Номер документа	Дата составления
66	**28.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция улицы "Тәуелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхаирхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда			услуга			651 209 297,00	69 772 424,68
				Итого		x	651 209 297,00	69 772 424,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование строительства: **Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№214/1	12.09.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	820 000 000,00	581 436 872,32							69 772 424,68	651 209 297,00
Аванс 30%	246 000 000,00	174 431 061,70							20 931 727,40	195 362 789,10
Итого к оплате (с учетом аванса)	574 000 000,00	407 005 810,62							48 840 697,28	455 846 507,90

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____ Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор_____ Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт:_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "Мунай Аз Инжиниринг"
Инженер_____ Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/1 от 12.09.2024 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Берегоукрепительные работы				
		Землянные работы				
1	1101-0102-0346 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы (срезка растительного слоя) в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2 452	720	1765440
2	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	40 458	43	1739694
3	1101-0105-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4	м^3 грунта недобора	7 026	4 643	32621718
4	1101-0105-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 4	м^3 грунта	110	825	90750
5	1101-0104-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	6 916	472	3264352
6	1101-0104-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	6 916	217	1500772
		Берегоукрепительные работы				
8	214-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	2 000	40 673	81346000
9	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	5 000	880	4400000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**126728726**

1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Реконструкция автомобильной дороги				
		Раздел 2. Подготовительные работы				
6	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	200	3 895	779000
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор (механизированная). Погрузка	т	20	252	5040
8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200	43	8600
16	7101-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом	м	1 200	1 246	1495200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**2287840**
		Раздел 3. Земляные работы				
18	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	4 283	290	1242070
19	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320 368,4	23	7368473
20	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	4 038,66	247	997549
21	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	4 038,66	85	343286
22	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4 038,66	199	803693
		Земляные работы из выемки в насыпь				
23	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 293	469	606417
24	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 417,91	276	667343
25	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 219,23	247	301150
26	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 219,23	85	103635
27	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 219,23	199	242627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**12676243**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Дополнительный слой основания				
29	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 466	10 323	25456518
30	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	7 000	19 617	137319000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**162775518**
		Раздел 5. Дорожная одежда на участках расширений				
31	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	8 454	172	1454088
32	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4 кН/м	$м^2$	8 454	217	1834518
33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 282,58	10 323	23563073
34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	7,24	193 028	1397523
35	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (14см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8 043	6 957	55955151
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,27	193 028	438174
37	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7 578	2 709	20528802
38	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	7 578	2 329	17649162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**122820491**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**300560092**

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			427 288 818
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	Тенге			41 447 015
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			31 558 644
		ИТОГО	Тенге			500 294 477
		Сметная прибыль 5%	Тенге			23 436 792
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			15 008 834
		ИТОГО	Тенге			538 740 103

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	Тенге			75 814 099
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	Тенге			115 771 208
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	Тенге			117 978 394
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	Тенге			120 042 070
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	Тенге			122 207 805
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	Тенге			41 489 356
		ИТОГО	Тенге			593 302 931
		НДС 12%	Тенге			71 196 352
		ВСЕГО по акту	Тенге			664 499 282
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			651 209 297
		в том числе НДС 12%	Тенге			69 772 425

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Технадзор

ТОО "ЗКА Проект"

Инженер - эксперт _____Беримбаев К.У.

БИН 150740010745

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер _____Демеген Н.Д.

БИН 090940009190