Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Доп. соглашение №214/1 от 12.09.2024г к договору №214 от 22.08.2024г

Номер документа	Дата составления
2	**20.02.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция улицы "Тәуелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхаирхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда			услуга			926 508 038,00	99 268 718,36
				Итого		x	926 508 038,00	99 268 718,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2025 года

Код		Код		Доп. соглашение к договору №214 от 22.08.2024 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
				№214/2	15.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда	926 508 038,00	827 239 319,64							99 268 718,36	926 508 038,00
Аванс 30%	277 952 411,40	248 171 795,89							29 780 615,51	277 952 411,40
Итого к оплате (с учетом аванса)	648 555 626,60	579 067 523,75							69 488 102,85	648 555 626,60

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заедующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЗКА Проект"
Директор_____Абишев А.Т.
БИН 150740010745

Инженер - эксперт_____Беримбаев К.У.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____Демеген Н.Д.
БИН 090940009190

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы "Тауелсіздікке 25 жыл" от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укрепление защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №214/2 от 15.01.2025 года к договору №214 от 22.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ №3
за февраль месяц 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Берегоукрепительные работы				
		Берегоукрепительные работы				
7	1142-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки**	$м^3$	9 600	13 659	131126400
10	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	9 600	7 131	68457600
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**199 584 000**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Реконструкция автомобильной дороги				
		Раздел 2. Подготовительные работы				
6	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	3 000	3 895	11685000
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор (механизированная). Погрузка**	т	300	252	75600
8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3 000	43	129000
9	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие щебеночное декоративное. Разборка**	$м^3$	844,2	978	825628
10	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автобусная остановка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени 149219эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	3	107 163	321489
11	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	$м^3$	7,2	117 453	845662
13	1107-0111-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограды металлические. Демонтаж**	м оград	200	4 591	918200

1	2	3	4	5	6	7
15	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты железобетонные (Подпорные стены). Разборка	$м^3$	24	117 453	2818872
16	7101-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом	м	2 000	1 246	2492000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**20 111 451**
		Раздел 3. Земляные работыП2 Земляные из карьера				
		Земляные работы из выемки в насыпь				
23	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6 840	469	3207960
24	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	12 791	276	3530316
25	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	6 450	247	1593150
26	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	6 450	85	548250
27	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	6 450	199	1283550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**10 163 226**
		Раздел 4. Дополнительный слой основания				
30	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	9 000	19 617	176553000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**176 553 000**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**206 827 677**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорная стена				
		Раздел 1. Подпорные стены по сечении 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6				
		Землянные работы на подпорные стены сеч. 1-1, протяженностью 23,35 м				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	320,9932439	336	107854
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,9276261	8 300	82399
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	229,6014444	89	20435

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	7,1010756	3 609	25628
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	229,6014444	576	132250
		Подпорная стена по сеч.1-1				
6	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	$м^3$	8,406	15 282	128460
7	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	$м^2$	37,36	2 770	103487
8	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	$м^2$	37,36	539	20137
9	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	33,8575	84 075	2846569
10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,9480905	326 596	636239
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0819585	387 658	31772
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	220,0037	4 097	901355
13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0297	2 177 667	64677
		Землянные работы на подпорные стены по сеч.2-2, протяженностью 50 м				
21	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	626,6103	336	210541
22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	19,3797	8 300	160852
23	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	453,6108	89	40371
24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,0292	3 609	50631
25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	453,6108	576	261280
		Подпорная стена по сеч.2-2				
26	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	$м^3$	17	15 282	259794
27	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	$м^2$	75	2 770	207750
28	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	$м^2$	75	539	40425

1	2	3	4	5	6	7
29	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**68,5**	**84 075**	**5759138**
30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,9615**	**326 596**	**1293810**
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1755**	**387 658**	**68034**
32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**603,8**	**4 097**	**2473769**
33	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0561**	**2 177 667**	**122167**
		Землянные работы на подпорные стены по сеч.3-3, протяженностью 275 м				
41	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**2 473,25265**	**336**	**831013**
42	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**76,49235**	**8 300**	**634887**
43	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 496,3414**	**89**	**133174**
44	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**46,2786**	**3 609**	**167019**
45	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 496,3414**	**576**	**861893**
		Подпорная стена по сеч. 3-3				
46	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	**м^3**	**82,5**	**15 282**	**1260765**
47	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	**м^2**	**357,5**	**2 770**	**990275**
48	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	**м^2**	**357,5**	**539**	**192692**
49	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**310,75**	**84 075**	**26126306**
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**14,87475**	**326 596**	**4858034**
51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,81675**	**387 658**	**316620**
52	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**2 187,9**	**4 097**	**8963826**
53	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0561**	**2 177 667**	**122167**
		Землянные работы на подпорные стены по сеч.4-4, протяженностью 71,7 м				

1	2	3	4	5	6	7
61	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	468,9306551	336	157561
62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	14,50301	8 300	120375
63	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	323,9632821	89	28833
64	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	10,019483	3 609	36160
65	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	323,9632821	576	186603
		Подпорная стена по сеч. 4-4				
66	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	м^3	20,076	15 282	306801
67	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	м^2	86,04	2 770	238331
68	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	м^2	86,04	539	46376
69	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	м^3	67,398	84 075	5666487
70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,3699	326 596	1100596
71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,167778	387 658	65040
72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	615,0426	4 097	2519830
73	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0561	2 177 667	122167
		Землянные работы на подпорные стены по сеч.5-5, протяженностью 450 м				
81	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	2 051,309925	336	689240
82	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	63,442575	8 300	526573

1	2	3	4	5	6	7
83	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 639,962025**	**89**	**145957**
84	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**50,720475**	**3 609**	**183050**
85	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 639,962025**	**576**	**944618**
		Подпорная стена по сеч.5-5				
86	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	**м^3**	**117**	**15 282**	**1787994**
87	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	**м^2**	**495**	**2 770**	**1371150**
88	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	**м^2**	**495**	**539**	**266805**
89	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**342**	**84 075**	**28753650**
90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**17,955**	**326 596**	**5864031**
91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8775**	**387 658**	**340170**
92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**575,1**	**4 097**	**2356185**
93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,5742**	**2 177 667**	**1250416**
		Землянные работы на подпорные стены по сеч.6-6, протяженностью 550 м				
101	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 158,54375**	**336**	**389271**
102	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**35,83125**	**8 300**	**297399**
		Подпорная стена по сеч.6-6				
106	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси**	**м^3**	**115,5**	**15 282**	**1765071**
107	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные**	**м^2**	**472,5**	**2 770**	**1308825**
108	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	**м^2**	**472,5**	**539**	**254678**
109	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**220,5**	**84 075**	**18538538**
110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**8,61525**	**326 596**	**2813706**

1	2	3	4	5	6	7
111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	387 658	207591
112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1 701	4 097	6968997
113	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,7128	2 177 667	1552241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**150 679 811**
		Раздел 2. Фундамент металлического ограждения -200 м(лист 6)				
		Земляные работы				
133	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	998,13	336	335372
134	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи)рованным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	30,87	8 300	256221
		Фундамент				
137	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийно-песчанной смеси	$м^3$	48	15 282	733536
138	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 (10) см, основания щебеночные	$м^2$	200	2 770	554000
139	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	$м^2$	200	539	107800
140	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	184	84 075	15469800
141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,072	326 596	1329899
142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36	387 658	139557
143	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	960	4 097	3933120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**22 859 305**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**173 539 116**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**579 950 793**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	**Тенге**			**56 255 227**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**77 077 660**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	**Тенге**			**713 283 680**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**31 810 301**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**21 398 510**
		ИТОГО	**Тенге**			**766 492 491**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 13,33 %, к - 1,0557	**Тенге**			**107 864 510**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 19,99 %, к - 1,075	**Тенге**			**164 713 488**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20,01 %, к - 1,0944	**Тенге**			**167 853 761**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1141	**Тенге**			**170 789 857**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,1342	**Тенге**			**173 871 157**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 6,67 %, к - 1,1546	**Тенге**			**59 028 982**
		ИТОГО	**Тенге**			**844 121 755**
		НДС 12%	**Тенге**			**101 294 611**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**945 416 365**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**926 508 038**
		в том числе НДС 12%	Тенге			99 268 718

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заедующий сектора _____ **Шукенов Б.М.**

БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

БИН 050140010603

Технадзор

ТОО "ЗКА Проект"

Инженер - эксперт _____ **Беримбаев К.У.**

БИН 150740010745

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер _____ **Демеген Н.Д.**

БИН 090940009190