Счет-фактура № 14 от 20 марта 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о остановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1552 от 19.12.2012г ЖМ Караоткел 2

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: 3 от 15.01.2013 г., выданной Каскулакову К.К.

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. амал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика азахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель II	тг	1	22 866 536,61	22 866 536,61	12%	2 743 984,39	25 610 521,00	0	
сего по счету:					**22 866 536,61**		**2 743 984,39**	**25 610 521,00**		

полномоченный подписывать счета-фактуры за уководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

лавный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Садвакасова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Асем 16.04.2013

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта [illegible] томобильных дорог" Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель - II

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		№1552	19.12.2012				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	100 000 000,00	25 610 521,00									2 743 984,39

Заказчик:

Подрядчик:

Субподряд

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: Дорожная одежда

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортовых камней								
1	Е0127-34-4	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм	82,11	571,68	6,63	46943	544	16975	1,00	82
		м		153,68	1,76	12619	144	133	0,01	1
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.30.15	3,695	27400,00	--	101246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,31	62,10	3,82	764	47	563	0,21	3
		м2		37,35	1,44	460	18	118	0,01	--
		Устройство дорожной одежды								
4	Е0127-102-2	Нижний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С6 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	845,35	14,68	8,29	12412	7011	7016	0,03	25
		м2		5,19	1,05	4387	888	133	--	3
5	Е0127-102-4 к=32 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 10 см/	10144,19	0,29	0,27	2963	2760	586	--	1
		м2		0,02	0,02	203	237	133	--	2
6	С140-12304	Щебеночно-оптимальная смесь С6	84,53	2370,23	--	200367	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-2	Верхний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С6 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			845,35	14,68	8,29	12412	7011	7016	0,03	25
		м2		5,19	1,05	4387	888	133	--	3
8	Е0127-102-4 к=32 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 10 см/								
			10144,19	0,29	0,27	2963	2760	586	--	1
		м2		0,02	0,02	203	237	133	--	2
9	С140-12304	Щебеночно-оптимальная смесь С6								
			84,53	2370,23	--	200367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-102-2	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки II								
			845,35	507,50	8,29	429017	7011	7016	0,03	25
		м2		5,19	1,05	4387	888	133	--	3
11	Е0127-102-4 к=6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /Корректировка до 7см/								
			5072,09	58,29	0,27	295663	1380	293	--	--
		м2		0,02	0,02	101	119	133	--	1
12	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II/								
			845,35	564,04	8,29	476812	7011	7016	0,03	25
		м2		5,19	1,05	4387	888	133	--	3
13	Е0127-102-4 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 5 см/								
			1690,70	67,21	0,27	113624	460	98	--	--
		м2		0,02	0,02	34	40	133	--	--
14	С2010-2 тип 1.5	Доставка разогретого битума на 10 км								
			0,30	1171,00	1171,00	347	347	144	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	144	100	2,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1895900	36341			189
			Тенге			31169	4489			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895900				
	Материалы -		Тенге			44297				
	Всего заработная плата -		Тенге				35659			
	Местные материалы -		Тенге			1784092				
		Накладные расходы -	Тенге			47307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2059799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				42755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2059800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата -	Тенге				42755			
	Временные здания и сооружения		1,20%			24 718				
	ИТОГО с временными					2 084 517				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			48 152				
	ИТОГО с зимними					2 132 670				
	Затраты на выслугу лет		1%			20 845				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			8 338				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 161 853				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,234			4 828 603				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			96 572				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					4 925 175				
	НДС		12%			591 021				
	ИТОГО по АКТУ					5 516 196				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

технадзор Заказчика: _____

начальник участка: _____

сметный отдел: _____

сметчик: _____

Техсопровождение ТОО "Астана Жолпроект": _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана": _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: Ливневая канализация

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 улица Жылой								
1	У31-1601-1	Канализационные насосные станции производительностью 6-173 м3/ч и напором 6-65 м /ТП 902-1-46, основной вариант и 902-1-48/. Монтажные работы. Технологическое оборудование								
			1	91524,00	15854,00	91524	15854	88350	407,00	407
		сооружен		75670,00	6900,00	75670	6900	107	33,00	33
2	С прайс ТОО "Су Арнасы-Сервис лтд"	Канализационная насосная станция NP 3102								
			1	6601899,28	--	6601899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6693423	15854			407
			Тенге			75670	6900			33
	Стоимость оборудования -		Тенге			6601899				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			6601899				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91524				
	Всего заработная плата -		Тенге				82570			
		Накладные расходы -	Тенге			88350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10792				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге			190666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				95822			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6792566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				95822			
	Временные здания и сооружения		1,20%			2 288				
	ИТОГО с временными					6 794 854				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			4 457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					6 799 311				
	Затраты на выслугу лет		1%			1 930				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			772				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г					6 802 013				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.		2,234			15 195 696				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			303 914				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 499 610				
	НДС		12%			1 859 953				
	ИТОГО с НДС					**17 359 563**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Прогресс KZ" _____

технадзор Заказчика: _____

начальник участка: _____

сметный отдел: _____

сметчик: _____

Техсопровождение ТОО "Астана Жолпроект": _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана": _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: **Ливневая канализация**

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 улица Жылой								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			109,1	54,63	52,00	5963	5675	1873	0,02	2
		м3		2,57	15,12	281	1651	97	0,05	6
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения								
			40,1	49,67	47,27	1993	1897	626	0,02	1
		м3		2,34	13,75	94	552	97	0,05	2
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.176 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент								
			43,2	389,07	--	16803	--	18088	2,49	108
		м3		389,07	--	16803	--	113	--	--
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			2,1	353,70	--	749	--	846	2,27	5
		м3		353,70	--	749	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.181 к=1,3 т.ч. п-3.176 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей сильно налипающего на инструмент								
			85,5	505,79	--	43233	--	48853	3,24	277
		м3		505,79	--	43233	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/								
			228,3	6,83	6,83	1558	1558	413	--	--
		м3		--	1,87	--	426	97	0,01	1
7	С143008-92	Песок природный								
			251,1	844,00	--	211919	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			228,3	21,55	4,52	4918	1031	3771	0,11	25
		м3		17,03	--	3887	--	97	--	--
9	Е0101-17-13 т.ч. п.1.27	Погрузка грунта от ручной разработки								
			130,8	32,56	30,98	4258	4051	1337	0,01	1
		м3		1,53	9,01	200	1178	97	0,03	4
10	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1								
			554,5	188,54	188,54	104545	104545	20909	--	--
		т		--	37,71	--	20909	100	0,79	439
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			554,5	3,79	3,24	2101	1799	861	--	2
		м3		0,48	1,12	266	621	97	--	2
12	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах								
			170,0	201,09	10,34	34194	1758	26469	0,82	140
		м2		133,88	3,87	22766	658	113	0,02	3
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
			0,017	20732,90	424,40	354	7	215	59,30	1
		км		9495,00	159,75	162	3	130	0,78	--
		Трубопроводы								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			0,555	1234,60	152,52	8093	1000	1797	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1007	375	130	0,28	2
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
			0,589	136706,75	90793,12	1197	778	757	286,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-335 Изм. и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001, Р 0,4 МПа, SDR 41 Дв 213,3 мм	км		48375,00	19582,83	414	168	130	84,07	1
			8,651	1010,00	--	8738	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм								
			0,051	217692,60	140427,57	11036	7119	7093	444,00	23
			км	75702,00	31929,48	3838	1619	130	134,61	7
18	С130804-340 Изм. и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 ГОСТ 18599-2001, Р 0,4 МПа, SDR 41 Дв 378,2 мм								
			51,20	3340,00	--	171013	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр из труб диам. 400 мм								
			6,29	548,34	0,99	3451	6	1444	1,00	6
			м	176,18	0,38	1109	2	130	--	--
20	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах								
			1,47	29261,06	2704,97	42967	3972	6190	15,70	23
			м3	2520,00	722,52	3700	1061	130	2,54	4
21	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			0,80	42642,18	2538,55	34140	2032	3743	15,87	13
			м3	2645,33	950,63	2118	761	130	4,64	4
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			0,55	28154,89	1686,97	15602	935	1800	11,16	6
			м3	1867,05	631,80	1035	350	130	3,09	2
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,47	70,00	--	103	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 - до 2 кг/см2								
			1,47	100,00	--	147	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
25	С110П-774	Скобы ходовые								
			15,22	129,00	--	1963	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 630 мм с гидравлическим испытанием								
			0,006	209689,50	181879,25	2578	1145	2114	997,00	6
		км		189675,00	68706,00	1194	432	130	335,56	2
27	С130806-134 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм								
			6,318	11500,00	--	72660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-12-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм								
			0,006	992604,64	131552,14	6246	828	764	255,00	2
		км		43650,00	49695,75	275	313	130	242,71	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			812522	140136			649
			Тенге			103130	31078			479
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			739862				
Материалы -			Тенге			24330				
Всего заработная плата -			Тенге				134208			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			181714				
Местные материалы -			Тенге			290553				
		Накладные расходы -	Тенге			150861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53443				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			944167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				156837			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			72660				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			72660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4360				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			77020				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1021186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1204
		Сметная заработная плата -	Тенге				156837			
Временные здания и сооружения			1,20%			12 254				
ИТОГО с временными						1 033 440				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			2,31%			23 872				
ИТОГО с зимними						1 057 313				
Затраты на выслугу лет			1%			10 334				
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			4 134				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.						1 071 781				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			2,234			2 393 874				
Налоги, сборы, обязательные платежи			2%			47 877				
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						2 441 752				
НДС			12%			293 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО по АКТУ					2 734 762				

ЗАКАЗЧИК: _____

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "Астана Жолпроект": _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана": _____

ПОДРЯДЧИК: _____

начальник участка: _____

сметчик: _____