Счет-фактура № 15 от 18 марта 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1552 от 19.12.2012г ЖМ Караоткел 2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: 3 от 15.01.2013 г., выданной Каскулакову К.К.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель II	тг	1	66 419 177,68	66 419 177,68	12%	7 970 301,32	74 389 479,00	0	
Всего по счету:					**66 419 177,68**		**7 970 301,32**	**74 389 479,00**		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Садвакасова С.С.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Асем 16.04.2013

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма № 3-

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель - II

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		№1552	19.12.2012				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	74 389 479,00	74 389 479,00									7 970 301,32

Заказчик:

Подрядчик:

Суб - Маестон

Суб - Кауфер

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: Восстановление оси

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	РДС РК 8.02-03-2002 таб 17п 1,т ч.п 3	Восстановление оси трассы III категории сложности	0.326	15874.50	--	5175	--	--	--	--		
		км		--	--	--	--	--	--	--		
2	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п 2	Закрепление оси трассы III категории сложности	0.326	6101.00	--	1989	--	--	--	--		
		км		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7164	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7164						
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7164						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7164						
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г:					7 164						
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г:		2.234			16 001						
	Налоги, сборы, обязательные платежи:		2%			320						
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ УРОВНЯХ ЦЕН					16 321						
	НДС		12%			1 959						
	ИТОГО по АКТУ:					**18 280**						

ЗАКАЗЧИК: _____

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "Астана Жолдроект": _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана": _____

ПОДРЯДЧИК: _____

начальник участка: _____

сметчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: Тепловые сети

АКТ

приемки выполненных работ
за март 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами										
			430,72	52,45	49,92	22591	21500	7097	0,02	7		
		м3		2,47	14,52	1063	6253	97	0,05	21		
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами										
			312,48	47,69	45,38	14901	14180	4680	0,02	5		
		м3		2,24	13,20	701	4124	97	0,05	14		
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/										
			117,28	302,12	--	35433	--	40039	2,13	249		
		м3		302,12	--	35433	--	113	--	--		
4	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка грунта от ручной разработки										
			117,28	32,56	30,98	3818	3633	1199	0,01	1		
		м3		1,53	9,01	179	1057	97	0,03	4		
5	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1										
			959	91,19	91,19	87451	87451	17490	--	--		
		т		--	18,24	--	17490	100	0,38	367		
6	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /на площадку временного складирования/										
			546,84	63,36	63,36	34648	34648	6930	--	--		
		т		--	12,67	--	6930	100	0,27	146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			860,48	3,79	3,24	3260	2791	1335	--	3
		м3		0,48	1,12	413	964	97	--	3
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			149,08	1234,60	152,52	184054	22738	40860	1,02	152
		м3		153,68	57,15	22911	8520	130	0,28	42
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песок)								
			58,6	122,18	--	7160	--	8091	0,89	52
		м3		122,18	--	7160	--	113	--	--
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком								
			136,72	6,83	6,83	933	933	248	--	--
		м3		--	1,87	--	255	97	0,01	1
11	Е0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками								
			195,32	21,55	4,52	4208	882	3227	0,11	21
		м3		17,03	--	3326	--	97	--	--
12	С143008-92	Песок природный								
			214,85	844,00	--	181333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-17-13	Погрузка ранее разработанного грунта во временном отвале								
			312,48	32,56	30,98	10173	9680	3194	0,01	3
		м3		1,53	9,01	478	2815	97	0,03	10
14	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1								
			546,84	63,36	63,36	34648	34648	6930	--	--
		т		--	12,67	--	6930	100	0,27	146
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			312,48	6,83	6,83	2133	2133	566	--	--
		м3		--	1,87	--	583	97	0,01	2
16	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
			312,48	3,29	3,29	1028	1028	273	--	--
		м3		--	0,90	--	281	97	--	1
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			312,48	21,55	4,52	6733	1411	5162	0,11	34
		м3		17,03	--	5322	--	97	--	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
18	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			46,95	1986,57	564,43	93270	26500	50118	3,33	156
		м3		567,00	195,49	26621	9178	140	0,75	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (ПП6-15)	39,6	21100,00	--	835560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (ПП6д-15)	7,35	23200,00	--	170520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	46,95	101,00	--	4742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,95	70,00	--	3287	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	46,95	465,00	--	21832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-1,1а,3,4,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,24,25								
24	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	376,72	172,69	7534	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	818,53	389,08	16371	7782	8143	0,94	19
		шт		153,90	136,92	3078	2738	140	0,55	11
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5	4,2	11000,00	--	46200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	2,8	11900,00	--	33320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	15,4	2867,54	1856,11	44160	28584	30419	4,93	76
		м3		812,93	597,97	12519	9209	140	2,37	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
			14	20800,00	--	291200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые								
			0,4	27300,00	--	10920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/								
			5,8	4137,50	--	23998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			22,4	70,00	--	1568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2								
			22,4	465,00	--	10416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			42,0414	245,44	3,82	10319	161	1924	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1570	61	118	0,01	--
35	Е0123-24-1	Установка люков								
			20	310,27	35,42	6205	708	5792	1,31	26
		шт		209,25	13,50	4185	270	130	0,07	1
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			20	13400,00	--	268000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-19-1	Монолитные заделки								
			10	10868,52	316,01	108685	3160	15618	8,25	83
		м3		1368,00	119,39	13680	1194	105	0,58	6
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки								
			10	7889,17	66,01	78892	660	2317	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-2.4а,5,16,23								
39	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			12	576,72	172,69	4521	2072	2293	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5								
			2,52	11000,00	--	27720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,54	2867,54	1856,11	4416	2858	3042	4,93	8
		м3		812,93	597,97	1252	921	140	2,37	4
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,4	20800,00	--	29120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые	0,04	27300,00	--	1092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	4137,50	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,06	70,00	--	284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2	4,06	465,00	--	1888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,24414	245,44	3,82	2269	35	423	0,21	2
		м2		37,35	1,44	345	13	118	0,01	--
48	Е0123-24-1	Установка люков	2	310,27	35,42	621	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-19-1	Монолитные заделки	2	10868,52	316,01	21737	632	3124	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2	7889,17	66,01	15778	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-3,6,12,22,28,29,31,33,37,38,41,43,46,49								
52	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	376,72	172,69	3014	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
53	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	818,53	389,08	6548	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
54	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5	1,68	11000,00	--	18480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	1,12	11900,00	--	13328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	3,08	2867,54	1856,11	8832	5717	6084	4,93	15
		м3		812,93	597,97	2504	1842	140	2,37	7
57	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,8	20800,00	--	58240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые	0,08	27300,00	--	2184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,16	4137,50	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,88	70,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 до 4 кг/см2	5,88	465,00	--	2734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,72828	245,44	3,82	3124	49	583	0,21	3
		м2		37,35	1,44	475	18	118	0,01	--
63	Е0123-24-1	Установка люков	4	310,27	35,42	1241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
64	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-19-1	Монолитные заделки	4	10868,52	316,01	43474	1264	6247	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	7889,17	66,01	31557	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-10,21,35								
67	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	376,72	172,69	1507	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
68	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	818,53	389,08	1637	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
69	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5	0,84	11000,00	--	9240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	0,28	11900,00	--	3332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,77	2867,54	1856,11	2208	1429	1521	4,93	4
		м3		812,93	597,97	626	460	140	2,37	2
72	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	20800,00	--	14560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые								
			0,02	27300,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /1 ОСТ 8020-90/								
			0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,89	70,00	--	132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			1,89	465,00	--	879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			4,62207	245,44	3,82	1134	18	212	0,21	1
		м2		37,35	1,44	173	7	118	0,01	--
78	Е0123-24-1	Установка люков								
			1	310,27	35,42	310	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
79	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-19-1	Монолитные заделки								
			1	10868,52	316,01	10869	316	1562	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1368	119	105	0,58	1
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки								
			1	7889,17	66,01	7889	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-27,30,39,40,42,44,48								
82	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			4	376,72	172,69	1507	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
83	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5								
			0,84	11000,00	--	9240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,77	2867,54	1856,11	2208	1429	1521	4,93	4
		м3		812,93	597,97	626	460	140	2,37	2
85	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	20800,00	--	14560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые	0,02	27300,00	--	546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,61	70,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,61	465,00	--	749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,90207	245,44	3,82	958	15	179	0,21	1
		м2		37,35	1,44	146	6	118	0,01	--
91	E0123-24-1	Установка люков	1	310,27	35,42	310	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
92	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
93	E0106-19-1	Монолитные заделки	1	10868,52	316,01	10869	316	1562	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1368	119	105	0,58	1
94	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1	7889,17	66,01	7889	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,64	77687,91	2104,76	205096	5557	10248	13,90	37
		м3		2362,50	623,48	6237	1646	130	2,48	7
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,64	70,00	--	185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 до 4 кг/см2	2,64	465,00	--	1228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-774	Скобы ходовые	8,64	129,00	--	1115	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,0288	664,14	24,55	4004	148	364	0,26	2
		м2		39,83	9,20	240	55	123	0,04	--
101	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике первый слой	6,0288	340,45	18,42	2053	111	689	0,42	3
		м2		85,95	6,91	518	42	123	0,03	--
102	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике последующий слой	6,0288	232,19	9,05	1400	55	402	0,25	2
		м2		50,85	3,40	307	20	123	0,02	--
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,60288	8138,22	--	4906	--	420	3,66	2
		м3		567,00	--	342	--	123	--	--
104	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом в 1 слой	28,761528	472,48	5,38	13589	155	4892	0,94	27
		м2		186,75	2,25	5371	65	90	0,01	--
105	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	28,761528	250,82	1,57	7214	45	1922	0,40	12
		м2		74,25	--	2136	--	90	--	--
106	Г0108-6-9	Кладка капитной стенки из керамического кирпича на растворе М50	3,451383	12534,05	296,60	43260	1024	4179	5,95	21
		м3		915,75	110,25	3161	381	118	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	E0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм								
			6	3549,82	1,57	21299	9	4044	3,01	18
		1сальник		526,50	--	3159	--	128	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
108	E0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,05	261689,80	70902,30	13084	3545	8492	619,00	31
		км		110700,00	19947,99	5535	997	130	94,56	5
109	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-1-ППУ-ПЭ								
			50	1470,00	--	73500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	E0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,046	267688,19	71409,94	12314	3285	8028	632,00	29
		км		114300,00	19947,99	5258	918	130	94,56	4
111	С130806-355 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ								
			40	2030,00	--	81200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	E0124-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,079	289747,72	72768,22	22890	5749	14527	671,00	53
		км		121500,00	19947,99	9599	1576	130	94,56	7
113	С130806-357 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х4,0-2-ППУ-ПЭ								
			70	2510,00	--	175700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	E0124-8-5	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,042	348788,17	89172,79	14649	3745	9365	812,00	34
		км		138725,00	22700,99	6246	957	130	108,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130806-360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 133х4,0-1-ППУ-ПЭ								
		м	30	3800,00	--	114000	--	--	--	--
116	Е0124-8-8	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр С								
		км	0,7177	548737,28	187984,28	393829	134916	251627	1170,00	840
				227250,00	42443,75	163097	30462	130	191,99	138
117	С130806-366 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7,0-1-ППУ-ПЭ								
		м	690	10900,00	--	7521000	--	--	--	--
118	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 273х8-90-1-ППУ-ПЭ								
		шт	24	46427,79	--	1114267	--	--	--	--
119	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 89х4-90-2-ППУ-ПЭ								
		шт	3	10513,14	--	31539	--	--	--	--
120	С прайс ТОО "КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ								
		шт	2	6573,40	--	13147	--	--	--	--
121	С прайс ТОО "КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ								
		шт	2	5102,17	--	10204	--	--	--	--
122	С прайс ТОО "КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ								
		шт	2	4611,26	--	9223	--	--	--	--
123	С прайс ТОО "КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ								
		шт	2	3968,77	--	7938	--	--	--	--
		У17								
124	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н								
		шт	1	34510,91	--	34511	--	--	--	--
125	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответвление х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 4 Н								
		шт	1	48570,53	--	48571	--	--	--	--
126	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара								
			2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,4	компл	317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
			2	36718,88	--	73438	--	--	--	--
128	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		УТ8	шт	--	--	--	--	--	--	--
129	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н	1	34510,91	--	34511	--	--	--	--
130	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление х Ст 273х7/57х-3,5-1-ППУ-ПЭ S 4 Н	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	48570,53	--	48571	--	--	--	--
131	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
132	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,7	компл	317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
			2	37537,45	--	75075	--	--	--	--
133	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		УТ9	шт	--	--	--	--	--	--	--
134	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ S 7 Н	2	40382,25	--	80765	--	--	--	--
135	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
136	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 65х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,5	компл	317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
			2	46462,10	--	92924	--	--	--	--
137	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	9193,86	--	9194	--	--	--	--
138	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ L1 1000 L2	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	10521,06	--	10521	--	--	--	--
		УТ9а	шт	--	--	--	--	--	--	--
139	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 4,5 Н	2	39532,02	--	79064	--	--	--	--
140	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комп		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
141	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-ПП А 0,5	2	36861,03	--	73722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ10								
143	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	34510,91	--	69022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комп		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
145	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-ПП А 0,6	2	31117,13	--	62234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ11, ДК-4								
147	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	1	38139,97	--	38140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ 1 1770	1	46848,19	--	46848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		комп		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
150	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 80х4-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-ПП-650 А 1,6	2	50422,95	--	100846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 273х7/57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ 1 1750	1	47608,69	--	47609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление х Ст 273х7/57х-3,5-1-ППУ-ПЭ S 4 Н	1	37076,70	--	37077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комп		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,7	2	37537,45	--	75075	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
155	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		УТ11а								
156	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление х Ст 273х7/133х-6-1-ППУ-ПЭ S 7 Н	2	66597,80	--	133196	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
157	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		комплд		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
158	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 125х4,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,6	2	102739,05	--	205478	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
159	С130806-386 Изм. и доп.вып 11 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/. Ст 133х4-90-1-ППУ-ПЭ	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
160	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 133х4,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1000 L2	1	19743,20	--	19743	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		УТ12								
161	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	37076,70	--	74153	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
162	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплд		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
163	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,5	2	36861,03	--	73722	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
164	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		УТ13								
165	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	39140,64	--	78281	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
166	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комп.		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
167	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,8	2	37537,45	--	75075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ14, ДК-5								
170	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответвление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	1	38139,97	--	38140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответвление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ L1 1770-	1	46848,19	--	46848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 80х4-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,7	2	51099,00	--	102198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 273х7/76х3,5-1-ППУ-ПЭ	1	36676,28	--	36676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 273х7/76х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 1	1	38112,44	--	38112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комп.		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
176	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 65х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,7	2	46743,75	--	93488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 76-2-ППУ-ПЭ	2	2102,02	--	4204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДК-5								
178	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 57х3,5/32х3-1-ППУ-ПЭ	1	9806,56	--	9807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 57х3,5/32х3-1-ППУ-ПЭ L1 1005	1	9960,77	--	9961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
181	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 25х3-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,0	2	35395,08	--	70790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ15(В4)								
182	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	2	34985,61	--	69971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
184	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран с воздушником Ст 80х4-32-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,6	2	76446,59	--	152893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ	1	12939,80	--	12940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1000 L2	1	16951,18	--	16951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,40	21
		компл		1980,00	431,55	3960	863	130	1,80	4
188	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 250х7-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС А 1,0	2	494493,38	--	988987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 273-1-ППУ-ПЭ	2	5476,20	--	10952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ16(ДК-6)								
190	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 89х4,5/57х4-2/1-ППУ-ПЭ S 4,5 Н	2	12934,52	--	25869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
192	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,4	2	37711,27	--	75423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 76-2-ППУ-ПЭ	2	2102,02	--	4204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--