Счет-фактура № 60 от 6 июня 2013 г.

внеш ст ф 61

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1552 от 19.12.2012г ЖМ Караоткел 2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель.	тг	1	14 317 789,29	14 317 789,29	12%	1 718 134,71	16 035 924,00	0	
Всего по счету:					**14 317 789,29**		**1 718 134,71**	**16 035 924,00**		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Садвакасова С.С.

(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель - II

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		№1552	19.12.2012				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	116 035 924,00	16 035 924,00									1 718 134,71

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто ильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель - II

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2013 г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
1	**Восстановление оси**	**км**	**1,2**	**56 083,0**	**67 299,6**	**0,6485**	**36 369,8**	**54%**	**0**	**0,0**	**0%**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**11 816 296,4**	**0**	**2 609 452,9**			**0,0**	
	разборка бортовых камней	пм	4463,4	914,4	4 081 333,0	**1377,05**	1 259 174,5	31%	0	0,0	0%
	демонтаж дорожных знаков	шт	3	2 327,3	6 981,9	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
	разборка асфальтобетонных покрытий	м3	1392,9	3 046,0	4 242 773,4	**103,875**	316 403,3	7%	0	0,0	0%
	разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщ 6 см	м2	3097,8	143,3	443 914,7	**1560,81**	223 664,1	50%	0	0,0	0%
	разборка брусчатки	м2	767,1	1 056,2	810 211,0	**767,1**	810 211,0	100%	0	0,0	0%
	разбока монолитного бетона	м3	11,368	2 136,7	24 290,0	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
	снятие растительного слоя	м3	2878,1	215,7	620 806,2	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
	пересадка деревьев	шт	103	14 070,4	1 449 251,2	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
	демонтаж павильона	шт	1	45 295,0	45 295,0	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
	ремонт существующих колодцев	шт	10	9 144,0	91 440,0	**0**	0,0	0%	0	0,0	0%
3	**Земляное полотно**	**м3**	**7211**	**1 853,7**	**13 367 030,7**	**0**	**0,0**	0%	0	**0,0**	0%
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**108 308 837,7**	**0**	**33 900 389,1**			**0,0**	
	установка бортовых камней БР100.30.15	пм	3008,5	5 756,9	17 319 633,7	**762,1**	4 387 333,5	25%		0,0	0%
	дополнительный слой основания из песка толщ.30 см	м3	6565,8	3 019,8	19 827 402,8	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	нижний слой основания из ШОС С6 толщ.10 см	м2	13241,9	750,2	9 934 073,4	**4774,77**	3 582 032,5	36%		0,0	0%
	верхний слой основания из ШОС С6 толщ. 10 см	м2	11739,3	750,1	8 805 883,7	**4774,77**	3 581 650,5	41%		0,0	0%
	нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 11 толщ.7см	м2	11739,3	2 458,2	28 857 547,3	**4774,77**	11 737 339,6	41%		0,0	0%

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
	верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки II	м2	11739,3	2 007,3	23 564 296,9	5286,72	10 612 033,1	45%		0,0	0%
5	**Бульварная часть**	тенге			74 068 617,0	0	4 820 007,4			0,0	
	установка поребрика БР100.25.10	пм	6339,9	3 994,0	25 321 560,6	614,95	2 456 110,3	10%		0,0	0%
	пешеходный тротуар										
	устройство основания из песка толщ.15 см	м2	3597,5	1 560,7	5 614 618,3	0	0,0	0%		0,0	0%
	устройство основания из щебня толщ.15 см	м2	3597,5	2 371,7	8 532 190,8	996,71	2 363 897,1	28%		0,0	0%
	устройство брусчатого основания с выравнивающим слоем из песка 5 см	м2	3597,5	4 889,0	17 588 177,5	0	0,0	0%		0,0	0%
	технический тротуар										
	устройство основания из песка толщ.15 см	м2	1928,5	1 560,7	3 009 810,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	устройство основания из щебня толщ.15 см	м2	1928,5	2 371,7	4 573 823,5	0	0,0	0%		0,0	0%
	устройство брусчатого основания с выравнивающим слоем из песка 5 см	м2	1928,5	4 889,0	9 428 436,5	0	0,0	0%		0,0	0%
6	**Озеленение и благоустройство**	тенге			21 550 642,5	0	2 871 868,2			1 368 102,6	
	устройство газонов	м2	2317,7	4 663,6	10 808 831,1	615,813	2 871 868,2	27%	293,365	1 368 102,6	13%
	посадка деревьев	шт	297	12 124,2	3 600 887,4	0	0,0	0%		0,0	0%
	посадка кустарника	пм	1548	4 613,0	7 140 924,0	0	0,0	0%		0,0	0%
7	**Обустройство**	тенге			2 655 609,9	0	0,0			0,0	
	разметка проезжей части	км	2,79	31 865,0	88 903,4	0	0,0	0%		0,0	0%
	устройство вертикальной разметки на бортовом камне	м2	106,5	185,0	19 702,5	0	0,0	0%		0,0	0%
	установка стойки и дорожного знака	шт	42	15 387,0	646 254,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	установка дополнительного знака	шт	42	897,0	37 674,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	Знак 1.31.3 типоразмер 500х2250мм	шт	2	58 550,0	117 100,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	Знак 2.1, 5.15, 5.16.1, 5.16.2 типоразмер В700мм	шт	65	22 515,0	1 463 475,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	Знак 2.4 типоразмер А900мм	шт	6	20 678,0	124 068,0	0	0,0	0%		0,0	0%
	Знак 7.6.5 типоразмер 350х700мм	шт	11	14 403,0	158 433,0	0	0,0	0%		0,0	0%
8	**МАФы**	тенге			259 711,5		0,0			0,0	
	урна металлическая	шт	15	17 314,1	259 711,5	0	0,0	0%		0,0	0%
9	**Ливневая канализация**	тенге			100 745 211,8		58 833 969,6			18 821 212,4	
	улица Атырау										

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
	земляные работы	м3	2048,85	6 832,0	13 997 743,2	**316,3**	2 160 961,6	15%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	пм	107	3 952,0	422 864,0	**15,2**	60 070,4	14%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	пм	461	11 001,0	5 071 461,0	**83**	913 083,0	18%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 150 мм	пм	8	3 654,0	29 232,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	укладка ст.футляра дам. 630мм с протаскивание трубы диам. 400 мм	пм	30	50 698,0	1 520 940,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	устройство дождеприемных колодцев	м3	14,03	186 497,5	2 616 559,9	**2,7**	503 543,3	19%		0,0	0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	6,1	158 148,0	964 702,8	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	6,4	144 290,0	923 456,0	**3,84**	554 073,6	60%		0,0	0%
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 745,0	22 745,0	**1**	22 745,0	100%		0,0	0%
	КНС-1	компл	1	14 870 980,0	14 870 980,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	улица Жылыой										
	земляные работы	м3	3268,15	8 003,0	26 155 004,5	**2790**	22 328 370,0	85%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 200 мм	пм	121	3 952,0	478 192,0	**99,7**	394 014,4	82%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 400 мм	пм	596	10 994,0	6 552 424,0	**525,3**	5 775 148,2	88%		0,0	0%
	укладка трубопроводов диам. 150 мм	пм	19	3 647,0	69 293,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	укладка ст.футляра дам. 630мм с протаскивание трубы диам. 400 мм	пм	48	50 698,0	2 433 504,0	**36**	1 825 128,0	75%		0,0	0%
	устройство дождеприемных колодцев	м3	15,66	186 497,5	2 920 550,9	**14,34**	2 674 374,2	92%		0,0	0%
	устройство колодцев диам. 1м	м3	5,02	166 140,0	834 022,8	**4,58**	760 921,2	91%		0,0	0%
	устройство колодцев диам. 1,5м	м3	16,68	120 958,0	2 017 579,4	**16,68**	2 017 579,4	100%		0,0	0%
	присоединение трубопровода к сущ.сетям	шт	1	22 745,0	22 745,0	**1**	22 745,0	100%		0,0	0%
	КНС-2	компл	1	18 821 212,4	18 821 212,4	**1**	18 821 212,4	100%	1	18 821 212,4	100%
10	**Электроснабжение КНС-1**	**тенге**			**2 319 872,6**		**0,0**			**0,0**	
	устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	пм	120	4 542,1	545 052,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	прокладка кабеля ААБл 4х50 мм2	пм	455	3 081,7	1 402 173,5	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	муфта соединительная	шт	1	49 789,6	49 789,6	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	распределительный щит	шт	1	322 857,5	322 857,5	**0**	0,0	0%		0,0	0%
11	**Электроснабжение КНС-2**	**тенге**			**1 468 274,3**		**0,0**			**0,0**	
	устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	пм	120	4 542,1	545 052,0	**0**	0,0	0%		0,0	0%
	прокладка кабеля ААБл 4х50 мм2	пм	299	3 087,7	923 222,3	**0**	0,0	0%		0,0	0%

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
12	Тепловые сети	тенге			160 228 396,0		135 117 259,2			0,0	
	земляные работы	м3	2932,4	2 216,1	6 498 491,6	2286,08	5 066 181,9	78%		0,0	0%
	разгрузочные плиты	м3	72,62	71 684,8	5 205 750,2	64,4	4 616 501,1	89%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-1,1а,3,4,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,24,25	компл	17	291 259,8	4 951 416,6	17	4 951 416,6	100%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-2,4а,5,16,23	компл	5	210 916,6	1 054 583,0	5	1 054 583,0	100%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-3,6,12,22,28,29,31,33,37,38,41,43,46,49	компл	14	192 610,7	2 696 549,8	7	1 348 274,9	50%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-10,21,35	компл	3	209 961,0	629 883,0	3	629 883,0	100%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-27,30,39,40,42,44,48	компл	7	193 340,0	1 353 380,0	1	193 340,0	14%		0,0	0%
	узлы трубопроводов СК-32,34,45,47	компл	4	176 360,5	705 442,0	1	176 360,5	25%		0,0	0%
	дренажный колодец	компл	12	365 085,2	4 381 022,4	9	3 285 766,8	75%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.50 мм	км	0,058	5 398 990,7	313 141,5	0,05	269 949,5	86%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.70 мм	км	0,152	6 678 026,6	1 015 060,0	0,0804	536 913,3	53%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.80 мм	км	0,2946	8 069 803,3	2 377 364,1	0,1102	889 292,3	37%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.100 мм	км	0,1556	8 057 445,2	1 253 738,5	0	0,0	0%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.125 мм	км	0,2606	11 062 954,4	2 883 005,9	0,042	464 644,1	16%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.150 мм	км	0,2364	13 216 180,4	3 124 305,0	0,1768	2 336 620,7	75%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.250 мм	км	0,8476	27 747 238,6	23 518 559,5	0,7801	21 645 620,9	92%		0,0	0%
	бесканальная прокладка труб диам.300 мм	км	0,7676	37 291 669,9	28 625 085,8	0,7676	28 625 085,8	100%		0,0	0%
	Отводы Ст 325х7-90-1-ППУ-ПЭ	шт	32	147 926,5	4 733 648,0	32	4 733 648,0	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 325х8-90-1-ППУ-ПЭ	шт	6	172 576,7	1 035 460,2	6	1 035 460,2	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 325х8-66-1-ППУ-ПЭ	шт	2	181 502,5	363 005,0	2	363 005,0	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 325х8-86-1-ППУ-ПЭ	шт	2	181 502,5	363 005,0	2	363 005,0	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 325х8-84-1-ППУ-ПЭ	шт	2	184 726,5	369 453,0	2	369 453,0	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 325х7-83-1-ППУ-ПЭ	шт	2	168 951,4	337 902,8	2	337 902,8	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 273х8-90-1-ППУ-ПЭ	шт	28	131 821,5	3 691 002,0	28	3 691 002,0	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 159х6-90-1-ППУ-ПЭ	шт	12	61 438,0	737 256,0	10	614 380,0	83%		0,0	0%

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
	Отводы Ст 133х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт	12	36 626,7	439 520,4	12	439 520,4	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 108х4,5-90-2 ППУ-ПЭ	шт	16	38 445,1	615 121,6	6	230 670,6	38%		0,0	0%
	Отвод Ст 89х4-90-2-ППУ-ПЭ	шт	14	29 849,8	417 896,9	14	417 896,9	100%		0,0	0%
	Отвод Ст 89х4-85-2-ППУ-ПЭ	шт	2	39 104,0	78 208,0	2	78 208,0	100%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	шт	4	53 449,5	213 798,0	4	213 798,0	100%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	шт	4	43 807,3	175 229,2	4	175 229,2	100%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2	22 160,6	44 321,2	0	0,0	0%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ	шт	2	18 664,0	37 328,0	2	37 328,0	100%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	2	20 066,6	40 133,2	0	0,0	0%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ	шт	8	14 486,4	115 891,2	6	86 918,4	75%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ	шт	8	13 092,6	104 740,8	2	26 185,2	25%		0,0	0%
	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ	шт	8	11 268,4	90 147,2	2	22 536,8	25%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ1(В1)	компл	1	7 463 342,4	7 463 342,4	1	7 463 342,4	100%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-1	компл	1	739 865,5	739 865,5	1	739 865,5	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ2, ДК-1а	компл	1	643 849,6	643 849,6	1	643 849,6	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ3	компл	1	460 426,3	460 426,3	1	460 426,3	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ4, ДК-2	компл	1	1 268 815,1	1 268 815,1	1	1 268 815,1	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ5	компл	1	710 027,5	710 027,5	1	710 027,5	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ6	компл	1	4 388 715,4	4 388 715,4	1	4 388 715,4	100%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-3	компл	1	607 645,9	607 645,9	1	607 645,9	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ7	компл	1	472 254,8	472 254,8	1	472 254,8	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ8	компл	1	476 902,7	476 902,7	1	476 902,7	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ9	компл	1	556 465,0	556 465,0	1	556 465,0	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ9а	компл	1	461 652,9	461 652,9	1	461 652,9	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ10	компл	1	400 523,2	400 523,2	1	400 523,2	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ11, ДК-4	компл	1	1 020 874,8	1 020 874,8	1	1 020 874,8	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ11а	компл	1	1 067 030,2	1 067 030,2	1	1 067 030,2	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ12	компл	1	447 709,2	447 709,2	1	447 709,2	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ13	компл	1	487 916,2	487 916,2	1	487 916,2	100%		0,0	0%

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
	узел трубопровода УТ14, ДК-5	компл	1	1 028 529,5	1 028 529,5	1	1 028 529,5	100%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-5	компл	1	264 456,3	264 456,3	1	264 456,3	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ15(В4)	компл	1	3 401 937,0	3 401 937,0	1	3 401 937,0	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ16(ДК-6)	компл	1	1 285 177,8	1 285 177,8	1	1 285 177,8	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ17	компл	1	278 735,1	278 735,1	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ18	компл	1	665 243,5	665 243,5	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-7	компл	1	370 707,9	370 707,9	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-19	компл	1	352 499,6	352 499,6	1	352 499,6	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-19а	компл	1	528 390,2	528 390,2	1	528 390,2	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-20	компл	1	355 980,5	355 980,5	1	355 980,5	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-21	компл	1	388 456,2	388 456,2	1	388 456,2	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-22	компл	1	593 174,1	593 174,1	1	593 174,1	100%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-8	компл	1	383 623,8	383 623,8	1	383 623,8	100%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-23	компл	1	346 483,1	346 483,1	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-24	компл	1	312 232,9	312 232,9	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-8а	компл	1	406 445,9	406 445,9	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-25	компл	1	548 969,3	548 969,3	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-26	компл	1	376 145,1	376 145,1	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода ДК-9	компл	1	355 631,3	355 631,3	0	0,0	0%		0,0	0%
	узел трубопровода УТ-27, ДК-10	компл	1	944 969,2	944 969,2	0	0,0	0%		0,0	0%
	контроль качества монтажных сварных соединений диам.300 мм	компл	198	30 721,6	6 082 876,8	153	4 700 404,8	77%		0,0	0%
	контроль качества монтажных сварных соединений диам.250 мм	компл	150	28 012,0	4 201 800,0	150	4 201 800,0	100%		0,0	0%
	контроль качества монтажных сварных соединений диам.150 мм	компл	70	18 951,8	1 326 626,0	43	814 927,4	61%		0,0	0%
	контроль качества монтажных сварных соединений диам.125 мм	компл	62	17 779,3	1 102 316,6	10	177 793,0	16%		0,0	0%
	контроль качества монтажных сварных соединений диам.до 100 мм	компл	298	14 836,6	4 421 306,8	178	2 640 914,8	60%		0,0	0%
	изоляция трубных стыков	стык	291	5 485,5	1 596 280,5	198	1 086 129,0	68%		0,0	0%
	укладка сигнальной ленты	пм	2604	91,9	239 307,6	1156	106 236,4	44%		0,0	0%
	система ОДК	компл	1	1 806 230,1	1 806 230,1	1	1 806 230,1	100%		0,0	0%

№ п/п	Наименование робот	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение					
						с начала строительства			за июнь 2013 г		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге		Объем	Сумма, тенге	%
	ИТОГО				496 855 800,0		238 189 316,0			20 189 315,0	

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

технадзор Заказчика:

начальник участка:

сметный отдел:

сметчик:

Геосопровождение
ТОО "Астана Жолпроект"

Авторский надзор
ТОО "Интелпро Астана"