Счет-фактура № 62 от 6 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333 в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1552 от 19.12.2012г ЖМ Караоткел 2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, мкр. Самал, дом № 6, к.14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик,11

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция дорог по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель.	тг	1	20 291 615,18	20 291 615,18	12%	2 434 993,82	22 726 609,00	0	
Всего по счету:					20 291 615,18		2 434 993,82	22 726 609,00		

Уполномоченный подписывать счета-фактуры за руководителя, заместитель директора : Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Садвакасова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство, реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив Караоткель - II

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		№1552	19.12.2012				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	142 915 924,00	22 726 609,00									2 434 993,82

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. Жилой массив Караоткель-II
Наименование объекта: Дополнительный объем

АКТ

приемки выполненных работ
за июнь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1 Ливневая канализация										
		улица Атырау										
		Земляные работы										
1	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	34,37	54,63	52,00	1878	1787	590	0,02	1		
		м3		2,57	15,12	88	520	97	0,05	2		
2	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	34,37	6,83	6,83	235	235	62	--	--		
		м3		--	1,87	--	64	97	0,01	--		
3	С143008-92	Песок природный	37,807	844,00	--	31909	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,37	21,55	4,52	741	155	568	0,11	4		
		м3		17,03	--	585	--	97	--	--		
		улица Жылой										
		Земляные работы										
5	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	231	54,63	52,00	12620	12011	3965	0,02	4		
		м3		2,57	15,12	594	3493	97	0,05	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	231	6,83	6,83	1577	1577	418	--	--
		м3		--	1,87	--	431	97	0,01	1
7	С143008-92	Песок природный	254,1	844,00	--	214460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231	21,55	4,52	4977	1043	3816	0,11	25
		м3		17,03	--	3934	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			268397	16808			33
			Тенге			5202	4508			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268397				
	Всего заработная плата -		Тенге				9710			
	Местные материалы -		Тенге			246387				
		Накладные расходы -	Тенге			9419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				11123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			294484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				11123			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	555,43	52,45	49,92	29132	27726	9151	0,02	10
		м3		2,47	14,52	1371	8063	97	0,05	28
10	Е0101-17-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	649,14	47,69	45,38	30956	29458	9723	0,02	10
		м3		2,24	13,20	1457	8567	97	0,05	29
11	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92,78	302,12	--	28031	--	31675	2,13	197
		м3		302,12	--	28031	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка грунта от ручной разработки	92,78	32,56	30,98	3020	2874	948	0,01	1
		м3		1,53	9,01	142	836	97	0,03	3
13	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	1135,19	91,19	91,19	103518	103518	20704	--	--
		т		--	18,24	--	20704	100	0,38	435
14	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /на площадку временного складирования/	1135,995	63,36	63,36	71977	71977	14395	--	--
		т		--	12,67	--	14395	100	0,27	302
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1297,82	3,79	3,24	4917	4210	2014	--	4
		м3		0,48	1,12	623	1454	97	--	5
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,9	1234,60	152,52	30742	3798	6825	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3827	1423	130	0,28	7
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песок)	179,5	122,18	--	21931	--	24782	0,89	159
		м3		122,18	--	21931	--	113	--	--
18	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м песком	1000,525	6,83	6,83	6829	6829	1812	--	--
		м3		--	1,87	--	1868	97	0,01	6
19	Е0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками	1180,025	21,55	4,52	25425	5329	19493	0,11	127
		м3		17,03	--	20096	--	97	--	--
20	С143008-92	Песок природный	1298,0275	844,00	--	1095535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-17-13	Погрузка ранее разработанного грунта во временном отвале	649,14	32,56	30,98	21133	20108	6636	0,01	7
		м3		1,53	9,01	993	5848	97	0,03	20
22	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	1135,995	63,36	63,36	71977	71977	14395	--	--
		т		--	12,67	--	14395	100	0,27	302
23	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	649,14	6,83	6,83	4431	4431	1175	--	--
		м3		--	1,87	--	1212	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	649,14	3,29	3,29	2136	2136	566	--	--
		м3		--	0,90	--	584	97	--	2
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	649,14	21,55	4,52	13986	2932	10723	0,11	70
		м3		17,03	--	11055	--	97	--	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
26	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,794	1986,57	564,43	9524	2706	5118	3,33	16
		м3		567,00	195,49	2718	937	140	0,75	4
27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П16-15)	4,794	21100,00	--	101153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,794	101,00	--	484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,794	70,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,794	465,00	--	2229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-1а,49а								
31	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	376,72	172,69	3014	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	818,53	389,08	6548	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5	1,68	11000,00	--	18480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	1,12	11900,00	--	13328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	6,16	2867,54	1856,11	17664	11434	12168	4,93	30
		м3		812,93	597,97	5008	3683	140	2,37	15
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,6	20800,00	--	116480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые	0,16	27300,00	--	4368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	2,32	4137,50	--	9599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,96	70,00	--	627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,96	465,00	--	4166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,81656	245,44	3,82	4127	64	770	0,21	4
		м2		37,35	1,44	628	24	118	0,01	--
42	Е0123-24-1	Установка люков	8	310,27	35,42	2482	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-19-1	Монолитные заделки	4	10868,52	316,01	43474	1264	6247	8,25	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	7889,17	66,01	31557	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ СК-1б, 49б								
46	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	376,72	172,69	2260	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
47	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	818,53	389,08	4911	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
48	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5	1,26	11000,00	--	13860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	0,84	11900,00	--	9996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,31	2867,54	1856,11	6624	4288	4563	4,93	11
		м3		812,93	597,97	1878	1381	140	2,37	5
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,1	20800,00	--	43680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые	0,06	27300,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,87	4137,50	--	3600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	70,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,41	465,00	--	2051	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,54621	245,44	3,82	2343	36	437	0,21	2
		м2		37,35	1,44	357	14	118	0,01	--
57	Е0123-24-1	Установка люков	3	310,27	35,42	931	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
58	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-19-1	Монолитные заделки	3	10868,52	316,01	32606	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3	7889,17	66,01	23668	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК11								
61	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,76	77688,24	2104,76	136731	3704	6832	13,90	24
		м3		2362,50	623,48	4158	1097	130	2,48	4
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,76	70,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,76	465,00	--	818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-774	Скобы ходовые	5,76	129,00	--	743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,0192	664,14	24,55	2669	99	242	0,26	1
		м2		39,83	9,20	160	37	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике первый слой	4,0192	340,45	18,42	1368	74	459	0,42	2
		м2		85,95	6,91	345	28	123	0,03	--
68	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике последующий слой	4,0192	232,19	9,05	933	36	268	0,25	1
		м2		50,85	3,40	204	14	123	0,02	--
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,40192	8138,22	--	3271	--	280	3,66	1
		м3		567,00	--	228	--	123	--	--
70	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом в 1 слой	19,174352	472,48	5,38	9059	103	3262	0,94	18
		м2		186,75	2,25	3581	43	90	0,01	--
71	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	19,174352	250,82	1,57	4809	30	1281	0,40	8
		м2		74,25	--	1424	--	90	--	--
72	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки из керамического кирпича на растворе М50	2,300922	12534,05	296,60	28840	682	2786	5,95	14
		м3		915,75	110,25	2107	254	118	0,54	1
73	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
		1сальник		526,50	--	2106	--	128	--	--
		Устройство отмостки								
74	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	10,68	310,11	14,09	3312	151	608	0,24	3
		м2		38,03	4,75	406	51	133	0,02	--
75	Е0127-56-2 к=2 к обьему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /отмостка/	21,36	-0,83	--	-18	--	-24	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-18	--	133	--	--
76	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,68	412,70	--	4408	--	352	0,14	2
		м2		24,75	--	264	--	133	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1924	261689,80	70902,30	50349	13642	32678	619,00	119
		км		110700,00	19947,99	21299	3838	130	94,56	18
78	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-1-ППУ-ПЭ	192,4	1470,00	--	282828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0124-8-6	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,00708	373510,79	124901,29	2644	884	1722	845,00	6
		км		156600,00	30463,49	1109	216	130	139,72	1
80	С130806-362 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	7,08	4440,00	--	31435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0124-8-8	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,033	548737,28	187984,28	18108	6203	11570	1170,00	39
		км		227250,00	42443,75	7499	1401	130	191,99	6
82	С130806-366 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7,0-1-ППУ-ПЭ	33	10900,00	--	359700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ1(В1)								
83	Е0122-33-6	Демонтаж сущ. перехода 325х108 - 2шт	0,144	41819,89	23594,89	6022	3398	5080	147,70	21
		т		18225,00	8912,70	2624	1283	130	72,55	10
84	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,144	78096,82	39324,82	11246	5663	8467	147,70	21
		т		30375,00	14854,50	4374	2139	130	72,55	10
85	Е0122-33-5	Демонтаж сущ. перехода 89х76	0,03	67298,85	29633,85	2019	889	1906	312,70	9
		т		37665,00	11194,20	1130	336	130	91,12	3
86	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03	121294,13	49389,75	3639	1482	3176	312,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	1883	560	130	91,12	3
87	С130806-400 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х3,5/76х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	6390,00	--	12780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 325х7/89х6-1/2-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	19565,99	--	39132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
90	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран с воздушником Ст 80х4-32-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,8	2	82054,00	--	164108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
92	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 100х4-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,8	2	75352,40	--	150705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ2, ДК-1а								
93	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
94	С прайс ТОО "КТЗ"	Доборный элемент трубопровода Ст 89х4-2-ППУ-Пэ	1	4224,79	--	4225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,1	2	45629,21	--	91258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ6								
96	С130806-366 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент - Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7,0-1-ППУ-ПЭ	3,6	10900,00	--	39240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ8								
98	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ9 (переименовать УТ10)								
		УТ9а (переименовать УТ9)								
100	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ10 (переименовать УТ11)								
102	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ12 нов								
104	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 273х7/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	37076,70	--	74153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,5	2	36861,03	--	73722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ11, ДК-4 (Переименовать УТ13, ДК-4)								
109	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ11а (переименовать в УТ14)								
		УТ12 (переименовать в УТ15)								
111	С130806-382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	1	6340,00	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 57х3,5-90-1-ППУ-ПЭ L1 1275 L2	1	9564,87	--	9565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ13 (переименовать УТ16)								
		УТ14, ДК-5 (исключить ДК-5, переименовать УТ17)								
113	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	1	-38139,97	--	-38140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковая ответление Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ l 1770	1	-46848,19	--	-46848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 80х4-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,7	2	-51099,00	--	-102198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДК-5(переименовать ДК-7)								
		УТ15(В4)(переименовать УТ18)								
		УТ16(ДК-6)(переименовать У20, УТ21, ДК-6, УТ22)								
116	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 89х4/57х3,5-2/1-ППУ-ПЭ S 4 Н	1	17470,75	--	17471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 89х4/57х3,5-2/1-ППУ-ПЭ S 4 Н	1	19251,15	--	19251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
119	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП-650 А 1,2	2	45629,21	--	91258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ17 (переименовать УТ23)								
120	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ18 (переименовать УТ24)								
121	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	С130806-355 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент - трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ	2	2030,00	--	4060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДК7 (переименовать ДК-7а)								
		УТ19 (переименовать УТ-25)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ19а (переименовать УТ26)								
124	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 159х6/57х3,5-1-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	-25648,85	--	-51298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	-758,61	-389,61	-1517	-779	-1067	-1,73	-3
		компл		-317,25	-93,15	-635	-186	130	-0,38	-1
126	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 65х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,4	2	-46393,85	--	-92788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	2	-9193,86	--	-18388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ L1 1000 L2	2	-10521,06	--	-21042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 159х6/89х4,5-1/2-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	18641,85	--	37284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
131	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран с воздушником Ст 80х4-32-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,4	2	76446,59	--	152893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ	1	12939,80	--	12940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С прайс ТОО "КТЗ"	Отвод Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1000 L2	1	16951,18	--	16951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДК-8а (дополнительный)								
134	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 89х4/57х3,5-2/1-ППУ-ПЭ S 4 Н	1	17470,75	--	17471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление х Ст 89х4/57х3,5-2/1-ППУ-ПЭ S 4 Н	1	19251,15	--	19251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 50х3,5-1-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,8	2	37537,45	--	75075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 57-1-ППУ-ПЭ	2	3612,47	--	7225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ27а (дополнительный)								
138	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 89х4,5/76х3,5-2/1-ППУ-ПЭ S 4,5 Н	2	13336,07	--	26672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С130806-400 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х3,5/76х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	6390,00	--	12780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
141	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 65х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,4	2	46393,85	--	92788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 76-2-ППУ-ПЭ	2	2102,02	--	4204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ20 (переименовать УТ28)								
143	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДК-8 (переименовать ДК-9)								
		УТ29а (дополнительный)								
144	С прайс ТОО "КТЗ"	Тройник параллельный х Ст 159х6/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ S 6 Н	2	19614,62	--	39229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
146	С прайс ТОО "КТЗ"	Шаровый кран Ст 65х3,5-2-ППУ-ПЭ-БАЛЛОМАКС-НП А 0,5	2	46602,36	--	93205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130806-355 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент - трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 76х3,0-2-ППУ-ПЭ	2	2030,00	--	4060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С прайс ТОО "КТЗ"	КЗИ Ст 76-2-ППУ-ПЭ	2	2102,02	--	4204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УТ21 (переименовать УТ30)								
149	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ22 (переименовать УТ31)								
		УТ23 (переименовать УТ32)								
150	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДК-8а (переименовать ДК-9а)								
		УТ24 (переименовать УТ33)								
151	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УТ25 (переименовать УТ34)								
		УТ26 (переименовать УТ35)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С130806-352 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0 1-ППУ-ПЭ	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДК9 (переименовать ДК-10)								
		УТ27, ДК-10 (переименовать УТ36, ДК 10а)								
153	С130806-357 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доборный элемент -трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х4,0 2-ППУ-ПЭ	2	2510,00	--	5020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенного СНиП	6,59968	121294,13	49389,75	800502	325957	698653	312,70	2064
		т		62775,00	18657,00	414295	123130	130	91,12	601
155	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	2,53358	78096,82	39324,82	197865	99633	148970	147,70	374
		т		30375,00	14854,50	76957	37635	130	72,55	184
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5417274	856403			3555
			Тенге			668382	263044			2034
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4430071				
	Материалы -		Тенге			193197				
	Всего заработная плата -		Тенге				931426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1022965				
	Местные материалы -		Тенге			1689124				
		Накладные расходы -	Тенге			1162989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5928643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6170
		Сметная заработная плата -	Тенге				1105874			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			987203				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			987203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1046435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6975078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6170
		Сметная заработная плата -	Тенге				1105874			

РАЗДЕЛ 3.Бульварная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1596,71	412,70	--	658962	--	52560	0,14	230
		м2		24,75	--	39519	--	133	--	--
157	Е0127-55-2 к=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см/корректировка до 5 см	6386,84	65,09	--	415687	--	33808	0,02	148
		м2		3,98	--	25420	--	133	--	--
158	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 10 км	0,2185	1171,00	1171,00	256	256	106	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	106	100	2,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1074906	256			378
			Тенге			64938	106			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074906				
		Материалы -	Тенге			36980				
		Всего заработная плата -	Тенге				65044			
		Местные материалы -	Тенге			972732				
		Накладные расходы -	Тенге			86474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1231062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				78015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1231062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				78015			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6760576	873467			3966
			Тенге			738522	267658			2050
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5773373				
		Материалы -	Тенге			230177				
		Всего заработная плата -	Тенге				1006180			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1022965				
		Местные материалы -	Тенге			2908242				
		Накладные расходы -	Тенге			1258881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			421935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7454189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6645
		Сметная заработная плата -	Тенге				1195012			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			987203				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			987203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1046435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО с временными					8 602 633					
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2.31%			198 721					
	ИТОГО с зимними					8 801 353					
	Затраты на выслугу лет		1%			86 026					
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			34 411					
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					8 921 790					
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					19 927 250					
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			398 545					
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					20 325 795					
	возвратные суммы					34 180					
	Итого без возвратных сумм					20 291 615					
	НДС		12%			2 434 994					
	ИТОГО по АКТУ					**22 726 609**					

ЗАКАЗЧИК: _____

технадзор Заказчика: _____

сметный отдел: _____

Техсопровождение ТОО "Астана Жолпроект": _____

Авторский надзор ТОО "Интелпро Астана": _____

ПОДРЯДЧИК: _____

начальник участка: _____

сметчик: _____