Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Договор №49 от 24.03.2017г.

АКТ №1

выполненных работ за май 2017 года

Объект: "Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию"

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №49 от 24.03.2017г.	230 807 339,84
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	31 578 947
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2017 года	31 578 947
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	1 578 947
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района"

_____ Нурахмет А.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Аспап" _____ Ашимов Т.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Договор № 49 от 24.03.2017года

Объект: "Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию"

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района"

_____ Нурахмет А. Т.

А К Т № 1

приемки выполненных объмов работ за май 2017г.

" Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Бурение скважин №1								
1	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.10 К=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. до 550 мм	2	2272,76	1773,44	4546	3547	1728	2,37	5
		м		424,31	406,45	849	813	104	1,25	2
2	Е0104-25-5 т.ч. п-1.3, п-3.10 К=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. до 550 мм	3	14897,84	11995,96	44694	35988	16863	14,95	45
		м		2702,70	2701,97	8108	8106	104	8,09	24
3	Е0104-25-5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	21	7198,54	5712,36	151169	119960	56209	7,12	150
		м		1287,00	1286,65	27027	27020	104	3,85	81
4	Е0104-25-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	7	2199,73	1740,98	15398	12187	5789	2,23	16
		м		400,50	394,75	2804	2763	104	1,19	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Спрайс-лист ТОО"БурВод"г.Караганда 2014г	Долота округляющие	0,08864	167101,00	--	14812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Собщие положения п.2.9	Водадля промывки	41,126778	5,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.55 К=2,7	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 601 до 700 мм/	6	1405,05	1147,47	8430	6885	3311	1,47	9
		м		257,58	273,05	1545	1638	104	0,89	5
8	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами смуфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	34	1196,90	977,48	40694	33234	15983	1,25	43
		м		219,42	232,59	7460	7908	104	0,76	26
9	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	6	12700,00	--	76200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныеи спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	34	8165,00	--	277610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	34	362,66	295,61	12330	10051	4935	0,39	13
		м		67,05	72,52	2280	2466	104	0,24	8
12	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	15	3881,00	--	58215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО"БурВод"г.Караганда 2014г	Фильтровая колонна щелевая с обмоткойсеткой д 303 тип ФС	19	8041,73	--	152793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.75 К=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 201 до 250 мм/	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137,00	137
		шт		24525,00	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
15	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,1	12300,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Общие положения п.2.9	Вода для цементации	1	5,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-35-1	Монтаж крышки из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
18	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,005	154400,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	15	342,60	24,90	5139	374	4286	2,00	30
		м		313,00	4,50	4695	67	90	0,03	--
20	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость водомерной трубки	15	216,00	--	3240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-49-4 Т.Ч. П-3.13 К=1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	33	622,30	545,57	20536	18004	5138	0,45	15
		м		76,73	72,98	2532	2408	104	0,26	9
22	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	90284,54	79012,04	451423	395060	129253	57,30	287
		сутки		11272,50	13583,94	56363	67920	104	48,14	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	10,2	3123,82	137,08	31863	1398	21892	11,40	116
		м3		2011,50	52,20	20517	532	104	0,26	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1476155	716926			864
			Тенге			158776	135725			457
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5139				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				4762			
		Накладные расходы -	Тенге			4286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1470154				
	Материалы -		Тенге			5338				
	Всего заработная плата -		Тенге				289666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			584310				
	Местные материалы -		Тенге			9947				
		Накладные расходы -	Тенге			301253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1877692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1441
		Сметная заработная плата -	Тенге				334854			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			862				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				71			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1888664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1474
		Сметная заработная плата -	Тенге				340341			

РАЗДЕЛ 2.Бурение скважин №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0104-25-2 т.ч. п-1.3, п-3.10 К=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 3 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. до 550 мм	2	2272,76	1773,44	4546	3547	1728	2,37	5
		м		424,31	406,45	849	813	104	1,25	2
25	Е0104-25-5 т.ч. п-1.3, п-3.10 К=2,1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК, долотами диам. до 550 мм	3	14897,84	11995,96	44694	35988	16863	14,95	45
		м		2702,70	2701,97	8108	8106	104	8,09	24
26	Е0104-25-5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 6 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	21	7198,54	5712,36	151169	119960	56209	7,12	150
		м		1287,00	1286,65	27027	27020	104	3,85	81
27	Е0104-25-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	7	2199,73	1740,98	15398	12187	5789	2,23	16
		м		400,50	394,75	2804	2763	104	1,19	8
28	Спрайс-лист ТОО"БурВод"г.Караганда 2014г	Долота округляющие	0,08864	167101,00	--	14812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Собщие положения п.2.9	Водадля промывки	41,126778	5,00	--	206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.55 К=2,7	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 601 до 700 мм/	6	1405,05	1147,47	8430	6885	3311	1,47	9
		м		257,58	273,05	1545	1638	104	0,89	5
31	Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.54 К=2,3	Крепление скважин глубиной до50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами смуфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. от 501 до 600 мм/	34	1196,90	977,48	40694	33234	15983	1,25	43
		м		219,42	232,59	7460	7908	104	0,76	26
32	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	6	12700,00	--	76200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныеи спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	34	8165,00	--	277610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	34	362,66	295,61	12330	10051	4935	0,39	13
		м		67,05	72,52	2280	2466	104	0,24	8
35	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	15	3881,00	--	58215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО"БурВод"г.Караганда 2014г	Фильтровая колонна щелевая с обмоткойсеткой д 303 тип ФС	19	8041,73	--	152793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.75 К=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 201 до 250 мм/	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137,00	137
		шт		24525,00	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
38	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,1	12300,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Собщие положения п.2.9	Вода для цементации	1	5,00	--	5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-35-1	Монтаж крышки из листовой стали	0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,005	154400,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0112-1-2	Монтаж водомерной трубки	15	342,60	24,90	5139	374	4286	2,00	30
		м		313,00	4,50	4695	67	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость водомерной трубки	15	216,00	--	3240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0104-49-4 Т.Ч. П-3.13 К=1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	33	622,30	545,57	20536	18004	5138	0,45	15
		м		76,73	72,98	2532	2408	104	0,26	9
45	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	5	90284,54	79012,04	451423	395060	129253	57,30	287
		сутки		11272,50	13583,94	56363	67920	104	48,14	241
46	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка песка в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при ударно-канатном способе бурения скважины	10,2	3123,82	137,08	31863	1398	21892	11,40	116
		м3		2011,50	52,20	20517	532	104	0,26	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1476155	716926			864
			Тенге			158776	135725			457
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5139				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				4762			
		Накладные расходы -	Тенге			4286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1470154				
	Материалы -		Тенге			5338				
	Всего заработная плата -		Тенге				289666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			584310				
	Местные материалы -		Тенге			9947				
		Накладные расходы -	Тенге			301253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1877692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				334854			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			862				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				71			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			982				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1888664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1474
		Сметная заработная плата -	Тенге				340341			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
47	прайс-лист компания"WILO Казахстан"г.Алматы 2014г	Скважинный насос марки SUB TWU4-1613 производительностью 12,22м3/час напор 50м с комплектом управления насосом	2	107881,84	--	215764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	прайс-лист ТОО"Эргономика "г.Караганда 2014г	Установка обеззараживания воды ОДВ-10 (производительностью 10м3/час)	2	177302,76	--	354606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	75-6-119 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0040-010/380-ЧП, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 4 кВт, номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	279938,00	--	279938	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			850307	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			850307				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10204				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			860511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860511				
		РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА ОПОР								
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1 - 33штуки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	33	1534,11	878,23	50626	28982	26080	3,06	101
		опора		506,25	246,42	16706	8132	105	1,03	34
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	12,59808	134,10	--	1689	--	1909	0,97	12
		м3		134,10	--	1689	--	113	--	--
52	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	33	19500,00	--	643500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	63,888	245,44	3,82	15681	244	2924	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2386	92	118	0,01	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1 - 2штуки								
54	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	1,51168	134,10	--	203	--	229	0,97	1
		м3		134,10	--	203	--	113	--	--
56	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19500,00	--	78000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	8,12	245,44	3,82	1993	31	372	0,21	2
		м2		37,35	1,44	303	12	118	0,01	--
58	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
59	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,2	22712,00	--	4542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,2	129,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УП10-1 -1 штука								
61	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,75584	134,10	--	101	--	115	0,97	1
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
63	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,00945	154400,00	--	1459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	107	388,00	--	41516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	107	12,00	--	1284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм/крепление провода/	0,0321	32300,00	--	1037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	39	163,00	--	6357	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113,00	--	1356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	24	603,00	--	14472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	133,00	--	1596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389,00	--	4668	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн РА1	2	1642,28	--	3285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн РА2	2	449,67	--	899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн РА3	4	1368,57	--	5474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн РА4	2	312,82	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн РА5	2	312,82	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Хомут Х7	6	224,84	--	1349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Хомут Х8	2	224,84	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист ТОО"ELTO"г.Караганда 2014г	Оголовок ОГ1	1	1153,51	--	1154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12,00	--	72	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1036042	37054			155
			Тенге			25442	10391			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74213				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			78666				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960370				
	Материалы -		Тенге			21016				
	Всего заработная плата -		Тенге				35833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116358				
		Местные материалы -	Тенге			760500				
		Накладные расходы -	Тенге			38168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1058450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				41558			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1459				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1138662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				41558			
		РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
95	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2**	1,30065	165875,00	--	215745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			215745	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			215745				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12945				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			228690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			228690				
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ строительство башни								
96	С12021-182	**Стоимость металлоконструкций**	5,8196	105100,00	--	611640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			611640	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			611640				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			611640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36698				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			648338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			648338				
		РАЗДЕЛ 7.УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12021-242	Стоимость м/к каркаса из полосовой стали т	--	162700,00	--	--	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-859	Стоимость оцинкованной стали толщ.1мм	1,27	50400,00	--	64008	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			64008	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64008				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			67848				
		РАЗДЕЛ 8.Строительство водовода								
99	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	242,4	382,00	--	92597	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,909	131,00	--	119	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,621	24400,00	--	15152	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм/футляр для колодца/	0,12	1339,00	--	161	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
103	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм/футляр для колодца/	0,3	2477,00	--	743	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			108772	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108772				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93620				
		Местные материалы -	Тенге			15152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			115298				
		РАЗДЕЛ 9.Строительство водопровода								
104	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1902	9,85	9,85	18729	18729	4968	--	--
		м3		--	2,69	--	5122	97	0,01	17
105	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширения для колодцев и прокладка труб к домам/	1945,191	824,06	--	1602959	--	1811344	4,45	8656
		м3		824,06	--	1602959	--	113	--	--
106	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1921,02	302,00	--	580148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	133,32	113,00	--	15065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1363,5	49,00	--	66812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	48,192	3730,00	--	179756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	19,062 м3	24400,00 --	-- --	465113 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			2928582	18729			8656
			Тенге			1602959	5122			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2928582				
	Всего заработная плата -		Тенге				1608081			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			841781				
	Местные материалы -		Тенге			465113				
		Накладные расходы -	Тенге			1816312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5029587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9581
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5029587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9581
		Сметная заработная плата -	Тенге				1880527			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8767407	1489634			10540
			Тенге			1945952	286962			974
	Стоимость оборудования -		Тенге			850307				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10204				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			860511				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			300236				
	Материалы -		Тенге			141				
	Всего заработная плата -		Тенге				9525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289958				
		Накладные расходы -	Тенге			8572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			327337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				10811			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7002041				
	Материалы -		Тенге			31692				
	Всего заработная плата -		Тенге				2223247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2284387				
	Местные материалы -		Тенге			1260660				
		Накладные расходы -	Тенге			2456986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**368548**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**567542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10026568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2591794**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**614822**				
	Материалы -		Тенге			**31**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**614643**				
		Накладные расходы -	Тенге			**129**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36897**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**651848**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11866264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12746**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2602768**			

Временные здания и сооружения 2,4%	264138 (скидка 264138)	
Итого		11866264
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,2%	480264 (скидка 480364)	
Затраты на выслугу лет 1%	121304 (скидка 121304)	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	48522 (скидка 48522)	
Дополнительная скидка		1057463
Итого		10808801
В ценах 2015г. К= 2,55742		27642636
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		552853
Итого в текущих ценах		28195489
НДС 12%		3383459
ИТОГО		31578947

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района" Метжан И. Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В. А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т. М.