Декларация о соответствии

"20" сентября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», г. Караганда, ул. Пугачева, д.35**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ашимов Толеген Мукатаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию, расположенного по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, село Нарманбет**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Актогайского района», руководитель Нурахмет А.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Райс KZ»;
2) ТОО «Машат»;
3) ТОО «Гарейс- Строй»;
4) ТОО «Караганда»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Поляева А.М.» заказ 73-00**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Актогайского района», приказ №1-6/28 от 26.12.2014 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	800	800	826,61	826,61
Водопроводные сети	м	11280	11280	12315,47	12315,47
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м	2050	2050	1096,79	1096,79

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **для водоснабжения с.Нарманбет выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1 резервная) с погружными**

насосами. Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3 протяженностью 0,826 км подается в водонапорную башню емкостью бака 50 м^3. Из водонапорной башни вода подается в с.Нарманбет по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR26-110х4,2 протяженностью 7,158 км, SDR26-63х2,5 длиной 0,657 км, SDR17-32х2,3 длиной 4,5 км. Колодцы из сборных ж/б элементов в количестве 102 шт. Благоустройство территории насосной станции: 352 м ограждения металлического, карагач 45 шт, песчанно-гравийное покрытие 210 м^2;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**

фактически, месяц: **4 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжения, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по строительству водопроводных сетей село Нарманбет Актогайского района согласно проектно-сметному документацию**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.