Счет-фактура № 1000047 от 14 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.07.2017

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙЯ-Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005196, 160013, Республика Казахстан, Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Толстого, дом № 57,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007432, от 30.11.2012

ИИК поставщика: KZ389650000070475740, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 20 от 22.06.2017 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160013, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский р-он, г.Шымкент, ул. Толстого, дом № 57

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 120341007493, Таразский Филиал Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Айя-сервис",Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., ул. Мамбет Батыра, дом № 17А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041040017628, ИНН/КПП: , ТОО "Курылыс ТЭД",160013, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский р-он, г.Шымкент, ул. Толстого, дом № 57

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Курылыс ТЭД"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040017628, ИНН/КПП: , 160013, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский р-он, г.Шымкент, ул. Толстого, дом № 57

ИИК получателя: KZ4784913KZ000765175, в банке АО Нурбанк , БИК NURSKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз	услуга	1	10 955 557,14	10 955 557,14	12%	1 314 666,86	12 270 224,00		
Всего по счету:					**10 955 557,14**		**1 314 666,86**	**12 270 224,00**		

Руководитель: Молдабаева М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Филиал ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС филиалы МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жумашева А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Курылыс ТЭД",160013, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Аль-Фарабийский р-он, г.Шымкент, ул. Толстого, дом № 57** ИИН/БИН **041040017628**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Таразский Филиал Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Айя-сервис",Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., ул. Мамбет Батыра, дом № 17А, тел.: (7262) 52-31-35** **120341007493**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 20 от 22.06.2017 год

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
17	14.07.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз			услуга	1	12 270 224,00	12 270 224,00
				Итого	1	x	12 270 224,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2017

М.П.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

Подрядчик **ТФ ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и **Договор № 20 от 22.06.2017 г. "Строительство моста с ул. Айшабиби в массиве "Арай" г. Тараз"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

код Заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство моста с ул. Айшабиби в массиве "Арай" г. Тараз"	12 270 224	10 955 557	4 268 530	4 268 530	-	69 696	-	-	1 314 667	12 270 224

Заказчик:

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД"

Айткулов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТФ ТОО "Айя-Сервис"

Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **ТОО "Курылыс ТЭД"**

Подрядчик **ТФ ТОО "Айя-Сервис"**

Объект **Договор № 20 от 22.06.2017 г."Строительство моста с ул.Айша биби в массиве "Арай" г.Тараз**

А К Т

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25 июля 2017 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонные и железобетонные работы								
1	E0130-13-3	Устройство оголовков из монолитного бетона В-15	65,04	9568,1	1176,05	622309	76490	138664	9,52	619
		м3		1602	353,95	104194	23021	109	1,44	94
2	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	66,3408	548	-	36355	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	3,2454	65900	-	213872	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004

4	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон В 15	9,07	6739,56	532,08	61128	4826	5597	2,55	23
		м3								
				434,25	131,85	3939	1196	109	0,43	4
5	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов	9,2514	548	-	5070	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
6	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,564	65900	-	37168	-	-	-	-
	Изм.и	*т*								
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
7	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм для сетки С1 и С2	0,2592	68200	-	17677	-	-	-	-
	Изм.и	*т*								
	доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
8	E0137-7-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В 7,5	3,64	5632,17	17,44	20501	63	1185	1,6	6
	Изм.и	*м3*								
	доп.вып.			265,5	5,89	966	21	120	0,03	-
	11 СН РК									
	8.02-02-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-14-20									
	004									
9	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	3,6946	365	-	1349	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
10	E0130-7-1	Устройство бетонной подушки,бетон В 15	13,02	6739,56	532,08	87749	6928	8034	2,55	33

			м3								
					434,25	131,85	5654	1717	109	0,43	6
11	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов		13,2804	548	-	7278	-	-	-	-
			м3								
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0142-13-4	Бетонирование понура и слива		18,86	6379,04	92,81	120309	1750	11433	3,81	72
			м3								
					648	33,14	12221	625	89	0,14	3
13	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по моростойкости до 200:за 150 циклов		19,1429	548	-	10490	-	-	-	-
			м3								
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм		0,3413	65000	-	22185	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т								
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0142-6-1	Устройство гравийной подготовки толщиной 20 см (10 см)		176	143,5	9,35	25257	1646	8773	0,33	57
			м2								
					52,88	3,13	9307	551	89	0,01	2
16	Е0142-6-2 к=2	Исключить до толщины гравийной подготовки 10 см		352	-26,53	-2,36	-9339	-831	-1454	-0,02	-8
			м2								
					-3,85	-0,79	-1355	-278	89	-	-1
17	Е010333-А95	Перевозка камня автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 95 км		191,392	407,5	407,5	77992	77992	15598	-	-
			т								
					-	81,5	-	15598	100	1,71	328
18	СЦЕНА	Стоимость камня		191,392	608,72	-	116504	-	-	-	-
			т								
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски,дно		37,5	432,86	0,86	16232	32	15726	2,81	105
			м3								
					432	0,32	16200	12	97	-	-
20	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем,отмоска		82,12	170,1	45,9	13968	3769	10200	0,79	65

			м3								
21	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи/на железных дорогах;на автомобильных дорогах/до 3,5;5 м		124,2	15,36	10199	1261	89	0,05	4
				19,47	3837,06	753,75	74708	14676	22018	4,96	97
			м3								
22	С143023-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100(Блок №49) ГОСТ 24547-81		841,5	195,98	16384	3816	109	0,67	13
				11	47971	-	527681	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып. 21		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной		21,1	1093,83	20,67	23080	436	3797	0,91	19
			м2								
24	Е0106-35-2	Устройство бетонного лотка, бетон В15		157,5	7,61	3323	161	109	0,31	6
				3,43	10557,55	1588,34	36212	5448	9831	13,2	45
			м3								
25	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		2187	542,77	7501	1862	105	2	7
				3,48145	548	-	1908	-	-	-	-
			м3								
26	Е0106-1-22	Устройство колесоотбойного бруса,бетон В-15		-	-	-	-	-	-	-	-
				8,2	6673,99	353,46	54727	2898	6186	3,6	30
			м3								
27	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		585	133,52	4797	1095	105	0,65	5
				8,323	548	-	4561	-	-	-	-
			м2								
28	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			0,0812	65000	-	5278	-	-	-	-
			т								
				-	-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм		0,2946	58800	-	17322	-	-	-	-
	Изм.и		т								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	362,2	101,75	1,19	36854	431	23104	0,37	134
		м2		60,3	0,45	21841	163	105	-	1
31	Е0115-152-2	Окраска водными составами известковая по бетону(нижняя часть колесоотбойника и оголовок),за 2 раза	362,2	19,8	0,24	7170	87	5172	0,09	33
		м2		13,5	0,1	4890	36	105	-	-
		Перильное ограждение моста								
32	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,116452	17298,09	124,87	19312	139	13115	61	68
		m		10732,5	45	11982	50	109	0,22	-
33	С12021-267	Ограждение автодорожного моста	1,1611101	133700	-	155240	-	-	-	-
		m		-	-	-	-	-	-	-
34	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	6	250	-	1500	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	35,14416	100,7	0,07	3539	2	2226	0,37	13
		м2		60,3	0,02	2119	1	105	-	-
36	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с покраской перил (колесоотбойник)	0,78468	17298,09	124,87	13573	98	9218	61	48
		m		10732,5	45	8422	35	109	0,22	-
37	С12021-267	Ограждение колесоотбойника	0,8160672	133700	-	109108	-	-	-	-
		m		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-8-6	Устройство водоотводного слива из труб диам. 219 мм	0,0104	154891,68	66009,8	1611	687	1286	376	4

			км								
					70200	24936,75	730	259	130	121,79	1
39	Е0122-8-5	Устройство водоотводного слива из труб диам. 159 мм		0,0218	115636,32	31953,19	2521	697	2223	360	8
			км								
					66375	12071,25	1447	263	130	58,95	1
40	С130806-101	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм		10,4416	2030	-	21196	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		м		-	-	-	-	-	-	-
41	С130806-90	Трубы стальные электросварочные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм		21,8872	1055	-	23091	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		м		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0109-62-3	Изготовление решетки		0,1857	27935,09	9375,11	5188	1741	3090	91	17
			т		16380	2107,33	3042	391	90	7,36	1
43	Е0109-53-2	Монтаж решеток		0,1857	9850,48	1162,95	1829	216	1248	46,6	9
			т		7357,5	108	1366	20	90	0,53	-
44	С12041-56	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 12 мм		0,1275	58800	-	7497	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм		0,0582	49389	-	2874	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.9 вып.17		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2		5,5945404	100,7	0,07	563	-	354	0,37	2
			м2								

					60,3	0,02	337	-		105	-	-
47	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями,лаком ХП-734	170	102,33		0,12	17395		20	1244	0,04	6,8
		м2										
					8,08	0,05	1374		9	90	-	-
		Транспортные расходы на доставку местных материалов Ж/бетон										
48	E010333-A20-0-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 200 км,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	702,5	702,5		34194		34194	6839	-	-
		т										
				-	140,5	-			6838,8375	100	2,95	143,591
49	E010333-A20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять,класс груза 1(ж/бетон)	48,675	980	980		47702		47702	9540	-	-
	1-1 К=350	*т*										
				-	196	-			9540	100	4,12	200
50	С СН РК	Исключить стоимость перевозки ж/бетонных труб,учтенную в ценах	48,675	-134,9	-		-6566		-	-	-	-
	8.02-04С-2	*т*										
	004			-	-		-		-	-	-	-
	выпуск 3											
		Благоустройство										
		Покрытие цементно-песчанная плитка тротуара										
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,432	942,26	68,13		6061		438	292	0,14	1
		м3										
				21,38	12,76		138		82	133	0,04	-
2	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	160,8	99,85	42,08		16055		6766	15447	0,38	61
		м2										
				57,38	14,85		9227		2388	113	0,07	12
3	С143003-40	Плитка тротуарная	160,8	554	-		89083		-	-	-	-
		м2										
				-	-		-		-	-	-	-
4	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	67	503,19	6,63		33714		444	9841	0,7	47
	Изм.и	*м*										
	доп.вып			108,68	1,76		7282		118	133	0,01	-
	2 СН РК											
	8.02-01-20											
	02, СН РК											

	8.02-03-20 02,СН РК 8.02-05-20 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002										
5	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100-20-8		1,072	21500	-	23048	-	-	-	-
	Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 004		*м3*		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие асфальтобетонное проездов									
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (общая толщина слоя 15 см)		900	151,98	17,83	136782	16043	13739	0,04	36
			м2		6,41	5,07	5769	4561	133	0,02	16
7	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		720	156,33	34,29	112555	24689	14177	0,04	29
			м2		6,01	8,79	4327	6332	133	0,03	22
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (толщ.6 см)		720	386,94	15,35	278594	11053	10534	0,03	24
			м2		5,94	5,06	4277	3643	133	0,02	13
9	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, тип М II (добавлять толщину 2 см)		720	181,88	-	130950	-	38	-	-
	К=4		*м2*		0,04	-	29	-	133	-	-
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона,ЩМА-20 (общая толщина 5 см)		720	558,72	15,35	402278	11053	10534	0,03	24
			м2								

					5,94	5,06	4277	3643	133	0,02	13
11	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять		720	133,87	-	96384	-	19	-	-
			м2								
					0,02	-	14	-	133	-	-
12	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий		129,8	503,19	6,63	65314	861	19065	0,7	91
	Изм.и		*м*								
	доп.вып.				108,68	1,76	14107	228	133	0,01	1
	2 СН РК										
	8.02-01-20										
	02, СН РК										
	8.02-03-20										
	02, СН РК										
	8.02-05-20										
	02, СН РК										
	8.02-06-20										
	02, СН РК										
	8.02-07-20										
	02, РДС РК										
	8.02-03-2002										
13	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100-30-15		5,5814	22000	-	122791	-	-	-	-
	Изм.и		*м3*								
	доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК										
	8.02-04-20										
	02, СН РК										
	8.02-04С-2004										

	Итого, строительно-монтажные работы			4268530
	Накладные расходы :			
	Всего накладных расходов:			427936
	Итого с накладными			4696466
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
	от сметной себестоимости - 6 %			281788
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			4978254
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			49783
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			19913
	Итого			5047950

	Пересчет в текущих ценах			10740742	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			214815	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			10 955 557	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 314 667	
	Итого с НДС			12 270 224	

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Құрылыс ТЭД"

Айткулов Е.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТФ ТОО "Айя-Сервис"

Молдабаева М.С.