Генподрядчик ТОО "Курылыс ТЭД"

Субподрядчик ТОО "Айя-Сервис"

Договор №27 от 28 сентября 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция путепровода (моста) по проспекту Жамбыла в г.Тараз Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж конструкций								
1.	Е0130-39-1	Демонтаж тротуаров на мостах и путепроводах	м3	-264,12	2831,11	444,42	-747752	-117380	6,26	-1654
					1089,00	138,57	-287627	-36599	0,59	-155
		Итого по разделу: Демонтаж конструкций								-747752
		Раздел: Элементы путепровода								
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	243,00	503,01	6,63	122231	1611	0,70	170
					108,68	1,76	26409	427	0,01	1
3.	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	шт	81,00	2720,00	--	220320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	м3	16,32	3538,88	555,52	57755	9066	7,83	128
					1361,25	173,21	22216	2827	0,73	12
5.	С143023-94	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/	шт	24,00	47500,00	--	1140000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-65-	Разметка проезжей части сплошной	км	1,97	10970,65	1692,25	21557	3325	3,18	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	линией 0,1 м			450,00	632,07	884	1242	2,85	6
7.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	1,31	6556,45 / 450,00	1692,25 / 632,07	8589 / 590	2217 / 828	3,18 / 2,85	4 / 4
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3540,72	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	86824 / 21032	54355 / 17916	0,03 / 0,02	119 / 63
9.	С143010-23	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	513,05	5700,00 / --	-- / --	2924391 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3461,29	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	84876 / 20560	53136 / 17514	0,03 / 0,02	116 / 61
11.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	501,54	4770,00 / --	-- / --	2392350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	3586,12	3648,88 / 479,25	180,18 / 66,33	13085310 / 1718647	646147 / 237867	2,91 / 0,32	10436 / 1162
13.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3586,12	1093,48 / 157,50	20,67 / 7,61	3921347 / 564813	74125 / 27290	0,91 / 0,31	3263 / 1102
14.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,36	33697,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	12097 / 11874	109 / 41	198,00 / 0,56	71 / 0
15.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,36	60200,00 / --	-- / --	21612 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	882,00	183,04 / 39,60	9,95 / 3,74	161439 / 34927	8776 / 3299	0,27 / 0,02	237 / 16
17.	Е0111-15-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	-882,00	69,27 / 3,06	1,34 / 0,50	-61098 / -2699	-1182 / -441	0,02 / 0,00	-18 / -2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	556,40	655,00 ---	-- ---	364442 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	33697,62 33075,00	304,24 114,75	2325 2282	21 8	198,00 0,56	14 0
20.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	60200,00 ---	-- ---	4154 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2829,80	24,52 5,94	15,35 5,06	69391 16809	43442 14319	0,03 0,02	95 50
22.	С143010-23	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	410,04	5700,00 ---	-- ---	2337217 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2766,35	24,52 5,94	15,35 5,06	67835 16432	42468 13998	0,03 0,02	93 49
24.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	400,84	4770,00 ---	-- ---	1912026 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,34	339,59 ---	339,59 140,94	114 ---	114 47	0,58 0,58	0 0
26.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	336,60	655,00 ---	-- ---	220473 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	м3	54,45	9968,43 918,00	937,34 275,85	542781 49985	51038 15020	4,88 1,10	266 60
28.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	54,45	548,00 ---	-- ---	29839 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	54,45	295,00 ---	-- ---	16063 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
30.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,01	62000,00	--	186372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3553,70	24,52	15,35	87142	54555	0,03	119
					5,94	5,06	21109	17982	0,02	63
32.	С143010-23	Щебеночно-мастичный асфальтобетон,	т	514,93	5700,00	--	2935107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3474,00	24,52	15,35	85188	53331	0,03	117
					5,94	5,06	20636	17578	0,02	61
34.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	503,38	4770,00	--	2401135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,35	339,59	339,59	120	120	0,58	0
					--	140,94	--	50	0,58	0
36.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	352,40	655,00	--	230822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	м3	57,00	9968,43	937,34	568201	53428	4,88	278
					918,00	275,85	52326	15723	1,10	62
38.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	57,00	548,00	--	31236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	57,00	295,00	--	16815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,15	62000,00	--	195052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	1971,30	51,78	--	102084	--	0,14	284
					24,75	--	48790	--	--	--
42.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	190,43	4770,00	--	908340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	1971,40	3648,88	180,18	7193402	355207	2,91	5737
					479,25	66,33	944793	130763	0,32	639
44.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	1971,40	1093,48	20,67	2155686	40749	0,91	1794
					157,50	7,61	310496	15002	0,31	606
45.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	164,10	51,78	--	8498	--	0,14	24
					24,75	--	4061	--	--	--
46.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	15,85	4770,00	--	75614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-1-20	Устройство бортиков бетонных	м3	19,00	6620,26	311,32	125785	5915	2,82	54
					441,00	117,61	8379	2235	0,57	11
48.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	16,41	280,88	248,35	4609	4075	0,22	4
					32,18	78,59	528	1290	0,27	4
49.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом	м2	851,20	226,89	0,18	193132	153	0,04	35
					8,10	0,07	6895	60	0,00	0
50.	Е0146-8-2	Усиление ригелей	м3	38,30	8974,25	293,47	343750	11241	21,05	806
					3222,00	110,25	123415	4223	0,54	21
51.	С143002-45	Раствор полимерцементный	м3	38,30	39400,00	--	1509178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом	м2	279,36	226,89	0,18	63385	50	0,04	12
					8,10	0,07	2263	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0146-8-2	Усиление плит	м3	9,78	8974,25	293,47	87747	2869	21,05	206
					3222,00	110,25	31503	1078	0,54	5
54.	С143002-4 5	Раствор полимерцементный	м3	9,78	39400,00	--	385237	--	--	--
		Итого по разделу: Элементы путепровода			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:										49659895
							48912145	1453083		22815
		Накладные расходы :					3792328	521607		3900

На общестроительные работы	4725207
Всего накладных расходов:	4725207
Итого с накладными	53637352
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3218241
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56855593
Итого с временными, 3,84 %	59038848
Итого с зимними удорожаниями, 2,61 %	60579762
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	60815917
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	61406306
Пересчет в текущих ценах, К-2,3897	146741263
Итого с понижающим коэффициентом К=0,99791673	146447772
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2928955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	149376727
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17925207
Итого с НДС	167301934

СДАЛ СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Айя-Сервис»
Ахмет С.

ПРИНЯЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Курылыс ТЭД»
Айткулов Е.