Счет-фактура № 00000000004 от 31 мая 2017 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140008398, г.Павлодар,Товарная , 25 А
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003305, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ62856000000379117, в банке АО" Банк Центр Кредит ", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 4/02 -17 гот 28 февраля 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Павлодар , аб/ ящик 173 ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140008398, Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990940001133, ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар , аб/ ящик 173 ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940001133, г Павлодар , аб/ ящик 173 ,Промышленная зона Центральная. дом 1319

ИИК получателя: KZ32826S0KZTD2003277, в банке Филиал АО " АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водопровода в с Константиновка обьекта ВЛ - 10 кВ и КТПН Дизельная электростанция	услуга	1	4 187 114,00	4 187 114,00	12%	502 454,00	4 689 568,00		
Всего по счету:					**4 187 114,00**		**502 454,00**	**4 689 568,00**		

Руководитель: Никоноров Ю. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор : Никоноров Ю В
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Будчанова О. В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"
Наименование стройки: Строительство водопровода в с Константиновка обьекта ВЛ -10 кВ и КТПН Дизельная электростанция
Наименование объекта: : Сети водопровода

Акт №2
приемки выполненных работ от 31 мая 2017г

Сети водопровода

Сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	100,35	218,93	–	21970	–	24826	1,54	155
		м3 грунта		218,93	–	21970	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	44,8	134,1	–	6008	–	6789	0,972	44
		м3 грунта		134,1	–	6008	–	113	–	–
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800;	40,32	35,53	35,53	1433	1433	287	–	–
		т		–	7,11	–	287	100	0,01493	1
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	223	36,7	27,8	8184	6199	3326	0,06	13
		м кабеля		8,8	6,9	1962	1539	95	0,04	9
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	424	11,2	7,9	4749	3350	2135	0,02	8
		м кабеля		3,3	2	1399	848	95	0,011	5

6 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	8,046	1540		12391				
	м3								
7 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,156	230841,38	–	36011	–	4710	175	27
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	4282	–	110	–	–
8 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	116	27,7	2,1	3213	244	2226	0,1	12
	м кабеля								
			19,7	0,5	2285	58	95	0,003	–
9 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	42	38,1	3,2	1600	134	1177	0,15	6
	м кабеля								
			28,8	0,7	1210	29	95	0,004	–
10 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	230	23,2	2,1	5336	483	3671	0,1	23
	м кабеля								
			16,5	0,3	3795	69	95	0,002	–
11 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	44	26,4	3,1	1162	136	819	0,11	5
	м кабеля								
			19,1	0,5	840	22	95	0,003	–
12 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	543	27,5	4	14933	2172	10317	0,12	65
	м кабеля								
			19,3	0,7	10480	380	95	0,004	2
13 16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,025	205600		5140				
	1000м								
14 16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,325	130500		42413				
	1000м								

15	16-1-480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,585	273000		159705				
		1000м								
16	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,04	60200		2408				
		1000м								
17	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
		светильник		333	239,85	5328	3838	105	0,81	13
18	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	16	8370		133920				
		шт								
19	99-1-1(пл)пл	Лампа натриевая ДНаТ-150	16	410		6560				
		шт								
20	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	24	2021,1	1245	48506	29880	23507	4	96
		шт		756	275	18144	6600	95	1,604	38
21	99-1-1(пл)пл	Муфта концевая rek-1КвТК-3-16/35-ВЛ-М, rek-1КвТК-3-6/10 ВЛ-нб	24	3695		88680				
		шт								
22	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,49	7259,41	4310,78	3557	2112	2014	16,1	8
		км линии		2745	1169,46	1345	573	105	4,45	2
23	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,49	69895		34249				
		км								
24	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	11	1534,11	878,23	16875	9661	8694	3,06	34
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
25	Е33-103-5	Установка одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3888	7,75	16
		опора		1271,25	580,1	2543	1160	105	2,42	5

26	Е33-103-6	Установка одностоечных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	3	5510,24	3385,11	16531	10155	8875	11,7	35
		опора		1881	936,18	5643	2809	105	3,89	12
27	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	24	13800		331200				
		шт								
28	99-1-1(пл)пл	Скрепа СОТ 36	16	40		640				
		шт								
29	99-1-1(пл)пл	Лента бандажная стальная СОТ37 19х0,75	20,8	179		3723				
		м								
30	99-1-1(пл)пл	Зажим поддерживающий SOT130	22	1059		23298				
		шт								
31	99-1-1(пл)пл	Зажим поддерживающий SO157.1	64	302		19328				
		шт								
32	99-1-1(пл)пл	Зажим соединительный SLIP 22.1	170	607		103190				
		шт								
33	99-1-1(пл)пл	Зажим соединительный SLIP 22.12	27	577		15579				
		шт								
34	99-1-1(пл)пл	Бандаж PER 15	48	13		624				
		шт								
35	99-1-1(пл)пл	Кожух защитный для плашечного зажима SP 15	16	140		2240				
		шт								
36	99-1-1(пл)пл	Крюк SOT21	13	1055		13715				
		шт								
37	99-1-1(пл)пл	Крюк SOT29	11	535		5885				
		шт								
38	99-1-1(пл)пл	Крюк накручивающийся PD2	13	1041		13533				
		шт								
39	99-1-1(пл)пл	Зажим плашечный SL37	19	236		4484				
		шт								
40	99-1-1(пл)пл	Зажим натяжной SO234	10	1935		19350				
		шт								
41	99-1-1(пл)пл	Заземляющий проводник ЗП	19	287		5453				
		шт								
42	99-1-1(пл)пл	Кронштейн У4	8	843		6744				
		шт								
43	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	42	53,87	12,24	2263	514	1390	0,18	8

	м шин заземления								
			29,25	2,25	1229	95	105	0,01	–
44 4-1-9									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06636	49131		3260				
	т								
45 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03455	50642		1750				
	т								
46 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00553	52102		288				
	т								
47 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	15	140,1	24,1	2102	362	1689	0,7	11
	шт								
			116	2,5	1740	38	95	0,015	–
48 4-1-9									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,04734	49131		2326				
	т								
49 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	100	26,3	3,3	2630	330	2223	0,14	14
	м								
			23	0,4	2300	40	95	0,002	–
50 1-1-4289									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,1256	51346		6449				
	т								
51 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	183,6	92,6	551	278	250	0,4	1
	м								
			63	24,5	189	74	95	0,143	–
52 8-6-65									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	250		750				
	м								
53 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
	м								
			64,6	0,3	646	3	95	0,002	–

54 16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2 *m*	0,00051	569100	290		
	Всего прямые затраты			**1303020**	**94208**	**617**
				98907	**21173**	**98**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1109903		
	Накладные расходы, тенге			123054		
	- заработная плата, тенге			18458		
	- трудоемкость, чел-ч			62		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			85564		
	Всего			**1511638**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			46861		
	- сметная заработная плата, тенге			6607		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			37		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			56574		
	- сметная заработная плата, тенге			26024		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			158		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15585		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6234		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1636892**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015-2016 года, Имрп = 2,6398			**4321068**		
	Налог (2 %)			86421		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4407489**		
	С коэфф.снижения к=0,95			**4 187 114**		
	НДС (12 %)			502 454		
	Всего по акту с учетом НДС			**4 689 568**		

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Певченко В.И.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Альтаир-ПВ"
Никоноров Ю.В.